Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" августа 2022 года

Заказчик: КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан», И.о.руководителя Ахмадуллина Наталья Александровна.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) ТОО «Kaz Строй Plast» от «27» августа 2022г., г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 179А, офис 421, директор Мусин Марат Шагибайулы, БИН 100340012679, +7 775 112 77 77,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», от «27» августа 2022г., г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 47, н.п.14, директор Бекенов Самат Дулатович, эксперт технического надзора Алибаев Алтай Тлеухабылович, аттестат № KZ48VJE00056660 от 19.08.2020г., БИН 040140001355, 87152340088,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ТОО «ЮНИСОЛ», от «25» августа 2022г., г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева,д.109, офис 504 , директор Лагунова Ольга Витольдовна, приказ №1 от 01.03.2022г., БИН 060740008010, 87053377337.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с.Ломоносовка,ул.Пионерская 13 А», **Технический несложный II (нормальный) уровень ответственности,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с.Ломоносовка,ул.Пионерская 13 А,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "27" августа 2022 года, подтверждает что:

дата ознакомления

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "06" февраля 2009 года №3, выданный Ломоносовским сельским округом;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "9" октября 2020 года №12-0246/20 филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан», № KZ24REA00277566 от 31.05.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ЮНИСОЛ", ГСЛ - 20017224, 16.11.2020 г., Рабочий проект №KZ82VUA00225001 08.06.2020г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): приказом №266 от 13.10.2020 г. КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан»;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "01" июня 2022года;

окончание работ "27" августа 2022 года;

при продолжительности строительства - 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства – 3 месяца;

фактически - 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

			очереди		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Произведена замена утеплителя кровли из керамзитобетона, гидроизоляции кровли из рубероида, мягкой кровли, устройство вальмовой крыши с деревянной стропильной системой, устройство слуховых окон, монтаж металлических лестниц, устройство черепичных кровель, монтаж ограждения кровли, устройство водоотвода, устройство вентиляционной шахты, устройство сопряжения кровли с канализационным стояком, бетонные работы, кладка парапета;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 64 755,956 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 755,956 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 56 795,568 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 56 795,568 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 84,5 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания высокий, соответствует требованиям СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с.Ломоносовка,ул.Пионерская 13 А» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: и.о.руководителя Ахмадуллина Наталья Александровна.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Алибаев Алтай Тлеухабылович, аттестат №KZ48VJE00056660 от 19.08.2020г. 27.08.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

2) аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», Директор Бекенов Самат Дулатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ЮНИСОЛ» директор Лагунова Ольга Витольдовна.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ЮНИСОЛ» директор Лагунова Ольга Витольдовна,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Лагунова Ольга Витольдовна, приказ №1 от 01.03.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast» Мусин Марат Шагибайулы.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және дамуминистрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығыменбекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2022 жылғы "27" тамыз

Тапсырысберуші:«Қазақстан Республикасы Білімжәне ғылым министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арнадған Ломоносов арнайы (түзету) мектеп-интернаты" КММ, басшының міндетін атқарушы Ахмадуллина Наталья Александровна.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде:сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)«Kaz Строй Plast» ЖШС,2022 жылғы«27»тамыздағы, Көкшетау қаласы, Ауельбекова көш. 179А, 421 кеңсе, директор Мусин Марат Шагибайулы, ЖСН 100340012679, +777511277 77,

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)«Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС, 2022 жылғы «27» тамыздағы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 47 үй, н.п.14, директор Бекенов Самат Дулатович, техникалық қадағалау сарапшысы Алибаев Алтай Тлеухабылович, 19.08.2020 жылғы №KZ48VJE00056660аттестаты, ЖСН 040140001355, 87152340088,

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) «ЮНИСОЛ» ЖШС, 2022 жылғы «25»тамыздағы, Петропавл қаласы, М.Жұмабаев көш,109 үй, 504 кеңсе, директор Лагунова Ольга Витольдовна, 2022 жылғы 01 наурыздағы №1 бұйрығы, ЖСН060740008010, 87053377337.

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсрепов ауданы, Ломоносовка ауылы, Пионерская көшесі 13 А, мекенжайы бойынша:

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арнадған Ломоносов арнайы (түзету) мектеп-интернаты" КММ ғимараты шатырын

күрделі жөндеуі» **Техникалық күрделі емес II (қалыпты) жауапкершілік деңгейі,**

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) Ломоносов ауыл округінің 2009 жылғы "06" ақпандағы жер учаскесіне құқықтар туындайтын құжаты;

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Солтүстік өңірі бойынша «Госэкспертиза» РМК филиалының 2020 жылғы "9" қаңтардағы №12-0246/20шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Ломоносов арнайы (түзету) мектеп-интернаты" КММ, 2022 жылғы 31 мамырдағы №KZ24REA00277566 талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы "ЮНИСОЛ" ЖШС, МКЛ-20017224, 16.11.2020 ж., 2020 жылғы 08 маусымдағы №KZ82VUA00225001 Жұмыс жобасы,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Ломоносов арнайы (түзету) мектеп-интернаты" КММ2020 жылғы 13 қазандағы №266 бұйрығымен негізінде жүзеге асырылған;

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2022 жылғы "01"маусым;

жұмыстардың аяқталуы 2022 жылғы "27"тамыз;

құрылыстың ұзақтығы -3ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша – 3ай;

нақты - 3ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар

((қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосуке шенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосуке шенінемесекезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтардыигеру нормаларына сәйкес жобада Көзделген көлемде өнім шығару (қызметтеркөрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштерібар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанастырасалынғанжәнежанастырасалынғанүй-жайларалаңы	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерсаны	пәтер алаңы, м2		пәтерсаны	пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер,оныңішінде: бірбөлмелі екібөлмелі үшбөлмелі төртбөлмеліжәнеоданкөп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадайдеректермен сипатталады: Керамзит бетоннан жасалған шатырының жылытқышы, рубероидтан жасалған шатырының гидрооқшаулағышын, жұмсақ шатыры ауыстырылды, ағаш рафтинг жүйесі бар вальмнан жасалған шатыры орнатылды, есту терезелері орнатылды, металл баспалдақтары монтаждалды, шатыр жабындары орнатылды, шатыр қоршауы монтаждалды, су бұрғыш құрылғысы, желдеткіш шахта құрылғысы, шатырды кәріз көтергішпен

жұптастыру құрылғысыорнатылдыбетон жұмыстары, парапет төсеу жұмыстары жүргізілді;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 64 755,956мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 64 755,956 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 56 795,568 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 56 795,568 мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделеді және іс жүзінде 84,5% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класыжоғары, «Энергия тұтынуы және азаматтық ғимараттардың жылу қорғауы» ҚРСН 2.04-21-2004* талаптарына сәйкес келеді;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсрепов ауданы, Ломоносовка ауылы, Пионерская көшесі 13 А мекенжайы бойыншаҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Солтүстік Қазақстано блысы әкімдігінің "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Ломоносов арнайы (түзету) мектеп-интернаты" КММ ғимараты шатырын күрделі жөндеуі»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

Тапсырыс беруші: басшының міндетін атқарушы Ахмадуллина Наталья Александровна

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар) (-ы) Алибаев Алтай Тлеухабылович, 2020 жылғы 19 тамыздағы №KZ48VJE00056660 аттестаты 27.08.2022.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым «Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС, Директор Бекенов Самат Дулатович

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші «ЮНИСОЛ» ЖШС директор Лагунова Ольга Витольдовна.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым «ЮНИСОЛ» ЖШС директор Лагунова Ольга Витольдовна,

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі,аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар) Лагунова Ольга Витольдовна,2022 жылғы 01 наурыздағы №1 бұйрығы.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «Kaz Строй Plast» ЖШС Мусин Марат Шагибайулы.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Информация

об объемах закупок у отечественных товаропроизводителей.

№ п/п	Наименование объекта	Поставщик			количество	Способ закупки	Сумма исполненных договоров государственных закупок, тенге	Местное содержание, тенге	Местное содержание, %	в том числе								
										товаров			работ			услуг		
		Наименование	БИН юр.адрес	Наименование ТРУ						сумма, всего	ОТП	МС, %	сумма, всего	ОТП	МС, %	сумма, всего	ОТП	МС, %
1	Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК	ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"	БИН 100340012679, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	1	открытый конкурс	56 795 567,81	48 006 370,00	84,5				56 795 567,81	48 006 370,00	84,5			

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-

и.о. Директора_____ Ахмадуллина Н.А.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Директор_____ Мусин М.Ш.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27»августа 2022 года

Технический надзор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 47, н.п.14 директор Бекенов Самат Дулатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лицеАлибаева Алтая Тлеухабыловича, аттестат KZ48VJE00056660 от 19.08.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора № 47 от 13.04.2022 г.
№ договора и дата
по объекту:«Капитальный ремонт крыши здания КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии», руководитель Койшибаев К.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Kaz СтройPlast»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусина М. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 года;
месяц, год
окончание работ август 2022 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 64 755,956тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 755,956 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 56 795,568 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 56 795,568 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ЮНИСОЛ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии», приказ №266 от 13.10.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 84,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ОрганизацияТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», директор Бекенов Самат Дулатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Алибаев Алтай Тлеухабылович, аттестат KZ48VJE00056660 от 19.08.2020 г. 27.08.2022.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 25» августа 2022г.

Авторский надзор ТОО «ЮНИСОЛ» директор Лагунова Ольга Витольдовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

действующего на основании договора № 29 от 21.02.2022г
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с. Ломоносовка
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии"" акимата СКО МОН РК, и.о.руководитель Ахмадуллина Н.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "KazСтройPlast" - Лицензия:16003913, 29.02.2016,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мусина М.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
_____
_____
_____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

лице_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май месяц 2022 г;
месяц, год

окончание работ август 2022 г.;

при продолжительности строительства, месяц:3

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 3 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Юнисол»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону. № 12-0246/20 от 09.10.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «ЮНИСОЛ» директор Лагунова Ольга Витольдовна,

_____2022г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

подпись,

дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» августа 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 179А, офис 421

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусина Марата Шагибайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с.Ломоносовка,ул.Пионерская 13 А»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан», И.о.руководителя Ахмадуллина Н.А..

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЮНИСОЛ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону №12-0246/20 от 09.10.2020г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Произведена замена утеплителя кровли из керамзитобетона, гидроизоляции кровли из рубероида, мягкой кровли, устройство вальмовой крыши с деревянной стропильной системой, устройство слуховых окон, монтаж металлических лестниц, устройство черепичных кровель, монтаж ограждения кровли, устройство водоотвода, устройство вентиляционной шахты, устройство сопряжения кровли с канализационным стояком, бетонные работы, кладка парапета.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2022г.;

месяц, год

окончание работ август, 2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;

фактически, 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 84,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и

средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК по адресу: СКО, район Габита Мусрепова с.Ломоносовка,ул.Пионерская 13 А» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

Подрядчик : ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2022 года

код	Код	Договор /допол-нительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	31.01.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК;	56 795 567,81	23 596 621,73							2 528 209,47	23 596 621,73
ИТОГО:		**23 596 621,73**							**2 528 209,47**	**23 596 621,73**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Ломоносовка, ул.Пионерская, 13
БИН 720840000028
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о директора_____ **Ахмадуллина Н.А.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____ **Алибаев А.Г.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KAZ СТРОЙ PLAST"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421
БИН/ИИН 100340012679
БИК TSESKZKA
ИИК KZ24998KTB0000701263
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр стройки 160420130

Наименование объекта - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр объекта 2-1

АКТ № 3
Выполненных работ в августе месяце 2022 г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**75,4**		**165,45**	**0,23**	**12475**	**17**	**--**	**8970**	**23160**
		НР - 72%; СП - 8%				**165,22**	**--**	**12458**	**--**		**1716**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	13,13	949,03		12458				
3.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,63336		27,00		17			
3.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0102**	**0,76908**	--				--		
8	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**227,14**		**16380,78**	**1728,12**	**3720730**	**392525**	**2744049**	**495881**	**4553940**
		НР - 72%; СП - 8%				**2571,79**	**460,36**	**584156**	**104566**		**337329**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	615,55	949,00		584156				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	77,23							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	49,9708		4566,00		228167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	49,9708		1354,00		67660			
8.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	27,2568		6030,00		164359			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	27,2568		1354,00		36906			
8.5	**2101-0302-0402**	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**1,03**	**233,9542**	**11729,00**				**2744049**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3733205**	**392542**	**2744049**	**504850**	**4577100**
								596614	**104566**	**--**	**339045**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3733205**				
	Материалы		Тенге					**2744049**				
	Всего заработная плата		Тенге						**701180**			
		Накладные расходы	Тенге					**504850**				
		Сметная прибыль	Тенге					**339044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4577099**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									706
		Сметная заработная плата	Тенге						701180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4577099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									706
		Сметная заработная плата	Тенге						701180			
		РАЗДЕЛ 2.МЯГКАЯ КРОВЛЯ										
16	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**3,8**		**16380,78**	**1728,12**	**62247**	**6567**	**45907**	**8296**	**76186**
		НР - 72%; СП - 8%				**2571,79**	**460,36**	**9773**	**1749**		**5643**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	10,3	949,02		9773				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,29							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,836		4566,00		3817			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,836		1354,00		1132			
16.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,456		6030,00		2750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,456		1354,00		617			
16.5	**2101-0302-0402**	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**1,03**	**3,914**	**11729,00**				**45907**		
17	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,4**		**677,77**	**102,45**	**51104**	**7725**	**25991**	**13945**	**70253**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,61**	**26,27**	**17388**	**1981**		**5204**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	18,32	949,01		17388				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,46							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,95004		4566,00		4338			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,95004		1354,00		1286			
17.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,77944		166,00		295			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,51272		6030,00		3092			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,51272		1354,00		694			
17.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,30724	2265,00				5226		
17.7	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**1,15362**	**17459,00**				**20141**		
17.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,3176	161,00				534		
17.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,9029	31,00				90		
18	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**377**		**20,18**	**1,52**	**7607**	**572**	**6713**	**342**	**8585**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,85**	**0,41**	**322**	**153**		**636**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0009	0,3393	949,01		322				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1131							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0754		4566,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0754		1354,00		102			
18.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0377		6030,00		227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0377		1354,00		51			
18.5	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,00102**	**0,38454**	**17459,00**				**6714**		
19	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**75,4**		**732,16**	**26,36**	**55205**	**1988**	**37895**	**11259**	**71782**
		НР - 72%; СП - 8%				**203,21**	**4,20**	**15322**	**317**		**5317**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	11,69	1311,03		15322				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,2111							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,08294		6030,00		500			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,08294		1354,00		112			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,05278		5044,00		266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,05278		1935,00		102			
19.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,36474		743,00		1014			
19.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0754		2751,00		207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0754		1354,00		102			
19.7	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**82,94**	**161,00**				**13353**		
19.8	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**1,96**	**147,784**	**136,00**				**20099**		
19.9	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01885	106867,00				2014		
19.10	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,04524	53700,00				2429		
20	**1112-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**75,4**		**1676,07**	**82,79**	**126375**	**6242**	**103536**	**12426**	**149906**
		НР - 72%; СП - 8%				**220,12**	**8,78**	**16597**	**662**		**11104**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1679	12,66	1311,01		16597				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,3619							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,2262		6030,00		1364			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,2262		1354,00		306			
20.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,084825		5044,00		428			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,084825		1935,00		164			
20.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0725	5,4665		743,00		4062			
20.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,141375		2751,00		389			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,141375		1354,00		191			
20.7	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,15**	**86,71**	**241,00**				**20897**		
20.8	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	1,13	85,202	113,00				9628		
20.9	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**7,12**	**536,848**	**136,00**				**73011**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**302539**	**23094**	**220042**	**46268**	**376712**
								59401	**4861**	**--**	**27904**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**302539**				
	Материалы		Тенге					**220044**				
	Всего заработная плата		Тенге						**64262**			
		Накладные расходы	Тенге					**46269**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**376712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**376712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64262**			

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

21	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**86,6**		**101,83**	**6,42**	**8818**	**556**	**4456**	**2903**	**12659**
		НР - 72%; СП - 8%				**43,95**	**2,61**	**3806**	**226**		**938**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0401	3,48	1095,03		3806				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1039							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0866		5044,00		437			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0866		1935,00		168			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0433		2751,00		119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0433		1354,00		59			
21.5	**2107-0204-0404**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,003**	**0,2598**	**16436,00**				**4270**		
21.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,57156	326,00				186		
22	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**213**		**117,57**	**29,17**	**25043**	**6213**	**1488**	**13725**	**41869**
		НР - 72%; СП - 8%				**81,42**	**8,08**	**17342**	**1720**		**3101**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0678	14,45	1199,97		17342				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,9159							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,47925		6030,00		2890			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,47925		1354,00		649			
22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,292875		5044,00		1477			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,292875		1935,00		567			
22.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	5,032125		163,00		820			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,37275		2751,00		1025			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,37275		1354,00		505			
22.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001065	207970,00				221		
22.8	**2113-0816-2305**	**Резина прессованная**	**кг**	**0,0052**	**1,1076**	**1143,00**				**1266**		
23	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,7679**		**589623,00**	**--**	**1042395**	**--**	**1042395**	**--**	**1125786**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83392**	
24	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**102,538**		**84,99**	**2,13**	**8715**	**218**	**5370**	**2276**	**11871**
		НР - 72%; СП - 8%				**30,50**	**0,34**	**3127**	**35**		**879**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	2,51	1244,99		3127				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0205							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,012817		4566,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,012817		1354,00		17			
24.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,012817		27,00		0			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,012817		2751,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,012817		1354,00		17			
24.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,833121		149,00		124			
24.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001436	468538,00				673		
24.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,009228**	**508999,00**				**4697**		
25	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1**		**3661,32**	**667,42**	**3661**	**667**	**1420**	**1256**	**5310**
		НР - 72%; СП - 8%				**1574,34**	**169,55**	**1574**	**170**		**393**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,41	1,41	1112,76		1574				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,0865		6030,00		522			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,0865		1354,00		117			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011		5044,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011		1935,00		21			
25.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03575	0,03575		743,00		27			
25.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031625	0,031625		16,00		1			
25.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	0,023		2751,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,023		1354,00		31			
25.8	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	23657,00				40		
25.9	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,42**	**1,42**	**226,00**				**321**		
25.10	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000258	0,000258	23000,00				6		
25.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	383,00				13		
25.12	**2113-0804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,73**	**1,73**	**575,00**				**995**		
25.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	80164,00				30		
25.14	**2107-0510-1401**	**Лазы и люки**	**м2**	**1**	**1**	--				--		
25.15	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,016	0,016	--				--		
26	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1**		**40518,00**	**--**	**40518**	**--**	**40518**	**--**	**43759**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3241**	
ЗДАНИЕ												
27	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**11,5**		**33581,55**	**1968,68**	**386188**	**22640**	**277204**	**66048**	**488415**
		НР - 72%; СП - 50%				**7508,17**	**468,65**	**86344**	**5390**		**36179**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	6,26	71,95	1200,00		86344				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2769	3,18							
27.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,31	3,565		6030,00		21497			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,565		1354,00		4827			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,036125	0,415438		2751,00		1143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036125	0,415438		1354,00		563			
27.5	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**2,76**	**18786,00**				**51849**		
27.6	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,38**	**4,37**	**51565,00**				**225339**		
27.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,506	31,00				16		
28	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0803**		**433758,64**	**2799,64**	**34831**	**225**	**28356**	**4553**	**42534**
		НР - 72%; СП - 8%				**77832,00**	**913,95**	**6250**	**73**		**3151**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	5,21	1200,02		6250				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0434							
28.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,023086		6030,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,023086		1354,00		31			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,031116		2751,00		86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,031116		1354,00		42			
28.5	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1**	**0,0803**	**353127,00**				**28356**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,5**		**1406,05**	**39,06**	**16170**	**449**	**4780**	**8159**	**26275**
		НР - 72%; СП - 8%				**951,39**	**34,02**	**10941**	**391**		**1946**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7026	8,08	1354,00		10941				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,276							
29.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,129375		61,00		8			
29.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,345		1279,00		441			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,345		1134,00		391			
29.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0189**	**0,21735**	**21984,00**				**4778**		
29.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,04025	31,00				1		
30	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**15,9806075**		**101103,47**	**1793,58**	**1615695**	**28662**	**1150019**	**323109**	**2093908**
		НР - 72%; СП - 8%				**27346,54**	**735,16**	**437014**	**11748**		**155104**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	406,15	1076,00		437014				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,91							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,996364		5044,00		15114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,996364		1935,00		5798			
30.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	8,789334		166,00		1459			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	4,394667		2751,00		12090			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	4,394667		1354,00		5950			
30.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,607263**	**217017,00**				**131786**		
30.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	69,995061	70,00				4900		
30.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**2,556897**	**53010,00**				**135541**		
30.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,958836	56078,00				53770		
30.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**13,263904**	**56947,00**				**755340**		
30.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	54,014453	226,00				12207		
30.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,031322	605478,00				18965		
30.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	115,060374	326,00				37510		
33	**1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по карнизу**	**м2 покрытия**	**373,74**		**3693,56**	**100,59**	**1380431**	**37595**	**1191957**	**119801**	**1620250**
		НР - 72%; СП - 8%				**403,70**	**41,50**	**150879**	**15511**		**120019**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3427	128,08	1178,00		150879				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	7,29							
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014625	5,465947		5044,00		27570			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014625	5,465947		1935,00		10577			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00975	3,643965		2751,00		10025			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00975	3,643965		1354,00		4934			
33.5	**2107-0203-0304**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0525**	**19,62135**	**50380,00**				**988524**		
33.6	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00078	0,291517	605478,00				176507		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,221	82,59654	326,00				26926		
34	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**78,43**		**3937,34**	**31,16**	**308806**	**2444**	**160101**	**106168**	**448172**
		НР - 72%; СП - 8%				**1864,86**	**15,23**	**146261**	**1195**		**33198**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,64	128,98	1134,00		146261				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,7059							
34.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	1,401936		12,00		17			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,882337		2751,00		2427			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,882337		1354,00		1195			
34.5	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,454894	51719,00				23527		
34.6	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0092**	**0,721556**	**54843,00**				**39572**		
34.7	**2107-0601-0101**	**Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	**м3**	**0,0106**	**0,831358**	**115571,00**				**96081**		
34.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,82348	326,00				920		
35	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**39,22**		**2902,49**	**19,31**	**113836**	**757**	**94153**	**13895**	**137949**
		НР - 72%; СП - 8%				**482,57**	**9,48**	**18926**	**372**		**10218**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4175	16,37	1155,97		18926				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2196							
35.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,17649		12,00		2			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,27454		2751,00		755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,27454		1354,00		372			
35.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,054908	54970,00				3018		
35.6	**2107-0503-0103**	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,0143**	**0,560846**	**152982,00**				**85799**		
35.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	41,181	99,00				4077		
35.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,86284	383,00				330		
35.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,84345	326,00				927		
37	**1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 прим**	**Обивка кровельной сталью оцинкованной карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**397,49**		**417,43**	**7,22**	**165924**	**2870**	**1523**	**117320**	**305903**
		НР - 72%; СП - 8%				**406,38**	**3,55**	**161531**	**1413**		**22659**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,3841	152,68	1058,00		161531				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,8347							
37.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002625	1,043411		2751,00		2870			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	1,043411		1354,00		1413			
37.4	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	3,9749	383,00				1522		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**258,3685**		**2396,00**	**--**	**619051**	**--**	**619051**	**--**	**668575**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**49524**	
39	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**962,117**		**2736,43**	**124,96**	**2632770**	**120229**	**325385**	**1599073**	**4570391**
		НР - 72%; СП - 8%				**2273,27**	**35,11**	**2187156**	**33780**		**338547**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	1892	1156,00		2187156				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	18,76							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	14,55202		6030,00		87749			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	14,55202		1354,00		19703			
39.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,487674		5044,00		17592			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,487674		1935,00		6749			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,411908		2751,00		14888			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,411908		1354,00		7328			
39.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,048106	217017,00				10440		
39.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,096212	310724,00				29895		
39.8	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,101984**	**1588638,00**				**162016**		
39.9	**2110-0101-9903**	**Металлочерепица**	**м2**	**1,106**	**1064,1014**	**--**				**--**		
39.10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,384847	319697,00				123034		
40	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**8,307**		**53010,00**	**--**	**440354**	**--**	**440354**	**--**	**475582**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35228**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Полиуретановый уплотнитель Н44-1000**	**м2**	**26,32**		**467,00**	**--**	**12291**	**--**	**12291**	**--**	**13275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**983**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Т-образный костыль шаг 600мм**	**шт**	**404**		**341,00**	**--**	**137764**	**--**	**137764**	**--**	**148785**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11021**	
44	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые и ендовые. Устройство**	**м планки**	**234,7**		**503,04**	**14,60**	**118063**	**3427**	**23907**	**65958**	**198743**
		НР - 72%; СП - 8%				**386,57**	**3,75**	**90729**	**880**		**14722**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	72,87	1245,01		90729				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,399							
44.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,35205		5044,00		1776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,35205		1935,00		681			
44.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	18,834675		16,00		301			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,146687		2751,00		404			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,146687		1354,00		199			
44.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	4,400625		215,00		946			
44.7	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	2,347	1040,00				2441		
44.8	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,086208	20,233018	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	87,7		1612,00	--	141372	--	141372	--	152682
		СП - 8%				--	--	--	--		11310	
46	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,2		1722,00	--	88166	--	88166	--	95220
		СП - 8%				--	--	--	--		7053	
47	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,8		1169,00	--	111990	--	111990	--	120949
		СП - 8%				--	--	--	--		8959	
						Слуховые окна -6ШТ						
59	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6		19552,84	1074,21	117317	6445	63298	36207	165806
		НР - 72%; СП - 8%				7928,93	452,24	47574	2713		12282	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	41,95	1134,01		47574				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32							
59.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,825		5044,00		4161			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825		1935,00		1596			
59.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,2		12,00		14			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,825		2751,00		2270			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825		1354,00		1117			
59.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	36185,00				13027		
59.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	48070,00				17305		
59.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	50380,00				30228		
59.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	326,00				2738		
60	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных ивспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10,8324		5643,00	--	61127	--	61127	--	66017
		СП - 8%				--	--	--	--		4890	
61	1115-0404-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие маслянымили спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	6,49944		1452,56	1,31	9441	8	6336	2233	12607
		НР - 72%; СП - 8%				476,47	0,65	3097	4		934	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3519	2,29	1354,09		3097				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0026							
61.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000812		2193,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000812		1134,00		1			
61.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,002437		2751,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,002437		1354,00		3			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,012999	90,00				1		
61.6	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007	0,000045	764121,00				35		
61.7	**2204-0501-1301**	**Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,255**	**1,657357**	**3801,00**				**6300**		
62	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**24**		**295,00**	**--**	**7080**	**--**	**7080**	**--**	**7646**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
63	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12**		**503,00**	**--**	**6036**	**--**	**6036**	**--**	**6519**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**483**	
64	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6**		**827,00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**397**	
65	**1112-0101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**37,8**		**2368,24**	**41,17**	**89520**	**1556**	**44451**	**31635**	**130847**
		НР - 72%; СП - 8%				**1151,13**	**11,24**	**43513**	**425**		**9692**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9246	34,95	1245,01		43513				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,2381							
65.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00525	0,19845		6030,00		1197			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,19845		1354,00		269			
65.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0378		5044,00		191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0378		1935,00		73			
65.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,061425		2751,00		169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,061425		1354,00		83			
65.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,019656	310724,00				6108		
65.7	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,018**	**0,6804**	**54843,00**				**37315**		
65.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	2,6838	383,00				1028		
66	**2110-0105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**37,8**		**2667,00**	**--**	**100813**	**--**	**100813**	**--**	**108878**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8065**	
67	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,156**		**88088,59**	**32441,02**	**13742**	**5061**	**1884**	**6091**	**21419**
		НР - 72%; СП - 8%				**43571,09**	**10658,23**	**6797**	**1663**		**1587**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	33,23	5,18	1310,98		6797				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	0,8184							
67.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,7375	1,67505		260,00		436			
67.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,1677		24,00		4			
67.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0234		5044,00		118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0234		1935,00		45			
67.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,0875	0,94965		4487,00		4261			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,0875	0,94965		1619,00		1537			
67.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,01287		9162,00		118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,01287		2312,00		30			
67.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,05655		27,00		2			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,07605		157,00		12			
67.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,03705		2751,00		102			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,03705		1354,00		50			
67.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,3276		27,00		9			
67.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00468	70,00				0		
67.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002917	4800,00				14		
67.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000156	473433,00				74		
67.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000161	63594,00				10		
67.16	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0134**	**0,00209**	**633846,00**				**1325**		
67.17	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,21372	226,00				48		
67.18	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,06396	166,00				11		
67.19	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863688,00				29		
67.20	**2113-0812-1045**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,000624**	**219517,00**				**137**		
67.21	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000048	462652,00				22		
67.22	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000094	764121,00				72		
67.23	**2105-0204-0703**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000303**	**466437,00**				**141**		
67.24	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00156	326,00				1		
68	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,156**		**589623,00**	**--**	**91981**	**--**	**91981**	**--**	**99340**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7358**	
69	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,212**		**84,99**	**2,13**	**358**	**9**	**221**	**94**	**488**
		НР - 72%; СП - 8%				**30,50**	**0,34**	**128**	**1**		**36**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,1032	1240,64		128				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000527		4566,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000527		1354,00		1			
69.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000527		27,00		0			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000527		2751,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000527		1354,00		1			
69.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,034223		149,00		5			
69.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000059	468538,00				28		
69.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,000379**	**508999,00**				**193**		
						Канализационный стояк-4шт						
70	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**		**926,68**	**4,21**	**11120**	**51**	**196**	**7840**	**20477**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				906,11	1,33	10873	16		1517	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	7,73	1406,96		10873				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0084							
70.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,0045		6030,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,0045		1354,00		6			
70.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,003		5044,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,003		1935,00		6			
70.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,003		2751,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,003		1354,00		4			
70.6	**2113-0201-0508**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000027**	**0,000319**	**188484,00**				**60**		
70.7	**2113-0901-0204**	**Электроды марки АНО-4 ГОСТ 9466-75, диаметром 3 мм**	**кг**	**0,0157**	**0,1884**	**723,00**				**136**		
71	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**12**		**1077,00**	**--**	**12924**	**--**	**12924**	**--**	**13958**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1034**	
72	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,18**		**44550,78**	**2227,58**	**8019**	**401**	**2233**	**4017**	**12999**
		НР - 72%; СП - 8%				**29914,95**	**1083,20**	**5385**	**195**		**963**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	21,68	3,9	1380,08		5385				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,1152							
72.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7875	0,14175		34,00		5			
72.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,144		2751,00		396			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,144		1354,00		195			
72.5	**2105-0107-0701**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0,0106**	**0,001908**	**131983,00**				**252**		
72.6	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,1404	1530,00				215		
72.7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0954	158,00				15		
72.8	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,1818	132,00				24		
72.9	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000397	460526,00				183		
72.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000007	1588638,00				11		
72.11	**2105-0104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0265**	**0,00477**	**321518,00**				**1534**		
73	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**0,2772**		**15334,00**	**--**	**4251**	**--**	**4251**	**--**	**4591**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**340**	
74	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**6,2**		**607,68**	**34,33**	**3768**	**213**	**919**	**1933**	**6157**
		НР - 72%; СП - 8%				**425,14**	**7,95**	**2636**	**49**		**456**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3678	2,28	1156,05		2636				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0291							
74.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,002875	0,017825		743,00		13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.4	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,01575	0,09765		1018,00		99			
74.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,036425		2751,00		100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,036425		1354,00		49			
74.6	**2105-0107-0701**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0,000473**	**0,002933**	**131983,00**				**387**		
74.7	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,3**	**1,86**	**223,00**				**415**		
74.8	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,000126	0,000781	112422,00				88		
74.9	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,07812	374,00				29		
75	**2111-0203-9901 РСНБ РК 2015**	**Холст стекловолокнистый**	**10 м2**	**0,62**		**3744,00**	**--**	**2321**	**--**	**2321**	**--**	**2507**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
76	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**		**2664,52**	**53,42**	**10658**	**214**	**8241**	**1637**	**13279**
		НР - 72%, СП - 8%				**550,76**	**17,77**	**2203**	**71**		**984**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,4347	1,74	1266,97		2203				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042							
76.3	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,118125	0,4725		56,00		26			
76.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,065625	0,2625		163,00		43			
76.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525		2751,00		144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525		1354,00		71			
76.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00072	633846,00				456		
76.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00016	206091,00				33		
76.8	**2305-0301-0703**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм**	**шт.**	**1**	**4**	**1938,00**				**7752**		
					вентшахты							
77	**1114-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием**	**м2 внутренней поверхности шахты**	**14,64**		**4098,57**	**155,32**	**60003**	**2274**	**15513**	**31125**	**98418**
		НР - 72%, СП - 8%				**2883,58**	**69,21**	**42216**	**1013**		**7290**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	2,73	39,9	1058,01		42216				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0366	0,5358							
77.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,020875	0,30561		12,00		4			
77.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,183		5044,00		923			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,183		1935,00		354			
77.5	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,031625	0,46299		12,00		6			
77.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03325	0,48678		2751,00		1339			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03325	0,48678		1354,00		659			
77.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006375	0,09333		27,00		3			
77.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000577	0,008447	633846,00				5354		
77.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,000871	0,012751	5717,00				73		
77.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,004355	0,063757	226,00				14		
77.11	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0045	0,06588	90,00				6		
77.12	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,264	3,86496	521,00				2014		
77.13	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,306	4,47984	1627,00				7289		
77.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,16	2,3424	326,00				764		
77.15	**5101-9999-9902**	**Клапаны**	**шт.**	**0,01**	**0,1464**	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,27144**		**268132,00**	**--**	**72782**	**--**	**72782**	**--**	**78604**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5823**	
79	**2107-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,122**		**55209,00**	**--**	**6735**	**--**	**6735**	**--**	**7274**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**539**	
80	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,56**		**54843,00**	**--**	**30712**	**--**	**30712**	**--**	**33169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2457**	
81	**2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,52**		**54970,00**	**--**	**28584**	**--**	**28584**	**--**	**30871**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2287**	
82	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2**		**9002,65**	**72,79**	**10803**	**87**	**9472**	**924**	**12665**
		НР - 72%; СП - 8%				**1036,93**	**32,40**	**1244**	**39**		**938**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	1,08	1155,70		1244				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0204							
82.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,0075		5044,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,0075		1935,00		15			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,018		2751,00		50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,018		1354,00		24			
82.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0012	70347,00				84		
82.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00204	74718,00				152		
82.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,00804**	**1148485,00**				**9234**		
82.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0276	31,00				1		
83	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**0,9**		**15334,00**	**--**	**13801**	**--**	**13801**	**--**	**14905**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1104**	
84	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,20558**		**319697,00**	**--**	**65723**	**--**	**65723**	**--**	**70981**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5258**	
85	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,8**		**1326,64**	**17,48**	**11674**	**154**	**365**	**8060**	**21314**
		НР - 72%; СП - 8%				**1267,59**	**4,57**	**11155**	**40**		**1579**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	9,84	1134,03		11155				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0238							
85.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,022		6030,00		133			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,022		1354,00		30			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,0077		2751,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0077		1354,00		10			
85.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,056	105,00				111		
85.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,352	383,00				135		
85.7	**2110-0105-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**0,0057**	**0,05016**	**2396,00**				**120**		
86	**1120-0701-0404 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**		**10091,65**	**78,68**	**40367**	**315**	**34720**	**3890**	**47798**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,08**	**17,77**	**5332**	**71**		**3541**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,11	4,44	1199,93		5332				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042							
86.3	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	1,2075		56,00		68			
86.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,63		163,00		103			
86.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525		2751,00		144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525		1354,00		71			
86.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00216	633846,00				1369		
86.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	206091,00				82		
86.8	**2305-0301-0913**	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм**	**шт.**	**1**	**4**	**8317,00**				**33268**		
87	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**27,35**		**10944,52**	**2181,38**	**299332**	**59661**	**133689**	**94638**	**425488**
		НР - 72%; СП - 8%				**3875,04**	**930,88**	**105982**	**25459**		**31518**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,73	101,91	1040,00		105982				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	15,04							
87.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	3,076875		4566,00		14049			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	3,076875		1354,00		4166			
87.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	15,72625		2868,00		45103			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	15,72625		1354,00		21293			
87.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1625	31,794375		16,00		509			
87.6	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,29**	**7,9315**	**3639,00**				**28863**		
87.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2,4615	3546,00				8728		
87.8	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1**	**27,35**	**3509,00**				**95971**		
87.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,1025	31,00				127		
88	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**13,675**		**32147,68**	**9,00**	**439620**	**123**	**379637**	**43099**	**521337**
		НР - 72%; СП - 8%				**4377,36**	**--**	**59860**	**--**		**38618**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,21	57,56	1039,99		59860				
88.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	8,205		15,00		123			
88.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,23925	2265,00				9602		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.4	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**13,9485**	**25016,00**				**348936**		
88.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	27,35	766,00				20950		
88.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,78625	31,00				148		
89	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**309,036**	**583,00**	**--**	**180168**	**--**		**--**	**194581**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14413**	
90	**4101-0105-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**		**309,036**	**533,00**	**--**	**164716**	**--**		**--**	**177893**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**11433311**	**303524**	**7115027**	**2717667**	**15283054**
								3669876	**104664**	**--**	**1132077**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10013515**				
		Материалы	Тенге					**3926251**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3747513**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1799825**				
		Транспортные расходы	Тенге					**344884**				
		Накладные расходы	Тенге					**2698209**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1016938**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**13728662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3256**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3747513**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1194672**				
		Материалы	Тенге					**1884**				
		Всего заработная плата	Тенге						**8460**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1180930**				
		Накладные расходы	Тенге					**6091**				
		Сметная прибыль	Тенге					**96061**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1296824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8460**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**225124**				
		Материалы	Тенге					**43157**				
		Всего заработная плата	Тенге						**18567**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**162979**				
		Сдача и испытание	Тенге					**384**				
		Накладные расходы	Тенге					**13368**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19079**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**257572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18567**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**15283057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3276**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3774540**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**20236869**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**20 236 868,53**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге						469 495,35		
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге						20 706 363,88		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						414 127,28		
		Итого с непредвиденными	Тенге						21 120 491,16		
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712	Тенге						22 177 275,99		
		НДС 12%	Тенге						2 661 273,12		
		С учетом НДС	Тенге						24 838 549,11		
		ИТОГО с учетом скидки К=0,95	Тенге						23 596 621,73		

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

и.о. Директора_____ Ахмадуллина Н.А.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Директор_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____ Алибаев А. Т.

Авторский надзор ТОО "ЮНИСОЛ"

Директор _____ Лагунова О.В.

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

Подрядчик : ТОО "KAZ PLAST "

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
июль 2022 года

код	Код	Договор /допол-нительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	31.01.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ " специальная (коррекционная) школа-интернат имени Ломоносова для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК	33 198 946,08	13 442 410,01							1 613 089,20	15 055 499,22
ИТОГО:		**13 442 410,01**							**1 613 089,20**	**15 055 499,22**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Ломоносовка, ул.Пионерская, 13
БИН 720840000028
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о директора_____**Ахмадуллина Н.А.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____**Алибаев А. Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KAZ СТРОЙ PLAST"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421
БИН/ИИН 100340012679
БИК TSESKZKA
ИИК KZ24998KTB0000701263
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр стройки 160420130

Наименование объекта - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр объекта 2-1

АКТ № 2

Выполненных работ в июле месяце 2022 г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**980,18**		**274,43**	**1,59**	**268992**	**1562**	**--**	**192549**	**498465**
		НР - 72%; СП - 8%				**272,84**	**--**	**267430**	**--**		**36923**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	281,8	949,00		267430				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,175134		253,00		1562			
1.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**21,367924**	**--**				**--**		
2	**1208-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**980,18**		**167,39**	**15,36**	**164070**	**15054**	**--**	**112630**	**298836**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,03**	**7,56**	**149017**	**7414**		**22136**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1602	157,02	949,00		149017				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	5,78							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	4,018738		2193,00		8813			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	4,018738		1134,00		4557			
2.4	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	1,764324		3537,00		6240			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,764324		1619,00		2856			
2.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0427**	**41,853686**	**--**				**--**		
4	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка (Демонтаж) с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**26,104**		**20171,57**	**1147,89**	**526559**	**29964**	**--**	**366391**	**964386**
		НР - 72%; СП - 8%				**19023,68**	**470,50**	**496594**	**12282**		**71436**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	17,68	461,52	1076,00		496594				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,66							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	3,13248		5044,00		15800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	3,13248		1935,00		6061			
4.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,352	9,188608		166,00		1525			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	4,594304		2751,00		12639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	4,594304		1354,00		6221			
5	**1208-0101-2203 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо(Демонтаж)**	**м2**	**833,2**		**182,68**	**6,24**	**152212**	**5196**	--	**107753**	**280763**
		НР - 72%; СП - 8%				**176,45**	**3,17**	**147016**	**2641**		**20797**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1759	146,58	1003,00		147016				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	2,75							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	1,533088		2193,00		3362			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00184	1,533088		1134,00		1739			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,66656		2751,00		1834			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,66656		1354,00		903			
6	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 КЗ=0,8**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок(демонтаж -пароизоляция)**	**м2 слоя**	**833,2**		**37,59**	**1,32**	**31319**	**1100**	--	**22147**	**57744**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,27**	**0,65**	**30219**	**542**		**4277**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0362	30,13	1003,00		30219				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,4999							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00048	0,399936		2751,00		1100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,399936		1354,00		542			
7	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**833,2**		**1872,26**	**611,25**	**1559965**	**509294**	--	**924685**	**2683422**
		НР - 72%; СП - 8%				**1261,01**	**280,38**	**1050672**	**233613**		**198772**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,11	926,52	1134,00		1050672				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	174,97							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	159,9744		2868,00		458807			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	159,9744		1354,00		216605			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	319,9488		55,00		17597			
7.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	14,9976		2193,00		32890			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	14,9976		1134,00		17007			
7.6	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,066**	**54,9912**	--				--		
9	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**757,6**		**677,77**	**102,45**	**513478**	**77619**	**261151**	**140118**	**705884**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,61**	**26,27**	**174708**	**19900**		**52288**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	184,1	949,00		174708				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	14,7							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,54576		4566,00		43586			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,54576		1354,00		12925			
9.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,87936		166,00		2968			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,15168		6030,00		31065			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,15168		1354,00		6975			
9.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	23,18256	2265,00				52508		
9.7	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**11,59128**	**17459,00**				**202372**		
9.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	33,3344	161,00				5367		
9.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	29,1676	31,00				904		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**4087,2**		**20,18**	**1,52**	**82473**	**6197**	**72785**	**3709**	**93077**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,85**	**0,41**	**3491**	**1660**		**6895**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0009	3,68	949,03		3491				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,23							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,81744		4566,00		3732			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,81744		1354,00		1107			
10.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,40872		6030,00		2465			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,40872		1354,00		553			
10.5	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,00102**	**4,168944**	**17459,00**				**72786**		
11	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**757,6**		**732,16**	**26,36**	**554688**	**19973**	**380767**	**113132**	**721246**
		НР - 72%; СП - 8%				**203,21**	**4,20**	**153948**	**3180**		**53426**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	117,43	1311,00		153948				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,12							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,83336		6030,00		5025			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,83336		1354,00		1128			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,53032		5044,00		2675			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,53032		1935,00		1026			
11.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	13,71256		743,00		10188			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,7576		2751,00		2084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,7576		1354,00		1026			
11.7	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**833,36**	**161,00**				**134171**		
11.8	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**1,96**	**1484,896**	**136,00**				**201946**		
11.9	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1894	106867,00				20241		
11.10	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,45456	53700,00				24410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3853757**	**665958**	**714703**	**1983114**	**6303823**
								2473094	**281232**	**--**	**466950**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3853757**				
	Материалы		Тенге					**714705**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2754326**			
		Накладные расходы	Тенге					**1983115**				
		Сметная прибыль	Тенге					**466950**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6303822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2754326**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6303822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2754326**			

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

25	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2**		**3661,32**	**667,42**	**7323**	**1335**	**2839**	**2511**	**10621**
		НР - 72%; СП - 8%				**1574,34**	**169,55**	**3149**	**339**		**787**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,41	2,83	1113,11		3149				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,173		6030,00		1043			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,173		1354,00		234			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,022		5044,00		111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,022		1935,00		43			
25.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03575	0,0715		743,00		53			
25.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031625	0,06325		16,00		1			
25.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	0,046		2751,00		127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,046		1354,00		62			
25.8	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	23657,00				79		
25.9	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,42**	**2,84**	**226,00**				**642**		
25.10	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000258	0,000516	23000,00				12		
25.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	383,00				26		
25.12	**2113-0804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,73**	**3,46**	**575,00**				**1990**		
25.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	80164,00				60		
25.14	**2107-0510-1401**	**Лазы и люки**	**м2**	**1**	**2**	**--**				**--**		
25.15	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,016	0,032	--				--		
26	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2**		**40518,00**	**--**	**81036**	**--**	**81036**	**--**	**87519**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6483**	
ЗДАНИЕ												
30	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**13,0750425**		**101103,47**	**1793,58**	**1321932**	**23451**	**940924**	**264362**	**1713198**
		НР - 72%; СП - 8%				**27346,54**	**735,16**	**357557**	**9612**		**126904**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,42	332,3	1076,00		357557				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,84							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,45157		5044,00		12366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,45157		1935,00		4744			
30.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	7,191273		166,00		1194			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	3,595637		2751,00		9892			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,595637		1354,00		4868			
30.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,496852**	**217017,00**				**107825**		
30.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	57,268686	70,00				4009		
30.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**2,092007**	**53010,00**				**110897**		
30.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,784503	56078,00				43993		
30.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**10,852285**	**56947,00**				**618005**		
30.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	44,193644	226,00				9988		
30.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,025627	605478,00				15517		
30.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	94,140306	326,00				30690		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка наклалок, подкладок, бобышек**	**м3 древесины в конструкции**	**3,2175**		**100467,52**	**1309,88**	**323254**	**4215**	**227877**	**67048**	**421526**
		НР - 72%; СП - 8%				**28333,13**	**609,30**	**91162**	**1960**		**31224**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	25,88	83,25	1095,00		91162				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,16							
31.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,925031		12,00		11			
31.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,327219		166,00		220			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,447875		2751,00		3983			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,447875		1354,00		1960			
31.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,009974	217017,00				2165		
31.7	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,93**	**2,992275**	**56078,00**				**167801**		
31.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,3861	54843,00				21175		
31.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,032175	19306,00				621		
31.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,665375	226,00				1054		
31.11	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,008301	80164,00				665		
31.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,009685	605478,00				5864		
31.13	**2113-0201-0315**	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**7,5**	**24,13125**	**187,00**				**4513**		
31.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	9,6525	326,00				3147		
32	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**32,27315**		**9002,65**	**72,79**	**290544**	**2349**	**254730**	**24848**	**340624**
		НР - 72%; СП - 8%				**1036,93**	**32,40**	**33465**	**1046**		**25231**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	28,95	1156,00		33465				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,5486							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,201707		5044,00		1017			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,201707		1935,00		390			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,484097		2751,00		1332			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,484097		1354,00		655			
32.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,032273	70347,00				2270		
32.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,054864	74718,00				4099		
32.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,21623**	**1148485,00**				**248337**		
32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,742282	31,00				23		
36	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1303,0875**		**314,14**	**3,38**	**409346**	**4399**	**353754**	**38271**	**483425**
		НР - 72%; СП - 8%				**39,29**	**1,50**	**51193**	**1960**		**35809**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	43,46	1177,99		51193				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,03							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000288	0,374638		5044,00		1890			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000288	0,374638		1935,00		725			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,912161		2751,00		2509			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,912161		1354,00		1235			
36.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,052123	70347,00				3667		
36.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,078185	74718,00				5842		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,29971**	**1148485,00**				**344213**		
36.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,029439	31,00				32		
41	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**		**1064,10135**	**3090,00**	**--**	**3288073**	**--**	**3288073**	**--**	**3551119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**263046**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5721508**	**35749**	**5149233**	**397040**	**6608032**
								536526	**14918**	**--**	**489484**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5640472**				
		Материалы	Тенге					**1780124**				
		Всего заработная плата	Тенге						**551444**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3288073**				
		Накладные расходы	Тенге					**397040**				
		Сметная прибыль	Тенге					**483001**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6520512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**499**
		Сметная заработная плата	Тенге						**551444**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**81036**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**81036**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6483**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**87519**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**6608031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**499**
		Сметная заработная плата	Тенге						**551444**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**12911855**		
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге							**299555,04**		
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							**13211410,04**		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							**264228,20**		
		Итого с непредвиденными	Тенге							**13475638,24**		
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712	Тенге							**14149905,23**		
		НДС 12%	Тенге							**1697988,63**		
		С учетом НДС	Тенге							15847893,86		
		ИТОГО с учетом скидки К=0,95	Тенге							15055499,22		

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

и.о. Директора_____Ахмадуллина Н.А.

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____Алибаев А. Т.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор ТОО "ЮНИСОЛ"

Директор_____Лагунова О.В..

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

Подрядчик : ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
июль 2022 года

код	Код	Договор /допол-нительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	31.01.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ " специальная (коррекционная) школа-интернат имени Ломоносова для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК	18 143 446,86	16 199 506,13							1 943 940,74	18 143 446,86
ИТОГО:		**16 199 506,13**							**1 943 940,74**	**18 143 446,86**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Ломоносовка, ул.Пионерская, 1
БИН 720840000028
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о директора_____ **Ахмадуллина Н.А.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____ **Алибаев А. Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KAZ СТРОЙ PLAST"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421
БИН/ИИН 100340012679
БИК TSESKZKA
ИИК KZ24998KTB0000701263
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр стройки 160420130

Наименование объекта - "Капитальный ремонт крыши здания КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии акимата СКО МОН РК по адресу: СКО район Г.Мусрепова, с. Ломоносовка ул.Пионерская 13А.

Шифр объекта 2-1

АКТ № 1
Выполненных работ в июле месяце 2022 г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**500**		**274,43**	**1,59**	**137216**	**797**	**--**	**98222**	**254272**
		НР - 72%; СП - 8%				**272,84**	**--**	**136419**	**--**		**18835**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	143,75	949,00		136419				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	3,15		253,00		797			
1.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**10,9**	**--**				**--**		
2	**1208-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**500**		**167,39**	**15,36**	**83694**	**7679**	**--**	**57454**	**152439**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,03**	**7,56**	**76015**	**3782**		**11292**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1602	80,1	949,00		76015				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	2,95							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	2,05		2193,00		4496			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	2,05		1134,00		2325			
2.4	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	0,9		3537,00		3183			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,9		1619,00		1457			
2.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0427**	**21,35**	**--**				**--**		
4	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка (Демонтаж) с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**23**		**20171,57**	**1147,89**	**463946**	**26401**	**--**	**322824**	**849711**
		НР - 72%; СП - 8%				**19023,68**	**470,50**	**437545**	**10822**		**62942**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	17,68	406,64	1076,00		437545				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,51							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	2,76		5044,00		13921			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,76		1935,00		5341			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,352	8,096		166,00		1344			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	4,048		2751,00		11136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	4,048		1354,00		5481			
5	**1208-0101-2203 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо(Демонтаж)**	**м2**	**500**		**182,68**	**6,24**	**91342**	**3118**	--	**64662**	**168484**
		НР - 72%; СП - 8%				**176,45**	**3,17**	**88224**	**1585**		**12480**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1759	87,96	1003,00		88224				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,65							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,92		2193,00		2018			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00184	0,92		1354,00		1243			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,4		2751,00		1100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4		1354,00		542			
6	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 КЗ=0,8**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок(демонтаж -пароизоляция)**	**м2 слоя**	**500**		**37,59**	**1,32**	**18794**	**660**	--	**13291**	**34652**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,27**	**0,65**	**18134**	**325**		**2567**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0362	18,08	1002,99		18134				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00048	0,24		2751,00		660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,24		1354,00		325			
7	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**500**		**1872,26**	**611,25**	**936129**	**305625**	--	**554900**	**1610311**
		НР - 72%; СП - 8%				**1261,01**	**280,38**	**630504**	**140190**		**119282**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,11	556	1134,00		630504				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	105							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	96		2868,00		275328			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	96		1354,00		129984			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	192		55,00		10560			
7.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	9		2193,00		19737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	9		1134,00		10206			
7.6	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,066**	**33**	--				--		
8	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**150**		**16380,78**	**1728,12**	**2457117**	**259218**	**1812130**	**327472**	**3007356**
		НР - 72%; СП - 8%				**2571,79**	**460,36**	**385769**	**69054**		**222767**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	406,5	949,00		385769				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	51							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	33		4566,00		150678			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	33		1354,00		44682			
8.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	18		6030,00		108540			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	18		1354,00		24372			
8.5	**2101-0302-0402**	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**1,03**	**154,5**	**11729,00**				**1812131**		
9	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**500**		**677,77**	**102,45**	**338885**	**51227**	**172354**	**92475**	**465868**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,61**	**26,27**	**115304**	**13134**		**34509**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	121,5	949,00		115304				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	9,7							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,3		4566,00		28766			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	6,3		1354,00		8530			
9.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	11,8		166,00		1959			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,4		6030,00		20502			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,4		1354,00		4604			
9.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,3	2265,00				34655		
9.7	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**7,65**	**17459,00**				**133561**		
9.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	22	161,00				3542		
9.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	19,25	31,00				597		
10	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**2200,8**		**20,18**	**1,52**	**44409**	**3337**	**39192**	**1997**	**50118**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,85**	**0,41**	**1880**	**894**		**3712**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0009	1,98	949,15		1880				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6602							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,44016		4566,00		2010			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,44016		1354,00		596			
10.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,22008		6030,00		1327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,22008		1354,00		298			
10.5	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,00102**	**2,244816**	**17459,00**				**39192**		
11	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**500**		**732,16**	**26,36**	**366082**	**13182**	**251297**	**74665**	**476007**
		НР - 72%; СП - 8%				**203,21**	**4,20**	**101603**	**2099**		**35260**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	77,5	1311,01		101603				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,4							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,55		6030,00		3317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,55		1354,00		745			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,35		5044,00		1765			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,35		1935,00		677			
11.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	9,05		743,00		6724			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,5		2751,00		1376			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,5		1354,00		677			
11.7	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**550**	**161,00**				**88550**		
11.8	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**1,96**	**980**	**136,00**				**133280**		
11.9	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,125	106867,00				13358		
11.10	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,3	53700,00				16110		
12	**1208-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение. Разборка**	**м**	**115**		**143,37**	**0,26**	**16488**	**29**	**--**	**11850**	**30605**
		НР - 72%; СП - 8%				**143,12**	**--**	**16458**	**--**		**2267**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,148	17,02	966,98		16458				
12.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0095	1,0925		27,00		29			
12.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,008**	**0,92**	**--**				**--**		
13	**1208-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с люлек**	**м**	**90**		**294,28**	**--**	**26485**	**--**	**--**	**19069**	**49199**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				294,28	--	26485	--		3644	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,2934	26,41	1002,99		26485				
13.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00325	0,2925	--				--		
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,084		46937,95	18166,97	3943	1526	507	1736	6133
		НР - 72%, СП - 8%				22732,74	5968,61	1910	501		454	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	17,34	1,46	1311,31		1910				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	0,4407							
14.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,013	0,505092		260,00		131			
14.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	0,050568		24,00		1			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,007056		5044,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,007056		1935,00		14			
14.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,409	0,286356		4487,00		1285			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,409	0,286356		1619,00		464			
14.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0462	0,003881		9162,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0462	0,003881		2312,00		9			
14.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	0,017052		27,00		0			
14.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,273	0,022932		157,00		4			
14.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,011172		2751,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,011172		1354,00		15			
14.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	0,098784		27,00		3			
14.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,00126	70,00				0		
14.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000785	4800,00				4		
14.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000042	473433,00				20		
14.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000043	63594,00				3		
14.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,0067	0,000563	633846,00				357		
14.17	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,685	0,05754	226,00				13		
14.18	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,205	0,01722	166,00				3		
14.19	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000004	1863688,00				8		
14.20	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000168	219517,00				37		
14.21	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000013	462652,00				6		
14.22	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000025	764121,00				19		
14.23	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000081	466437,00				38		
14.24	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00042	326,00				0		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**3**		**1722,87**	**33,89**	**5169**	**102**	**801**	**3102**	**8932**
		НР - 72%, СП - 80%				**1421,94**	**14,26**	**4266**	**43**		**662**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,21	3,62	1178,05		4266				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0414							
15.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	0,21945		12,00		3			
15.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00322	0,00966		5044,00		49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00322	0,00966		1935,00		19			
15.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00511	0,01533		27,00		0			
15.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,00945		2193,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00315	0,00945		1134,00		11			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,00987		2751,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00329	0,00987		1354,00		13			
15.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03976	0,11928		17,00		2			
15.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000215	0,000645	25042,00				16		
15.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,12**	**0,36**	**1630,00**				**587**		
15.11	**2113-0201-1204**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,21035**	**0,63105**	**314,00**				**198**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4989698**	**672901**	**2276281**	**1643719**	**7164087**
								2040514	**242428**	**--**	**530673**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4980587**				
	Материалы		Тенге					**2274976**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2276222**			
		Накладные расходы	Тенге					**1638880**				
		Сметная прибыль	Тенге					**529557**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7149024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2276222**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**9111**				
	Материалы		Тенге					**1308**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6720**			
		Накладные расходы	Тенге					**4838**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1116**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**15065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7164090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2130**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2282942**			

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**15,64535**		**101103,47**	**1793,58**	**1581799**	**28061**	**1125892**	**316331**	**2049980**
		НР - 72%; СП - 8%				**27346,54**	**735,16**	**427846**	**11502**		**151850**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	397,63	1076,00		427846				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,79							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,933503		5044,00		14797			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,933503		1935,00		5676			
30.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	8,604942		166,00		1428			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	4,302471		2751,00		11836			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	4,302471		1354,00		5826			
30.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,594523**	**217017,00**				**129022**		
30.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	68,526633	70,00				4797		
30.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**2,503256**	**53010,00**				**132698**		
30.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,938721	56078,00				52642		
30.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**12,98564**	**56947,00**				**739493**		
30.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	52,881283	226,00				11951		
30.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,030665	605478,00				18567		
30.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	112,64652	326,00				36723		
31	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка наклалок, подкладок, бобышек**	**м3 древесины в конструкции**	**1,7325**		**100467,52**	**1309,88**	**174060**	**2269**	**122704**	**36103**	**226976**
		НР - 72%; СП - 8%				**28333,13**	**609,30**	**49087**	**1056**		**16813**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	25,88	44,83	1095,00		49087				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6237							
31.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,498094		12,00		6			
31.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,714656		166,00		119			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,779625		2751,00		2145			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,779625		1354,00		1056			
31.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,005371	217017,00				1166		
31.7	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,93**	**1,611225**	**56078,00**				**90354**		
31.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2079	54843,00				11402		
31.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,017325	19306,00				334		
31.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,512125	226,00				568		
31.11	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00447	80164,00				358		
31.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005215	605478,00				3157		
31.13	**2113-0201-0315**	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**7,5**	**12,99375**	**187,00**				**2430**		
31.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	5,1975	326,00				1694		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**17,37785**		**9002,65**	**72,79**	**156447**	**1265**	**137162**	**13380**	**183412**
		НР - 72%; СП - 8%				**1036,93**	**32,40**	**18020**	**563**		**13586**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	15,59	1156,02		18020				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,2954							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,108612		5044,00		548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,108612		1935,00		210			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,260668		2751,00		717			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,260668		1354,00		353			
32.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,017378	70347,00				1222		
32.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,029542	74718,00				2207		
32.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,116432**	**1148485,00**				**133720**		
32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,399691	31,00				12		
36	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**701,6625**		**314,14**	**3,38**	**220417**	**2369**	**190482**	**20607**	**260306**
		НР - 72%; СП - 8%				**39,29**	**1,50**	**27566**	**1055**		**19282**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	23,4	1178,01		27566				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,5543							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000288	0,201728		5044,00		1018			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000288	0,201728		1935,00		390			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,491164		2751,00		1351			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,491164		1354,00		665			
36.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,028066	70347,00				1974		
36.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0421	74718,00				3146		
36.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,161382**	**1148485,00**				**185345**		
36.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,554313	31,00				17		
38	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**139,1215**		**2396,00**	**--**	**333335**	**--**	**333335**	**--**	**360002**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26667**	
39	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**518,063**		**2736,43**	**124,96**	**1417645**	**64739**	**175207**	**861040**	**2460980**
		НР - 72%; СП - 8%				**2273,27**	**35,11**	**1177699**	**18189**		**182295**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	1018,77	1156,00		1177699				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	10,1							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	7,835703		6030,00		47249			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	7,835703		1354,00		10610			
39.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	1,877978		5044,00		9473			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	1,877978		1935,00		3634			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	2,914104		2751,00		8017			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	2,914104		1354,00		3946			
39.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,025903	217017,00				5621		
39.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,051806	310724,00				16097		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.8	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,054915	1588638,00				87240		
39.9	2110-0101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	572,977678	--				--		
39.10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,207225	319697,00				66249		
40	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**4,473**		**53010,00**	**--**	**237114**	**--**	**237114**	**--**	**256083**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18969**	
41	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**572,97765**		**3090,00**	**--**	**1770501**	**--**	**1770501**	**--**	**1912141**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**141640**	
48	**1208-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена отливов (отметов)**	**шт.**	**16**		**604,35**	**2,20**	**9670**	**35**	**--**	**6949**	**17948**
		НР - 72%; СП - 8%				**602,15**	**1,08**	**9634**	**17**		**1330**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,531	8,5	1133,95		9634				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128							
48.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0128		2751,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0128		1354,00		17			
49	**2110-0302-0305 РСНБ РК 2015**	**Слив (наконечник) трубы водосточной**	**шт.**	**16**		**815,00**	**--**	**13040**	**--**	**13040**	**--**	**14083**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1043**	
50	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**100**		**680,72**	**0,12**	**68072**	**12**	**20616**	**34160**	**110411**
		НР - 72%; СП - 8%				**474,44**	**--**	**47444**	**--**		**8179**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3504	35,04	1354,00		47444				
50.2	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,03		388,00		12			
50.3	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,095	217017,00				20617		
51	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**100**		**2129,00**	**--**	**212900**	**--**	**212900**	**--**	**229932**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17032**	
52	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**48**		**1518,00**	**--**	**72864**	**--**	**72864**	**--**	**78693**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5829**	
53	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**64**		**907,00**	**--**	**58048**	**--**	**58048**	**--**	**62692**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4644**	
54	**1208-0101-2706 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей**	**шт.**	**16**		**604,63**	**2,20**	**9674**	**35**	**5**	**6949**	**17953**
		НР - 72%; СП - 8%				**602,15**	**1,08**	**9634**	**17**		**1330**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,531	8,5	1133,95		9634				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128							
54.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0128		2751,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0128		1354,00		17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.4	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004	0,064	70,00				4		
55	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 250 мм**	**шт.**	**16**		**3989,00**	**--**	**63824**	**--**	**63824**	**--**	**68930**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5106**	
56	**1112-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком**	**м примыканий**	**9,4**		**349,12**	**9,00**	**3282**	**85**	**755**	**1786**	**5473**
		НР - 72%; СП - 8%				**259,77**	**4,09**	**2442**	**38**		**405**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1981	1,86	1311,10		2442				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0207							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,005875		5044,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,005875		1935,00		11			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,019975		2751,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,019975		1354,00		27			
56.5	2110-0501-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,0569	0,53486	403,00				216		
56.6	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,025	0,235	952,00				224		
56.7	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,0062	0,05828	375,00				22		
56.8	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00125	0,01175	25042,00				294		
56.9	**2110-0403-2300**	**Ковер подкладочный для гибкой черепицы**	**м2**	**0,6**	**5,64**	**--**				**--**		
56.10	**2113-0207-1112**	**Дюбели гвоздевые металлические забивные размерами 6 мм х 60 мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**3,35**	**31,49**	**--**				**--**		
57	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**24**		**714,28**	**18,25**	**17143**	**438**	**2874**	**10016**	**29331**
		НР - 72%; СП - 8%				**576,28**	**3,34**	**13831**	**80**		**2173**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4629	11,11	1245,03		13831				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,036							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,033		5044,00		166			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,033		1935,00		64			
57.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	1,89		27,00		51			
57.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	1,62		16,00		26			
57.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,012		2751,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012		1354,00		16			
57.7	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,45		215,00		97			
57.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,15875	3,81		17,00		65			
57.9	**2110-0502-0104**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**0,07**	**1,68**	**952,00**				**1599**		
57.10	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	48,48	15,00				727		
57.11	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,24	1040,00				250		
57.12	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,03264**	**0,78336**	**--**				**--**		
58	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**19,6**		**2396,00**	**--**	**46962**	**--**	**46962**	**--**	**50719**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6466796**	**99307**	**4584285**	**1307321**	**8396045**
							1783203	**32518**	--	**621930**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6466796**				
	Материалы		Тенге				**1775698**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1815722**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2808587**				
		Накладные расходы	Тенге				**1307320**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8396045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1583**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1815722**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8396045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1583**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1815722**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						**15560132**		
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге						**360995,06**		
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге						**15921127,06**		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						**318422,54**		
		Итого с непредвиденными	Тенге						**16239549,60**		
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712	Тенге						**17052111,66**		
		НДС 12%	Тенге						**2046253,40**		
		С учетом НДС	Тенге						19098365,06		
		ИТОГО с учетом скидки К=0,95	Тенге						18143446,86		

Заказчик: КГУ Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возмостями в развитии акимата СКО МОН РК

и.о. Директора_____Ахмадуллина Н.А.

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт_____Алибаев А. Т.

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор ТОО "ЮНИСОЛ"

Директор_____Лагунова О.В..