Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000384	21.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	214 588 498,00	214 588 498,00	22 991 624,79
				Итого	1	x	214 588 498,00	22 991 624,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А. Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 607 959 010,82**								
акт №		214 588 498,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**214 588 498,00**							**22 991 624,79**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Бегичева Т.А.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Чехоева от ул.Жолымбетская до Северной объездной г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Проезжая часть										
1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	24		159,79	153,88	3835	3693	--	591	4780
		НР - 108%; СП - 8%				5,91	16,89	142	405		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	43,2		52,00	--	2246	--		--	2426
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
3	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 15 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	5800		399,04	384,14	2314441	2227998	--	356995	2885151
		НР - 108%; СП - 8%				14,90	42,09	86443	244108		213715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	22968		52,00	--	1194336	--		--	1289883
		СП - 8%				--	--	--	--		95547	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	5,22		4247,16	4247,16	22170	22170	--	11614	36486
		НР - 108%; СП - 8%				--	2060,05	--	10753		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1274		33333,18	4502,18	42466474	5735771	35779882	1728937	47731044
		НР - 72%; СП - 8%				746,33	1138,53	950821	1450481		3535633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,428	4247,16	4247,16	10312	10312	--	5402	16971
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	2060,05	--	5002		1257	
8	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	6070	442,57	399,31	2686370	2423827	425	700023	3657305
		НР - 108%; СП - 8%			43,18	63,60	262118	386052		270911	
9	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м2 покрытия	6070	-5,39	--	-32729	--	-60	-35282	-73452
		НР - 108%; СП - 8%			-5,38	--	-32669	--		-5441	
10	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	779,995	33464,00	--	26101753	--	26101753	--	28189893
		СП - 8%			--	--	--	--		2088140	
11	1127-1202-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2.Разборка**	м3 сборных железобетонных плит	0,54	7044,67	4602,63	3804	2486	--	2646	6966
		НР - 108%; СП - 8%			2442,05	2095,54	1319	1132		516	
12	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	20,25	52,00	--	1053	--		--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
13	1127-1202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2.Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,54	6355,36	3430,91	3432	1853	55	2525	6433
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2821,96	1506,86	1524	814		477	
14	226-102-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84**	м3	0,54	102359,00	--	55274	--	55274	--	59696
		СП - 8%			--	--	--	--		4422	
		Коммунальные люки									
15	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	1	3954,91	--	3955	--	--	2848	7347
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	3955	--		544	
16	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	1	3350,19	422,58	3350	423	197	2908	6759
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2729,78	208,05	2730	208		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,056**	**33980,66**	**2265,18**	**1903**	**127**	**1647**	**145**	**2212**
		НР - 91%; СП - 8%			**2308,57**	**538,86**	**129**	**30**		**164**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83831038**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1276512**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10428660**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2098985**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61939173**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1197635**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2779352**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6209707**	

Скидка по договору	Тенге	39 149
Итого за минусом скидки	Тенге	**83 791 889**
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	1 675 838
Итого:	Тенге	**85 467 727**
НДС, 12%	Тенге	10 256 127
Итого в текущих ценах	Тенге	**95 723 854**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаев М.М.

Проекту «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненные	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. Болашак (остановка улица Болашак)**				
	50	Установка бортовых камней 150х300	м	9 874,00	14	138 236,00
	46	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	7 085,00	22	155 870,00
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	4	60 044,00
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5см	м2	4 468,00	40	178 720,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**ул. Окжетпес (остановка улица Окжетпес)**				
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5см	м2	4 468,00	9,9	44 233,20
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
3		**ул. 189**				
	42	Устройство покрытия из брусчатки(без стоимости мат-ла)+подстил.слой толщ.5см	м2	5 423,00	14,9	80802,7
4		**ул. Герцена (остановка улица Герцена)**				
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5см	м2	4 468,00	8,4	37 531,20
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**750 643**
		ИТОГО с учетом скидки:				**750 293**
		В т.ч. НДС 12%:				**80 388**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул.Балкантау от пр.М.Жумабаева до ул.С.Нурмагамбетова**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	74,220	944 301,060
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**ул.М.Дулатова от ул.Коктал до ул.А.Герцена**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	78,7	1 001 300,100
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
3		**ул.Рудаки от ул.Б.Майлина до пр.Б.Момышулы**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	27,14	345 302,220
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15 267,60	39,4	601 543,440
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	18	143 208,00
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	18	181 350,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	18	132 894,00
	85	Демонтаж КЦП 1-15	шт	6 798,000	1	6 798,000
	86	Монтаж КЦП 1-15 со стоимостью плиты	шт	47 590,000	1	47 590,000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
4		**ул.Кажымукан от ул.М.Жумабаева до ул.К.Сатпаева**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	15,4	195 934,200
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**3 673 829**
		ИТОГО с учетом скидки:				**3 672 113**
		В т.ч. НДС 12%:				**393 441**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

БУХАРБАЕВ Е.Ж.
KZ23VJE00031114

KZ24VJE00046491

Проекту «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Б. Момышулы от ул. К. Сатбаева до пр.Абылайхана**				
		Маршрутный метод				
	3	Фрезерование толщ.5см фреза 350-1000/перевоз.15км/	м2	1 628,00	3 428,4	5 581 435
	3	Фрезерование толщ.11см фреза 350-1000/перевоз.15км/	м2	3 581,60	1 960,2	7 020 652,3
	5	Розлив битума расход 0,8л/м2	м2	192,00	2 031,2	389 990,4
	57	Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б /без учета подгрунтовки/	тн	41 404,00	314,91	13 038 533,64
	60	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	5 567,6	32 470 243,2
		Пучина				
	3	Фрезерование толщ.5см фреза 350-1000/перевоз.15км/	м2	1 628,00	20,8	33 862
	55	Устройство дорожного корыта механизмами глубиной 71 см	м3	4 796,00	44,51	213 470
		Устройство основания из дресвы 35см	м3	4 700,50	21,9	102 941
	16	Устройство щебеночного основания 20 см	м3	15 011,00	15,6	234 172
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ.6см/доставка 15км/	м2	5 477,00	62,7	343 408
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	83,5	486 972
	219	Доставка спец техники тягачем	шт.	51 000,00	6	306 000
	220	Доставка на объект компрессора	шт.	6 110,00	1	6 110
	221	Доставка на объект битумоварки	шт.	12 292,00	1	12 292
		ИТОГО по акту:				**60 240 082**
		ИТОГО с учетом скидки:				**60 211 949**
		В т.ч. НДС 12%:				**6 451 280**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Техническое сопровождения ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ Узакбаев М.М.

Исполнитель:

_____ **Бегичева Т.А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Лермонтова от ул.Ш.Уалиханова до ул.Сырдария г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие на проезжей части									
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 15 см/11 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	2454,22	399,10	384,14	979483	942758	147	151059	1220986
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,90	42,09	36578	103292		90443	
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	647,91408	580,00	--	375790	--		--	405853
		СП - 8%			--	--	--	--		30063	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,15307	186644,71	4247,16	401859	9144	392715	4790	439181
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	4435		32532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	409,44	33333,18	4502,18	13647938	1843371	11498991	555648	15339873
		НР - 72%; СП - 8%			746,33	1138,53	305576	466158		1136287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,981688	186644,71	4247,16	183227	4169	179058	2184	200244
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	2022		14833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 5 (4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	2454,22	373,04	329,99	915522	809862	4761	248622	1257276
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	52,69	100899	129307		93132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2454,22	7,78	0,06	19105	153	1228	19142	41307
		НР - 108%; СП - 8%			7,22	--	17724	--		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I**	т	298,923996	25170,00	--	7523917	--	7523917	--	8125830
		СП - 8%			--	--	--	--		601913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24046841	3609457	19600817	981445	27030550
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				460777	705214	--	2002263	
		Материалы	Тенге				24046841				
		Всего заработная плата	Тенге				12076898				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1165991			
		Транспортные расходы	Тенге				7523917				
		Накладные расходы	Тенге				375790				
		Сметная прибыль	Тенге				981445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2002263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27030549				
		Сметная заработная плата	Тенге								412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1165991			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27030549				
		Сметная заработная плата	Тенге								412
								1165991			
		РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
9	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	4	3954,91	--	15820	--	--	11390	29387
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	15820	--		2177	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поднятие люков на бетон/Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1	33980,66	2265,18	33981	2265	29407	2591	39498
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	2309	539		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	4	3350,19	422,58	13401	1690	792	11634	27038
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	10919	832		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63202	3955	30199	25615	95923
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29048	1371	--	7106	
		Материалы	Тенге				63202				
		Всего заработная плата	Тенге				30198				
		Накладные расходы	Тенге					30419			
		Сметная прибыль	Тенге				25615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95923				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30419			
							95923				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30419			
		РАЗДЕЛ 3. Тротуар									
12	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	2,943	7580,09	2858,99	22308	8414	--	12676	37783
		НР - 72%; СП - 8%			4721,11	1261,06	13894	3711		2799	
13	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	7,0632	924,00	--	6526	--		--	7048
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
14	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7,0632	580,00	--	4097	--		--	4425
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания под тротуары из щебня С4,толщиной 12 /10/см.Устройство**	м2 покрытия	32,5	761,55	273,55	24750	8891	20	20417	48780
		НР - 108%; СП - 8%			487,36	94,33	15839	3066		3613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	32,5	-38,84	-17,18	-1262	-558	--	-969	-2410
		НР - 108%; СП - 8%			-21,67	-5,95	-704	-193		-179	
17	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	3,965	8012,00	--	31768	--	31768	--	34309
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,052974	186644,71	4247,16	9887	225	9662	118	10805
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	109		800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см.Устройство**	м2 покрытия	58,86	360,62	5,69	21226	335	1192	21423	46061
		НР - 108%; СП - 8%			334,67	2,34	19699	138		3412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	58,86	215,69	--	12696	--	--	13711	28520
		НР - 108%; СП - 8%			215,69	--	12696	--		2113	
21	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I**	т	7,051428	25170,00	--	177484	--	177484	--	191683
		СП - 8%			--	--	--	--		14199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309480	17307	220126	67376	407004
							61424	6831	--	30148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				309480				

	Материалы		Тенге				10876				
	Всего заработная плата		Тенге					68255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209252				
	Транспортные расходы		Тенге				10623				
		Накладные расходы	Тенге				67376				
		Сметная прибыль	Тенге				30148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					68255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				407004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					68255			
		РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.20.8									
22	**1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	**м**	**45,95**	**1991,56**	**569,16**	**91512**	**26153**	**--**	**56054**	**159372**
		НР - 72%; СП - 8%			**1422,40**	**271,90**	**65359**	**12494**		**11805**	
23	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**1,838**	**924,00**	**--**	**1698**	**--**		**--**	**1834**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136**	
24	**412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1,838**	**780,00**	**--**	**1434**	**--**		**--**	**1549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115**	
25	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**2,2975**	**5210,51**	**3612,39**	**11971**	**8299**	**11**	**6933**	**20416**
		НР - 93%; СП - 8%			**1593,33**	**1651,35**	**3661**	**3794**		**1512**	
26	**Калькуляция №1**	**Смеси С4**	**м3**	**2,80295**	**8012,00**	**--**	**22457**	**--**	**22457**	**--**	**24254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1797**	
27	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8**	**м бортового камня**	**45,95**	**2827,70**	**60,43**	**129933**	**2777**	**62830**	**70816**	**216809**
		НР - 108%; СП - 8%			**1399,91**	**27,09**	**64326**	**1245**		**16060**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,7352**	**51519,00**	**--**	**37877**	**--**	**37877**	**--**	**40907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3030**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**296882**	**37229**	**123175**	**133803**	**465141**
							133346	**17533**	**--**	**34455**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296882				
	Материалы		Тенге				62842				
	Всего заработная плата		Тенге					150879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60334				
	Транспортные расходы		Тенге				3132				
		Накладные расходы	Тенге				133803				
		Сметная прибыль	Тенге				34455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				465140				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					150879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				465140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					150879			
РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.30.15											
29	**1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	**м**	**39,6**	**1991,56**	**569,16**	**78866**	**22539**	**--**	**48308**	**137348**
		НР - 72%; СП - 8%			**1422,40**	**271,90**	**56327**	**10767**		**10174**	
30	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**4,455**	**924,00**	**--**	**4116**	**--**		**--**	**4445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**329**	
31	**412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**4,455**	**780,00**	**--**	**3475**	**--**		**--**	**3753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**278**	
32	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**1,98**	**5210,51**	**3612,39**	**10317**	**7153**	**9**	**5975**	**17595**
		НР - 93%; СП - 8%			**1593,33**	**1651,35**	**3155**	**3270**		**1303**	
33	**Калькуляция №1**	**Смеси С4**	**м3**	**2,4156**	**8012,00**	**--**	**19354**	**--**	**19354**	**--**	**20902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1548**	
34	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**39,6**	**3134,50**	**60,43**	**124126**	**2393**	**66297**	**61030**	**199968**
		НР - 108%; СП - 8%			**1399,91**	**27,09**	**55436**	**1073**		**14812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,782**	**51519,00**	**--**	**91807**	**--**	**91807**	**--**	**99152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**332061**	**32085**	**177467**	**115313**	**483163**
							114918	**15110**	**--**	**35789**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**332061**				
	Материалы		Тенге				**66307**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130028**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**111161**				
	Транспортные расходы		Тенге				**7591**				
		Накладные расходы	Тенге				**115313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35789**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**483163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130028**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**483163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130028**			
РАЗДЕЛ 6. ИДН											

36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,007623	186644,71	4247,16	1423	33	1390	17	1555
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	16		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см.Устройство**	м2 покрытия	8,47	360,62	5,69	3054	48	171	3083	6628
		НР - 108%; СП - 8%			334,67	2,34	2835	20		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	8,47	215,69	--	1827	--	--	1973	4104
		НР - 108%; СП - 8%			215,69	--	1827	--		304	
39	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I**	т	1,014706	25170,00	--	25540	--	25540	--	27583
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31844	81	27101	5073	39870
							4662	36	--	2953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31844				
	Материалы		Тенге				1562				
	Всего заработная плата		Тенге					4698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25540				
		Накладные расходы	Тенге				5073				
		Сметная прибыль	Тенге				2953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4698			

РАЗДЕЛ 7. Устройство площадки мусорного бака

40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,5	3646,84	--	16411	--	--	11816	30485
		НР - 72%; СП - 8%			3646,84	--	16411	--		2258	
41	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,5	976,10	--	4392	--	--	3163	8159
		НР - 72%; СП - 8%			976,10	--	4392	--		604	
42	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	8,1	780,00	--	6318	--		--	6823

		СП - 8%			--	--	--	--		505	
43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания под тротуары из щебня С4,толщиной 12 /15/см.Устройство**	м2 покрытия	22,5	761,55	273,55	17135	6155	14	14135	33771
		НР - 108%; СП - 8%			487,36	94,33	10966	2122		2502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	22,5	58,26	25,76	1311	580	--	1006	2503
		НР - 108%; СП - 8%			32,50	8,91	731	201		185	
45	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	4,1175	8012,00	--	32989	--	32989	--	35628
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,02025	186644,71	4247,16	3780	86	3694	45	4131
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	42		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см.Устройство**	м2 покрытия	22,5	360,62	5,69	8114	128	456	8189	17608
		НР - 108%; СП - 8%			334,67	2,34	7530	53		1304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	22,5	215,69	--	4853	--	--	5241	10902
		НР - 108%; СП - 8%			215,69	--	4853	--		808	
49	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I**	т	2,6955	25170,00	--	67846	--	67846	--	73274
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				163149	6949	104999	43595	223284
							44883	2418	--	16539	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				163149				
		Материалы	Тенге				4164				
		Всего заработная плата	Тенге					47301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100835				
		Транспортные расходы	Тенге				6318				
		Накладные расходы	Тенге				43595				
		Сметная прибыль	Тенге				16539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					47301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				223283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					47301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28744932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				849058				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3707063			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					748513			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20283886		
- Перевозка грузов	Тенге				403454				
- Накладные расходы	Тенге							1372220	
- Сметная прибыль	Тенге							2129253	
Скидка по договору	Тенге								13 423,88
Итого за минусом скидки	Тенге								**28 731 508**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								574 630
Итого	Тенге								**29 306 138**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								3 516 737
Итого в текущих ценах	Тенге								**32 822 875**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Беличева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаев М.М

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Куракты г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие на основной проезжей части										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	856,14		341,60	341,60	292457	292458	--	57566	378025
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,39	--	79953		28002	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1541,052		780,00	--	1202021	--		--	1298183
		СП - 8%				--	--	--	--		96162	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	74,49		341,60	341,60	25446	25445	--	5009	32891
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,39	--	6956		2436	
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	134,082		780,00	--	104584	--		--	112951
		СП - 8%				--	--	--	--		8367	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие/оснований бутовых камней.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	74,49		2222,20	1959,48	165532	145961	167	63984	247877
		НР - 108%; СП - 8%				260,49	534,85	19404	39841		18361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	211-701-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм**	м3	90,8778		5692,00	--	517276	--	517276	--	558658
		СП - 8%				--	--	--	--		41382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие/оснований из дресы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	450,6	2222,20	1959,48	1001324	882939	1010	387049	1499443
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	117375	241003		111070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**	м3	549,732	3437,00	--	1889429	--	1889429	--	2040583
		СП - 8%			--	--	--	--		151154	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	300,4	2222,20	1959,48	667549	588626	673	258033	999628
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	78250	160669		74047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	366,488	8012,00	--	2936302	--	2936302	--	3171206
		СП - 8%			--	--	--	--		234904	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,33	186644,71	4247,16	248237	5649	242588	2959	271292
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	2740		20096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 7 (4+3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	1475,66	371,13	329,99	547662	486950	44	149490	752924
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	52,69	60668	77749		55772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1475,66	21,87	0,20	32267	295	--	34529	72140
		НР - 108%; СП - 8%			21,67	--	31972	--		5344	
14	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I**	т	251,157332	25170,00	--	6321630	--	6321630	--	6827360
		СП - 8%			--	--	--	--		505730	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обочины.Укрепление обочин щебнем толщиной 7 см**	м2 покрытия обочин	458,88	364,05	304,41	167057	139689	101	78679	265395
		НР - 108%; СП - 8%			59,42	99,34	27267	45584		19659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	10,74	8012,00	--	86049	--	86049	--	92933
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство ИДН.Устройство толщиной 15 см (3+12 см)**	м2 покрытия	4,296	360,62	5,69	1549	24	87	1564	3362
		НР - 108%; СП - 8%			334,67	2,34	1438	10		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=24	**Устройство ИДН.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	4,296	1294,16	--	5560	--	--	6005	12490
		НР - 108%; СП - 8%			1294,16	--	5560	--		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	212-501-0206 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки I**	т	1,5542928	29799,00	--	46316	--	46316	--	50021
		СП - 8%			--	--	--	--		3705	
20	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	4	3954,91	--	15820	--	--	11390	29387
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	15820	--		2177	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	4	3350,19	422,58	13401	1690	792	11634	27038
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	10919	832		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,1	33980,66	2265,18	3398	227	2940	259	3950
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	231	54		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16290866**	**2569953**	**12045404**	**1068150**	**18747737**
							368904	**655391**	--	**1388722**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16290866**				
		Материалы	Тенге				**248402**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1024295**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11797002**				
		Транспортные расходы	Тенге				**1306605**				
		Накладные расходы	Тенге				**1068150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1388722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18747738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1024295**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18747738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1024295**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18747738**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**368904**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2569953**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**655391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12045404**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1306605**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1068150**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1388722**	
		Скидка по договору	Тенге								8 755,19
		Итого за минусом скидки	Тенге								**18 738 983**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								374 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								**19 113 762**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								2 293 651
		Итого в текущих ценах	Тенге								**21 407 414**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфрастуктуры города Нур-Султан"

Техническое сопровождение:
ТОО "Құрәлем Құрылыс"

БАЯРДИНОВ Б.Б.
KZ24VJE00042348

Розматов Ш.М.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.