Форма №3
от 21.12.2022г.

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022.**

**А К Т 16 от 21 декабря 2022 года**
**выполненных объемов работ с 29 ноября по 20 декабря 2022г.**
**Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**

| № | Статьи | Сумма,тенге |
|---|---|---|
| 1 | **Общая стоимость договора** | **4 892 079 094,56** |
| 2 | в т.ч. НДС | 524 151 331,56 |
| | **Сумма на 2022** | **882 646 139,30** |
| | в т.ч. НДС | 94 569 229,21 |
| 3 | **Сумма аванса, перечисленная исполнителю** | **264 793 841,79** |
| 4 | **Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю** | **563 548 002,92** |
| 5 | Виды выполняемых работ: | **Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды** |
| 6 | **Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ** | **882 646 139,30** |
| 7 | **Сумма выполненных объемов работ с 29 ноября по 20 декабря 2022г.** | **77 577 563,70** |
| 8 | **Удержание аванса 30%** | **23 273 269,11** |
| 9 | **Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных** | **54 304 294,59** |
| 10 | в т.ч. НДС | 5 818 317,28 |

**Сдал:**
**Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»**

**_____ Нарбаев Е.Е.**

**Принял:**
**Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»**

**_____ Кожакапанов Р.М**

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
**Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"**
**Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
**Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022.**

# АКТ №16
## приемки выполненных работ
### за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 4276,831 | 93,19<br>80,99 | 12,20<br>-- | 398558<br>346381 | 52177<br>-- | -- | 239003<br>51005 | 688565 |
| 2 | 1113-0601-0304 РСНБ РК 2015 | **Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином** *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 4276,831 | 77,79<br>53,49 | 1,02<br>0,41 | 332701<br>228763 | 4353<br>1773 | 99585 | 159070<br>39342 | 531113 |
| 3 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 4276,831 | 84,49<br>46,29 | 2,43<br>0,28 | 361366<br>197955 | 10398<br>1182 | 153013 | 137405<br>39902 | 538673 |
| 4 | 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 4276,831 | 169,48<br>70,39 | 5,97<br>1,11 | 724847<br>301067 | 25550<br>4728 | 398230 | 210999<br>74868 | 1010714 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 1817472<br>1074166 | 92478<br>7684 | 650828<br>-- | 746477<br>205117 | 2769065 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1817472 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 650828 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1081850 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 746476 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 205116 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2769065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 807 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1081850 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2769065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 807 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1081850 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 414,075 | 25460,12<br>24308,40 | 1151,72<br>552,80 | 10542399<br>10065501 | 476898<br>228901 | -- | 7823745<br>1469292 | 19835436 |
| 6 | 2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен. | **Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м2 | 4211,312 | 10017,00<br>-- | --<br>-- | 42184712<br>-- | --<br>-- | 42184712 | --<br>3374777 | 45559489 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | Тенге | | | | 52727111<br>10065501 | 476898<br>228901 | 42184712<br>-- | 7823745<br>4844069 | 65394925 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 52727111 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 10294401 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 42184712 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7823745 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4844069 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 65394925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7950 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10294401 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 65394925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7950 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10294401 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 68163988,07 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11139667 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 569377 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 236584 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 42835540 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8570222 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5049186 | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,04% | 708 905,48 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | 68 872 893,55 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32% | 2 975 309,00 |
| Итого по сметному расчету | 71 848 202,55 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 1 436 964,05 |
| ИТОГО | 73 285 166,60 |
| ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698 | 76 961 868,75 |
| Скидка по договору 10% | 7 696 186,87 |
| Итого по договору | 69 265 681,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| НДС в текущих ценах -12% | 8 311 881,82 |
| ВСЕГО по акту выполненных работ | 77 577 563,70 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»**

_____**Токмурзин Ж.Т.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"**

_____**Канапин Д.С**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"**

_____ **Расценки проверены**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"**

_____**Нарбаев Е.Е.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| ИИН/БИН |
|---|
| 130940019782 |

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

| |
|---|
| 000340001900 |

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.согл.№92/3 от 09.12.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 266 | 21.12.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды | | | работа | 1 | 77 577 563,70 | 77 577 563,70 | 8 311 881,83 |
| | | | | Итого | 1 | x | 77 577 563,70 | 8 311 881,83 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.