Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49**	**181140009371**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
53	**23.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	87 900 622,97	87 900 622,97	9 417 923,89
				Итого	1	x	87 900 622,97	9 417 923,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурханов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

форма КС-3

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2021г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**2 198 723 602,64**										
Итого в отчетном месяце	**1 272 077 891,34**	**78 482 699,08**							**9 417 923,89**	**87 900 622,97**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ АМАНКАРАГАЙ АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА, КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)
Шифр объекта 2-6и1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6и1 (к локальной смете 2-6)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: 01/20-1-КЖ Л.1-9, КЖ.И Л.1-10

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕТСЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Дм1, СТм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	45,1		11206,38	2847,51	505408	128423	64594	321639	893211
			НР - 91%; СП - 8%				6926,64	910,38	312391	41058		66164	
2	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,063		227538,00	--	14335	--	14335	--	15482
							--	--	--	--		1147	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,637		211541,00	--	134752	--	134752	--	145532
							--	--	--	--		10780	
4	24	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, Пм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	15,491		22742,22	4992,19	352300	77334	100785	170802	564950
			НР - 91%; СП - 8%				11244,00	872,37	174181	13514		41848	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1006794	205757	314466	492441	1619175
									486572	54572	--	119939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1006794				
		Материалы		Тенге					165378				
		Всего заработная плата		Тенге						541144			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					149087				
			Накладные расходы	Тенге					492441				
			Сметная прибыль	Тенге					119939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1006794	205757	314466	492441	1619175
									486572	54572	--	119939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1006794				
		Материалы		Тенге					165378				
		Всего заработная плата		Тенге						541144			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					149087				
			Накладные расходы	Тенге					492441				
			Сметная прибыль	Тенге					119939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1619174				
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**1 619 174**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				42 099				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					1 661 273				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				54 822				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					74 168				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					1 790 262				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					1 790 262				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				35 805				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 826 068				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 284 512				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			654 719				
		Итого в текущих ценах		Тенге					1 939 231				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**1 745 308**				
		НДС 12%		Тенге	12%				209 437				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 954 744,67**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №70

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		37,52 --	37,52 12,92	33144 --	33144 11413	--	8217 3309	44671
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		34,74 --	34,74 11,96	30685 --	30685 10566	--	7608 3063	41357
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		37,52 --	37,52 12,92	33144 --	33144 11413	--	8217 3309	44671
4	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		34,74 --	34,74 11,96	30685 --	30685 10566	--	7608 3063	41357
5	5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	754,2084714		139,65 6,83	132,82 30,28	105326 5150	100176 22839	--	20152 10038	135517

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8696,339658	110,70	105,29	962691	915678	--	184158	1238596
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	47013	208762		91748	
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	314,5608042	184,74	177,05	58111	55693	38	11852	75560
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2380	14081		5597	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1526,373894	150,21	143,97	229276	219748	138	46765	298124
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	9390	55561		22083	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ	т	3051,093466	126,00	--	384438	--		--	415193
						--	--	--	--		30755	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	125,2356776	184,74	177,05	23136	22173	15	4719	30083
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	948	5606		2228	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1314,776196	150,21	143,97	197492	189285	118	40282	256796
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	8089	47859		19022	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ	т	2349,478523	126,00	--	296034	--		--	319717
						--	--	--	--		23683	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5620,128783	121,77	115,82	684367	650946	--	130916	880506
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	33421	148407		65223	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	260,7604865	153,62	146,10	40057	38098	--	7664	51539
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	1959	8686		3818	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21,8261281	150,21	143,97	3278	3142	2	669	4263
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	134	794		316	
16	16	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6	-166,00	--	-996	--		--	-1076
						--	--	--	--		-80	
17	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,2621918	1383,15	--	148360	--	--	106819	275593
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	148360	--		20414	
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,8529701	1257,41	--	91606	--	--	65956	170167
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	91606	--		12605	
19	19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	14,42	-1446,02	--	-20852	--	--	-15013	-38734
			НР - 72%; СП - 8%			-1446,02	--	-20852	--		-2869	
20	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	280,26	1115,40	1115,40	312602	312602	--	133313	481588
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	185157		35673	
21	21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	103,177	-3168,23	-149,07	-326888	-15380	-222790	-91756	-452136
			НР - 99%; СП - 8%			-859,86	-38,43	-88718	-3965		-33492	
22		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	531,013	-1008,93	-149,07	-535752	-79155	--	-472234	-1088625
			НР - 99%; СП - 8%			-859,86	-38,43	-456597	-20407		-80639	
23	22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	333,2893858	713,45	--	237785	--	--	171205	441709

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	237785	--		32719	
24	23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16482,64552	26,35	26,35	434282	434282	--	107672	585310
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	149544		43356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3452012	2974948	-222479	484789	4251746
								20068	866883	--	314942	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3452012				
		Материалы		Тенге				-222480				
		Всего заработная плата		Тенге					886951			
		Транспортные расходы		Тенге				679476				
			Накладные расходы	Тенге				484789				
			Сметная прибыль	Тенге				314944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					886951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4251745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					886951			
			РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия									
			Восстановление асфальтового покрытия									
25	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	65,5	3233,71	955,59	211808	62591	141539	21707	252197
			НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	7678	12422		18681	
26	48	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	655	802,31	175,96	525510	115254	392035	57320	629456
			НР - 108%; СП - 8%			27,82	53,21	18221	34852		46626	
27	49	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	655	148,18	32,21	97059	21099	75960	7061	112450
			НР - 108%; СП - 8%			--	9,98	--	6538		8330	
28	50	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,655	133215,03	1624,29	87256	1064	86192	539	94818
			НР - 108%; СП - 8%			--	761,54	--	499		7024	
29	51	Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	655	1213,48	34,06	794828	22306	745847	34793	895991

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			40,73	8,46	26675	5540		66370	
30	52	Е11-270602-0205 1127-0602-0205 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0202**	м2 покрытия	655	1141,84	0,03	747908	19	743063	5212	813370
			НР - 108%; СП - 8%			7,37	--	4826	--		60250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2464370	222333	2184636	126632	2798282
								57401	59851	--	207281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2464370				
		Материалы		Тенге				2043203				
		Всего заработная плата		Тенге					117252			
		Местные материалы		Тенге				141434				
			Накладные расходы	Тенге				126632				
			Сметная прибыль	Тенге				207280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2798282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					117252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2798282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					117252			
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
31	55	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	19	10187,00	--	193553	--	193553	--	209037
						--	--	--	--		15484	
32	58	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	57	11632,00	--	663024	--	663024	--	716066
						--	--	--	--		53042	
33	64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	19	8611,00	--	163609	--	163609	--	176698
						--	--	--	--		13089	
34	65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	1	5853,00	--	5853	--	5853	--	6321
						--	--	--	--		468	
35	66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	489	1813,00	--	886557	--	886557	--	957482
						--	--	--	--		70925	
36	67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	19	7779,00	--	147801	--	147801	--	159625
						--	--	--	--		11824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11408,48	822,95	19,83	9388599	226213	6545463	2457037	12793287
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2616923	25053		947651	
38	73	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	399	7286,00	--	2907114	--	2907114	--	3139683
						--	--	--	--		232569	
39	74	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	339	8454,00	--	2865906	--	2865906	--	3095178
						--	--	--	--		229272	
40	78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.	м	965,5835	341,30	164,72	329549	159051	--	287885	666829
			НР - 118%; СП - 8%			176,58	76,09	170498	73473		49395	
41	79	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1931,167	1352,00	--	2610938	--	2610938	--	2819813
						--	--	--	--		208875	
42	80	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев "Пенетроном" расход 1кг на 1м2	м2	799,4405	43,59	1,82	34850	1456	1	23224	62720
			НР - 69%; СП - 8%			41,77	0,33	33395	263		4646	
43	81	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	799,4405	1647,00	--	1316679	--	1316679	--	1422013
						--	--	--	--		105334	
44	82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	42,49	1571,04	40,93	66754	1739	43499	20248	93962
			НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	21516	257		6960	
45	83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	42,49	-799,13	-18,06	-33955	-767	-22798	-9728	-47177
			НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-10390	-70		-3495	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0**	м2	48,863	557,00	--	27217	--	27217	--	29394
						--	--	--	--		2177	
			Отмостка									
47	85	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1111,4465	241,34	27,85	268239	30954	170073	73274	368835
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	67212	10739		27321	
48	86	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см +15 см. Устройство**	м2 покрытия	1111,4465	2451,03	56,43	2724186	62717	2633568	42177	2987673
			НР - 108%; СП - 8%			25,10	10,03	27901	11152		221309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24566472	481362	21158057	2894117	29657439
								2927055	120867	--	2196846	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18793452				
		Материалы		Тенге				9369806				
		Всего заработная плата		Тенге					3047921			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3954833				
		Местные материалы		Тенге				2060397				
			Накладные расходы	Тенге				2894119				
			Сметная прибыль	Тенге				1735006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23422577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2846
			Сметная заработная плата	Тенге					3047921			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5773020				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5773020				
			Сметная прибыль	Тенге				461842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6234862				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29657439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2846
			Сметная заработная плата	Тенге					3047921			
			РАЗДЕЛ 4.Трубопровод									
			трубопровод диам.110мм									
49	88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	19,64	-1141,00	--	-22409	--	-22409	--	-24202
						--	--	--	--		-1793	
50	90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ**	м продавливания	158,5	9457,24	6934,62	1498973	1099137	2191	981602	2679022
			НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	397645	593873		198446	
51	91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	158,5	1088,07	7,08	172460	1122	24454	145708	343621
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	146884	296		25453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,16	507619,92	425110,00	81219	68018	1284	21440	110872
			НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	11917	11644		8213	
53	93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	162,46	1730,00	--	281056	--	281056	--	303540
						--	--	--	--		22484	
54	94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	689371,40	264807,40	63422	24362	--	45476	117610
			НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	39060	6876		8712	
55	95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92	17913,00	--	1647996	--	1647996	--	1779836
						--	--	--	--		131840	
56	96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92	1088,07	7,08	100103	651	14194	84575	199452
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	85258	172		14774	
57	97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	футляр	4	10760,86	1366,04	43043	5464	31363	6250	53237
			НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	6216	97		3943	
58	105	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	17913,00	--	17913	--	17913	--	19346
						--	--	--	--		1433	
59	105	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляреПтруб опровод диам.200мм	1	1088,07	7,08	1088	7	154	919	2168
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	927	2		161	
60	111	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,112	478330,25	170960,21	53573	19148	1496	37800	98682
			НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	32929	5253		7310	
61	112	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	3780,00	--	477225	--	477225	--	515403
						--	--	--	--		38178	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	117	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	767537,65	311105,65	23794	9644	1	16689	43722
			НР - 99%; СП - 8%			456432,00	87375,92	14149	2709		3239	
63	118	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1266,12	8,07	39250	250	8434	30331	75148
			НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	30566	71		5566	
64	119	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.400	футляр	1	12371,10	1541,81	12371	1542	8849	1987	15507
			НР - 99%; СП - 8%			1979,52	27,45	1980	27		1149	
65	121	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,5	1266,12	8,07	20891	133	4489	16144	39998
			НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	16269	38		2963	
66	123	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,91	5684,00	--	96116	--	96116	--	103806
						--	--	--	--		7689	
67	124	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	787960,87	666123,56	15759	13322	266	4043	21387
			НР - 91%; СП - 8%			108528,00	113639,80	2171	2273		1584	
					Трубопровод диам.160ммм							
68	126	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	393775,28	131598,96	19689	6580	413	14349	36761
			НР - 99%; СП - 8%			253916,00	35959,62	12696	1798		2723	
69	126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	117	-2436,00	--	-285012	--	-285012	--	-307813
						--	--	--	--		-22801	
					трубопровод диам.50мм							
70	136	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,476	246715,19	64870,71	117436	30878	422	93460	227768
			НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	86136	8268		16872	
71	137	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	382,75	257,00	--	98367	--	98367	--	106236
						--	--	--	--		7869	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	138	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,97	375,00	--	22489	--	22489	--	24288
						--	--	--	--		1799	
73	139	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	155,29	375,00	--	58234	--	58234	--	62892
						--	--	--	--		4659	
					трубопровод диам.25мм							
74	155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,245	246715,19	64870,71	60445	15893	217	48104	117233
						180958,00	17368,85	44335	4255		8684	
75	156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	603,42	145,00	--	87496	--	87496	--	94496
						--	--	--	--		7000	
76	157	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,54	145,00	--	11533	--	11533	--	12456
						--	--	--	--		923	
77	158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	64,5	9457,24	6934,62	609992	447283	891	399453	1090201
						2508,80	3746,83	161818	241671		80756	
78	159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	64,5	1088,07	7,08	70181	456	9952	59294	139833
						926,71	1,87	59773	120		10358	
79	160	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	507619,92	425110,00	30457	25507	481	8040	41577
						74480,00	72775,70	4469	4367		3080	
80	170	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	33	5549,05	1846,87	183119	60947	19043	118858	326135
						3125,12	513,03	103129	16930		24158	
81	171	С123-040102-2006 2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	109366,00	--	3609078	--	3609078	--	3897804
						--	--	--	--		288726	
82	174	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	35	1766,87	74,25	61841	2599	11565	48342	118997
						1362,20	32,94	47677	1153		8815	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	175	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	35	35499,00	--	1242465	--	1242465	--	1341862
						--	--	--	--		99397	
84	176	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1055,72	24,75	21114	495	3494	17171	41348
			НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	17125	220		3063	
85	177	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	20038,00	--	400760	--	400760	--	432821
						--	--	--	--		32061	
86	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	4,113756	1224153,32	451324,76	5035868	1856640	1490222	2174453	7787147
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	1689006	507411		576826	
87	207	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	1,43473	944824,57	394910,83	1355568	566590	510741	419107	1916649
			НР - 99%; СП - 8%			193930,10	101136,25	278237	145103		141974	
88	208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325	футляр	205	9743,15	1251,95	1997345	256650	1473132	269411	2448097
			НР - 99%; СП - 8%			1305,19	22,29	267563	4569		181341	
89	209	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.273	футляр	23	8007,78	1051,51	184179	24185	138817	21391	222016
			НР - 99%; СП - 8%			920,72	18,72	21177	431		16446	
90	210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219	футляр	621	6263,93	841,83	3889900	522775	3000656	372019	4602872
			НР - 99%; СП - 8%			590,13	14,99	366469	9307		340953	
91	2111	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159	футляр	39	4425,49	610,56	172594	23812	136676	12405	199799
			НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	12106	424		14800	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133**									
				футляр	**38**	**3668,19**	**511,88**	**139391**	**19451**	**111649**	**8551**	**159778**
			НР - 99%; СП - 8%			**218,19**	**9,11**	**8291**	**346**		**11835**	
93	213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127**									
				футляр	**522**	**3481,41**	**487,21**	**1817294**	**254325**	**1459787**	**106633**	**2077841**
			НР - 99%; СП - 8%			**197,67**	**8,67**	**103182**	**4528**		**153914**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**25635666**	**5357867**	**16208640**	**5584005**	**33717249**
								4069157	**1574231**	--	**2497575**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17892360**				
		Материалы		Тенге				**8465336**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5643388**			
			Накладные расходы	Тенге				**5584007**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1878109**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25354477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5643388**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7743306**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7743306**				
			Сметная прибыль	Тенге				**619465**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8362771**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33717248**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5643388**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**56118520**	**9036509**	**39328854**	**9089543**	**70424716**
								7073680	**2621832**	--	**5216644**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42602194**				
		Материалы		Тенге				**19655865**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9695512**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3954833**				
		Местные материалы		Тенге				**2201831**				
		Транспортные расходы		Тенге				**679476**				
			Накладные расходы	Тенге				**9089548**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4135339**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55827081**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10496**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9695512**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13516326**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13516326**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1081306**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14597633**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**70424713**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10496**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9695512**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**70424713**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**70 424 713**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				1 831 043				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					72 255 756				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				2 384 440				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					1 488 464				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					76 128 659				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					76 128 659				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				1 522 573				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					77 651 233				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			54 622 237				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			27 841 115				
		Итого в текущих ценах		Тенге					82 463 352				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**74 217 017**				
		НДС, 12%		Тенге	12%				8 906 042				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**83 123 058,67**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Аппаратная (3 шт.)
Шифр объекта 3-1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №71

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №11.1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	27,9		139,65	132,82	3896	3706	1	745	5013
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	191	845		371	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,84		1641,02	--	11225	--	--	8082	20851
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	11225	--		1545	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,23		649,59	--	9244	--	--	6655	17171
			НР - 72%; СП - 8%				649,59	--	9244	--		1272	
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,75		26,35	26,35	389	389	--	96	524
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	134		39	
5	5	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	57,6		1,33	1,33	77	77	--	19	104
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,46	--	26		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24830	4171	1	15597	43663
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20659	1005	--	3235	
									24830				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					21664			
			Накладные расходы	Тенге				15598				
			Сметная прибыль	Тенге				3234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					21664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					21664			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,576	3687,64	866,00	2124	499	1246	532	2869
			НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	379	193		212	
7	7	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	6	1425,78	745,21	8555	4471	1357	5054	14697
			НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	2727	1556		1089	
8	8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	6	2018,19	1045,70	12109	6274	2007	7102	20748
			НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	3828	2191		1537	
9	9	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	6	3050,95	1654,38	18306	9926	2809	10707	31333
			НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	5571	3502		2321	
10	10	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	м3	3,258	20706,00	--	67460	--	67460	--	72857
						--	--	--	--		5397	
11	11	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	2,76	23668,00	--	65324	--	65324	--	70550
						--	--	--	--		5226	
12	12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**монолитные заделки**	м3	0,03	21249,12	1287,18	637	39	519	79	774
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	79	8		57	
13	13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,12432	12558,26	1239,54	1561	154	4	1333	3125
			НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1403	61		232	
14	14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12432	249245,00	--	30986	--	30986	--	33465
						--	--	--	--		2479	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	21,976	822,95	19,83	18085	436	12608	4733	24644

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	5041	48		1825	
16	16	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	4,288	2145,25	43,34	9199	186	8221	767	10763
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	792	33		797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				234346	21985	192541	30307	285825
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19821	7592	--	21172	
		Материалы		Тенге				234346				
		Всего заработная плата		Тенге				28771				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27413			
		Местные материалы		Тенге				30986				
			Накладные расходы	Тенге				132784				
			Сметная прибыль	Тенге				30306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				285825				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27413			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				285825				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
									27413			
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
17	17	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/+ цоколь/**	м3	1,03	30264,04	2319,20	31172	2389	24701	4217	38220
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	4082	452		2831	
18	18	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	10,97	29355,46	2319,20	322029	25442	253108	44916	396301
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	43479	4818		29356	
19	19	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422,00	243,33	2532	1460	224	1335	4176
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	848	283		309	
20	20	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	м3	0,156	75218,00	--	11734	--	11734	--	12673
						--	--	--	--		939	
21	21	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/для крепления воздуховода/**	т	0,0048	262771,00	--	1261	--	1261	--	1362
						--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				368729	29290	291028	50468	452732
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48409	5554	--	33536	
								368729				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				278034				
		Всего заработная плата		Тенге					53963			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1261				
		Местные материалы		Тенге				11734				
			Накладные расходы	Тенге				50468				
			Сметная прибыль	Тенге				33536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					53963			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				452733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					53963			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
22	22	**Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт**	**2**	**5549,22**	**1359,05**	**11098**	**2718**	**4223**	**5667**	**18107**
			НР - 118%; СП - 8%			**2078,54**	**322,71**	**4157**	**645**		**1341**	
23	23	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**4,7124**	**4507,00**	**--**	**21239**	**--**	**21239**	**--**	**22938**
						--	**--**	**--**	**--**		**1699**	
24	24	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,00412**	**680373,61**	**6501,75**	**2803**	**27**	**2568**	**251**	**3299**
			НР - 118%; СП - 8%			**50514,10**	**1130,94**	**208**	**5**		**244**	
25	25	**С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	**т**	**0,00412**	**189206,00**	**--**	**780**	**--**	**780**	**--**	**842**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**35920**	**2745**	**28810**	**5918**	**45186**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4365**	**650**	**--**	**3346**	
		Материалы		Тенге				**35920**				
		Всего заработная плата		Тенге				**6791**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5015**			
		Местные материалы		Тенге				**780**				
			Накладные расходы	Тенге				**21239**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5918**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**45185**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**5015**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**45185**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5015			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	13,44	581,89 164,92	25,70 3,40	7821 2217	345 46	5259	2081 792	10694
27	27	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3	1,6128	14230,97 2083,99	1632,74 373,32	22952 3361	2633 602	16958	3646 2128	28726
28	28	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	13,44	461,32 275,70	124,32 34,81	6200 3705	1671 468	824	3839 803	10843
29	29	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	1,38432	21382,00 --	-- --	29600 --	-- --	29600	-- 2368	31967
30	30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,44	277,60 66,28	11,92 2,54	3731 891	160 34	2680	851 367	4948
31	31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	13,44	567,07 186,87	96,91 21,30	7621 2511	1303 286	3807	2574 816	11011
32	32	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	13,44	164,48 6,92	14,32 3,29	2211 93	192 44	1926	126 187	2524
33	33	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	13,44	107,41 42,59	0,99 0,44	1444 572	13 6	859	532 158	2134
34	34	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	13,44	245,96 208,54	20,07 5,10	3306 2803	270 69	233	2642 476	6423
35	35	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	30,3744	375,00 --	-- --	11390 --	-- --	11390	-- 911	12302

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С121-100403-0401 2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	15,456	292,00	--	4513	--	4513	--	4874
						--	--	--	--		361	
37	37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,2	2623,68	13,33	11019	56	7211	3463	15641
						893,27	2,96	3752	12		1159	
38	38	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%*	м	23,4	1895,41	51,50	44352	1205	33044	9433	58089
						431,76	6,43	10103	151		4303	
39	39	С121-100403-0401 2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	44,226	292,00	--	12914	--	12914	--	13947
						--	--	--	--		1033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169074	7849	131218	29187	214123
								30008	1718	--	15862	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				169074				
		Материалы		Тенге				72799				
		Всего заработная плата		Тенге					31726			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58417				
			Накладные расходы	Тенге				29188				
			Сметная прибыль	Тенге				15861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					31726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				214123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					31726			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			(на скважине №1-2)									
40	40	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,5632	8630,06	1476,41	4860	832	2490	1766	7156
						2731,32	603,90	1538	340		530	
41	41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,5632	21272,75	7,68	11981	4	10239	1633	14703
						3085,38	--	1738	--		1089	
42	42	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	7,04	1046,13	86,58	7365	610	4724	2105	10228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	2031	209		758	
43	43	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	7,04	-113,71	-3,75	-801	-26	-717	-67	-936
			НР - 94%; СП - 8%			-8,31	-1,75	-58	-12		-69	
			(на скважине №3)									
44	44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,52	4404,25	260,99	15503	919	12995	1771	18656
			НР - 94%; СП - 8%			451,31	83,96	1589	296		1382	
45	45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,2816	21272,75	7,68	5990	2	5119	817	7352
			НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	869	--		545	
46	46	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	3,52	1046,13	86,58	3682	305	2362	1053	5114
			НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1015	105		379	
47	47	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	3,52	-113,71	-3,75	-400	-13	-358	-33	-468
			НР - 94%; СП - 8%			-8,31	-1,75	-29	-6		-35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				48181	2631	36854	9045	61805
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8692	931	--	4579	
		Материалы		Тенге				48181				
		Всего заработная плата		Тенге				36858				
			Накладные расходы	Тенге					9622			
			Сметная прибыль	Тенге				9045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61804				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9622			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61804				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
									9622			
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
48	48	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2**	м2	1,62	4757,98	263,42	7708	427	5414	1811	10280
			НР - 90%; СП - 8%			1152,36	89,77	1867	145		762	
49	49	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	1,62	14151,00	--	22925	--	22925	--	24759
						--	--	--	--		1834	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	3,24	1734,97 229,75	15,55 4,39	5621 744	50 14	4827	607 498	6726
51	51	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,67	2434,27 1921,27	42,90 16,51	13802 10894	243 94	2665	7581 1711	23094
52	52	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	29954,00 --	-- --	169839 --	-- --	169839	-- 13587	183426
53	53	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	1817,00 --	-- --	5451 --	-- --	5451	-- 436	5887
54	54	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3166,00 --	-- --	9498 --	-- --	9498	-- 760	10258
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				234844	720	220619	9999	264430
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13505	253	--	19588	
			Материалы	Тенге				36254				
			Всего заработная плата	Тенге				10241				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2771			
			Накладные расходы	Тенге				22925				
			Сметная прибыль	Тенге				2418				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41766				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2771			
			Материалы	Тенге				198590				
			Всего заработная плата	Тенге				2665				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10987			
			Накладные расходы	Тенге				184788				
			Сметная прибыль	Тенге				7581				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222665				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10987			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264431				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
									13758			

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4,86	2756,33 1872,34	39,26 18,93	13396 9100	191 92	4105	7353 1660	22409
56	56	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	60	1021,03 655,85	63,47 48,89	61262 39351	3808 2933	18103	33828 7607	102696
57	57	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	м	6	335,65 327,20	2,48 1,10	2014 1963	15 7	36	2324 347	4685
58	58	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	70,56	87,29 77,56	0,69 0,31	6159 5472	48 22	639	4395 844	11399
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82830	4062	22883	47900	141189
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55886	3054	--	10458	
			Материалы	Тенге				82830				
			Всего заработная плата	Тенге				22882				
			Накладные расходы	Тенге					58940			
			Сметная прибыль	Тенге				47901				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141189				
			Сметная заработная плата	Тенге								59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					58940			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141189				
			Сметная заработная плата	Тенге								59
			РАЗДЕЛ 9.Крыльцо						58940			
59	59	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	5,4	241,34 60,47	27,85 9,66	1303 327	150 52	826	356 133	1792
60	60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,702	21272,75 3085,38	7,68 --	14933 2166	5 --	12762	2036 1358	18327
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16237	156	13588	2392	20119
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2492	52	--	1491	
			Материалы	Тенге				16237				
			Всего заработная плата	Тенге				13588				
			Накладные расходы	Тенге					2545			
			Сметная прибыль	Тенге				2392				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20119				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2545			
								20119				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2545			
			РАЗДЕЛ 10.Отмостка									
61	61	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2	34,2	241,34	27,85	8254	952	5234	2255	11349
						60,47	9,66	2068	330		841	
62	62	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3	5,13	21272,75	7,68	109129	39	93262	14878	133928
						3085,38	--	15828	--		9921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				117383	992	98496	17133	145277
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17896	330	--	10762	
			Материалы	Тенге				117383				
			Всего заработная плата	Тенге				98495				
			Накладные расходы	Тенге					18227			
			Сметная прибыль	Тенге				17133				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145277				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					18227			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145277				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
									18227			
			РАЗДЕЛ 11.Отмостка									
63	63	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17,1	2202,12	130,50	37656	2231	31566	4302	45315
						225,65	41,98	3859	718		3357	
64	64	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3	2,565	21272,75	7,68	54565	20	46631	7439	66964
						3085,38	--	7914	--		4960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				92221	2251	78197	11741	112279
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11773	718	--	8317	
			Материалы	Тенге				92221				
			Всего заработная плата	Тенге				78197				
			Накладные расходы	Тенге					12491			
			Сметная прибыль	Тенге				11741				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112279				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					12491			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112279				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1424595	12491			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				233506	76853	1114235	229687	1786628
			Материалы	Тенге				1226004	21857	--	132346	
			Всего заработная плата	Тенге				646657				
									244376			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114369				
		Местные материалы		Тенге				165757				
			Накладные расходы	Тенге				222109				
			Сметная прибыль	Тенге				115849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1563962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
			Сметная заработная плата	Тенге					244376			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198590				
		Материалы		Тенге				2665				
		Всего заработная плата		Тенге					10987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184788				
			Накладные расходы	Тенге				7581				
			Сметная прибыль	Тенге				16494				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					10987			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1786627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					255363			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1786627				
		В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**				**1 786 627**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			46 452				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 833 079				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			60 492				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге				38 998				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 932 569				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				1 932 569				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%			38 651				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				1 971 221				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		1 386 617				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%		706 763				
		Итого в текущих ценах		Тенге				2 093 379				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**			**1 884 041**				
		НДС 12%		Тенге	12%			226 085				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**2 110 126,16**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения.
Шифр объекта 4-1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №72

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 (к локальной смете 4-1)

на Наружные сети электроснабжения.
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 8.1,том 8.2.
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Комплекс водопроводных сооружений.										
			Опора А10-1										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		12878,18 5710,90	6468,40 2949,60	12878 5711	6468 2950	699	6928 1585	21391
2	2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5** *СП - 8%*	шт	2		45555,00 --	-- --	91110 --	-- --	91110	-- 7289	98399
3	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	2		2551,51 1099,81	1451,70 536,58	5103 2200	2903 1073	--	2618 618	8339
4	4	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н** *СП - 8%*	м3	0,1		44516,00 --	-- --	4452 --	-- --	4452	-- 356	4808

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0494	439280,00 --	-- --	21700 --	-- --	21700	-- 1736	23436
6	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,591056	822,95 229,38	19,83 2,20	4601 1282	111 12	3208	1204 464	6270
7	7	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	1	1064,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
8	8	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	1	51,00 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55
9	9	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	709,00 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
10	10	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/** *СП - 8%*	кг	0,51324	355,00 --	-- --	182 --	-- --	182	-- 15	197
11	11	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	184,00 --	-- --	552 --	-- --	552	-- 44	596

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							
12	12	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	12	2127,00 --	-- --	25524 --	-- --	25524	-- 2042	27566
13	13	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	911,00 --	-- --	5466 --	-- --	5466	-- 437	5903
14	14	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1524,00 --	-- --	9144 --	-- --	9144	-- 732	9876
					Опора ПУА10-2							
15	15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	6420 2922	2799 1276	699	3358 782	10560
16	16	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	143643,00 --	-- --	143643 --	-- --	143643	-- 11491	155134
17	17	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	шт	4	2551,51 1099,81	1451,70 536,58	10206 4399	5807 2146	--	5236 1235	16678
18	18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н *СП - 8%*	м3	0,05	44516,00 --	-- --	2226 --	-- --	2226	-- 178	2404
19	19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+анкер АЦ-1	м3	0,36	44516,00	--	16026	--	16026	--	17308

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
20	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,795528	822,95	19,83	2301	55	1605	602	3135
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	641	6		232	
21	21	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31483	439280,00	--	138299	--	138299	--	149362
			СП - 8%			--	--	--	--		11064	
22	22	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
23	23	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51,00	--	51	--	51	--	55
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
24	24	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	498,00	--	1494	--	1494	--	1614
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
25	25	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,51324	355,00	--	182	--	182	--	197
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	26	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	759,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524	--	25524	--	27566
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
28	28	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	911,00	--	5466	--	5466	--	5903
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
29	29	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144	--	9144	--	9876
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			547567	18143	512270	19946	612916
								17156	7463	--	45401	
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			53278				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53278				
			Сметная прибыль -		Тенге			4262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57540				
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334290				
			Материалы -		Тенге			6209				
			Всего заработная плата -		Тенге				24619			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35325				
			Местные материалы -		Тенге			257456				
			Накладные расходы -		Тенге			19948				
			Сметная прибыль -		Тенге			28339				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382577				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -		Тенге				24619			
			Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			159999				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159999				
			Сметная прибыль -		Тенге			12800				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			172799				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			612916				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -		Тенге				24619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			547567	18143	512270	19946	612916
								17156	7463	--	45401	
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			53278				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53278				
			Сметная прибыль -		Тенге			4262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57540				
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334290				
			Материалы -		Тенге			6209				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата -			Тенге				24619			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35325				
		Местные материалы -			Тенге			257456				
		Накладные расходы -			Тенге			19948				
		Сметная прибыль -			Тенге			28339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			382577				
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -			Тенге				24619			
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			159999				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159999				
		Сметная прибыль -			Тенге			12800				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			172799				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			612916				
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -			Тенге				24619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					612916				
		В т.ч. оборудование	**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР	**Тенге**					**612 916**				
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%				15 936				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					628 852				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге	3,30%				20 752				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ	Тенге					3 120				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге					652 724				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге					652 724				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%				13 054				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					665 778				
		Итого в ценах 2019г. (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%			468 329				
		Итого в ценах 2020г. (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%			238 709				
		Итого в текущих ценах	Тенге					707 037				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	**0,9**				**636 333**				
		НДС, 12%	Тенге	12%				76 360				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**712 693,47**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
«СК ПромТехСервис» № К20.01.00.00.2016 - 19.02.2014 г. По № 46
Технический надзор

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**