Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц **2020г**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	**1 770 490 305,19**										
Итого в отчетном месяце	**843 844 593,89**	**103 823 510,89**								**12 458 821,31**	**116 282 332,20**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49**	**181140009371**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
97	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	116 282 332,20	116 282 332,20	12 458 821,31
				Итого	1	x	116 282 332,20	12 458 821,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ / Нурханов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области..
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения.
Шифр объекта 4-1

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 14-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Наружные сети электроснабжения.
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 8.1,том 8.2.
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Комплекс водопроводных сооружений.										
1	109	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,285		94968,07	48471,90	27066	13814	642	13625	43947
			НР - 80%; СП - 8%				44245,80	15514,74	12610	4422		3255	
2	110	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,26325		1043286,00	--	274645	--	274645	--	296617
							--	--	--	--		21972	
					Опора А10-1								
3	111	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	3		12878,18	6468,40	38635	19405	2097	20785	64173
			НР - 80%; СП - 8%				5710,90	2949,60	17133	8849		4754	
4	112	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	шт	6		45555,00	--	273330	--	273330	--	295196
							--	--	--	--		21866	
5	113	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	шт	6		2551,51	1451,70	15309	8710	--	7855	25017
			НР - 80%; СП - 8%				1099,81	536,58	6599	3219		1853	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	114	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н									
				м3	0,3	44516,00	--	13355	--	13355	--	14423
						--	--	--	--		1068	
7	115	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,1482	439280,00	--	65101	--	65101	--	70309
						--	--	--	--		5208	
8	116	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	16,773168	822,95	19,83	13803	333	9623	3612	18809
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3847	37		1393	
9	117	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	3	1064,00	--	3192	--	3192	--	3447
						--	--	--	--		255	
10	118	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
						--	--	--	--		12	
11	119	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
						--	--	--	--		340	
12	120	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	1,53972	355,00	--	547	--	547	--	590
						--	--	--	--		44	
13	121	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	9	184,00	--	1656	--	1656	--	1788
						--	--	--	--		132	
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)							
14	122	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93									
				шт.	36	2127,00	--	76572	--	76572	--	82698
						--	--	--	--		6126	
15	123	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	18	911,00	--	16398	--	16398	--	17710
						--	--	--	--		1312	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	124	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	18	1524,00	--	27432	--	27432	--	29627
						--	--	--	--		2195	
					Опора П10-1							
17	125	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
				опора	2	6419,75	2798,57	12840	5597	1398	6717	21121
			НР - 80%; СП - 8%			2922,30	1275,54	5845	2551		1564	
18	126	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	2	45555,00	--	91110	--	91110	--	98399
						--	--	--	--		7289	
19	127	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,0444	439280,00	--	19504	--	19504	--	21064
						--	--	--	--		1560	
20	128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	3,8	822,95	19,83	3127	75	2180	818	4261
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	872	8		316	
21	129	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	6	1064,00	--	6384	--	6384	--	6895
						--	--	--	--		511	
22	130	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
						--	--	--	--		24	
23	131	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	2	709,00	--	1418	--	1418	--	1531
						--	--	--	--		113	
24	132	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	3,07944	355,00	--	1093	--	1093	--	1181
						--	--	--	--		87	
					Опора УА10-1							
25	133	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
				опора	2	19706,03	10412,15	39412	20824	1398	21351	65624
			НР - 80%; СП - 8%			8595,00	4749,18	17190	9498		4861	
26	134	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	6	45555,00	--	273330	--	273330	--	295196
						--	--	--	--		21866	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	135	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3									
				шт	6	2551,51	1451,70	15309	8710	--	7855	25017
			НР - 80%; СП - 8%			1099,81	536,58	6599	3219		1853	
28	136	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н									
				м3	0,3	44516,00	--	13355	--	13355	--	14423
						--	--	--	--		1068	
29	137	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,1242	439280,00	--	54559	--	54559	--	58923
						--	--	--	--		4365	
30	138	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	16,773168	822,95	19,83	13803	333	9623	3612	18809
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3847	37		1393	
31	139	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	4	1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
						--	--	--	--		340	
32	140	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
						--	--	--	--		16	
33	141	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
						--	--	--	--		340	
34	142	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	2,05296	355,00	--	729	--	729	--	787
						--	--	--	--		58	
35	143	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	759,00	--	4554	--	4554	--	4918
						--	--	--	--		364	
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)							
36	144	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93									
				шт.	24	2127,00	--	51048	--	51048	--	55132
						--	--	--	--		4084	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	145	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	911,00	--	10932	--	10932	--	11807
						--	--	--	--		875	
38	146	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	1524,00	--	18288	--	18288	--	19751
						--	--	--	--		1463	
39	147	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	451,00	--	5412	--	5412	--	5845
						--	--	--	--		433	
40	148	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	541,00	--	6492	--	6492	--	7011
						--	--	--	--		519	
41	149	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	24	667,00	--	16008	--	16008	--	17289
						--	--	--	--		1281	
					Опора УП10-1							
42	150	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосам. Установка									
				опора	2	12878,18	6468,40	25756	12937	1397	13857	42782
			НР - 80%; СП - 8%			5710,90	2949,60	11422	5899		3169	
43	151	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	4	45555,00	--	182220	--	182220	--	196798
						--	--	--	--		14578	
44	152	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3									
				шт	4	2551,51	1451,70	10206	5807	--	5236	16678
			НР - 80%; СП - 8%			1099,81	536,58	4399	2146		1235	
45	153	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н									
				м3	0,2	44516,00	--	8903	--	8903	--	9615
						--	--	--	--		712	
46	154	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	11,182112	822,95	19,83	9202	222	6415	2408	12539
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2565	25		929	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	155	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,0948	439280,00	--	41644	--	41644	--	44975
						--	--	--	--		3331	
48	156	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	12	1064,00	--	12768	--	12768	--	13789
						--	--	--	--		1021	
49	157	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	12	51,00	--	612	--	612	--	661
						--	--	--	--		49	
50	158	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	4	709,00	--	2836	--	2836	--	3063
						--	--	--	--		227	
51	159	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	8	759,00	--	6072	--	6072	--	6558
						--	--	--	--		486	
52	160	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	6,15888	355,00	--	2186	--	2186	--	2361
						--	--	--	--		175	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1821580	96767	1631885	107731	2083653
								92928	39911	--	154340	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				430140				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				430140				
			Сметная прибыль	Тенге				34411				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				464551				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1210633				
			Материалы	Тенге				34774				
			Всего заработная плата	Тенге					132839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130561				
			Местные материалы	Тенге				855603				
			Накладные расходы	Тенге				107732				
			Сметная прибыль	Тенге				105469				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1423834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					132839			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				180808				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				180808				
			Сметная прибыль	Тенге				14465				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				195272				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2083657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					132839			
		В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**				**2 083 657**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			54 175				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					2 137 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				70 548				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					17 301				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					2 225 682				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					2 225 682				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				44 514				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					2 270 195				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 596 924				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			813 957				
		Итого в текущих ценах		Тенге					2 410 881				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**2 169 793**				
		НДС, 12%		Тенге	12%				260 375				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**2 430 168,47**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Пурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)
Шифр объекта 2-5

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 13-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5.

на Локальная установка обеззараживания воды

(наименование работ и затрат)

Основание: Альбом №23
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		79,52	241,34	27,85	19192	2215	12168	5243	26389
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	4809	768		1955	
2	2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		15,904	7992,68	1476,41	127116	23481	60196	49861	191134
			НР - 94%; СП - 8%				2731,32	603,90	43439	9604		14158	
3	3	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройством 3**	м3		39,5	23867,10	577,17	942750	22798	775495	138289	1167523
			НР - 91%; СП - 8%				3657,15	190,10	144457	7509		86483	
4	4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,253	243223,00	--	61535	--	61535	--	66458
							--	--	--	--		4923	
5	5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		19,8	822,95	19,83	16294	393	11359	4264	22203
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	4542	43		1645	
6		Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		57,6	2024,25	43,34	116597	2497	103460	10307	137056
			НР - 93%; СП - 8%				184,72	7,69	10640	443		10152	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1283484	51383	1024213	207964	1610763
									207887	18368	--	119316	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1283484				
		Материалы		Тенге					962679				
		Всего заработная плата		Тенге						226254			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61535				
			Накладные расходы	Тенге					207964				
			Сметная прибыль	Тенге					119316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1610763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
			Сметная заработная плата	Тенге						226254			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1610763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
			Сметная заработная плата	Тенге						226254			
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**1 610 763**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				41 880				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					1 652 643				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				54 537				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					35 170				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					1 742 350				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					1 742 350				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				34 847				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 777 197				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 250 134				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			637 197				
		Итого в текущих ценах		Тенге					1 887 331				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**1 698 598**				
		НДС, 12%		Тенге	12%				203 832				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 902 429,72**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отделя архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Вайгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 / 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 1-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**										
				м3 грунта		**967,307**	**37,52**	**37,52**	**36293**	**36293**	**--**	**8998**	**48915**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**12498**		**3623**	
2	2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		**967,307**	**34,74**	**34,74**	**33601**	**33601**	**--**	**8331**	**45286**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**11570**		**3355**	
3	3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**										
				м3 грунта		**967,307**	**37,52**	**37,52**	**36293**	**36293**	**--**	**8998**	**48915**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**12498**		**3623**	
4	4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		**967,307**	**34,74**	**34,74**	**33601**	**33601**	**--**	**8331**	**45286**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**11570**		**3355**	
5	5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		**825,864**	**139,65**	**132,82**	**115333**	**109693**	**--**	**22067**	**148392**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**5640**	**25009**		**10992**	
6	6	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		**9522,556**	**110,70**	**105,29**	**1054153**	**1002674**	**1**	**201654**	**1356272**
			НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,01**	**51480**	**228596**		**100465**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	344,446	184,74	177,05	63632	60984	42	12978	82739
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2606	15419		6129	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	1671,391	150,21	143,97	251059	240626	151	51208	326448
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	10282	60840		24181	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ									
				т	3340,97	126,00	--	420962	--		--	454639
						--	--	--	--		33677	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	137,134	184,74	177,05	25334	24280	16	5167	32941
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	1038	6139		2440	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	1439,69	150,21	143,97	216255	207269	129	44109	281194
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	8857	52406		20829	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ									
				т	2572,696	126,00	--	324160	--		--	350092
						--	--	--	--		25933	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	6154,082	121,77	115,82	749387	712791	--	143354	964160
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	36596	162506		71419	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	285,476	153,62	146,10	43854	41709	1	8391	56424
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	2144	9509		4180	
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	23,9	150,21	143,97	3590	3441	2	732	4668
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	147	870		346	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	117,453	1383,15	--	162455	--	--	116968	301776
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	162455	--		22354	
17	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	79,775	1257,41	--	100310	--	--	72223	186335
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	100310	--		13803	
18	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2692,852	1115,40	1115,40	3003607	3003607	--	1280923	4627292
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	1779060		342762	
19	23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	364,954	713,45	--	260376	--	--	187471	483674
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	260376	--		35828	
20	24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18048,618	26,35	26,35	475542	475542	--	117901	640919
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	163752		47475	
21	32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ	м короба	99,997	8566,85	1167,65	856659	116761	594700	180397	1120021
			НР - 99%; СП - 8%			1452,02	370,23	145198	37022		82965	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8266455	6139165	595042	2480201	11606388
								787128	2589262	--	859734	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8266455				
		Материалы		Тенге				595040				
		Всего заработная плата		Тенге					3376391			
		Транспортные расходы		Тенге				745122				
			Накладные расходы	Тенге				2480200				
			Сметная прибыль	Тенге				859732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11606388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					3376391			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11606388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					3376391			
			РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия									
22	43	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	166,655	2399,19	1046,04	399838	174328	1	321500	779045
			НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	225509	72176		57707	