Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 654 207 972,99**									
Итого в отчетном месяце	**727 562 261,69**	**128 718 914,18**							**15 446 269,70**	**144 165 183,88**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49**	**181140009371**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
84	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	144 165 183,88	144 165 183,88	15 446 269,70
				Итого	1	x	144 165 183,88	15 446 269,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ / Нурханов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 11-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6и1 (к локальной смете 2-6)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: 01/20-1-КЖ Л.1-9, КЖ.И Л.1-10

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 ВКЛЮЧАЕТСЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1174,656		170,25 5,99	164,29 25,75	200020 7035	192985 30288	–	25873 15151	245044
2	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /недостающий грунт для обваловки/**	м3 грунта	630,9191		141,19 3,07	137,82 28,95	89077 1936	86952 18262	189	14543 8290	111909
3	12	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 примен.	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /обваловка резервуара/**	м3 грунта	868,5763467		129,00 4,54	124,46 19,53	112046 3941	108105 16967	–	15053 10168	137268
4	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 примен.	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений /засыпка с помощью крана/**	м3 грунта	1016,589607		33,14	33,14	33685	33685	–	7005	43945

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	9730		3255	
5	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1016,589607	132,66	63,11	134858	64152	--	72005	223411
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	70706	29301		16549	
						ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
6	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5,F50,W4**	м3	31,744	20088,83	1054,54	637700	33475	571270	35740	727315
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	32955	6319		53875	
7	19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Дм1, СТм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	155,1	11206,38	2847,51	1738110	441649	222139	1106125	3071774
			НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	1074322	141200		227539	
8	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,163	227538,00	--	37089	--	37089	--	40056
						--	--	--	--		2967	
9	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,617	211541,00	--	553603	--	553603	--	597891
						--	--	--	--		44288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3536187	961004	1384290	1277344	5198613
								1190894	252067	--	385082	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536187				
		Материалы		Тенге				793597				
		Всего заработная плата		Тенге					1442962			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590691				
			Накладные расходы	Тенге				1277344				
			Сметная прибыль	Тенге				385082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5198613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
			Сметная заработная плата	Тенге					1442962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5198613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
			Сметная заработная плата	Тенге					1442962			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3536187	961004	1384290	1277344	5198613
								1190894	252067	--	385082	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536187				
		Материалы		Тенге				793597				
		Всего заработная плата		Тенге					1442962			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590691				
			Накладные расходы	Тенге				1277344				
			Сметная прибыль	Тенге				385082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5198613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
			Сметная заработная плата	Тенге					1442962			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5198613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
			Сметная заработная плата	Тенге					1442962			
		В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
		В т.ч. СМР		**Тенге**				5 198 613				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%				135 164				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					5 333 777				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,3%	Тенге	3,30%				176 015				
			Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения	Тенге					194 141				
			Итого с зимним удорожанием	Тенге					5 703 933				
			Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге					5 703 933				
			Непредвиденные работы и затраты. 2%	Тенге	2,00%				114 079				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					5 818 012				
			Итого в ценах 2019г. (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%			4 092 566				
			Итого в ценах 2020г. (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%			2 085 993				
			Итого в текущих ценах	Тенге					6 178 559				
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	**0,9**				**5 560 703**				
			НДС. 12%	Тенге	12%				667 284				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**6 227 987,61**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайгипрозем"

_____ **Эксперт авторского надзора Кочин В.:**
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. №

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 12-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.

Основание: Том 9.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-330101-0301 1132-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 1**	**котлован**	**14**		**2193,82 516,06**	**1677,76 768,81**	**30713 7225**	**23489 10763**	**1**	**14391 3608**	**48712**
2	2	**Е11-050101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,56**		**19839,95 1038,15**	**1054,54 199,07**	**149990 7848**	**7972 1505**	**134170**	**8512 12680**	**171182**
3	3	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,798**		**36130,01 31178,10**	**4527,42 1474,10**	**28832 24880**	**3613 1176**	**339**	**23711 4203**	**56747**
4	4	**Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г**	**Закладной фундамент ЗФ-2 1625/220**	**шт**	**14**		**12197,67 --**	**-- --**	**170767 --**	**-- --**	**170767**	**-- 13661**	**184429**
5	5	**Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015**	**Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**1,33**		**130211,26 36719,20**	**90308,35 19006,86**	**173181 48837**	**120110 25279**	**4234**	**59293 18598**	**251071**
6	6	**Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г**	**Опора освещения СТВ-8**	**шт**	**14**		**65393,06 --**	**-- --**	**915503 --**	**-- --**	**915503**	**-- 73240**	**988743**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Kтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.									
				шт.	14	9763,27	5491,24	136686	76877	3667	58563	210868
			НР - 72%, СП - 8%			4010,16	1799,63	56142	25195		15620	
8	8	Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г	Кронтейн типа "Ива" вылет 2 метра									
				шт	14	6014,13	--	84198	--	84198	--	90934
						--	--	--	--		6736	
9	9	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания									
				шт	14	1582,36	148,50	22153	2079	244	16602	41855
			НР - 80%, СП - 8%			1416,42	65,88	19830	922		3100	
10	10	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82 +ЖКУ44-70-001									
				шт.	14	10132,00	--	141848	--	141848	--	153196
						--	--	--	--		11348	
11	11	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайкая кабельная компания"г.Костнай от 09.01.2018г	Лампа уличного освещения ДНаТ-70									
				шт	14	2083,89	--	29175	--	29175	--	31508
						--	--	--	--		2334	
12	12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	14	2075,46	24,74	29056	346	13562	10907	43160
			НР - 72%, СП - 8%			1082,00	--	15148	--		3197	
13	13	С123-070204-0602 2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	14	614,00	--	8596	--	8596	--	9284
						--	--	--	--		688	
14	14	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования									
				шт.	1	4514,05	--	4514	--	122	3162	8290
			НР - 72%, СП - 8%			4392,00	--	4392	--		614	
15	15	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайкая кабельная компания"г.Костнай от 22.01.2018г	Муфта ответвительная ПОтт64-35/95-4/35									
				шт	1	37065,88	--	37066	--	37066	--	40031
						--	--	--	--		2965	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98									
				100 шт.	0,14	4251,00	--	595	--	595	--	643
						--	--	--	--		48	
17	17	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80									
				км	0,014	242733,00	--	3398	--	3398	--	3670
						--	--	--	--		272	
18	18	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 +Дин рейка									
				м	2,8	353,00	--	988	--	988	--	1067
						--	--	--	--		79	
19	19	С121-130201-0106 2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87									
				т	0,0018351	659797,00	--	1211	--	1211	--	1308
						--	--	--	--		97	
20	20	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы(в опорах)									
				м кабеля	126	273,11	114,90	34412	14477	6100	12762	50948
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	30,87	13835	3890		3774	
21	21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	28	84,74	1,61	2373	45	540	1298	3964
			НР - 72%; СП - 8%			63,84	0,53	1788	15		294	
22	22	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	28	288,00	--	8064	--	8064	--	8709
						--	--	--	--		645	
23	23	С123-060141-0501 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,15708	68294,00	--	10728	--	10728	--	11586
						--	--	--	--		858	
			РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети КВС									
24	24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				м3	127,08	1367,52	--	173784	--	--	125125	322822
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	173784	--		23913	
25	25	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее/1 кабеля/									
				м	1209	466,58	400,70	564092	484443	--	173194	796268
			НР - 72%; СП - 8%			65,88	133,08	79649	160898		58983	
26	27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
				м3	84,72	649,59	--	55033	--	--	39624	102230
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	55033	--		7573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	28	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг									
				м	940	308,40	146,11	289899	137343	39023	108811	430607
			НР - 72%; СП - 8%			120,78	39,99	113533	37594		31897	
28	29	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	190	495,18	32,12	94085	6103	17226	52404	158208
			НР - 72%; СП - 8%			372,40	10,67	70756	2027		11719	
29	30	Ц13-080206-2212 1308-0206-2212 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	79	145,36	20,08	11483	1586	1491	6431	19348
			НР - 72%; СП - 8%			106,40	6,67	8406	527		1433	
30	31	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой									
				м кабели	355	326,21	157,41	115806	55881	10821	48238	177168
			НР - 72%; СП - 8%			138,32	50,41	49104	17894		13124	
31	32	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
				м	4	463,59	32,77	1854	131	489	914	2990
			НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	1234	35		221	
32	33	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
				м	4	700,00	--	2800	--	2800	--	3024
						--	--	--	--		224	
33	34	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,19	121626,76	--	23109	--	290	17342	43687
			НР - 76%; СП - 8%			120099,00	--	22819	--		3236	
34	35	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
				м	190	589,00	--	111910	--	111910	--	120863
						--	--	--	--		8953	
35	36	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,49674	262796,00	--	130541	--	130541	--	140985
						--	--	--	--		10443	
36	37	С123-060137-0308 2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4 х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,0306	1348459,00	--	41263	--	41263	--	44564
						--	--	--	--		3301	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	38	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЂбШв 4 х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
				км	0,08262	2276107,00	--	188052	--	188052	--	203096
						--	--	--	--		15044	
38	39	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЂбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,23664	326610,00	--	77289	--	77289	--	83472
						--	--	--	--		6183	
39	40	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЂбШв 5 х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,0408	534193,00	--	21795	--	21795	--	23539
						--	--	--	--		1744	
40	41	С123-060217-1101 2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВЂбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,0714	213512,00	--	15245	--	15245	--	16464
						--	--	--	--		1220	
41	42	С123-060217-1201 2306-0217-1201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВЂбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,11628	256633,00	--	29841	--	29841	--	32229
						--	--	--	--		2387	
42	43	С123-060217-1501 2306-0217-1501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВЂбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,2091	457355,00	--	95633	--	95633	--	103284
						--	--	--	--		7651	
43	44	С123-060217-1601 2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВЂбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,102	569880,00	--	58128	--	58128	--	62778
						--	--	--	--		4650	
44	45	С123-060217-0103 2306-0217-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВЂбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,2091	383751,00	--	80242	--	80242	--	86662
						--	--	--	--		6419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2181885	685486	2497195	781284	5386193
								574318	218974	--	398977	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1815248				
			Материалы	Тенге				69051				
			Всего заработная плата	Тенге					541656			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				738029				
			Накладные расходы	Тенге				389992				
			Сметная прибыль	Тенге				176419				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				2381660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
			Сметная заработная плата	Тенге					541656			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				251927				
			Материалы	Тенге				290				
			Всего заработная плата	Тенге					251637			
			Накладные расходы	Тенге				182091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				34721				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				468739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					251637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114710				
		Сметная прибыль	Тенге				9177				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				123887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2974286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767
		Сметная заработная плата	Тенге					793292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4205932	934496	2497195	781284	5386193
							774242	287720	--	398977	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3423568				
	Материалы		Тенге				93042				
	Всего заработная плата		Тенге					662060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2139308				
		Накладные расходы	Тенге				476683				
		Сметная прибыль	Тенге				312020				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				4212271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					662060			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659590				
	Материалы		Тенге				139277				
	Всего заработная плата		Тенге					399902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2794				
		Накладные расходы	Тенге				304599				
		Сметная прибыль	Тенге				77135				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					399902			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				122774				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122774				
		Сметная прибыль	Тенге				9822				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				132596				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5386192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000
		Сметная заработная плата	Тенге					1061963			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				**5 386 192**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			140 041				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				5 526 233				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,3%		Тенге	3,30%			182 366				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения		Тенге				141 813				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				5 850 411				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				5 850 411				
	Непредвиденные работы и затраты. 2%		Тенге	2,00%			117 008				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				5 967 419				
	Итого в ценах 2019г (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		4 197 664				
	Итого в ценах 2020г (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%		2 139 562				
	Итого в текущих ценах		Тенге				6 337 226				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**			**5 703 503**				
	НДС. 12%		Тенге	12%			684 420				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге					6 387 923,75				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакинбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 1-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

Основание Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ поз.в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м +СНЯТИЕ ППС**										
				м3 грунта		2272,4	37,52	37,52	85260	85260	–	21139	114911
							–	12,92	–	29359		8512	
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		2272,4	34,74	34,74	78935	78935	–	19570	106386
							–	11,96	–	27181		7880	
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**										
				м3 грунта		2272,4	37,52	37,52	85260	85260	–	21139	114911
							–	12,92	–	29359		8512	
4	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		2272,4	34,74	34,74	78935	78935	–	19570	106386
							–	11,96	–	27181		7880	
5	5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		1940,12	139,65	132,82	270940	257692	1	51839	348602
							6,83	30,28	13249	58750		25822	
6	6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		22370,38	110,70	105,29	2476416	2355480	–	473726	3186153
							5,41	24,01	120936	537017		236011	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	120936	537017		236011	
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	890,17	184,74	177,05	164447	157604	107	33540	213826
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	6736	39847		15839	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	3926,43	150,21	143,97	589787	565279	353	120298	766892
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	24155	142925		56807	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ									
				т	7848,6	126,00	--	988924	--		--	1068037
						--	--	--	--		79114	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	322,16	184,74	177,05	59515	57038	39	12138	77385
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2438	14421		5732	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	3382,12	150,21	143,97	508027	486916	304	103621	660580
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	20807	123112		48932	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ									
				т	6043,77	126,00	--	761515	--		--	822436
						--	--	--	--		60921	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	14457,16	121,77	115,82	1760459	1674487	--	336767	2265004
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	85972	381760		167778	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	670,64	153,62	146,10	103021	97984	1	19711	132551
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	5038	22339		9819	
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	56,14	150,21	143,97	8433	8082	6	1720	10965
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	345	2044		812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23,57	166,00	--	3913	--		--	4226
						--	--	--	--		313	
17	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	275,92	1383,15	--	381638	--	--	274780	708932
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	381638	--		52513	
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	187,41	1257,41	--	235651	--	--	169669	437745
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	235651	--		32426	
19	19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	56,63	1446,02	--	81888	--	--	58959	152115
			НР - 72%; СП - 8%			1446,02	--	81888	--		11268	
20	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8685,32	1115,40	1115,40	9687606	9687606	--	4131391	14924517
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	5738044		1105520	
21	21	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	81,12	250,68	27,85	20335	2259	13170	5348	27737
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	4906	784		2055	
22	22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	71,47	3168,23	149,07	226433	10654	154325	63559	313191
			НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	61454	2747		23199	
23	23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	857,35	713,45	--	611675	--	--	440406	1136247
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	611675	--		84166	
24	24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42399,79	26,35	26,35	1117142	1117142	--	276974	1505646
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	384686		111529	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ**									
				м короба	55,2	8566,85	1167,65	472890	64454	328284	99582	618270
			НР - 99%, СП - 8%			1452,02	370,23	80152	20437		45798	
26	33	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля**									
				м короба	14,11	6585,20	1118,15	92917	15777	60023	21810	123906
			НР - 99%, СП - 8%			1213,08	348,27	17117	4914		9178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20951963**	**16886845**	**556613**	**6777256**	**29947557**
								1754155	**7586906**	**--**	**2218336**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20951963**				
		Материалы		Тенге				**556611**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9341061**			
		Транспортные расходы		Тенге				**1754351**				
			Накладные расходы	Тенге				**6777257**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2218338**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29947557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10866**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9341061**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29947557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10866**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9341061**			

РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия

27	43	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	24	2399,19	1046,04	57581	25105	--	46299	112190
			НР - 108%, СП - 8%			1353,15	433,09	32476	10394		8310	
28	44	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	43,42	321,36	231,39	13953	10047	1	6356	21934
			НР - 108%, СП - 8%			89,97	45,56	3907	1978		1625	
29	45	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	169,44	77,00	--	13047	--		--	14091
						--	--	--	--		1044	
30	46	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км + на ТБО**	т	169,44	389,00	--	65912	--		--	71185
						--	--	--	--		5273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**150493**	**35152**	**1**	**52655**	**219400**
								36382	**12372**	**--**	**16252**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150493**				
		Всего заработная плата		Тенге					**48755**			
		Транспортные расходы		Тенге				**78959**				
			Накладные расходы	Тенге				**52655**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16252**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**219400**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					48755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					48755			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

31	53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,68	19757,97	8141,89	1179156	485908	188278	682769	2010879
			НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	504970	184696		148954	
32	54	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,81	41556,20	8252,01	2942594	584325	1328734	1237189	4514166
			НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	1029535	220151		334383	
33	56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	59	14976,00	--	883584	--	883584	--	954271
						--	--	--	--		70687	
34	57	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	6	26688,00	--	160128	--	160128	--	172938
						--	--	--	--		12810	
35	59	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	12	25742,00	--	308904	--	308904	--	333616
						--	--	--	--		24712	
36	60	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	6	17209,00	--	103254	--	103254	--	111514
						--	--	--	--		8260	
37	61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	52	12265,00	--	637780	--	637780	--	688802
						--	--	--	--		51022	
38	62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	112	16765,00	--	1877680	--	1877680	--	2027894
						--	--	--	--		150214	
39	63	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	9,79	57614,00	--	564041	--	564041	--	609164

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		45123	
40	64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6									
				шт.	65	8611,00	--	559715	--	559715	--	604492
						--	--	--	--		44777	
41	66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
				шт.	58	1813,00	--	105154	--	105154	--	113566
						--	--	--	--		8412	
42	67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-1									
				шт.	65	7779,00	--	505635	--	505635	--	546086
						--	--	--	--		40451	
43	68	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1									
				шт.	18	17102,00	--	307836	--	307836	--	332463
						--	--	--	--		24627	
44	69	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1									
				шт.	3	26731,00	--	80193	--	80193	--	86608
						--	--	--	--		6415	
45	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м2 поверхности	487,4	822,95	19,83	401105	9664	279639	104971	546563
			НР - 118%, СП - 8%			229,38	2,20	111802	1070		40486	
46	71	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
				шт.	90	599,00	--	53910	--	53910	--	58223
						--	--	--	--		4313	
47	74	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013									
				комплект	29	8454,00	--	245166	--	245166	--	264779
						--	--	--	--		19613	
48	78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.									
			НР - 118%, СП - 8%	м	117,7509367	341,30	164,72	40188	19396	--	35107	81318
						176,58	76,09	20792	8960		6024	
49	79	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008									
				кг	235,5018734	1352,00	--	318399	--	318399	--	343870
						--	--	--	--		25472	
50	82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов									
				м2	17,29512	1571,04	40,93	27171	708	17705	8242	38246

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			506,38	6,04	8758	104		2833	
51	83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**									
				м2	17,29512	-799,13	-18,06	-13821	-312	-9280	-3960	-19203
			НР - 93%, СП - 8%			-244,53	-1,65	-4229	-28		-1422	
52	84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка ГХПП-4,0**									
				м2	19,889388	557,00	--	11078	--	11078	--	11965
						--	--	--	--		886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11298851	1099689	8527533	2064318	14432220
								1671628	414953	--	1069052	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11053685				
			Материалы	Тенге				1805077				
			Всего заработная плата	Тенге					2086580			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				383387				
			Местные материалы	Тенге				6093904				
			Накладные расходы	Тенге				2064319				
			Сметная прибыль	Тенге				1049440				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				14167443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
			Сметная заработная плата	Тенге					2086580			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				245166				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				245166				
			Сметная прибыль	Тенге				19613				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				264779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14432223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
			Сметная заработная плата	Тенге					2086580			

РАЗДЕЛ 4.Трубопровод

трубопровод диам.110мм

53	87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
				км трубопровода	1,2965	299017,51	92933,19	387676	120488	4097	292709	734816
			НР - 99%, СП - 8%			202924,00	25124,74	263091	32574		54431	
54	88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
				м	1701,465	1141,00	--	1941372	--	1941372	--	2096681
						--	--	--	--		155310	
55	90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ**	м продавливания	1144,5	9457,24	6934,62	10823816	7936673	15821	7087974	19344733
			НР - 99%, СП - 8%			2508,80	3746,83	2871322	4288248		1432943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1144,5	1088,07	7,08	1245300	8099	176579	1052131	2481225
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	1060622	2136		183794	
57	92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,157	507619,92	425110,00	79696	66742	1261	21038	108794
			НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	11693	11426		8059	
58	93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1739,408425	1730,00	--	3009177	--	3009177	--	3249911
						--	--	--	--		240734	
59	94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	689371,40	264807,40	13787	5296	--	9886	25567
			НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	8491	1495		1894	
60	95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	17913,00	--	358260	--	358260	--	386921
						--	--	--	--		28661	
61	96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1088,07	7,08	21761	142	3085	18386	43359
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	18534	37		3212	
62	97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	футляр	1	10760,86	1366,04	10761	1366	7841	1562	13309
			НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	1554	24		986	
63	101	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	197	50806,26	19449,81	10008834	3831613	4444240	2381678	13381752
			НР - 91%; СП - 8%			8796,86	4488,56	1732981	884247		991241	
64	102	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	197	2657,26	1685,89	523481	332120	64146	187950	768346
			НР - 91%; СП - 8%			645,76	402,66	127215	79324		56915	
65	103	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.377	футляр	3	11545,42	1452,39	34636	4357	25009	5294	43124
			НР - 99%; СП - 8%			1756,56	25,86	5270	78		3194	
					трубопровод диам.200мм							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	120	Е11-221401-0217 1122-1401-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	175	11165,07	8084,00	1953887	1414700	6067	1277335	3489719
			НР - 99%, СП - 8%			3046,40	4326,38	533120	757117		258498	
67	121	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	175	1266,12	8,07	221571	1412	47608	171225	424220
			НР - 99%, СП - 8%			986,00	2,31	172551	404		31424	
68	122	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	179,375	5684,00	--	1019568	--	1019568	--	1101133
						--	--	--	--		81565	
69	123	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,039	787960,87	666123,56	30730	25979	518	7885	41704
			НР - 91%, СП - 8%			108528,00	113639,80	4233	4432		3089	
					Трубопровод диам.160ммм							
70	125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,454	393775,28	131598,96	178774	59746	3750	130287	333786
			НР - 99%, СП - 8%			253916,00	35959,62	115278	16326		24725	
71	126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	544,54	2436,00	--	1326499	--	1326499	--	1432619
						--	--	--	--		106120	
72	128	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	86	50806,26	19449,81	4369338	1672684	1940124	1039717	5841780
			НР - 91%, СП - 8%			8796,86	4488,56	756530	386016		432724	
73	129	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	86	3135,84	2158,68	269682	185647	17729	100583	399886
			НР - 91%, СП - 8%			771,00	514,24	66306	44225		29621	
74	130	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	56	11016,74	8018,77	616938	449051	1052	404084	1102703
			НР - 99%, СП - 8%			2979,20	4309,47	166835	241330		81682	
75	131	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	1203,14	7,57	67376	424	11797	54719	131862
			НР - 99%, СП - 8%			984,91	2,09	55155	117		9768	
76	132	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.377	футляр	2	11545,42	1452,39	23091	2905	16673	3529	28750

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			1756,56	25,86	3513	52		2130	
77	134	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,086	692176,34	586128,30	59527	50407	793	15406	80928
			НР - 91%, СП - 8%			96824,00	100035,10	8327	8603		5995	
					трубопровод диам.25мм							
78	155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1,7331	246715,19	64870,71	427582	112427	1537	340283	829294
			НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	313618	30102		61429	
79	156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1750,431	145,00	--	253812	--	253812	--	274117
						--	--	--	--		20305	
80	157	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	35,875	145,00	--	5202	--	5202	--	5618
						--	--	--	--		416	
81	158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ**	м продавливания	35	9457,24	6934,62	331004	242712	484	216758	591582
			НР - 99%, СП - 8%			2508,80	3746,83	87808	131139		43821	
82	159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	35	1088,07	7,08	38083	248	5400	32175	75878
			НР - 99%, СП - 8%			926,71	1,87	32435	65		5621	
83	160	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,035	507619,92	425110,00	17767	14879	281	4690	24253
			НР - 91%, СП - 8%			74480,00	72775,70	2607	2547		1797	
84	187	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	35	1220,53	802,80	42719	28098	1	21691	69562
			НР - 99%, СП - 8%			417,73	208,27	14620	7289		5153	
85	192	С123-020303-0511 2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
						--	--	--	--		347	
86	193	С123-020303-0509 2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2790,00	--	5580	--	5580	--	6026
						--	--	--	--		446	
87	194	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	1049,00	--	10490	--	10490	--	11329
						--	--	--	--		839	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	195	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	2	3796,00	--	7592	--	7592	--	8199
						--	--	--	--		607	
89	196	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	11	1474,00	--	16214	--	16214	--	17511
						--	--	--	--		1297	
90	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы									
				т фасонных частей	1,238152	1224153,32	451324,76	1515688	558809	448525	654464	2343764
			НР - 99%, СП - 8%			410575,10	123345,05	508354	152720		173612	
91	207	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка +гильзы									
				т фасонных частей	0,59226	944824,57	394910,83	559582	233890	210835	173008	791197
			НР - 99%, СП - 8%			193930,10	101136,25	114857	59899		58607	
92	208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325									
				футляр	6	9743,15	1251,95	58459	7512	43116	7885	71652
			НР - 99%, СП - 8%			1305,19	22,29	7831	134		5308	
93	209	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.273									
				футляр	97	8007,78	1051,51	776755	101997	585448	90215	936327
			НР - 99%, СП - 8%			920,72	18,72	89310	1816		69358	
94	210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219									
				футляр	155	6263,93	841,83	970909	130483	748956	92855	1148865
			НР - 99%, СП - 8%			590,13	14,99	91470	2323		85101	
95	211	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159									
				футляр	41	4425,49	610,56	181445	25033	143685	13041	210045
			НР - 99%, СП - 8%			310,42	10,87	12727	446		15559	
96	212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133									
				футляр	11	3668,19	511,88	40350	5631	32319	2475	46252
			НР - 99%, СП - 8%			218,19	9,11	2400	100		3426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127**									
				футляр	**207**	**3481,41**	**487,21**	**720651**	**100853**	**578881**	**42286**	**823971**
			НР - 99%; СП - 8%			**197,67**	**8,67**	**40917**	**1796**		**61035**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**44579753**	**17732419**	**17545756**	**15955204**	**65377749**
								9301575	**7148586**	**--**	**4842799**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36621655**				
			Материалы	Тенге				**9587661**				
			Всего заработная плата	Тенге					**16450162**			
			Накладные расходы	Тенге				**15955203**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4206149**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56783007**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14573**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16450162**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7958097**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7958097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**636648**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8594745**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**65377752**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14573**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16450162**			

РАЗДЕЛ 5.по смете 2-9и1

РАЗДЕЛ 6. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

98	139	**С123-020303-1011 2302-0303-1011 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
				шт.	**3**	**5133,00**	**--**	**15399**	**--**	**15399**	**--**	**16631**
						--	**--**	**--**	**--**		**1232**	
99	140	**С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
				шт.	**6**	**1789,00**	**--**	**10734**	**--**	**10734**	**--**	**11593**
						--	**--**	**--**	**--**		**859**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**26133**	**--**	**26133**	**--**	**28224**
								--	**--**	**--**	**2091**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26133**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26133**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2091**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**28224**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**28224**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**77007192**	**35754105**	**26656036**	**24849433**	**110005150**
								12763740	**15162817**	**--**	**8148530**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68777796**				
			Материалы	Тенге				**11949349**				
			Всего заработная плата	Тенге					**27926557**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**383387**				
			Местные материалы	Тенге				**6093904**				
			Транспортные расходы	Тенге				**1833310**				
			Накладные расходы	Тенге				**24849433**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					7490178				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					101117407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27432
			Сметная заработная плата	Тенге						27926557			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					8229396				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8229396				
			Сметная прибыль	Тенге					658352				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге					8887748				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					110005155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27432
			Сметная заработная плата	Тенге						27926557			
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**110 005 155**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				2 860 134				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					112 865 289				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,3%		Тенге	3,30%				3 724 555				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					3 890 201				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					120 480 044				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					120 480 044				
		Непредвиденные работы и затраты. 2%		Тенге	2,00%				2 409 601				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					122 889 645				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			86 444 311				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			44 060 920				
		Итого в текущих ценах		Тенге					130 505 231				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**117 454 708**				
		НДС. 12%		Тенге	12%				14 094 565				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**131 549 272,52**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО НПП "Костанайводпроект"

_____ **Комиссаров**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.П.**