Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	181140009371
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040005224

Договор (контракт) Договор №30 от 25.05.19 года

Номер документа	Дата составления
20	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области за май 2020 г.			Работа	1	219 936 366,83	219 936 366,83	23 564 610,73
				Итого	1	x	219 936 366,83	23 564 610,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурханов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 146 582 078,13**									
Итого в отчетном месяце		**196 371 756,10**							**23 564 610,73**	**219 936 366,83**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014г. По № 46

_____ **Кочин В.Ф.**

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети (КВС)
Шифр объекта 2-7

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

на Внутриплощадочные сети (КВС)

(наименование работ и затрат)

Основание: Альбом №5 (НВ.7-9,НВК.С,1-3)
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**45,32**		**37,52**	**37,52**	**1700**	**1700**	**--**	**422**	**2292**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**586**		**170**	
2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**45,32**		**37,52**	**37,52**	**1700**	**1700**	**--**	**422**	**2292**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**586**		**170**	
3	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**302,758**		**110,70**	**105,29**	**33516**	**31879**	**--**	**6411**	**43121**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,01**	**1637**	**7268**		**3194**	
4	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**307,6138**		**121,77**	**115,82**	**37458**	**35629**	**--**	**7166**	**48194**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,95**	**26,41**	**1829**	**8123**		**3570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,5817	1383,15	--	10487	--	--	7550	19480
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	10487	--		1443	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	39,61241	649,59	--	25732	--	--	18527	47799
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	25732	--		3541	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	578,3411	26,35	26,35	15238	15238	--	3778	20537
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	5247		1521	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7,666917	37,52	37,52	288	288	--	71	388
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,92	--	99		29	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	105,6331	1115,40	1115,40	117823	117823	--	50247	181516
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	69788		13446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243942	204258	--	94594	365619
							39684	91696	--	27084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243942				
	Всего заработная плата		Тенге					131380			
		Накладные расходы	Тенге				94594				
		Сметная прибыль	Тенге				27083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					131380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				365619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					131380			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт,Ду.1500 мм-13 шт, Ду.1000 мм-4 шт.)									
10	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,58	53789,98	8252,01	246358	37794	141974	80022	352490
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	66590	14239		26110	
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	4	12265,00	--	49060	--	49060	--	52985
					--	--	--	--		3925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	16765,00 --	-- --	117355 --	-- --	117355	-- 9388	126743
13	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4	5853,00 --	-- --	23412 --	-- --	23412	-- 1873	25285
14	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14976,00 --	-- --	59904 --	-- --	59904	-- 4792	64696
15	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7779,00 --	-- --	31116 --	-- --	31116	-- 2489	33605
16	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ЗПП-15-1/,2ПП 20-1/	м3	0,84	52731,00 --	-- --	44294 --	-- --	44294	-- 3544	47838
17	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п. *НР - 118%; СП - 8%*	м	53,56369	341,30 176,58	164,72 76,09	18281 9458	8823 4076	--	15970 2740	36991
18	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит/	кг	107,1274	1352,00 --	-- --	144836 --	-- --	144836	-- 11587	156423
19	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	18,99072	1571,04 506,38	40,93 6,04	29835 9616	777 115	19442	9050 3111	41996
20	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	18,99072	-799,13 -244,53	-18,06 -1,65	-15176 -4644	-343 -31	-10189	-4348 -1562	-21086
21	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	21,839328	557,00	--	12165	--	12165	--	13138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**761440**	**47052**	**633369**	**100694**	**931104**
							81021	**18399**	--	**68970**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**761440**				
		Материалы	Тенге				**151226**				
		Всего заработная плата	Тенге					**99420**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**157001**				
		Местные материалы	Тенге				**325141**				
		Накладные расходы	Тенге				**100693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68971**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**931104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**931104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99420**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
22	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,047**	**992688,33**	**465205,62**	**46656**	**21865**	**3496**	**27564**	**80158**
		НР - 99%; СП - 8%			**453080,00**	**139308,17**	**21295**	**6547**		**5938**	
23	**С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**47,188**	**6311,00**	--	**297803**	--	**297803**	--	**321628**
					--	--	--	--		**23824**	
24	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,051**	**1107814,95**	**489873,01**	**56499**	**24984**	**4413**	**34381**	**98150**
		НР - 99%; СП - 8%			**531405,00**	**149537,33**	**27102**	**7626**		**7270**	
25	**С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 прим./D 273x4,5/ мм**	**м**	**51,204**	**8859,00**	--	**453616**	--	**453616**	--	**489906**
					--	--	--	--		**36289**	
26	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0515**	**700391,12**	**212966,76**	**36070**	**10968**	**2761**	**25537**	**66535**
		НР - 99%; СП - 8%			**433800,00**	**67068,33**	**22341**	**3454**		**4929**	
27	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**53,40276**	**4315,00**	--	**230433**	--	**230433**	--	**248868**
					--	--	--	--		**18435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,047	2102366,18	153401,87	98811	7210	81449	11235	118850
		НР - 99%; СП - 8%			215992,00	25464,93	10152	1197		8804	
29	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,051	2581795,56	176606,03	131672	9007	109967	14048	157377
		НР - 99%; СП - 8%			248976,00	29258,96	12698	1492		11658	
30	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0515	1591740,74	135145,51	81975	6960	64878	11207	100636
		НР - 99%; СП - 8%			196840,00	22960,46	10137	1182		7454	
31	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	51,69	559,62	61,88	28926	3198	13284	10536	42620
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	12444	1419		3157	
32	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77**	м2	37,92569	10797,00	--	409484	--	409484	--	442242
					--	--	--	--		32759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1871945**	**84191**	**1671584**	**134508**	**2166970**
							116168	**22918**	--	**160517**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**890093**				
		Материалы	Тенге				**280250**				
		Всего заработная плата	Тенге					**139087**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**409484**				
		Накладные расходы	Тенге				**134507**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81968**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1106568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139087**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**981853**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**981853**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78548**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1060401**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2166969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2877327**	**335500**	**2304953**	**329796**	**3463693**
							236874	**133013**	--	**256571**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1895475**				
		Материалы	Тенге				**431475**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						369886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					566484				
	Местные материалы		Тенге					325141				
		Накладные расходы	Тенге					329794				
		Сметная прибыль	Тенге					178022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2403291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366
		Сметная заработная плата	Тенге						369886			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					981853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					981853				
		Сметная прибыль	Тенге					78548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1060401				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3463691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366
		Сметная заработная плата	Тенге						369886			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**3 463 691**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				90 056				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					3 553 747				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				117 274				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					51 903				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					3 722 924				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					3 722 924				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				74 458				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					3 797 382				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			2 671 194				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			1 361 516				
	Итого в текущих ценах		Тенге					4 032 710				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**3 629 439**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				435 533				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**4 064 971,48**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт
Шифр объекта 3-2

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №17.1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Тип 531										
48	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9288		8630,06	1476,41	8016	1371	4108	2912	11802
		НР - 94%, СП - 8%				2731,32	603,90	2537	561		874	
49	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	2,9025		15883,17	1493,01	46101	4333	32592	9885	60465
		НР - 94%, СП - 8%				3161,36	461,88	9176	1341		4479	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9288		21272,75	7,68	19758	7	16885	2694	24248
		НР - 94%, СП - 8%				3085,38	--	2866	--		1796	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,61		679,89	25,66	7894	298	4294	3232	12015
		НР - 94%, СП - 8%				284,44	11,67	3302	136		890	
		Тип 388										
54	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,4928		8630,06	1476,41	4253	728	2179	1545	6262
		НР - 94%, СП - 8%				2731,32	603,90	1346	298		464	
55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,4928		21272,75	7,68	10483	4	8959	1429	12865
		НР - 94%, СП - 8%				3085,38	--	1520	--		953	
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,16		679,89	25,66	4188	158	2278	1715	6375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1752	72		472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				100692	6899	71295	23412	134032
							22499	2407	--	9928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100692				
	Материалы		Тенге				71294				
	Всего заработная плата		Тенге					24906			
		Накладные расходы	Тенге				23412				
		Сметная прибыль	Тенге				9928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				134032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24906			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
67	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1,08	3330,78	150,21	3597	162	2009	1348	5341
		НР - 90%; СП - 8%			1320,00	66,95	1426	72		396	
68	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,08	12627,00	--	13637	--	13637	--	14728
					--	--	--	--		1091	
69	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	4,32	3758,68	155,93	16238	674	10188	5098	23043
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	5376	289		1707	
70	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,32	19690,00	--	85061	--	85061	--	91866
					--	--	--	--		6805	
71	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	3,9	1482,39	8,76	5781	34	4981	703	7004
		НР - 90%; СП - 8%			196,48	3,94	766	15		519	
72	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	1,3	1011,24	4,47	1315	6	1056	230	1668
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	253	3		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,9	2629,00	–	10253	–	10253	–	11073
					–	–	–	–		820	
74	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,3	730,00	–	949	–	949	–	1025
					–	–	–	–		76	
75	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8	113,00	–	904	–	904	–	976
					–	–	–	–		72	
76	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб+ наруж. подоконник**	м2	1,08	116,77	0,25	126	–	77	45	185
		НР - 92%; СП - 8%			45,03	0,11	49	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				137861	876	129115	7424	156909
							7869	380	–	11624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137861				
	Материалы		Тенге				18311				
	Всего заработная плата		Тенге					8249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110804				
		Накладные расходы	Тенге				7425				
		Сметная прибыль	Тенге				11623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8249			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
77	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	45,9	1215,31	67,66	55783	3106	16537	30781	93489
		НР - 80%; СП - 8%			787,36	50,91	36140	2337		6925	
78	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	11,514	2756,33	39,26	31736	452	9726	17421	53090
		НР - 80%; СП - 8%			1872,34	18,93	21558	218		3933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				87519	3558	26263	48202	146579
							57698	2555	–	10858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87519				
	Материалы		Тенге				26263				
	Всего заработная плата		Тенге					60253			
		Накладные расходы	Тенге				48202				
		Сметная прибыль	Тенге				10858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146579				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						60253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					146579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						60253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**326072**	**11333**	**226673**	**79038**	**437520**
								88067	**5341**	**--**	**32410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**326072**				
	Материалы		Тенге					**115868**				
	Всего заработная плата		Тенге						**93408**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**110804**				
		Накладные расходы	Тенге					79039				
		Сметная прибыль	Тенге					**32409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**437520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**93408**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**437520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						93408			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					437 520				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				11 376				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					448 896				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				14 814				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					13 330				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					477 039				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					477 039				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				9 541				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					486 580				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			342 275				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			174 459				
	Итого в текущих ценах		Тенге					516 734				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**465 061**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				55 807				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**520 867,94**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Пуртанов А.Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Ж.К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО НПП "Костанайводпроект"

Кочан В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70 2-10/4
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема проиводительностью 71 м3/час
Шифр объекта 2-4

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №15.1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
48	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	м2	73,56		658,89	25,70	48468	1891	34445	11391	64648
		НР - 92%; СП - 8%				164,92	3,40	12132	250		4789	
49	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка/**	м3 утеплителя	8,0916		14230,97	1632,74	115151	13211	85077	18293	144120
		НР - 92%; СП - 8%				2083,99	373,32	16863	3021		10676	
50	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	73,56		517,46	51,79	38064	3810	21680	12281	54373
		НР - 92%; СП - 8%				170,93	10,54	12574	775		4028	
51	СЦ21-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	9,092016		14657,00	--	133262	--	133262	--	143923
						--	--	--	--		10661	
52	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	73,56		567,07	96,91	41713	7129	20838	14088	60265
		НР - 92%; СП - 8%				186,87	21,30	13746	1567		4464	
53	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	73,56		164,48	14,32	12099	1053	10537	691	13813
		НР - 92%; СП - 8%				6,92	3,29	509	242		1023	
54	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0,07356		20015,11	3571,12	1472	263	33	1125	2806
		НР - 91%; СП - 8%		Страниц - 8		15987,99	825,26	1176	61		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07356	243223,00	–	17891	–	17891	–	19323
					–	–	–	–		1431	
56	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	73,56	107,17	0,99	7883	73	4677	2912	11659
		НР - 92%; СП - 8%			42,59	0,44	3133	32		864	
57	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	73,56	245,96	20,07	18093	1476	1277	14458	35155
		НР - 92%; СП - 8%			208,54	5,10	15340	375		2604	
58	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	м2	84,594	735,00	–	62177	–	62177	–	67151
					–	–	–	–		4974	
59	С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	166,2456	418,00	–	69491	–	69491	–	75050
					–	–	–	–		5559	
60	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	21,3	2280,97	51,50	48585	1097	38292	8587	61745
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	9196	137		4574	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,058	2604,75	13,33	47037	241	30665	14889	66880
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	16131	54		4954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				661385	30243	530342	98715	820911
							100800	6514	–	60809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				661385				
	Материалы		Тенге				247522				
	Всего заработная плата		Тенге					107315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282820				
		Накладные расходы	Тенге				98717				
		Сметная прибыль	Тенге				60808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					107315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				820911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					107315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
88	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	8,64	3758,68	155,93	32475	1347	20377	10197	46086
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	10751	578		3414	
89	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,64	12627,00	--	109097	--	109097	--	117825
					--	--	--	--		8728	
90	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,4	1011,24	4,47	8494	38	6820	1487	10780
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	1636	17		799	
91	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,4	2870,00	--	24108	--	24108	--	26037
					--	--	--	--		1929	
92	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	12	113,00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				175531	1385	161758	11684	202192
							12387	595	--	14978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175531				
	Материалы		Тенге				27197				
	Всего заработная плата		Тенге					12982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134561				
		Накладные расходы	Тенге				11684				
		Сметная прибыль	Тенге				14977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				202192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12982			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
101	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	12,808	2756,33	39,26	35303	503	10819	19379	59056
		НР - 80%; СП - 8%			1872,34	18,93	23981	242		4375	
102	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	63,089	1045,83	63,47	65980	4004	20599	35569	109674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	41377	3084		8124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**101284**	**4507**	**31418**	**54948**	**168730**
							65358	**3327**	**–**	**12499**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101284**				
	Материалы		Тенге				**31419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68685**			
		Накладные расходы	Тенге				**54948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12499**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**168730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68685**			
		РАЗДЕЛ 9.Металлоконструкции									
		Пути тали МР-1(АС.16)									
117	**Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам**	**м**	**9,54**	**3498,31**	**2308,36**	**33374**	**22022**	**1055**	**12555**	**49603**
		НР - 69%; СП - 8%			**1079,40**	**827,89**	**10297**	**7898**		**3674**	
118	**С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**т**	**0,38098**	**334079,00**	**–**	**127277**	**–**	**127277**	**–**	**137460**
					–	**–**	**–**	**–**		**10182**	
119	**С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**8**	**34,00**	**–**	**272**	**–**	**272**	**–**	**294**
					–	**–**	**–**	**–**		**22**	
120	**С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,001**	**21051,00**	**–**	**21**	**–**	**21**	**–**	**23**
					–	**–**	**–**	**–**		**2**	
121	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,58352**	**173,05**	**3,15**	**2178**	**40**	**1597**	**377**	**2759**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,98**	**0,44**	**541**	**6**		**204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**163122**	**22061**	**130222**	**12932**	**190139**
							10838	**7904**	**–**	**14084**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2471**				
	Материалы		Тенге				**1597**				
	Всего заработная плата		Тенге					**546**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**293**				
		Накладные расходы	Тенге				**377**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**546**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге	Страниц - 8			**160651**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1055				
	Всего заработная плата		Тенге					18196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127277				
		Накладные расходы	Тенге				12555				
		Сметная прибыль	Тенге				13856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				190138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18742			
		РАЗДЕЛ 11.Вентшахта ВШ-1									
129	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	156	--		24	
130	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
131	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	0,38	2604,75	13,33	990	5	646	313	1407
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	339	1		104	
132	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01376	220956,00	--	3040	--	3040	--	3284
					--	--	--	--		243	
133	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0048	262771,00	--	1261	--	1261	--	1362
					--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				5633	6	5131	456	6576
							496	2	--	487	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5633				
	Материалы		Тенге				645				
	Всего заработная плата		Тенге					497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4486				
		Накладные расходы	Тенге				456				
		Сметная прибыль	Тенге				487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					497			
		РАЗДЕЛ 12.Вентшахта ВШ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,02	51566,44	27980,64	1031	560	1	607	1769
		НР - 84%; СП - 8%			23585,80	12550,14	472	251		131	
136	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0158	243223,00	--	3843	--	3843	--	4150
					--	--	--	--		307	
137	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001112	283198,75	2001,75	315	2	--	285	648
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	313	1		48	
138	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	92,00	--	368	--	368	--	397
					--	--	--	--		29	
139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,32	2604,75	13,33	8648	44	5638	2737	12296
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	2966	10		911	
140	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06412	220956,00	--	14168	--	14168	--	15301
					--	--	--	--		1133	
141	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01434	262771,00	--	3768	--	3768	--	4070
					--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				32141	606	27786	3629	38631
							3750	262	--	2860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32141				
	Материалы		Тенге				5638				
	Всего заработная плата		Тенге					4012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22147				
		Накладные расходы	Тенге				3630				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				38632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4012			
		РАЗДЕЛ 13.Вентшахта ВШ-3									
142	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1	1041,91	443,21	1042	443	38	716	1898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			561,08	290,97	561	291		141	
143	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Усиление перекрытий сверху железобетоном**	м3	0,021	53987,21	12984,93	1134	273	386	502	1767
		НР - 84%; СП - 8%			22624,62	5830,02	475	122		131	
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0069	243223,00	--	1678	--	1678	--	1812
					--	--	--	--		134	
145	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	156	--		24	
146	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
147	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	2,22	2604,75	13,33	5783	30	3770	1830	8222
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1983	7		609	
148	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00946	220956,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
149	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00162	262771,00	--	426	--	426	--	460
					--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				12494	747	8572	3191	16939
							3176	420	--	1255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12494				
	Материалы		Тенге				4193				
	Всего заработная плата		Тенге					3596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4378				
		Накладные расходы	Тенге				3191				
		Сметная прибыль	Тенге				1255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				16939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1151589	59556	895229	185555	1444118
							196805	19024	--	106972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				990938				
	Материалы		Тенге				318211				
	Всего заработная плата		Тенге					197633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				448685				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					173003				
		Сметная прибыль	Тенге					93115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1257056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						197633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					160651				
	Материалы		Тенге					1055				
	Всего заработная плата		Тенге						18196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					127277				
		Накладные расходы	Тенге					12555				
		Сметная прибыль	Тенге					13856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					187063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						18196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1444119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						215829			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**1 444 119**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				37 547				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					1 481 666				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				48 895				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					31 908				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					1 562 469				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					1 562 469				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				31 249				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 593 718				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 121 070				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			571 413				
	Итого в текущих ценах		Тенге					1 692 482				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**1 523 234**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				182 788				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 706 022,33**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

(наименование работ и затрат)

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**	**м3 грунта**	**9992,438**		**37,52**	**37,52**	**374915**	**374915**	**–**	**92953**	**505298**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**12,92**	**--**	**129101**		**37429**	
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9992,438**		**34,74**	**34,74**	**347102**	**347102**	**–**	**86057**	**467811**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**11,96**	**--**	**119524**		**34653**	
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**	**м3 грунта**	**9992,438**		**37,52**	**37,52**	**374915**	**374915**	**–**	**92953**	**505298**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**129101**		**37429**	
4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9992,438**		**34,74**	**34,74**	**347102**	**347102**	**–**	**86057**	**467811**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**11,96**	**--**	**119524**		**34653**	
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8266,025**		**139,65**	**132,82**	**1154361**	**1097915**	**–**	**220864**	**1485243**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**56446**	**250309**		**110018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	95314,19	110,70	105,29	10551345	10036070	–	2018419	13575344
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	515275	2288084		1005581	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3446,993	184,74	177,05	636786	610289	414	129876	827994
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	26083	154300		61333	
8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16729,9	150,21	143,97	2512991	2408564	1505	512571	3267607
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	102922	608982		242045	
9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ	т	33480,23	126,00	–	4218509	–		–	4555990
					–	–	–	–		337481	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1374,142	184,74	177,05	253854	243291	165	51775	330080
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	10398	61512		24450	
11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14409,48	150,21	143,97	2164442	2074498	1297	441478	2814393
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	88647	524517		208474	
12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ	т	25753,03	126,00	–	3244882	–		–	3504472
					–	–	–	–		259591	
13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59928,77	121,77	115,82	7297570	6941193	–	1395988	9389043
		НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	356377	1582495		695485	
14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2857,346	153,62	146,10	438935	417472	–	83982	564750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	21463	95178		41833	
15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	407,0423	150,21	143,97	61142	58601	37	12471	79502
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	2504	14817		5889	
17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1175,919	1383,15	–	1626471	–	–	1171059	3021332
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	–	1626471	–		223802	
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	798,5011	1257,41	–	1004042	–	–	722910	1865108
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	–	1004042	–		138156	
19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	764,0115	1446,02	–	1104775	–	–	795438	2052231
		НР - 72%; СП - 8%			1446,02	–	1104775	–		152017	
20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	21134,31	1115,40	1115,40	23573209	23573209	–	10053067	36316379
		НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	13962593		2690102	
22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	736,2106	1008,93	149,07	742781	109743	–	654717	1509298
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	633038	28293		111800	
23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3653,79	713,45	–	2606789	–	–	1876888	4842372
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	2606789	–		358694	
24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180651,7	26,35	26,35	4759780	4759780	–	1180096	6415066
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	–	1639022		475190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	м короба	200,93	2478,23	1118,15	497951	224670	29537	310585	873218
		НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	243744	69978		64683	
27	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,797	328465,00	–	918717	–	918717	–	992214
					–	–	–	–		73497	
28	Е11-130301-0504 1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	76,32	93,36	2,22	7125	170	4060	2009	9865
		НР - 69%; СП - 8%			37,93	0,22	2895	17		731	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,32	86,53	1,57	6604	120	4844	1143	8367
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1640	17		620	
32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ	м короба	135,44	8566,85	1167,65	1160294	158147	805485	244337	1517002
		НР - 99%; СП - 8%			1452,02	370,23	196662	50144		112371	
33	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	м короба	12,31	6585,20	1118,15	81064	13764	52367	19028	108099
		НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	14933	4287		8007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				72068453	54171531	1818428	22256721	101871187
							8615105	21831794	–	7546014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72068453				
	Материалы		Тенге				899710				
	Всего заработная плата		Тенге					30446899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918717				
	Транспортные расходы		Тенге				7463391				
		Накладные расходы	Тенге				22256721				
		Сметная прибыль	Тенге				7546014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101871189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33982
		Сметная заработная плата	Тенге					30446899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101871189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33982
		Сметная заработная плата	Тенге					30446899			

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,88	19757,97	8141,89	1617783	666658	258314	936748	2758893
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	692811	253399		204362	
54	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,87	41556,20	8252,01	3651543	725104	1648862	1535261	5601748
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	1277577	273191		414944	
55	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	21	10187,00	–	213927	–	213927	–	231041
					–	–	–	–		17114	
56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	74	14976,00	–	1108224	–	1108224	–	1196882
					–	–	–	–		88658	
57	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	26688,00	–	266880	–	266880	–	288230
					–	–	–	–		21350	
58	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	63	11632,00	–	732816	–	732816	–	791441
					–	–	–	–		58625	
59	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	17	25742,00	–	437614	–	437614	–	472623
					–	–	–	–		35009	
60	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	9	17209,00	–	154881	–	154881	–	167271
					–	–	–	–		12390	
61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	38	12265,00	–	466070	–	466070	–	503356
					–	–	–	–		37286	
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	247	16765,00	–	4140955	–	4140955	–	4472231
					–	–	–	–		331276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	31,29	57614,00	--	1802742	--	1802742	--	1946961
					--	--	--	--		144219	
64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	106	8611,00	--	912766	--	912766	--	985787
					--	--	--	--		73021	
65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	21	5853,00	--	122913	--	122913	--	132746
					--	--	--	--		9833	
67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	106	7779,00	--	824574	--	824574	--	890540
					--	--	--	--		65966	
69	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	11	26731,00	--	294041	--	294041	--	317564
					--	--	--	--		23523	
70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	601,01	822,95	19,83	494601	11917	344822	129439	673963
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	137862	1320		49923	
82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	634,3997	1571,04	40,93	996668	25965	649458	302321	1402907
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	321245	3831		103919	
83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	634,3997	-799,13	-18,06	-506965	-11455	-340379	-145244	-704385
		НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-155131	-1045		-52177	
84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	729,559655	557,00	--	406365	--	406365	--	438874
					--	--	--	--		32509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18138397	1418188	14445845	2758525	22568673
							2274364	530697	--	1671750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18138397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2561076				
	Всего заработная плата		Тенге					2805061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406365				
	Местные материалы		Тенге				11478403				
		Накладные расходы	Тенге				2758525				
		Сметная прибыль	Тенге				1671754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22568676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					2805061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22568676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					2805061			
		РАЗДЕЛ 5.Трубопровод									
		трубопровод диам.110мм									
87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,9245	299017,51	92933,19	874477	271783	9243	660259	1657515
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	593451	73477		122779	
88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2981,015	1141,00	–	3401338	–	3401338	–	3673445
					–	–	–	–		272107	
90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	711,5	9457,24	6934,62	6728829	4933982	9836	4406373	12026018
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	1785011	2665870		890816	
91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	711,5	1088,07	7,08	774164	5035	109773	654077	1542500
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	659356	1328		114259	
92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,4135	507619,92	425110,00	717521	600893	11351	189413	979488
		НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	105277	102868		72555	
93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	729,2875	1730,00	–	1261667	–	1261667	–	1362601
					–	–	–	–		100933	
94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	689371,40	264807,40	18613	7150	–	13346	34516
		НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	11463	2018		2557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	17913,00	--	483651	--	483651	--	522343
					--	--	--	--		38692	
96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1088,07	7,08	29378	191	4166	24821	58535
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	25021	50		4336	
97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	футляр	2	10760,86	1366,04	21522	2732	15682	3125	26618
		НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	3108	49		1972	
				трубопровод диам.200мм							
108	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	478330,25	170960,21	29178	10429	815	20587	53747
		НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	17934	2861		3981	
110	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	4659,00	--	287041	--	287041	--	310004
					--	--	--	--		22963	
114	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	41	53551,44	19449,81	2195609	797442	1037496	495679	2906591
		НР - 91%; СП - 8%			8796,86	4488,56	360671	184031		215303	
115	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	41	3135,84	2158,68	128569	88506	8452	47952	190643
		НР - 91%; СП - 8%			771,00	514,24	31611	21084		14122	
116	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,532	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.426	футляр	1	13297,65	1640,49	13298	1640	9417	2248	16789
		НР - 99%; СП - 8%			2241,01	29,21	2241	29		1244	
117	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	767537,65	311105,65	6908	2800	--	4845	12693
		НР - 99%; СП - 8%			456432,00	87375,92	4108	786		940	
118	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1266,12	8,07	11395	73	2448	8806	21817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	8874	21		1616	
119	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.400	футляр	2	12371,10	1541,81	24742	3084	17699	3974	31013
		НР - 99%; СП - 8%			1979,52	27,45	3959	55		2297	
123	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,355	787960,87	666123,56	279726	236474	4725	71771	379617
		НР - 91%; СП - 8%			108528,00	113639,80	38527	40342		28120	
				Трубопровод диам.160мммм							
125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3315	393775,28	131598,96	130537	43625	2739	95133	243723
		НР - 99%; СП - 8%			253916,00	35959,62	84173	11921		18054	
126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	334,815	2436,00	–	815609	–	815609	–	880858
					–	–	–	–		65249	
130	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	49	11016,74	8018,77	539820	392920	919	353573	964865
		НР - 99%; СП - 8%			2979,20	4309,47	145981	211164		71471	
131	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	1203,14	7,57	58954	371	10323	47879	115380
		НР - 99%; СП - 8%			984,91	2,09	48260	102		8547	
133	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,225	3644,00	–	183020	–	183020	–	197661
					–	–	–	–		14642	
134	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,049	692176,34	586128,30	33917	28720	453	8778	46110
		НР - 91%; СП - 8%			96824,00	100035,10	4744	4902		3416	
				трубопровод диам.50мм							
136	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,4325	246715,19	64870,71	106704	28057	383	84919	206953
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	78264	7512		15330	
137	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	451,47	257,00	–	116028	–	116028	–	125310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		9282	
140	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,49	49494,45	–	24252	–	1061	22959	50988
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	–	23191	–		3777	
144	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	527829,36	212479,32	7654	3081	12	5377	14073
		НР - 99%; СП - 8%			314568,00	59991,00	4561	870		1042	
145	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,5	11098,00	–	160921	–	160921	–	173795
					–	–	–	–		12874	
146	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,5	1088,07	7,08	15777	103	2237	13330	31435
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	13437	27		2329	
147	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.280	футляр	1	8244,07	1079,27	8244	1079	6195	979	9961
		НР - 99%; СП - 8%			969,97	19,22	970	19		738	
				трубопровод диам.32мм							
148	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,159	246715,19	64870,71	39228	10314	142	31219	76082
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	28772	2762		5636	
149	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160,59	162,00	–	26016	–	26016	–	28097
					–	–	–	–		2081	
153	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,138	507619,92	425110,00	70052	58665	1109	18492	95627
		НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	10278	10043		7084	
				трубопровод диам.25мм							
155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	10,877	246715,19	64870,71	2683521	705599	9642	2135629	5204682
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	1968280	188921		385532	
156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10985,77	145,00	–	1592937	–	1592937	–	1720372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		127435	
158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	17	9457,24	6934,62	160773	117889	234	105282	287340
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	42650	63696		21284	
159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	1088,07	7,08	18497	120	2623	15628	36855
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	15754	32		2730	
161	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1805	494585,67	189515,63	89273	34208	141	63899	165426
		НР - 99%; СП - 8%			304288,00	53300,22	54924	9621		12254	
162	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180,5	8874,00	–	1601757	–	1601757	–	1729898
					–	–	–	–		128141	
163	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	180,5	1088,07	7,08	196397	1277	27848	165932	391316
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	167272	337		28986	
164	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,312	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.250	футляр	24	7255,12	962,09	174123	23090	132534	18721	208271
		НР - 99%; СП - 8%			770,78	17,13	18499	411		15427	
178	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,229646	1224153,32	451324,76	2729429	1006294	807698	1178548	4220615
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	915437	275016		312638	
179	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	225	5598,00	–	1259550	–	1259550	–	1360314
					–	–	–	–		100764	
181	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	602	2267,00	–	1364734	–	1364734	–	1473913
					–	–	–	–		109179	
182	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	92	1151,00	–	105892	–	105892	–	114363
					–	–	–	–		8471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	19	834,00	--	15846	--	15846	--	17114
					--	--	--	--		1268	
184	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	474,86	33,48	6173	435	276	5407	12507
		НР - 99%; СП - 8%			420,16	--	5462	--		926	
185	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	11	174,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
186	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	399,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	
192	С123-020303-0511 2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4332,00	--	17328	--	17328	--	18714
					--	--	--	--		1386	
193	С123-020303-0509 2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2790,00	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--		223	
194	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1049,00	--	35666	--	35666	--	38519
					--	--	--	--		2853	
195	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3796,00	--	7592	--	7592	--	8199
					--	--	--	--		607	
196	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1474,00	--	25058	--	25058	--	27063
					--	--	--	--		2005	
197	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	826,00	--	7434	--	7434	--	8029
					--	--	--	--		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	694,00	--	29148	--	29148	--	31480
					--	--	--	--		2332	
199	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	1485,00	--	400950	--	400950	--	433026
					--	--	--	--		32076	
201	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	4032,00	--	80640	--	80640	--	87091
					--	--	--	--		6451	
206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	1,576	1224153,32	451324,76	1929266	711288	570912	833044	2983294
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	647066	194392		220985	
208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325	футляр	9	9743,15	1251,95	87688	11268	64673	11828	107477
		НР - 99%; СП - 8%			1305,19	22,29	11747	201		7961	
210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219	футляр	254	6263,93	841,83	1591038	213824	1227322	152162	1882656
		НР - 99%; СП - 8%			590,13	14,99	149892	3807		139456	
211	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159	футляр	49	4425,49	610,56	216849	29917	171721	15586	251029
		НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	15211	533		18595	
212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133	футляр	11	3668,19	511,88	40350	5631	32319	2475	46252
		НР - 99%; СП - 8%			218,19	9,11	2400	100		3426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127	футляр	243	3481,41	487,21	845982	118393	679556	49640	967271
		НР - 99%; СП - 8%			197,67	8,67	48033	2108		71650	
214	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	30,83	110,44	2,22	3405	68	2674	462	4176
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	663	7		309	
215	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	30,83	984,55	2,72	30354	84	29399	610	33441
		НР - 69%; СП - 8%			28,25	0,44	871	14		2477	
216	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	96,18	1152,00	--	110799	--	110799	--	119663
					--	--	--	--		8864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37088309	10508533	18422372	12044767	53063719
							8157407	4083385	--	3930647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23802984				
	Материалы		Тенге				5026244				
	Всего заработная плата		Тенге					12240792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110799				
		Накладные расходы	Тенге				12044768				
		Сметная прибыль	Тенге				2867820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38715572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11326
		Сметная заработная плата	Тенге					12240792			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13285325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13285325				
		Сметная прибыль	Тенге				1062826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14348151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53063722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11326
		Сметная заработная плата	Тенге					12240792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				127295159	66098252	34686645	37060013	177503579
							19046877	26445875	--	13148411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114009834				
	Материалы		Тенге				8487031				
	Всего заработная плата		Тенге					45492752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1435881				
	Местные материалы		Тенге				11478403				
	Транспортные расходы		Тенге				7463391				
		Накладные расходы	Тенге				37060014				
		Сметная прибыль	Тенге				12085588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163155436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47917
		Сметная заработная плата	Тенге					45492752			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13285325				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13285325**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1062826**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**14348151**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**177503587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47917**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45492752**			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**177 503 587**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				4 615 093				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					182 118 680				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				6 009 916				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					6 795 230				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					194 923 826				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					194 923 826				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				3 898 477				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					198 822 303				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			139 857 649				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			71 285 857				
	Итого в текущих ценах		Тенге					211 143 506				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**190 029 155**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				22 803 499				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**212 832 654,08**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байтунов К.Е.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VUE00902046 - 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Уборная на одно очко
Шифр объекта 3-3

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3

на Уборная на одно очко

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №19
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**28**		**153,62**	**146,10**	**4301**	**4091**	**--**	**823**	**5534**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,51**	**33,31**	**210**	**933**		**410**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6**		**1887,18**	**--**	**6794**	**--**	**--**	**4892**	**12620**
		НР - 72%; СП - 8%				**1887,18**	**--**	**6794**	**--**		**935**	
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**26**		**649,59**	**--**	**16889**	**--**	**--**	**12160**	**31374**
		НР - 72%; СП - 8%				**649,59**	**--**	**16889**	**--**		**2324**	
4	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /вытесненный грунт/**	**м3**	**5,6**		**37,52**	**37,52**	**210**	**210**	**--**	**52**	**283**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**72**		**21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,1	241,34	27,85	1714	198	1087	468	2356
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	429	69		175	
6	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,505	34352,72	8141,89	86054	20395	44463	28658	123889
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	21196	7752		9177	
7	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12265,00	–	12265	–	12265	–	13246
					–	–	–	–		981	
8	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16765,00	–	67060	–	67060	–	72425
					–	–	–	–		5365	
9	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14976,00	–	14976	–	14976	–	16174
					–	–	–	–		1198	
10	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПП-1/									
			м3	0,26	52731,00	–	13710	–	13710	–	14807
					–	–	–	–		1097	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /подбетонка под ребра плиты ПП-1/	м3	0,132	20469,29	1054,54	2702	139	2426	149	3079
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	137	26		228	
12	С121-050301-3101 2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	136348,00	–	164	–	164	–	177
					–	–	–	–		13	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	211541,00	–	1007	–	1007	–	1087
					–	–	–	–		81	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	211541,00	–	2183	–	2183	–	2358
					–	–	–	–		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	227538,00	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	206623,00	–	3761	–	3761	–	4061
					–	–	–	–		301	
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00893	243223,00	–	2172	–	2172	–	2346
					–	–	–	–		174	
18	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно ЗД-1,ЗД-2	т	0,0124	163454,00	–	2027	–	2027	–	2189
					–	–	–	–		162	
19	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /МС-1/	т	0,01472	137704,00	–	2027	–	2027	–	2189
					–	–	–	–		162	
20	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	8,35	1193,23	76,66	9963	640	2751	5658	16871
		НР - 80%; СП - 8%			787,02	59,92	6572	500		1250	
21	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности /Плита ПН-15/	м2	3,14	339,80	0,74	1067	2	69	908	2133
		НР - 91%; СП - 8%			317,32	0,33	996	1		158	
22	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /Пенетроном за 2 раза/	м2	22,52	87,19	3,64	1963	82	–	1308	3534
		НР - 69%; СП - 8%			83,55	0,66	1881	15		262	
23	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	45,04	1647,00	–	74181	–	74181	–	80115
					–	–	–	–		5934	
24	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной /глиняный замок/	м3	5,4611347	8606,55	1378,08	47002	7526	10373	30301	83486
		НР - 93%; СП - 8%			5329,17	636,84	29103	3478		6184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,491343	1727,54	47,73	2576	71	202	2283	5248
		НР - 98%; СП - 8%			1544,24	17,56	2303	26		389	
26	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	2,95	1435,00	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--		339	
27	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2446,29	40,57	2446	41	2016	392	3065
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	389	12		227	
28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00064	216050,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
29	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	262771,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	91740,98	942,07	20183	207	15580	4034	26155
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	4396	87		1937	
31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	0,022	98109,03	1259,90	2158	28	1706	391	2754
		НР - 90%; СП - 8%			19293,30	476,91	424	10		204	
32	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	3,3	1710,21	51,49	5644	170	4182	1233	7427
		НР - 92%; СП - 8%			391,67	14,43	1292	48		550	
33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	13,67	2870,63	13,90	39242	190	34402	4260	46982
		НР - 90%; СП - 8%			340,13	6,15	4650	84		3480	
34	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	1,4	1479,42	17,90	2071	25	1471	550	2830
		НР - 94%; СП - 8%			410,79	6,81	575	10		210	
35	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,4	5085,39	43,03	7120	60	6287	752	8501
		НР - 94%; СП - 8%			552,32	19,06	773	27		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами /стульчак, крышка/	м2	0,37	3616,20	111,18	1338	41	1234	72	1523
		НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	63	16		113	
37	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00754	301866,00	–	2276	–	2276	–	2458
					–	–	–	–		182	
38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00451	243223,00	–	1097	–	1097	–	1185
					–	–	–	–		88	
39	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,4399	4469,72	96,53	6436	139	4656	1532	8606
		НР - 90%; СП - 8%			1139,65	42,82	1641	62		637	
40	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,4399	15268,00	–	21984	–	21984	–	23743
					–	–	–	–		1759	
41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
					–	–	–	–		67	
42	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
					–	–	–	–		67	
43	Е11-100106-0601 1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	м2	0,21945	4990,66	162,08	1095	36	716	320	1529
		НР - 90%; СП - 8%			1564,79	56,49	343	12		113	
44	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,21945	9792,00	–	2149	–	2149	–	2321
					–	–	–	–		172	
45	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,21945	1217,24	17,45	267	4	199	52	344
		НР - 80%; СП - 8%			290,40	4,94	64	1		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,7935	9978,28	51,42	7918	41	7297	537	9131
		НР - 90%; СП - 8%			730,86	21,02	580	17		676	
				Отмостка							
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	3,58	241,34	27,85	864	100	548	236	1188
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	216	35		88	
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,91	21272,75	7,68	19358	7	16543	2639	23757
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	2808	--		1760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				528317	34443	389150	104660	683615
							104726	13292	--	50640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517377				
	Материалы		Тенге				155987				
	Всего заработная плата		Тенге					115289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117014				
	Местные материалы		Тенге				108011				
		Накладные расходы	Тенге				101985				
		Сметная прибыль	Тенге				49549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					115289			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1684				
		Сметная прибыль	Тенге				135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9256				
	Материалы		Тенге				2219				
	Всего заработная плата		Тенге					2729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4233				
	Сдача и испытание		Тенге				133				
		Накладные расходы	Тенге				2675				
		Сметная прибыль	Тенге				954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2729			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				683615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					118018			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				683 615				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			17 774				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				701 389				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			23 146				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге				19 003				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					743 538				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					743 538				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				14 871				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					758 408				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			533 488				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			271 920				
	Итого в текущих ценах		Тенге					805 408				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**724 867**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				86 984				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**811 851,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК-ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**