Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО"Завод минераловатных изделий"

Генподрядчик: ТОО "НКО"

Наименование объекта: Строительство трубопровода и электроснабжения ВЛ 110 кВ к производственной базе

Акт №1 за март 2014 года
приемки выполненных работ
Строительство трубопровода и электроснабжения ВЛ 110 кВ к производственной базе

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопровод								
1	Е1-42-1	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	0,008	186272,67	166247,67	1490	1330	386	140	1
		км траншеи		20025	29702,54	160	238	97	100,66	1
2	8-6-127	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	8	7375		59000				
		м								
3	Е22-38-8	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм	1	5539,98	753,98	5540	754	2183	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1

4	Е16-15-10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм	1	60137,24	687,15	60137	687	3727	15,3	15
		шт		2655	256,5	2655	257	128	1,26	1
	Раздел 2 ВЛ 110 кВ									
5	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	2	162,72	143,86	325	288	108	0,131	–
		яма		18,86	36,68	38	73	97	0,143	–
6	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 2 м3	4,434	3841,62	2312,37	17034	10253	7682	6,4	28
		м3		1154,25	495,78	5118	2198	105	1,88	8
7	1-4-91	Стойки СК 22.3-1.3	2	390442		780884				
		шт								
8	Е33-16-7	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 110 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,28	33625,34	18503,09	9415	5181	5327	77,3	22
		км линии		13500	4618,16	3780	1293	105	18,49	5
9	16-7-31	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	0,13188	172766		22784				
		т								
10	1-4-100	Траверсы стальные С31К=2,000;	4	530		2120				
		шт								
11	1-4-101	Траверсы стальные С32К=2,000;	4	545		2180				
		шт								
12	1-4-102	Траверсы стальные С34К=2,000;	2	824		1648				
		шт								

13	1-4-102	Траверсы стальные С35К=2,000;	шт	4	824	3296	
14	1-4-102	Траверсы стальные С36К=2,000;	шт	2	824	1648	
15	1-5-203	Изоляторы ПС-70К=2,000;	шт	60	556	33360	
16	1-7-6	Зажим ЗПС50-3К=2,000;	100шт	0,04	7100	284	
17	18-4-1740	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	4	247	988	
18	18-4-1363	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	170	1020	
19	18-4-1379	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	222	1332	
20	18-4-1602	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	509	3054	
21	18-4-1571	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	196	1176	
22	18-4-1531	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	278	1668	
23	18-4-1418	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	6	560	3360	
24	18-4-1533	Скобы типа СК-22 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	2	765	1530	
		Всего прямые затраты			**1015273**	**18493**	**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**13144** 983637	**4345**	**16**
		Накладные расходы, тенге			19413		
		- заработная плата, тенге			2912		

- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62081
Всего	**1096767**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	26322
- сметная заработная плата, тенге	3711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	31447
- сметная заработная плата, тенге	14466
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11231
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4492
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1170259**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2796919**
- материалы, тенге	2350892
- сметная заработная плата, тенге	129779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	208
Налог (2 %)	55938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2852857**
НДС (12 %)	342343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3195200**

Заказчик:
ТОО "Завод минераловатных изделий"

Подрядчик:
ТОО "НКО"