Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

Наименование стройки: Строительство наружных сетей водоснабжения к водоразборным колонкам» по адресу: г. Петропавловск, 4-пр. Шмидта, ул. Малая, ул. Димитрова-Сатпаева, ул. Карьерная, 33

ДОГОВОР №179/1 от 24.05.2021

С П Р А В К А №1 от 10.12.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		179/1	24.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжения к водоразборным колонкам» по адресу: г. Петропавловск, 4-пр. Шмидта, ул. Малая, ул. Димитрова-Сатпаева, ул. Карьерная, 33	4 960 000,00	**4 428 571,43**		-	-	-	-	-	531 428,57	4 960 000,00

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "АДС-2001"

Директор _____ **Уразбаев М.М.**

Принял
Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС"

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №179/1 от 24.05.2021

Наименование стройки: Строительство наружных сетей водоснабжения к водоразборным колонкам» по адресу: г. Петропавловск, 4-пр. Шмидта, ул. Малая, ул. Димитрова-Сатпаева, ул. Карьерная, 33

Акт выполненных работ №1 от 10.12.2021г
за декбарь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Улица Димитрова-Сатпаева

		Земляные работы									
		Разработка грунта в траншеях с креплениями									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	14	148,74	148,74	2082	2082	--	354	2632
					--	35,17	--	492		195	
2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	42	163,62	163,62	6872	6872	--	1170	8685
					--	38,68	--	1625		643	
3	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	40	269,49	269,49	10780	10780	--	1835	13624
					--	63,71	--	2548		1009	
4	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	10	2875,81	--	28758	--	--	20706	53421
					2875,81	--	28758	--		3957	
5	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	28,4	3163,39	--	89840	--	--	64685	166887

		НР - 72% СП - 8%			3163,39	–	89840	–		12362	
6	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	32,8	6561,48 6561,48	– –	215217 215217	– –	–	154956 29614	399787
7	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР - 72% СП - 8%	м2 креплений	333,72	564,75 267,02	25,26 10,36	188469 89110	8429 3457	90930	66648 20409	275526
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99% СП - 8%	м3 основания	4,13	2662,00 960,84	154,56 42,95	10994 3968	638 177	6388	4104 1208	16306
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	30	41,76 –	41,76 14,43	1253 –	1253 433	–	312 125	1690
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	44,4	798,27 798,27	– –	35443 35443	– –	–	25519 4877	65839
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	24	725,70 725,70	– –	17417 17417	– –	–	12540 2397	32353
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	29,8	1367,78 1367,78	– –	40760 40760	– –	–	29347 5609	75716
13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	43	39,98 –	39,98 13,81	1719 –	1719 594	–	428 172	2318
14	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	43	17,32 –	17,32 5,98	745 –	745 257	–	185 74	1004
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	26	29,33 –	29,33 10,13	762 –	762 263	–	190 76	1028
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	26	16,42 –	16,42 5,67	427 –	427 148	–	106 43	576
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	13,57	150,78 77,65	73,13 32,21	2046 1054	992 437	–	1073 250	3369
18	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72% СП - 8%	м3 мокрого грунта	42,96	1103,96 –	1103,96 737,88	47426 –	47426 31699	–	22824 5620	75870

		Разработка грунта в траншеях без креплений									
19	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	351	119,49 6,04	113,45 26,82	41940 2120	39821 9414	--	8304 4020	54264
20	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1053	131,44 6,64	124,79 29,50	138403 6995	131409 31067	--	27404 13265	179072
21	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1040	210,42 10,58	199,83 47,24	218834 11006	207828 49133	--	43300 20971	283105
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76	2952,19 2952,19	-- --	224367 224367	-- --	--	161544 30873	416783
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	24,6	2662,00 960,84	154,56 42,95	65485 23637	3802 1056	38046	24446 7195	97126
24	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	748	57,72 --	57,72 19,94	43173 --	43173 14913	--	10738 4313	58224
25	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	748	1367,78 1367,78	-- --	1023102 1023102	-- --	--	736634 140779	1900515
26	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	368	39,98 --	39,98 13,81	14712 --	14712 5082	--	3659 1470	19841
27	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	368	17,32 --	17,32 5,98	6372 --	6372 2201	--	1585 637	8593
28	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1404	29,33 --	29,33 10,13	41174 --	41174 14223	--	10240 4113	55527
29	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1404	16,42 --	16,42 5,67	23060 --	23060 7965	--	5735 2304	31098

30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,4	150,78	73,13	20115	9756	--	10552	33120
		НР - 72%, СП - 8%			77,65	32,21	10359	4297		2453	
		Трубопроводы, арматура									
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4113526	336565,16	104239,28	138447	42879	2359	103711	261531
		НР - 99%, СП - 8%			226592,00	28076,89	93209	11550		19373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2700194	646111	137723	1554834	4595430
							1916361	193032	--	340406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2700194				
	Материалы		Тенге				137722				
	Всего заработная плата		Тенге					2109393			
		Накладные расходы	Тенге				1554834				
		Сметная прибыль	Тенге				340402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4595431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2128
		Сметная заработная плата	Тенге					2109393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4595431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2128
		Сметная заработная плата	Тенге					2109393			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4595430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1916361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					646111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137723		
		- Накладные расходы	Тенге							1554834	
		- Сметная прибыль	Тенге							340406	
		Всего по объекту									4 595 430
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,3%									59 741
		Итого									4 655 171
		Дополнительные затраты (зимние) 3,63%									168 983
		Итого									4 824 153
		Непредвиденные работы изатраты 2%									96 483
		Итого									4 920 636
		С понижающим коэффициентом									4 428 571
		НДС (12 %)									531 429
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									4 960 000

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "АДС-2001"

Директор _____ **Уразбаев М.М.**

Принял
Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС"

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**