Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		№ 147/22	02.06.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"	157 534,82	140 656,09							16 878,73	
Акт №1	**157 534,82**	140 656,09							16 878,73	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**157 534,82**	140 656,09							16 878,73	**157 534,82**
К оплате	***(Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре тенге) 82 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"

Договор подряда (контракт) №147/22 от 02.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.09.2022г

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	20	1616,09	0,23	32322	5	–	23268	60037	
						1615,86	0	32317	0	–	4447		

2	2 1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	20	257,36	81,04	5147	1621	–	2828	8614
					176,32	20,1	3526	402	–	638	
3	3 1112-0101-2101										
		Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	воронка	1	107,9	47,8	108	48	–	51	171
					60,1	10,4	60	10	–	13	
	Раздел 2 Кровля										
4	6 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20	321,7	101,3	6434	2026	–	3535	10767
					220,4	25,12	4408	502	–	798	

5	7 1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - на 35мм НР = 72 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	20	81,01	52,44	1620	1049	–	607	2406
					28,57	13,6	571	272	–	178	
6	8 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01	14699,64	1382,67	147	14	–	100	267
					13316,97	580,87	133	6	–	20	
7	10 1112-0101-1602										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 %	м2 кровли	20	32,61	1,08	652	22	–	462	1203
					31,53	0,52	631	10	–	89	
8	11 1112-0101-0212										
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	20	153,77	14,48	3075	290	–	2077	5565
					139,29	4,96	2786	99	–	412	

9	16 1115-0201-0101										
		Парапет примыкание. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	821,29	30,05	4106	150	–	2942	7612
					791,24	26,02	3956	130	–	564	
10	12 1112-0101-0213										
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	20	1622,72	6,86	32454	137	–	23302	60217
					1615,86	2,36	32317	47	–	4461	
11	13 1112-0101-0408										
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	4	525,74	27,61	2103	110	–	1454	3841
					498,13	6,69	1993	27	–	285	
12	17 1112-0101-2101										
		Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 72 %	воронка	1	269,6	119,4	270	119	–	127	428

					150,2	25,9	150	26	–	32	
13	19 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	1	90,76	23,03	91	23	–	53	155
					67,73	6,18	68	6	–	12	

Итого	**161 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	60 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 947

Всего	**161 284**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 226**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**164 510**
понижающий коэф. К=0,95	156284,55
Генподрядные 10%	15 628,45
Итого	**140656,09**
НДС (12 %)	16878,73
Итого	**157 534,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)