Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.**

СПРАВКА № 6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		39	30.04.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.	1 608 606 783.60	109 892 857.14	619 661 967.00	110 709 694.00					13 187 142.86	123 080 000.00

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Подрядчик: БИН 051030005224

Руководитель Джаналиев А.Р.

М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»**

Наименование стройки - **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО.**

Наименование объекта – **Сети водоснабжения и автомобильные дороги**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Основание: Договор № 39 от 30.04. 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1									
		Подготовка территории строительства									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-30, п.5	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, II категории сложности	км	12,352	15922,00	--	196669	--	--	--	196669
					--	--	--	--		--	
3	1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,01	25506,70	25506,70	255	255	--	63	344
		НР - 72%, СП - 8%			--	8775,92	--	88		25	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	70,00	--	1400	--		--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
5	4102-0104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	20	130,00	--	2600	--		--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				200924	255	--	63	201333
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	88	--	345	
	Всего заработная плата		Тенге				4255				
	Транспортные расходы		Тенге					88			
		Накладные расходы	Тенге				4000				
		Сметная прибыль	Тенге				63				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				345				
		Сметная заработная плата	Тенге				4664				
	Стоимость прочих работ		Тенге					88			
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ		Тенге				196669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				196669				
		Сметная заработная плата	Тенге				201332				
								88			
		Локальная смета 6-1-1									
		РАЗДЕЛ 1 . Земляные работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	417,2	152,86	147,33	63771	61465	--	14001	83994
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	41,08	2308	17137		6222	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	417,2	26,24	26,24	10948	10948	--	2706	14749
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	3759		1092	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	417,2	14,70	14,70	6133	6133	--	1516	8259
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,05	--	2105		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80853	78545	--	18223	107002
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2308	23002	--	7926	
	Всего заработная плата		Тенге				80853				
		Накладные расходы	Тенге					25309			
		Сметная прибыль	Тенге				18223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107002				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25309			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107002				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-противопожарный водопровод						25309			
23	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	482605,01	169910,97	42469	14952	1820	29499	77725
		НР - 99%; СП - 8%			292006,00	46592,82	25697	4100		5757	
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	298956,16	92447,84	10165	3143	169	7625	19213
		НР - 99%; СП - 8%			201566,00	24960,89	6853	849		1423	
39	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2581,96	172,55	2582	173	473	1992	4940
		НР - 99%; СП - 8%			1935,79	76,37	1936	76		366	
40	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	71461,00	--	71461	--	71461	--	77178
		СП - 8%			--	--	--	--		5717	
41	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5522,84	1841,93	5523	1842	577	3577	9828
		НР - 99%; СП - 8%			3103,84	509,76	3104	510		728	
42	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	135188,00	--	135188	--	135188	--	146003
		СП - 8%			--	--	--	--		10815	
43	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	6	9221,75	4567,24	55330	27403	4281	30929	93160
		НР - 99%; СП - 8%			3941,06	1265,83	23646	7595		6901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Установка патрубков	км трубопровода	0,006	1113865,72	486849,95	6683	2921	595	4018	11557
		НР - 99%; СП - 8%			527877,00	148539,72	3167	891		856	
56	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	15853,00	--	95498	--	95498	--	103138
		СП - 8%			--	--	--	--		7640	
57	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3577724,66	246224,18	21466	1477	17941	2270	25635
		НР - 99%; СП - 8%			341411,00	40779,29	2048	245		1899	
92	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (ведомость объемов работ - п.11)	м	124	9705,39	8241,59	1203468	1021957	51401	302795	1626765
		НР - 99%; СП - 8%			1049,27	1417,29	130110	175744		120501	
96	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,124	7235182,14	1025755,64	897163	127194	720847	77464	1052596
		НР - 99%; СП - 8%			396148,00	234869,80	49122	29124		77970	
114	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр (ведомость объемов работ - п.15)	м трубы, уложенной в футляре	124	1405,34	10,35	174263	1284	50276	121837	319788
		НР - 99%; СП - 8%			989,54	2,95	122703	365		23688	
121	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	2,8	14080,00	--	39424	--	39424	--	42578
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
122	2302-0103-2415 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	комплект	6	27140,00	--	162840	--	162840	--	175867
		СП - 8%			--	--	--	--		13027	
123	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1215,11	799,87	7291	4799	--	3696	11865
		НР - 99%; СП - 8%			415,24	206,91	2491	1241		879	
124	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	9645,00	--	57870	--	57870	--	62500
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	
125	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0209	876399,36	449829,10	18317	9401	394	10972	31631
		НР - 99%; СП - 8%			407760,80	122500,73	8522	2560		2343	
126	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1511,00	--	1511	--	1511	--	1632
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2302-0103-3442 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	8282,00	--	16564	--	16564	--	17889
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
128	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,10905	396074,26	130874,94	43192	14272	1419	31083	80217
		НР - 99%, СП - 8%			252187,00	35725,20	27501	3896		5942	
129	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1196,56	7,55	23931	151	4207	19418	46817
		НР - 99%, СП - 8%			978,63	2,07	19573	41		3468	
132	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0248	876399,36	449829,10	21735	11156	467	13019	37534
		НР - 99%, СП - 8%			407760,80	122500,73	10112	3038		2780	
133	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8789,00	--	17578	--	17578	--	18984
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
134	2302-0101-1119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	5902,00	--	5902	--	5902	--	6374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		472	
							3137414	1242125	1458703	660194	4101414
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436586	230276	--	303808	
	Материалы		Тенге				2533577				
	Всего заработная плата		Тенге				854866				
		Накладные расходы	Тенге					666862			
		Сметная прибыль	Тенге				660193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3449272				
		Сметная заработная плата	Тенге								568
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					666862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				603836				
		Сметная прибыль	Тенге				603836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				652143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4101416				
		Сметная заработная плата	Тенге								568
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы круглые диам. 1500мм (487шт)						666862			
138	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых, в т.ч. упоры (п.5 состав работ)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,013	57331,40	8204,50	860716	123174	520723	260566	1210985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			14442,10	3089,22	216819	46378		89703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				860716	123174	520723	260566	1210985
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216819	46378	--	89703	
	Материалы		Тенге				860716				
	Всего заработная плата		Тенге				520723				
		Накладные расходы	Тенге					263198			
		Сметная прибыль	Тенге				260566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1210985				
		Сметная заработная плата	Тенге								242
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					263198			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1210985				
		Сметная заработная плата	Тенге								242
								263198			

Локальная смета 5-2-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

				Земляное полотно							
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	17091	162,57	155,91	2778406	2664572	1920	704960	3762035
		НР - 72%; СП - 8%			6,55	50,74	111914	867197		278669	
2	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	30763,8	266,00	--	8183171	--		--	8837824
		СП - 8%			--	--	--	--		654654	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17091	45,99	45,99	785930	785930	--	163067	1024916
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	226481		75920	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17091	38,63	38,63	660181	660181	--	136976	860929
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,13	--	190244		63773	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17091	58,78	58,78	1004591	1004591	--	264466	1370581
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,49	--	367314		101525	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17091	29,09	29,09	497241	497241	--	100290	645334
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	139292		47803	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17091	77,03	66,03	1316595	1128457	54691	259870	1702583
		НР - 72%; СП - 8%			7,81	13,31	133447	227485		126117	
8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. 1 группа грунтов 2	м2 спланированной площади	100282,58	40,52	19,82	4063849	1987819	--	1776155	6307204
		НР - 72%; СП - 8%			20,70	3,90	2076030	390851		467200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19289964	8728791	56611	3405784	24511406
							2321390	2408865	--	1815661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19289964				
	Материалы		Тенге				56612				
	Всего заработная плата		Тенге					4730255			
	Транспортные расходы		Тенге				8183171				
		Накладные расходы	Тенге				3405783				
		Сметная прибыль	Тенге				1815660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24511407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4795
		Сметная заработная плата	Тенге					4730255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24511407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4795
		Сметная заработная плата	Тенге					4730255			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
22 19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов, (Автогудронаторы - 518,88.1,03:100х2,3х30км=368,77м/час)**		**Устройство дорожной одежды тип А**							
		НР - 108%; СП - 8%	1	44,1	129170,30	3961,44	5696410	174700	5521710	88279	6247464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	1853,51	--	81740		462775	
			Тенге				5696410	174700	5521710	88279	6247464
	Стоимость общестроительных работ						--	81740	--	462775	
	Материалы		Тенге				5696410				
	Всего заработная плата		Тенге				5521711				
		Накладные расходы	Тенге					81740			
		Сметная прибыль	Тенге				88279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462775				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6247464				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					81740			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6247464				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								63
			Тенге					81740			
		Протокол замены №1									
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную колодцев песком. Группа грунтов 2**	м3 грунта	156,94	708,59	--	111206	--	--	80068	206576
		НР - 72%; СП - 8%			708,59	--	111206	--		15302	
2	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	156,94	1338,00	--	209986	--	209986	--	226785
		СП - 8%			--	--	--	--		16799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				321192	--	209986	80068	433361
	Стоимость общестроительных работ						111206	--	--	32101	
	Всего заработная плата		Тенге				321192				
	Местные материалы		Тенге					111206			
		Накладные расходы	Тенге				209986				
		Сметная прибыль	Тенге				80068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32101				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				433360				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111206			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				433360				
			чел.-ч								153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					111206			
		РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод									
18	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	1580	5535,70	4882,60	8746399	7714512	12147	2324838	11956936
		НР - 99%; СП - 8%			645,40	840,87	1019740	1328581		885699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8746399	7714512	12147	2324838	11956936
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019740	1328581	--	885699	
	Материалы		Тенге				8746399				
	Всего заработная плата		Тенге				12147				
		Накладные расходы	Тенге					2348321			
		Сметная прибыль	Тенге				2324838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				885699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11956936				
		Сметная заработная плата	Тенге								1861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2348321			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11956936				
		Сметная заработная плата	Тенге								1861
								2348321			
		Протокол замены №2									
		Локальная смета 5-2-1									
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		Устройство дорожной одежды тип А							
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	10902	1070,60	952,65	11671734	10385821	17443	3588636	16481199
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014			116,35	188,44	1268470	2054341		1220830	
		СП - 8%	м3	11992,2	1338,00	--	16045564	--	16045564	--	17329209
3	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня М1000 с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)			--	--	--	--		1283645	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	22859	267,06	223,50	6104696	5109038	14630	2727355	9538615
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004			42,92	67,56	981028	1544301		706564	
		СП - 8%	м3	571,45	2927,00	--	1672634	--	1672634	--	1806445
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			--	--	--	--		133811	
		СП - 8%	м3	4320,2	2809,00	--	12135442	--	12135442	--	13106277
6	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803			--	--	--	--		970835	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	22858	32,10	32,10	733830	733830	--	244794	1056914
7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			--	9,92	--	226661		78290	
			м3	864	2809,00	--	2426976	--	2426976	--	2621134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		194158	
	Стоимость общестроительных работ						50790875	16228689	32312689	6560785	61939793
	Материалы		Тенге				2249498	3825303	--	4588133	
	Всего заработная плата		Тенге				50790875				
	Местные материалы		Тенге				32073				
		Накладные расходы	Тенге					6074801			
		Сметная прибыль	Тенге				32280616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6560785				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4588133				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				61939793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5434
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6074801			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				61939793				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					6074801			
		- Зарплата рабочих строителей									110709694
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6357546				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34290792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7944233			
		- Перевозка грузов	Тенге						40092569		
		- Прочие затраты	Тенге				8187171				
		- Накладные расходы	Тенге				196669				
		- Сметная прибыль	Тенге							13398800	
	Стоимость строительства в текущих ценах									8186151	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		Тенге								
	НДС 12%		0,99262181024		*		109 892 857,14				
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				13 187 142,86				
			Тенге				123 080 000,00				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Джакипбеков А.Р.

Технадзор:

Авторский надзор: