Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
101	29.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитите и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Южный" в городе Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.				1	147 000 000,00	147 000 000,00	15 750 000,00
				Итого	1	x	147 000 000,00	15 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.**

СПРАВКА № 4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		39	30.04.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.	537 826 726,60	131 250 000,00	483 771 793,00	132 225 585,00					15 750 000,00	147 000 000,00

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Подрядчик: БИН 051040005224

Руководитель Джакипбеков А.Р.

М.П.

Эксперт авторского надзора:

Калиакпаров Д.Е.

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Наименование стройки - **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО.**

Наименование объекта – **Сети водоснабжения и автомобильные дороги**

АКТ № 4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Основание: Договор № 39 от 30.04. 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-1-1											
Наружные сети водопровода											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	19025.8	37.37	37.37	711038	711038	--	175771	957754
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.83	--	244127		70945	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка растительного грунта)	м3 грунта	19025.8	34.60	34.60	658288	658288	--	162731	886701
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.88	--	226016		65682	
5	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4727.555	180.77	180.77	854581	854581	--	171552	1108224
		НР - 72%; СП - 8%			--	50.40	--	238267		82091	
6	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	0.5	198.84	198.84	99	99	--	20	129
		НР - 72%; СП - 8%			--	55.44	--	28		10	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20.06	2475.14	148.58	49651	2980	29525	17733	72775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			854.76	38.19	17146	766		5391	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	47870	26.24	26.24	1256309	1256309	--	310564	1692223
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.01	--	431339		125350	
12	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	47870	14.70	14.70	703606	703606	--	173934	947743
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.05	--	241575		70203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4233573	4186903	29525	1012305	5665550
							17146	1382118	--	419672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4233573				
	Материалы		Тенге				29524				
	Всего заработная плата		Тенге					1399264			
		Накладные расходы	Тенге				1012307				
		Сметная прибыль	Тенге				419670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5665550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1399264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5665550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080
		Сметная заработная плата	Тенге					1399264			
РАЗДЕЛ 3.Хозяйственно-противопожарный водопровод											
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3	298956.16	92447.84	896868	277344	14826	672785	1695226
		НР - 99%; СП - 8%			201566.00	24960.89	604698	74883		125572	
28	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0.34503	261173.96	72990.80	90113	25184	760	70179	173115
		НР - 99%; СП - 8%			185981.00	19473.10	64169	6719		12823	
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1050.34	24.65	12604	296	2096	10239	24671
		НР - 99%; СП - 8%			850.96	10.91	10212	131		1827	
36	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	24141.00	--	289692	--	289692	--	312867
		СП - 8%			--	--	--	--		23175	
37	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	56	1758.18	73.95	98457	4141	18504	76868	189353
		НР - 99%; СП - 8%			1353.80	32.73	75813	1833		14026	
49	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Установка патрубков**	км трубопровода	0.002	995810.91	462768.40	1992	926	166	1165	3409
		НР - 99%; СП - 8%			450072.00	138376.26	900	277		253	
50	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2.008	7172.00	--	14401	--	14401	--	15553
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.002	2899666.80	212450.24	5799	425	4786	651	6967
		НР - 99%; СП - 8%			293846.00	35146.30	588	70		516	
52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Установка патрубков	км трубопровода	0.036	440292.86	97113.00	15851	3496	720	12727	30864
		НР - 99%; СП - 8%			323190.00	33912.16	11635	1221		2286	
53	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36.144	2335.00	--	84396	--	84396	--	91148
		СП - 8%			--	--	--	--		6752	
54	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.036	1444666.76	32857.92	52008	1183	43024	7747	64536
		НР - 99%; СП - 8%			216685.00	696.22	7801	25		4780	
58	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Установка патрубков	км трубопровода	0.304	376504.89	61066.27	114457	18564	3829	97326	228726
		НР - 99%; СП - 8%			302841.00	20543.03	92064	6245		16943	
59	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12.048	1148.00	--	13831	--	13831	--	14938
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
60	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	293.168	491.00	--	143945	--	143945	--	155461
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
61	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.304	874284.01	31114.12	265782	9459	191093	64754	356979
		НР - 99%; СП - 8%			214571.00	586.54	65230	178		26443	
62	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1188	465.86	27.36	553447	32504	25214	490771	1127756
		НР - 99%; СП - 8%			417.28	--	495729	--		83537	
64	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	19	1151.00	--	21869	--	21869	--	23619
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
65	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	294	898.67	54.72	264210	16087	18098	227725	531290
		НР - 99%; СП - 8%			782.40	--	230026	--		39355	
67	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2155.35	167.53	4311	335	247	3714	8666
		НР - 99%; СП - 8%			1864.72	10.91	3729	22		642	
68	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5598.00	--	11196	--	11196	--	12092
		СП - 8%			--	--	--	--		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	2695.81	197.93	16175	1188	1451	13465	32011
		НР - 99%; СП - 8%			2255.92	10.91	13536	65		2371	
70	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	8238.00	--	49428	--	49428	--	53382
		СП - 8%			--	--	--	--		3954	
72	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	13	4125.00	--	53625	--	53625	--	57915
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
74	2302-0103-2413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	2	18210.00	--	36420	--	36420	--	39334
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1467	1215.11	799.87	1782569	1173410	--	903565	2901026
		НР - 99%; СП - 8%			415.24	206.91	609160	303533		214891	
77	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	755.00	--	9815	--	9815	--	10600
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
79	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4032.00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
82	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.06888	325306.52	2588.25	22407	178	19581	2699	27115
		НР - 99%; СП - 8%			38437.30	1145.55	2648	79		2009	
83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0112	876399.36	449829.10	9816	5038	211	5880	16951
		НР - 99%; СП - 8%			407760.80	122500.73	4567	1372		1256	
84	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	16	835.00	--	13360	--	13360	--	14429
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
88	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	85	82896.93	160.47	7046239	13640	6891358	145207	7766762
		НР - 99%; СП - 8%			1661.66	63.91	141241	5432		575316	
97	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1369.16	102.17	2738	204	187	2345	5490
		НР - 99%; СП - 8%			1173.60	10.91	2347	22		407	
98	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3934.00	--	7868	--	7868	--	8497
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
99	2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	4	9122.00	--	36488	--	36488	--	39407
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1215.11	799.87	4860	3199	--	2464	7910
		НР - 99%; СП - 8%			415.24	206.91	1661	828		586	
101	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	2815.00	--	11260	--	11260	--	12161
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
102	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Установка патрубков**	км трубопровода	0.003	692066.44	211761.48	2076	635	148	1478	3838
		НР - 99%; СП - 8%			430920.00	66627.10	1293	200		284	
103	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3.03	4060.00	--	12302	--	12302	--	13286
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
104	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.003	2195977.12	188471.38	6588	565	5211	899	8086
		НР - 99%; СП - 8%			270592.00	32060.95	812	96		599	
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	8	1215.11	799.87	9721	6399	--	4927	15820
		НР - 99%; СП - 8%			415.24	206.91	3322	1655		1172	
110	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	2745.00	--	19215	--	19215	--	20752
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
111	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1474.00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1215.11	799.87	2430	1600	--	1232	3955
		НР - 99%; СП - 8%			415.24	206.91	830	414		293	
120	2302-0302-2417 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	19524.00	--	39048	--	39048	--	42172
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12159218	1596000	8119204	2820814	16178436
							2444008	405299	--	1198403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11281520				
	Материалы		Тенге				7241513				
	Всего заработная плата		Тенге					2849307			
		Накладные расходы	Тенге				2820814				
		Сметная прибыль	Тенге				1128187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15230521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2674
		Сметная заработная плата	Тенге					2849307			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				877698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				877698				
		Сметная прибыль	Тенге				70216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16178436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2674
		Сметная заработная плата	Тенге					2849307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Колодцы круглые диам. 1500мм (487шт)											
138	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых, в т.ч. упоры (п.5 состав работ)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	198.22338	57331.40	8204.50	11364424	1626323	6875339	3440367	15989174
		НР - 99%; СП - 8%			14442.10	3089.22	2862762	612356		1184383	
139	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16644.00	--	49932	--	49932	--	53927
		СП - 8%			--	--	--	--		3995	
140	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	5	11361.00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
143	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16041.00	--	48123	--	48123	--	51973
		СП - 8%			--	--	--	--		3850	
147	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	487	8454.00	--	4117098	--	4117098	--	4446466
		СП - 8%			--	--	--	--		329368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15636382	1626323	11147297	3440367	20602889
							2862762	612356	--	1526140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11519284				
	Материалы		Тенге				6875339				
	Всего заработная плата		Тенге					3475118			
	Местные материалы		Тенге				154860				
		Накладные расходы	Тенге				3440367				
		Сметная прибыль	Тенге				1196772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16156422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3198
		Сметная заработная плата	Тенге					3475118			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4117098				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4117098				
		Сметная прибыль	Тенге				329368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4446466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20602889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3198
		Сметная заработная плата	Тенге					3475118			
Протокол замены											
Локальная смета 6-1-1											
Наружные сети водопровода											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную колодцев песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	1459.62	708.59	--	1034269	--	--	744674	1921258
		НР - 72%; СП - 8%			708.59	--	1034269	--		142315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1459.62	1338.00	--	1952972	--	1952972	--	2109209
		СП - 8%			--	--	--	--		156238	
3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1334.887	998.14	998.14	1332404	1332404	--	629475	2118829
		НР - 72%; СП - 8%			--	654.94	--	874271		156950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4319645	1332404	1952972	1374149	6149297
							1034269	874271	--	455503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4319645				
	Всего заработная плата		Тенге					1908540			
	Местные материалы		Тенге				1952972				
		Накладные расходы	Тенге				1374149				
		Сметная прибыль	Тенге				455504				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6149297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2564
		Сметная заработная плата	Тенге					1908540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6149297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2564
		Сметная заработная плата	Тенге					1908540			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-противопожарный водопровод									
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.4325	876399.36	449829.10	379043	194551	8135	227045	654574
		НР - 99%; СП - 8%			407760.80	122500.73	176357	52982		48487	
9	СТЦЕНА поставщика	Подставка пожарная тройная фланцевая ППТФ 100Х100	шт.	52	122838.39	--	6387596	--	6387596	--	6898604
		СП - 8%			--	--	--	--		511008	
10	СТЦЕНА поставщика	Подставка пожарная крестовая фланцевая ППТФ 100Х100	шт.	31	108021.43	--	3348664	--	3348664	--	3616557
		СП - 8%			--	--	--	--		267893	
11	СТЦЕНА поставщика	Подставка пожарная тройная фланцевая ППТФ 100Х100	шт.	1	144258.04	--	144258	--	144258	--	155799
		СП - 8%			--	--	--	--		11541	
12	СТЦЕНА поставщика	Подставка пожарная крестовая фланцевая ППТФ 100Х100	шт.	1	144824.82	--	144825	--	144825	--	156411
		СП - 8%			--	--	--	--		11586	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 (125-200) мм. Установка	т фасонных частей	0.0121	876399.36	449829.10	10604	5443	227	6352	18313
		НР - 99%; СП - 8%			407760.80	122500.73	4934	1482		1357	
14	2302-0101-3365 РСНБ РК 2015	Переходы приварные стальные фланцевые для труб 200х150	шт.	1	98005.00	--	98005	--	98005	--	105845
		СП - 8%			--	--	--	--		7840	
15	2302-0101-3362 РСНБ РК 2015	Переходы приварные стальные фланцевые для труб 150х100	шт.	2	47979.00	--	95958	--	95958	--	103635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7677	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 (50-100) мм. Установка	т фасонных частей	0.0012	1219843.36	449829.10	1464	540	435	630	2261
		НР - 99%; СП - 8%			407760.80	122500.73	489	147		168	
17	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126.48	31020.00	--	3923410	--	3923410	--	4237282
		СП - 8%			--	--	--	--		313873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14533827	200534	14151513	234027	15949282
							181780	54611	--	1181430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10416454				
	Материалы		Тенге				8797				
	Всего заработная плата		Тенге					236391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10025343				
		Накладные расходы	Тенге				234027				
		Сметная прибыль	Тенге				852038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11502520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					236391			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4117373				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4117373				
		Сметная прибыль	Тенге				329390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4446762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15949282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					236391			

Протокол замены №2

Локальная смета 5-2-1

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды тип А

2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	20832	1338.00	--	27873216	--	27873216	--	30103073
		СП - 8%			--	--	--	--		2229857	
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	12386.5	2809.00	--	34793573	--	34793573	--	37577058
		СП - 8%			--	--	--	--		2783486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				62666789	--	62666789	--	67680131
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	5013343	
	Местные материалы		Тенге				62666789				
		Сметная прибыль	Тенге				62666789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5013343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67680132				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				67680131				132225585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6539965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8942163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3328655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98067300		
		- Накладные расходы	Тенге							8881662	
		- Сметная прибыль	Тенге							9794491	
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге								
	Коэффициент перехода в цены текущего года		0,99262181024				131 250 000,00				
	НДС 12%		Тенге				15 750 000,00				
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				147 000 000,00				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А._____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Джакипбеков А.Р._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТС-Индустрия" _____ **Калиакпаров Д.Е.**