Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №39 от 30.04.2020	

Номер документа	Дата составления
72	**27.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитите и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Южный" в городе Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.			Работа	1	149 220 000.00	149 220 000.00	15 987 857.14
				Итого	1	x	149 220 000.00	15 987 857.14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		39	26.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО. Сети водоснабжения и автомобильные дороги.	243 826 726.60	133 232 142.86	219 320 623.00	134 222 461.00					26 124 292.13	149 220 000.00

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Подрядчик: БИН 051040005224

Руководитель Джакипбеков А.Р.

М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»**

Наименование стройки - **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр."Южный" в г. Петропавловске СКО.**

Наименование объекта – **Сети водоснабжения и автомобильные дороги**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Основание: Договор № 39 от 30.04. 2020г.
Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1									
		Подготовка территории строительства									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-32, п.5**	**Закрепление трассы для строительства водопровода, II категории сложности**	**км**	**13,5**	**15922,00**	**--**	**214947**	**--**	**--**	**--**	**214947**
					--	--	--	--		--	
6	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**38095,32**	**47,61**	**47,61**	**1813642**	**1813642**	**--**	**376299**	**2365136**
					--	13,72	--	522637		175195	
7	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**38095,32**	**149,76**	**143,56**	**5705074**	**5469025**	**3210**	**1159704**	**7413961**
					6,11	36,17	232839	1377862		549182	
8	**4102-0104-1006 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**45714,384**	**130,00**	**--**	**5942870**	**--**		**--**	**6418300**
					--	--	--	--		475430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13676533**	**7282667**	**3210**	**1536003**	**16412344**
							232839	**1900499**	**--**	**1199807**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13461586**				
	Материалы		Тенге				**3210**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2133338**			
	Транспортные расходы		Тенге				**5942870**				
		Накладные расходы	Тенге				**1536003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1199807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16197396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1524**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2133338			
	Стоимость прочих работ		Тенге				214947				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				214947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16412343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1524
		Сметная заработная плата	Тенге					2133338			
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	16104	37,37	37,37	601844	601844	--	148778	810672
					--	12,83	--	206636		60050	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка растительного грунта)	м3 грунта	16104	34,60	34,60	557195	557195	--	137741	750530
					--	11,88	--	191307		55595	
5	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	149848,5	180,77	180,77	27087521	27087521	--	5437659	35127195
					--	50,40	--	7552304		2602014	
6	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	14982,5	198,84	198,84	2979160	2979160	--	598049	3863385
					--	55,44	--	830623		286177	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5097	1874,43	--	9553951	--	--	6878845	17747420
					1874,43	--	9553951	--		1314624	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1053	2475,14	148,58	2606317	156449	1549806	930868	3820160
					854,76	38,19	900062	40209		282975	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	29	1562,02	--	45299	--	--	32615	84147
					1562,02	--	45299	--		6233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	29,5	1796,33	--	52992	--	--	38154	98437
					1796,33	--	52992	--		7292	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	156844,9	26,24	26,24	4116266	4116266	--	1017557	5544528
					--	9,01	--	1413273		410706	
12	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	156844,9	14,70	14,70	2305347	2305347	--	569891	3105257
					--	5,05	--	791515		230019	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1765,5	31,77	31,77	56084	56084	--	13864	75544
					--	10,91	--	19256		5596	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, на расстояние 15м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1765,5	29,41	29,41	51923	51923	--	12836	69939
					--	10,10	--	17827		5181	
15	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1043	152,86	147,33	159430	153660	--	35000	209984
					5,53	41,08	5769	42842		15554	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1043	26,24	26,24	27373	27373	--	6767	36870
					--	9,01	--	9398		2731	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1043	14,70	14,70	15330	15330	--	3790	20650
					--	5,05	--	5263		1530	
20	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	78	223,00	--	17394	--		--	18786
					--	--	--	--		1392	
		Водопонижение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	16,07	298,00	298,00	4789	4789		--	5172
					--	229,00	--	3680		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50238214	38112942	1549806	15862414	71388676
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10558073	11124134	--	5288052	
	Материалы		Тенге				50238214				
	Всего заработная плата		Тенге				1549805				
	Транспортные расходы		Тенге					21682207			
		Накладные расходы	Тенге				17394				
		Сметная прибыль	Тенге				15862412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5288050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71388677				
		Сметная заработная плата	Тенге								20564
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21682207			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71388677				
		Сметная заработная плата	Тенге								20564
								21682207			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-противопожарный водопровод									
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8	298956,16	92447,84	2391649	739583	39538	1794093	4520602
					201566,00	24960,89	1612528	199687		334859	
37	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	64	1758,18	73,95	112524	4733	21148	87851	216404
					1353,80	32,73	86643	2095		16030	
65	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	319	898,67	54,72	286676	17456	19634	247090	576467
					782,40	--	249586	--		42701	
76	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	330	826,00	--	272580	--	272580	--	294386
					--	--	--	--		21806	
78	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1003	1485,00	--	1489455	--	1489455	--	1608611
					--	--	--	--		119156	
80	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	200,6	4445,00	--	891667	--	891667	--	963000
					--	--	--	--		71333	
81	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	236,4	1078,00	--	254839	--	254839	--	275226
					--	--	--	--		20387	
128	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0282	396074,26	130874,94	11169	3691	366	8038	20744
					252187,00	35725,20	7112	1007		1537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5710560	765462	2989227	2137072	8475440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1955868	202789	--	627809	
							2802018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				80688				
	Всего заработная плата		Тенге					2158658			
		Накладные расходы	Тенге				2137071				
		Сметная прибыль	Тенге				395127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5334217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2058
		Сметная заработная плата	Тенге					2158658			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2908541				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2908541				
		Сметная прибыль	Тенге				232683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3141224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8475441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2058
		Сметная заработная плата	Тенге					2158658			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы круглые диам. 1500мм (487шт)									
138	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых, в т.ч. упоры (п.5 состав работ)**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**300,21**	**57331,40**	**8204,50**	**17211458**	**2463072**	**10412723**	**5210447**	**24215658**
					14442,10	**3089,22**	**4335663**	**927415**		**1793752**	
139	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**160**	**16644,00**	**--**	**2663040**	**--**	**2663040**	**--**	**2876083**
					--	**--**	**--**	**--**		**213043**	
141	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б**	**шт.**	**480**	**15591,00**	**--**	**7483680**	**--**	**7483680**	**--**	**8082374**
					--	**--**	**--**	**--**		**598694**	
143	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**160**	**16041,00**	**--**	**2566560**	**--**	**2566560**	**--**	**2771885**
					--	**--**	**--**	**--**		**205325**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**29924738**	**2463072**	**23126003**	**5210447**	**37946000**
							4335663	**927415**	**--**	**2810814**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29924738**				
	Материалы		Тенге				**10412724**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5263078**			
	Местные материалы		Тенге				**12713280**				
		Накладные расходы	Тенге				**5210447**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2810815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37946000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4843**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5263078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37946000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4843**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5263078**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**134222461**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17082443**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48624142**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14005119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30052960		
		- Перевозка грузов	Тенге				5703594				
		- Прочие затраты	Тенге				214947				
		- Накладные расходы	Тенге							23892403	
		- Сметная прибыль	Тенге							9926485	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**133 232 142.86**				
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**0,99262181024**								
	НДС 12%		**Тенге**				**15 987 857.14**				
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**149 220 000.00**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А._____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Джакипбеков А.Р._____

Авторский надзор:

_____