Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**388 185 758,33**								41 591 331,25	
Акт №6 № №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1		42 350 745,88							5082089,51	47 432 835,38
Акт №7 №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2		6 231 114,58							747733,75	6 978 848,33
За отчетный период	**54 411 683,71**	**48 581 860,46**							**5 829 823,25**	**54 411 683,71**
К оплате	**54 411 683,71**								**5 829 823,25**	**54 411 683,71**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт технического надзора _____ **Аймен ов к.С.**
БИН/ИИН: 070140005115

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2022 (месяц, год) на №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2690,7	225,52	225,52	606807	606806	--	74102	735382	
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	102919		54473		
2	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2201,54	36,35	36,35	80026	80026	--	22841	111097	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	31724		8229		
3	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		2201,54	174,70	79,98	384609	176079	--	212389	644758	
			НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	208530	86454		47760		
4	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		388,36	885,00	--	343699	--	--	247463	638455	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	343699	--		47293		
			Трубопроводы											
5	25	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода		1,23	658690,48	227662,14	810189	280024	20453	593037	1515484	
			НР - 99%; СП - 8%				414400,00	72614,16	509712	89315		112258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	25.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	118	145,14	134,00				19449			

6	26	С1261-301-1576 261-301-1576 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1242,3	8334,00	--	10353328	--	10353328	--	11181594	
			СН - 8%			--	--	--	--		828266		
7	31	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,751	613381,53	202249,19	460650	151889	8061	345197	870314	
			НР - 99%; СН - 8%			400400,00	63892,36	300700	47983		64468		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	31.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 55,574	134,00				7447			
8	32	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	758,51	6784,00	--	5145732	--	5145732	--	5557391	
			СН - 8%			--	--	--	--		411659		
9	33	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,101	642878,48	227662,14	64931	22994	83	48697	122718	
			НР - 99%; СН - 8%			414400,00	72614,16	41854	7334		9090		
10	34	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	102,01	12267,00	--	1251357	--	1251357	--	1351466	
			СН - 8%			--	--	--	--		100109		
11	35	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	30,3	1633,92	9,75	49508	295	8508	40392	97092	
			НР - 99%; СН - 8%			1343,41	3,14	40705	95		7192		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	35.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402 12,1806	621,00				7564			
12	36	С1261-301-1551 261-301-1551 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180х10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	4157,00	--	125957	--	125957	--	136034	
			СН - 8%			--	--	--	--		10077		
13	37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,723	507915,84	155579,12	367223	112484	4726	282579	701786	
			НР - 99%; СН - 8%			345800,00	48989,68	250013	35420		51984		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	37.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 34,704	134,00				4650			
14	38	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	730,23	3425,00	--	2501038	--	2501038	--	2701121	
			СН - 8%			--	--	--	--		200083		
15	39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,077	603465,53	202249,19	46467	15573	63	35393	88409	
			НР - 99%; СН - 8%			400400,00	63892,36	30831	4920		6549		

16	40	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	77,77		6247,00	--	485829	--	485829	--	524695	
			СП - 8%				--	--	--	--		38866		
17	41	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	23,1		1568,86	9,12	36241	211	5032	30753	72354	
			НР - 99%; СП - 8%				1341,91	2,84	30998	66		5360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	41.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	7,161	621,00				4447			
18	42	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,1		3359,00	--	77593	--	77593	--	83800	
			СП - 8%				--	--	--	--		6207		
19	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10		10338,20	994,90	103382	9949	59725	33602	147943	
			НР - 99%; СП - 8%				3370,78	23,38	33708	234		10959		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	57.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,25	190213,00				47553			
19.2	57.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,098	1358578,00				133141			
			Детали трубопроводов											
20	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6		1514,24	944,99	9085	5670	--	5067	15284	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	3416	1702		1132		
21	66	С1241-208-0414 241-208-0414 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2		17645,00	--	35290	--	35290	--	38113	
			СП - 8%				--	--	--	--		2823		
22	67	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2		5004,00	--	10008	--	10008	--	10809	
			СП - 8%				--	--	--	--		801		
23	71	С1241-208-1213 241-208-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1		8397,00	--	8397	--	8397	--	9069	
			СП - 8%				--	--	--	--		672		
24	73	С1241-208-0907 241-208-0907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1		4466,00	--	4466	--	4466	--	4823	
			СП - 8%				--	--	--	--		357		
25	75	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	67		2231,76	1391,64	149528	93240	--	83447	251613	
			НР - 99%; СП - 8%				840,12	417,94	56288	28002		18638		
26	76	С1241-209-0209 241-209-0209 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	30		17679,00	--	530370	--	530370	--	572800	
			СП - 8%				--	--	--	--		42430		
27	77	С1241-209-0454 241-209-0454 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225х250 мм	шт.	1		20332,00	--	20332	--	20332	--	21959	
			СП - 8%				--	--	--	--		1627		

28	78	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм *СН - 8%*	шт.	2	13525,00 --	-- --	27050 --	-- --	27050	-- 2164	29214	
29	79	С1241-209-0438 241-209-0438 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x90x225 мм *СН - 8%*	шт.	17	11074,00 --	-- --	188258 --	-- --	188258	-- 15061	203319	
30	80	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СН - 8%*	шт.	3	6854,00 --	-- --	20562 --	-- --	20562	-- 1645	22207	
31	81	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм *СН - 8%*	шт.	2	7929,00 --	-- --	15858 --	-- --	15858	-- 1269	17127	
32	82	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм *СН - 8%*	шт.	12	6733,00 --	-- --	80796 --	-- --	80796	-- 6464	87260	
33	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СН - 8%*	шт.	71	1514,24 569,25	944,99 283,73	107511 40417	67094 20145	--	59956 13397	180864	
34	88	С1241-210-0237 241-210-0237 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x160 мм *СН - 8%*	шт.	31	9536,00 --	-- --	295616 --	-- --	295616	-- 23649	319265	
35	89	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм *СН - 8%*	шт.	3	7981,00 --	-- --	23943 --	-- --	23943	-- 1915	25858	
36	90	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм *СН - 8%*	шт.	3	3276,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614	
37	91	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм *СН - 8%*	шт.	34	2845,00 --	-- --	96730 --	-- --	96730	-- 7738	104468	
38	95	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СН - 8%*	шт.	487	1514,24 569,25	944,99 283,73	737435 277225	460211 138177	--	411247 91895	1240577	
39	96	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм *СН - 8%*	шт.	203	20068,00 --	-- --	4073804 --	-- --	4073804	-- 325904	4399708	
40	97	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм *СН - 8%*	шт.	111	10079,00 --	-- --	1118769 --	-- --	1118769	-- 89502	1208271	
41	98	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СН - 8%*	шт.	173	4374,00 --	-- --	756702 --	-- --	756702	-- 60536	817238	

42	102	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	2,87	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	90302 28622	61679 14072	--	26044 9308	125653	
43	103	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	2870	32,00 --	--	91840 --	--	91840	-- 7347	99187	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37097194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2196718					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2144224				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					608562				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27456101			
			- Накладные расходы	Тенге							2552206		
			- Сметная прибыль	Тенге							2747942		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								37 097 194	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									37 097 194	
			Временные здания и сооружения	1,30%								482 264	
			Итого									37 579 458	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								777 895	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 207 570	
			Итого									39 564 922	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								767 147	
			ИТОГО сметная стоимость									40 332 069,34	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								42 350 745,87	
			НДС	12%								5 082 089,50	
			ВСЕГО с НДС									47 432 835,38	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Ахмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт технического надзора _____ **Жименов К.С.**
БИН/ИИН: 070140005115

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **№02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**2764,5**	**225,52**	**225,52**	**623450**	**623450**	**--**	**76134**	**755551**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**105742**		**55967**		
2	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**2261,88**	**36,35**	**36,35**	**82219**	**82220**	**--**	**23467**	**114141**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**32594**		**8455**		
3	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**2261,88**	**174,70**	**79,98**	**395150**	**180905**	**--**	**218210**	**662429**	
			НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**214245**	**88824**		**49069**		
4	5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**399**	**972,00**	**--**	**387828**	**--**	**--**	**279236**	**720429**	
			НР - 72%; СП - 8%				**972,00**	**--**	**387828**	**--**		**53365**		
			Трубопроводы											
5	50	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**3**	**388531,25**	**109758,53**	**1165594**	**329275**	**7551**	**922140**	**2254752**	
			НР - 99%; СП - 8%				**276256,00**	**34228,72**	**828768**	**102686**		**167019**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	**50.1**	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**54**	**134,00**				**7236**			
			Детали трубопроводов											
6	66	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**9**	**1514,24**	**944,99**	**13628**	**8505**	**--**	**7600**	**22926**	
			НР - 99%; СП - 8%				**569,25**	**283,73**	**5123**	**2554**		**1698**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	70	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	9	1221,00	--	10989	--	10989	--	11868	
8	104	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	3	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	94392 29919	64473 14710	--	27223 9729	131345	
9	105	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	3000	32,00 --	--	96000 --	--	96000 --	--	103680	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							7680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4777121	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1465883					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1288828				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347110				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114539			
			- Накладные расходы	Тенге							1554010		
			- Сметная прибыль	Тенге							353861		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								4 777 121	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									4 777 121	
			Временные здания и сооружения	1,30%								62 103	
			Итого									4 839 224	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								100 172	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									895 921	
			Итого									5 835 316	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								98 788	
			ИТОГО сметная стоимость									5 934 104,35	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								6 231 114,58	
			НДС	12%								747 733,75	
			ВСЕГО с НДС									6 978 848,33	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Аймаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Эксперт технического надзора _____ **Аймеков К.С.**
БИН/ИИН: 070140005115