Заказчик: Государственное учреждение «Бейнеуский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство скотомогильника в селе Боранкул Бейнеуского района»

Форма 3

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05.2012г. №17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование			код	
		№1-К/19 (150340024156/190023/00), доп. согл. №2-К/С20	29.04.2019 г. 08.12.2020 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**19 229 281,39**	**17 169 001,09**							**2 060 280,30**	**19 229 281,39**
в том числе										
за декабрь месяц 2020 года		**11094731,05**							**1331367,73**	**12426098,78**
Удержания 5% по договору		**554736,55**							**66568,39**	**621304,94**
Итого, сумма к перечислению		**10539994,50**							**1264799,34**	**11804793,84**

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Руководитель_____**Бисенов С.Х.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор_____**Бурин Н.С.**

Технический надзор: ТОО "БЕГЕН ҚҰРЫЛЫС"

Технадзор_____ **Тәжіғара А.Қ.**

Заказчик: Государственное учреждение «Бейнеуский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Договор подряда (контракт) №1-Қ/19 (150340024156/190023/00) от 29.04.2019 г., дополнительное соглашение №2-Қ/С20 от 08.12.2020 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство скотомогильника в селе Боранкул Бейнеуского района»
Наименование объекта: Вскрывочная, навес. Биотермическая яма.

Акт приемки выполненных работ №3 от «22» декабря 2020 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрывочная, навес. Биотермическая яма. Общестроительные работы.								
		Фм								
17.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,138	215089,16	904,68	29691	125	58,00	8
					59973,74	450,78	8279	62	0,36	0
18.	21-050101 -0117 РСНБ РК 2015	Сталь листовая толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74)	т	0,023	126107,94	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фл								
19.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,50	2420,51	146,76	18154	1101	0,37	3
					345,46	57,04	2591	428	0,05	0
20.	11-060101 -0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,80	19822,43	688,97	35680	1240	0,97	2
					941,86	222,73	1695	401	0,20	0
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
21.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,51	779,94	11,07	46414	659	0,21	13
					229,80	2,19	13676	130	0,00	0
22.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,68	677,03	7,91	5200	61	0,38	3
					370,92	4,39	2849	34	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПРОЕМЫ						
23.	11-100501 -0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,3218	1876,43	121,50	8110	525	0,93	4
					930,61	68,46	4022	296	0,07	0
25.	11-100501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,04	577,72	3,60	1756	11	0,21	1
					205,75	2,03	625	6	0,00	0
27.	11-100402 -0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,7792	1883,39	91,79	16535	806	1,49	13
					1683,43	45,88	14779	403	0,04	0
				ПОЛЫ. ТИП1						
31.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,56	3457,87	209,66	50347	3053	0,53	8
					493,51	81,48	7186	1186	0,07	1
32.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,456	20535,59	4,39	29900	6	3,66	5
					3404,02	--	4956	--	--	--
33.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,56	559,91	21,01	8152	306	0,36	5
					322,07	12,33	4689	180	0,01	0
34.	11-110101 -2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,56	2730,46	54,63	39755	795	1,06	15
					1056,15	29,35	15378	427	0,03	0
				ТИП2						
35.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,84	3457,87	209,66	89351	5418	0,53	14
					493,51	81,48	12752	2106	0,07	2
36.	11-110101 -1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	25,84	956,53	71,37	24717	1844	0,36	9
					326,59	30,09	8439	778	0,03	1
37.	11-110101 -1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	25,84	1342,11	43,31	34680	1119	0,15	4
					131,72	25,83	3404	667	0,03	1
				КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
38.	11-080301 -0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	19,60	6016,38	1317,89	117921	25831	4,10	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	рядовая			3709,19	416,58	72700	8165	0,38	7
41.	11-090302 -0301	Стойки и ригели. Монтаж	т конструкций	0,8779	79390,03	13940,94	69693	12238	56,50	50
	РСНБ РК 2015				56294,90	4538,23	49418	3984	3,60	3
43.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	20,1906	63,22	1,10	1276	22	0,03	1
	РСНБ РК 2015				35,77	0,22	722	4	0,00	0
44.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,1906	91,43	1,74	1846	35	0,04	1
	РСНБ РК 2015				44,05	0,44	889	9	0,00	0
45.	11-090402 -0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30м. Монтаж	м2	21,379	1715,30	632,95	36671	13532	0,94	20
	РСНБ РК 2015				971,99	202,27	20780	4324	0,15	3
47.	11-070503 -0110	Перемычки, масса до 0,3т. Укладка	шт. сборных конструкций	12,00	318,76	146,45	3825	1757	0,15	2
	РСНБ РК 2015				147,46	47,14	1770	566	0,04	1
			СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ							
49.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,50	1728,93	104,83	864	52	0,26	0
	РСНБ РК 2015				246,76	40,74	123	20	0,03	0
50.	11-060101 -0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,17	25000,69	674,26	4250	115	4,90	1
	РСНБ РК 2015				4757,85	218,73	809	37	0,20	0
51.	11-090601 -0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,0368	95515,02	1705,76	3514	63	95,00	3
	РСНБ РК 2015				92244,05	498,37	3394	18	0,40	0
53.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,8461	63,22	1,10	53	1	0,03	0
	РСНБ РК 2015				35,77	0,22	30	--	0,00	0
54.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8461	91,43	1,74	77	1	0,04	0
	РСНБ РК 2015				44,05	0,44	37	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПОКРЫТИЕ						
55.	11-060701 -0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,40	28728,75	2754,28	40220	3856	8,25	12
	РСНБ РК 2015				8422,67	795,85	11792	1114	0,72	1
58.	11-060301 -0403	Болты анкерные. Установка при бетонировании	т	0,0097	310858,95	920,33	3009	9	118,00	1
	РСНБ РК 2015				122015,54	326,89	1181	3	0,22	0
59.	11-090302 -0401	Балки и прогоны. Монтаж	т конструкций	1,0938	24210,78	7626,90	26481	8342	14,10	15
	РСНБ РК 2015				14048,82	2250,23	15366	2461	1,59	2
61.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	25,1565	63,22	1,10	1590	28	0,03	1
	РСНБ РК 2015				35,77	0,22	900	6	0,00	0
62.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,1565	91,43	1,74	2300	44	0,04	1
	РСНБ РК 2015				44,05	0,44	1108	11	0,00	0
63.	11-120101 -0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	89,70	637,53	14,20	57187	1274	0,57	51
	РСНБ РК 2015				578,15	6,21	51860	557	0,00	0
65.	11-120101 -1001	Л-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,80	2096,24	8,32	10062	40	0,97	5
	РСНБ РК 2015				943,80	2,96	4530	14	0,00	0
66.	11-260301 -0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	34,00	1342,60	4,94	45649	168	0,96	33
	РСНБ РК 2015				955,92	2,74	32501	93	0,00	0
67.	11-120101 -1303	Покрытия. Утепление	м2 утепляемого покрытия	17,00	1120,86	30,91	19055	526	0,40	7
	РСНБ РК 2015				436,84	9,85	7426	167	0,01	0
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
68.	11-150203 -0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	23,13	1076,01	65,04	24888	1504	0,74	17
	РСНБ РК 2015				792,45	53,79	18329	1244	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		улучшенное	поверхности							
69.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,13	598,65 483,93	2,33 1,30	13847 11193	54 30	0,47 0,00	11 0
70.	11-150107-0205 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,28	4285,08 2061,25	14,62 8,41	86901 41802	296 171	1,97 0,01	40 0
				ОТМОСТКА						
71.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,80	3457,87 493,51	209,66 81,48	78839 11252	4780 1858	0,53 0,07	12 2
72.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,8333	969,76 152,44	2,09 0,84	22143 3481	48 19	0,14 0,00	3 0
73.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	22,8333	908,93 147,36	-- --	20754 3365	-- --	0,14 --	3 --
				ПАНДУС						
74.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,20	3457,87 493,51	209,66 81,48	17981 2566	1090 424	0,53 0,07	3 0
75.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	0,52	29181,69 8422,67	2754,28 795,85	15174 4380	1432 414	8,25 0,72	4 0
76.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	17354,05 16390,31	688,34 249,97	260 245	10 4	16,88 0,17	0 0
77.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,015	108986,51 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА						
78.	11-010101 -0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	24,50	77,07 / 8,09	68,98 / 29,11	1888 / 198	1690 / 713	0,01 / 0,02	0 / 0
79.	11-010101 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	425,565	123,40 / 12,97	110,43 / 46,61	52516 / 5519	46996 / 19836	0,01 / 0,03	6 / 13
80.	11-010205 -0703 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	47,285	4954,92 / 3602,37	1352,54 / 1165,19	234293 / 170338	63955 / 55096	3,71 / 1,20	175 / 57
81.	11-010104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	5,12	19,33 / --	19,33 / 8,72	99 / --	99 / 45	-- / 0,01	-- / 0
82.	11-010104 -0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	98,816	26,35 / --	26,35 / 11,89	2604 / --	2604 / 1175	-- / 0,01	-- / 1
83.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,00	3457,87 / 493,51	209,66 / 81,48	86447 / 12338	5241 / 2037	0,53 / 0,07	13 / 2
84.	11-080101 -0302 РСНБ РК 2015	Днища. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	25,00	890,40 / 138,85	17,41 / 6,03	22260 / 3471	435 / 151	0,14 / 0,01	4 / 0
85.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	159,68	1095,34 / 229,80	11,07 / 2,19	174904 / 36695	1768 / 350	0,21 / 0,00	34 / 0
86.	11-130301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумно-латексной грунтовкой, первый слой	м2	159,68	86,03 / 49,40	1,10 / 0,22	13738 / 7888	176 / 35	0,04 / 0,00	7 / 0
87.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Биотермическая яма. Стены и плоские днища прямоугольных. Устройство	м3	64,45	26872,51 / 6971,43	2015,58 / 876,46	1731933 / 449309	129904 / 56488	6,51 / 0,70	420 / 45
88.	21-020199 -9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	65,739	831,00	--	54629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
89.	21-020199 -9924 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	65,739	60,00 ---	-- ---	3944 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,4575	17354,05 16390,31	688,34 249,97	94709 89450	3757 1364	16,88 0,17	92 1
91.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,767	94232,94 ---	-- ---	72280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5276	94232,94 ---	-- ---	49717 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,767	94232,94 ---	-- ---	72280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4221	94232,94 ---	-- ---	39774 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,752	94232,94 ---	-- ---	70863 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5132	94232,94 ---	-- ---	48360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,752	94232,94 ---	-- ---	70863 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4106	94232,94 ---	-- ---	38688 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1011	101093,66 ---	-- --	10223 --	-- --	-- --	-- --
100.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0796	101093,75 ---	-- --	8043 --	-- --	-- --	-- --
101.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,546	94232,94 ---	-- --	51447 --	-- --	-- --	-- --
102.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,00	559,91 322,07	21,01 12,33	5039 2899	189 111	0,36 0,01	3 0
103.	11-150203 -0501 РСНБ РК 2015	Стены. Затирка внутренних бетонных поверхностей цементным раствором 1:2	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,00	446,67 368,66	3,97 2,43	53600 44239	477 291	0,37 0,00	44 0
104.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Плита монолитная. Устройство	м3	1,37	30863,01 7925,16	1064,61 345,22	42282 10857	1459 473	8,06 0,31	11 0
105.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08	17354,05 16390,31	688,34 249,97	1328 1254	53 19	16,88 0,17	1 0
106.	11-060301 -0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16642,48 15448,41	918,67 294,08	1013 940	56 18	14,94 0,20	1 0
107.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	106588,30 ---	-- --	6348 --	-- --	-- --	-- --
108.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	108986,51 ---	-- --	2659 --	-- --	-- --	-- --
109.	21-050301	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,05	94961,51	--	5075	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0304 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
110.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	8,52	680,36 436,84	30,91 9,85	5797 3722	263 84	0,40 0,01	3 0
111.	21-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,85	6340,80 --	-- --	5402 --	-- --	-- --	-- --
112.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	559,91 322,07	21,01 12,33	4770 2744	179 105	0,36 0,01	3 0
113.	11-110101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,52	243,68 15,92	14,20 8,16	2076 136	121 69	0,02 0,01	0 0
114.	11-070107 -0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,13	480725,17 197636,90	8275,87 1173,00	62143 25549	1070 152	170,00 1,07	22 0
115.	11-090606 -0114 РСНБ РК 2015	Дверца металлическая. Монтаж	т конструкций	0,07	371244,90 36615,08	3582,34 1429,85	26945 2658	260 104	33,40 1,12	2 0
116.	21-090402 -0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные	м2	3,04	36894,89 --	-- --	112160 --	-- --	-- --	-- --

Технологическое оборудование

1.	ПРАЙС	-Кипятильник электрический КНЭ-25	шт	1	42326,09	42326	
2.	ПРАЙС	-Кипятильник дезинфекционный электрический Э-40-220	шт	1	28217,39	28217	
3.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники. Установка	комплект	1	4182,03	4182	60,4
							1313
4.	23-030102-0925 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Умывальник хирургический 20 КГ	шт	1	16031,93	16032	
5.	ПРАЙС	-Гидропульт ручной (опрыскиватель) 5л	шт	1	4702,9	4703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ПРАЙС	-Бак эмалированный емкостью 18л		шт			2	4044,49	8089	
7.	ПРАЙС	-Стол-подставка СПС-123/700		шт			2	11475,07	22950	
8.	ПРАЙС	-Лебедка ручная VS-500		шт			1	89355,07	89355	
9.	ПРАЙС	-Стол вскрывочный металлический		шт			1	104084,55	104085	
10.	ПРАЙС	-Стол письменный		шт			1	16930,43	16930	
11.	ПРАЙС	-Ведро эмалированный ескостью 12л		шт			1	3160,35	3160	
				Электрооборудование						
1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределения. Монтаж оборудования		шкаф			1	31017,16	31017	42,8 6978
2	51-080401-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Пункт распределительный ПР 8501-062 ГОСТ 30011.1-2012 60 КГ		шт.			1	114336,63	114337	
3	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный модульный 16 А ПМЛ-16-11. Установка на конструкции на стене или колонне		шт.			1	6868,07	6868	42,8 1370
4	23-070206-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Пускатель магнитный модульный 16 А ПМЛ-16-11 0,1 КГ		шт.			1	2584,22	2584	
5	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная. Монтаж при скрытой проводке		шт.			10	644,05	6440	42,8 1649
6	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для лампы накаливания. Монтаж		шт.			2	2530,74	5061	42,8 751
7	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник люминесцентный. Установка		шт.			6	3010,22	18061	42,8 4106
8	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке		шт.			4	543,75	2175	42,8 563
9	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Розетка 0,07 КГ		шт.			10	241,47	2415	
10	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	-Коробка КС 2,4 КГ		шт.			3	6571	19713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2016 года									
11	23-070101-0904 РСНБ РК 2015	-Светильники НББ 2 КГ		шт.			2	122,38	245	
	в ценах II квартала 2016 года									
12	23-070102-1504 РСНБ РК 2015	-Светильники ЛПП 3,6 КГ		шт.			6	3957,13	23743	
	в ценах II квартала 2016 года									
13	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель 0,13 КГ		шт.			4	187,5	750	
	в ценах II квартала 2016 года									
14	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные 0,05 КГ		шт.			12	693,23	8319	
	в ценах II квартала 2016 года									
15	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания 0,61 КГ		10 шт.			0,2	421,85	84	
	в ценах II квартала 2016 года									
16	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		м3 грунта			4	111,64	447	59,1 --- 88
17	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		м3 грунта			2,4	178,76	429	59,1 --- 85
18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		м3 грунта			4	1377,11	5508	59,1 --- 1816
19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		м3 грунта			1,6	2017,82	3229	59,1 --- 1064
20	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели		м кабеля			20	493,29	9866	42,8 --- 1659
21	13-080201-	-Прокладка кабеля		м кабеля			123	753,05	92625	42,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0701 РСНБ РК 2015									12112
22	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением		м			3	728,93	2187	42,8 508
23	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		м			3	146,67	440	42,8 98
24	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям		м			4	79,43	318	42,8 74
25	23-060133-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 0,325 Т		км			0,035	306290,6	10720	
26	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т		км			0,115	199297,36	22919	
27	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		шт.			2	2432,03	4864	42,8 672
28	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		м			6	496,82	2981	42,8 453
29	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		м			1	627,78	628	42,8 85
30	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные 32х3,2 мм ГОСТ 3262-75 3,09 КГ		м			3	460,91	1383	
31	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	-Короб перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		м			4	316,32	1265	42,8 180
32	ПРАЙС	-Короб перфорированный КП-75 L 2м		шт			2	1712,8	3426	
33	13-080201-1203 РСНБ РК 2015	-Сетка стальная сварная		т			0,012	263461,29	3162	42,8 241
34	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	-Монтажная коробка		шт.			1	58371,37	58371	42,8 7339
35	13-080401-0301 РСНБ РК 2015	-Концевая заделка		шт.			2	2495,94	4992	42,8 960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Кабель нагревательный 0,1 КГ		м			35	3694,69	129314	
37	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	-Ввод гибкий		ввод			1	1908,28	1908	42,8
										458

ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

1.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса	насос	1,00	17197,48	294,09	17197	294	13,39	13
					14174,65	109,60	14175	110	0,08	0
2.	ТПРАЙС	Стоимость насоса самовсасывающий "GRUNDFOS" MQ 3-35	шт	1,00	109833,61	--	109834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	23-040502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	1724,50	--	5174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	841,93	--	3368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	23-041001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1449,26	--	1449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 20	шт.	1,00	674,47	--	674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 15	шт.	3,00	446,89	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	796,71	0,08	797	--	0,70	1
					767,38	--	767	--	--	--
9.	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель для хирургического умывальника	шт.	1,00	3002,12	--	3002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	11-160401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,00	1010,44 / 615,28	27,96 / 11,88	2021 / 1231	56 / 24	0,55 / 0,01	1 / 0
11.	11-160301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,00	742,32 / 369,44	14,09 / 6,73	8166 / 4064	155 / 74	0,34 / 0,01	4 / 0
12.	11-160301 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,00	693,38 / 369,44	14,09 / 6,73	2080 / 1108	42 / 20	0,34 / 0,01	1 / 0
13.	11-160301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	625,41 / 369,44	14,09 / 6,73	6254 / 3694	141 / 67	0,34 / 0,01	3 / 0
14.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметром менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	661,16 / 651,59	0,75 / 0,43	2063 / 2033	2 / 1	0,65 / 0,00	2 / 0
15.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметром менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,30	661,16 / 651,59	0,75 / 0,43	198 / 195	-- / --	0,65 / 0,00	0 / 0
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
16.	11-180201 -0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватель. Установка	водоподогреватель	1,00	23827,52 / 14610,80	1379,51 / 574,17	23828 / 14611	1380 / 574	13,80 / 0,44	14 / 0
17.	51-040106 -0145 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт,	шт.	1,00	74932,00 / --	-- / --	74932 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	23-040905 -2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 20	шт.	1,00	674,47 / --	-- / --	674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	23-040905 -2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 15	шт.	2,00	446,89 / --	-- / --	894 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	11-160301 -0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопр	1,00	693,38 /	14,09 /	693 /	14 /	0,34 /	0 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	овода		369,44	6,73	369	7	0,01	0
21.	11-160301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопр овода	2,50	625,41 / 369,44	14,09 / 6,73	1564 / 924	35 / 17	0,34 / 0,01	1 / 0
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
22.	11-160501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопр овода	6,50	1387,99 / 632,70	6,39 / 3,14	9022 / 4113	42 / 20	0,56 / 0,00	4 / 0
23.	11-160401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопр овода	6,50	1009,22 / 615,28	27,96 / 11,88	6560 / 3999	182 / 77	0,55 / 0,01	4 / 0
24.	11-220601 -0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода	0,01	529424,21 / 136581,48	104,51 / 32,89	3441 / 888	1 / --	126,00 / 0,03	1 / 0
25.	11-160501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы к анализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопр овода	11,50	1387,99 / 632,70	6,39 / 3,14	15962 / 7276	73 / 36	0,56 / 0,00	6 / 0
26.	11-160501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопр овода	1,00	938,08 / 659,81	2,85 / 1,46	938 / 660	3 / 1	0,58 / 0,00	1 / 0
27.	23-020601 -0406 РСНБ РК 2015	Тройник DN 100	шт.	3,00	459,06 / --	-- / --	1377 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	23-020601 -0404 РСНБ РК 2015	Тройник DN 50x100	шт.	1,00	336,73 / --	-- / --	337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	23-020601 -0401 РСНБ РК 2015	Тройник DN 50x50	шт.	2,00	138,73 / --	-- / --	277 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	23-020601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод 45° DN 100	шт.	3,00	179,26 / --	-- / --	538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	23-020601 -0203 РСНБ РК 2015	Отвод 90° DN 100	шт.	3,00	242,50 / --	-- / --	728 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	23-020601	Ревизия DN 100	шт.	1,00	1076,24	--	1076	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0803 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
33.	11-170501 -0101 РСНБ РК 2015	Мойки. Установка	комплект	1,00	6362,67 / 1710,17	48,50 / 27,97	6363 / 1710	49 / 28	1,56 / 0,03	2 / 0
34.	11-170101 -0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,00	7993,47 / 866,05	53,47 / 30,54	7993 / 866	53 / 31	0,79 / 0,03	1 / 0
35.	23-020302 -8010 РСНБ РК 2015	Воронка	шт.	1,00	1002,27 / --	-- / --	1002 / --	-- / --	-- / --	-- / --

ОТОПЛЕНИЕ

1	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	-Конвекторы. Установка	кВт	7	6155,17	43086	60,4	3998
2	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	10228,86	10229	60,4	1639
3	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	5765,98	7242	60,4	1235
4	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальны) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5511,76	4409	60,4	718
5	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2385,05	2385	60,4	700
6	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода. Установка	узел	1	4932,57	4933	60,4	1590
7	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Узлы прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм 52,1 КГ	шт.	1	30346,74	30347		
8	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	10228,86	10229	60,4	1639
9	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5325	5765,98	20368	60,4	3474
10	21-050308-0475 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества,	м2	0,05	614,78	31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2016 года	оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 1,15 КГ								
11	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода. Установка	узел		1	4932,57	4933			60,4
										1590
12	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Узлы прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм 52,1 КГ	шт.		1	30346,74	30347			
				Въездной дезбарьер						
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		16,32	111,64	1822			59,1
										359
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,48	2019,76	969			59,1
										320
3	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		40,9	4291,58	175526			60,9
										14322
4	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	-Дезбарьер. Устройство	м3		6,1	47405,89	289176			48,5
										44213
5	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		6,222	936,52	5827			
6	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3		6,222	67,62	421			
7	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	м2 поверхности		40,6666667	552,11	22453			48,5
										6255
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		4,4	1011,79	4452			50,8
										519
				Уборная на 1 очко						
1.	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	9,60	77,07	68,98	740	662	0,01	0
					8,09	29,11	78	279	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	11-010101 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	26,78	123,40 --- 12,97	110,43 --- 46,61	3305 --- 347	2958 --- 1248	0,01 --- 0,03	0 --- 1
3.	11-010205 -0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,98	2840,95 --- 2840,95	-- --- --	8455 --- 8455	-- --- --	2,98 --- --	9 --- --
4.	11-010104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1,62	19,33 --- --	19,33 --- 8,72	31 --- --	31 --- 14	-- --- 0,01	-- --- 0
5.	11-010104 -0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	5,02	26,35 --- --	26,35 --- 11,89	132 --- --	132 --- 60	-- --- 0,01	-- --- 0
6.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,00	3457,87 --- 493,51	209,66 --- 81,48	27663 --- 3948	1677 --- 652	0,53 --- 0,07	4 --- 1
7.	11-061301 -0104 РСНБ РК	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,67	25929,64 --- 6971,43	2015,58 --- 876,46	121091 --- 32557	9413 --- 4093	6,51 --- 0,70	30 --- 3
8.	21-020199 -9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,69	831,00 --- --	-- --- --	4730 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
9.	21-020199 -9924 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,69	60,00 --- --	-- --- --	341 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
10.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16	17354,05 --- 16390,31	688,34 --- 249,97	2818 --- 2662	112 --- 41	16,88 --- 0,17	3 --- 0
11.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,16	119960,69 --- --	-- --- --	19483 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
12.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,30	779,94 --- 229,80	11,07 --- 2,19	15053 --- 4435	214 --- 42	0,21 --- 0,00	4 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,08	559,91 / 322,07	21,01 / 12,33	2284 / 1314	86 / 50	0,36 / 0,01	1 / 0
14.	11-110101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,08	426,44 / 27,86	24,85 / 14,27	1740 / 114	101 / 58	0,03 / 0,01	0 / 0
15.	11-150203 -0501 РСНБ РК 2015	Стены. Затирка внутренних бетонных поверхностей цементным раствором 1:2	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,98	446,67 / 368,66	3,97 / 2,43	6691 / 5522	60 / 36	0,37 / 0,00	6 / 0
16.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Плита монолитная. Устройство	м3	0,91	30863,01 / 7925,16	1064,61 / 345,22	28085 / 7212	969 / 314	8,06 / 0,31	7 / 0
17.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12	17354,05 / 16390,31	688,34 / 249,97	2029 / 1916	80 / 29	16,88 / 0,17	2 / 0
18.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	101093,75 / --	-- / --	388 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,09	119960,69 / --	-- / --	10871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	94961,51 / --	-- / --	2496 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01	83399,33 / 79718,28	3222,54 / 1520,77	1037 / 991	40 / 19	82,10 / 1,22	1 / 0
22.	21-050201 -0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	123375,79 / --	-- / --	753 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	21-050201 -0112 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	126836,51 / --	-- / --	325 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	21-050101 -0112 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	132513,30 / --	-- / --	500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	11-080301 -0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	3,70	6016,38 / 3709,19	1317,89 / 416,58	22261 / 13724	4876 / 1541	4,10 / 0,38	15 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ТПРАЙС	Камень-ракушечник	м3	3,63	3084,69	--	11185	--	--	--
27.	41-020103 -1135 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 135 км	т	6,53	2015,15	--	13159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	11-070503 -0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,00	318,76	146,45	638	293	0,15	0
					147,46	47,14	295	94	0,04	0
29.	21-040105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,02	53458,62	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	11-100107 -0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,47	1841,53	324,71	2707	477	0,90	1
					940,64	115,17	1383	169	0,10	0
31.	21-090102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1,47	4564,45	--	6710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	11-080401 -0201 РСНБ РК 2015	Стеклоблок. Установка	м2 перегородок (за Вычетом проемов)	0,24	6999,18	87,56	1680	21	1,18	0
					1145,77	32,34	275	8	0,03	0
33.	11-100105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила и обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	63309,08	956,25	3716	56	22,10	1
					20916,10	461,74	1228	27	0,37	0
34.	11-120101 -0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,13	637,53	14,20	3271	73	0,57	3
					578,15	6,21	2966	32	0,00	0
35.	21-100103 -0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	5,13	1875,51	--	9621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	11-100115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	5885,57	40,05	345	2	0,78	0
					766,95	20,51	45	1	0,02	0
37.	11-220101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00	346415,40	7187,29	1178	24	314,00	1
					328544,48	3365,97	1117	11	2,91	0
38.	23-011201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные БНТ 150 ГОСТ 31416-2009	м	3,40	1115,77	--	3794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,56	559,91	21,01	1433	54	0,36	1
					322,07	12,33	824	32	0,01	0
40.	11-150203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,61	910,20	61,54	13298	899	0,65	9
					672,12	51,66	9820	755	0,05	1
41.	11-150401 -0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,61	93,36	0,55	1364	8	0,09	1
					85,57	0,32	1250	5	0,00	0
			ОТМОСТКА							
42.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,43	2420,51	146,76	17981	1090	0,37	3
					345,46	57,04	2566	424	0,05	0
43.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,33	969,76	2,09	7112	15	0,14	1
					152,44	0,84	1118	6	0,00	0
44.	11-270701 -0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	7,33	908,93	--	6665	--	0,14	1
					147,36	--	1081	--	--	--
		Наружные сети водоснабжения и канализации								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	11-010101 -0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	17,45	77,07	68,98	1345	1204	0,01	0
					8,09	29,11	141	508	0,02	0
2.	11-010101 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	56,61	123,40	110,43	6986	6252	0,01	1
					12,97	46,61	734	2639	0,03	2
3.	11-010205 -0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	6,29	2840,95	--	17870	--	2,98	19
					2840,95	--	17870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	11-010104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	8,20	19,33	19,33	158	158	--	--
					--	8,72	--	72	0,01	0
5.	11-010104 -0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	19,67	26,35	26,35	518	518	--	--
					--	11,89	--	234	0,01	0
6.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,30	3052,41	121,92	7021	280	1,02	2
					948,66	38,37	2182	88	0,04	0
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К3								
7.	11-220901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	2524,99	98,89	2525	99	2,03	2
					2124,03	54,81	2124	55	0,05	0
8.	11-221201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,00	859,21	43,67	1718	87	0,60	1
					757,48	--	1515	--	--	--
9.	23-040201 -1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	1,00	33180,55	--	33181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	23-020103 -0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2280,22	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	11-220501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	322485,77	113260,68	2548	895	194,00	2
					205368,40	26384,20	1622	208	26,83	0
12.	11-220301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00	401288,88	67759,48	201	34	270,00	0
					318537,90	33244,41	159	17	27,65	0
13.	23-010501 -0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,98	582,16	--	4645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	23-010201 -0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,50	1635,45	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	11-220801 -0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	шт.	4,00	1415,53	987,44	5662	3950	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	переходы. Установка			428,09	219,86	1712	879	0,23	1
16.	11-220801 -0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	2086,21	1454,42	2086	1454	0,61	1
					631,79	323,88	632	324	0,33	0
17.	23-020302 -8010 РСНБ РК 2015	Втулка DN 110	шт.	2,00	1002,27	--	2005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	23-020403 -1405 РСНБ РК 2015	Патрубок	шт.	1,00	197,74	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	23-020403 -0707 РСНБ РК 2015	Тройник	шт.	1,00	458,50	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	23-020403 -0501 РСНБ РК 2015	Колено	шт.	1,00	870,06	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду-1500мм (2шт)								
21.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,60	1728,93	104,83	13140	797	0,26	2
					246,76	40,74	1875	310	0,03	0
22.	11-230601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,94	25323,48	4814,33	74324	14130	9,65	28
					9983,56	2296,12	29302	6739	1,73	5
23.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,00	18016,14	--	36032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	3,00	12599,33	--	37798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	19080,43	--	38161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	21-040302 -0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,	шт.	2,00	17310,48	--	34621	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,00	2549,61 / --	-- / --	5099 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,00	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	14819 / 4366	210 / 42	0,21 / 0,00	4 / 0
29.	11-061401 -0104 РСНБ РК 2015	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	м2 поверхности	3,53	336,09 / 316,82	0,59 / 0,33	1186 / 1118	2 / 1	0,29 / 0,00	1 / 0
30.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01	346315,55 / --	-- / --	5063 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	23-030101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	2,00	7288,70 / --	-- / --	14577 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,00	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	8645 / 1234	524 / 204	0,26 / 0,03	1 / 0
33.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,00	969,76 / 152,44	2,09 / 0,84	4849 / 762	10 / 4	0,14 / 0,00	1 / 0
				СЕПТИК						
34.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,90	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	8472 / 1209	514 / 200	0,26 / 0,03	1 / 0
35.	11-230601 -0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	2,99	24441,04 / 8336,35	4779,40 / 2278,56	73079 / 24926	14290 / 6813	8,06 / 1,72	24 / 5
36.	21-040302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,00	29403,18 / --	-- / --	29403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	21-040301 -0117 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	3,00	26114,41 / --	-- / --	78343 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
38.	21-040302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1,00	25993,26 / --	-- / --	25993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,00	2549,61 / --	-- / --	2550 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	21-040301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,00	2658,06 / --	-- / --	5316 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,00	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	20278 / 5975	288 / 57	0,21 / 0,00	6 / 0
42.	11-061401 -0104 РСНБ РК 2015	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	м2 поверхности	3,14	336,09 / 316,82	0,59 / 0,33	1055 / 995	2 / 1	0,29 / 0,00	1 / 0
43.	11-100102 -0401 РСНБ РК 2015	Установка крышки	м3 древесины в конструкции	0,01	56582,10 / 21478,95	737,58 / 394,65	849 / 322	11 / 6	22,50 / 0,36	0 / 0
44.	11-100107 -0608 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	0,80	3562,32 / 878,19	9,24 / 4,62	2850 / 703	7 / 4	0,94 / 0,00	1 / 0
45.	11-220501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	322485,77 / 205368,40	113260,68 / 26384,20	484 / 308	170 / 40	194,00 / 26,83	0 / 0
46.	23-010501 -1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,50	886,15 / --	-- / --	1329 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	11-220801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, патрубки. Установка	шт.	2,00	1415,53 / 428,09	987,44 / 219,86	2831 / 856	1975 / 440	0,41 / 0,23	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	11-220801 -0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	2086,21	1454,42	2086	1454	0,61	1
					631,79	323,88	632	324	0,33	0
49.	23-020302 -2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1303,29	--	1303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	23-020302 -3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	2775,10	--	2775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	23-010501 -0804 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовая РЕ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,40	582,16	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01	346315,55	--	2532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	23-030101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	7288,70	--	7289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,50	1728,93	104,83	4322	262	0,26	1
					246,76	40,74	617	102	0,03	0
55.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дороже к и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,50	969,76	2,09	2424	5	0,14	0
					152,44	0,84	381	2	0,00	0
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 ОБВЯЗКА НАДЗЕМНОГО БАКА ЗАПАСА ВОДЫ								
56.	11-220901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	1338,87	59,33	1339	59	1,07	1
					1119,56	32,89	1120	33	0,03	0
57.	23-040201 -1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	1,00	15130,51	--	15131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	11-221201 -0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,00	445,85	21,83	892	44	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				403,99	--	808	--	--	--
59.	23-020103 -0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1094,74 ---	-- --	2189 ---	-- --	-- --	-- --
60.	23-040502 -0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2389,12 ---	-- --	4778 ---	-- --	-- --	-- --
61.	23-030103 -0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,00	385,56 ---	-- --	386 ---	-- --	-- --	-- --
62.	13-120101 -0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,00	1685,17 --- 999,79	653,75 --- 228,29	10111 --- 5999	3923 --- 1370	0,91 --- 0,15	5 --- 1
63.	13-120101 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8,00	1607,71 --- 939,49	650,72 --- 227,78	12862 --- 7516	5206 --- 1822	0,86 --- 0,15	7 --- 1
64.	23-010201 -0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,02	631,77 ---	-- --	3806 ---	-- --	-- --	-- --
65.	23-010201 -0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,03	309,88 ---	-- --	2489 ---	-- --	-- --	-- --
66.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,50	126,44 --- 71,54	2,21 --- 0,44	316 --- 179	6 --- 1	0,06 --- 0,00	0 --- 0
67.	11-130301 -1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-117	м2	2,50	116,19 --- 33,09	2,88 --- 0,66	290 --- 83	7 --- 2	0,03 --- 0,00	0 --- 0
68.	11-260101 -1001 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках	м3 изоляции	0,34	29351,51 --- 20973,08	1093,02 --- 602,94	9980 --- 7131	372 --- 205	18,85 --- 0,55	6 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	марки 125, изделиями минераловатным и с гофрированной структурой								
69.	11-260301 -0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	6,16	915,76	10,21	5641	63	0,47	3
					464,10	5,15	2859	32	0,00	0
70.	21-100406 -0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01	475420,98	--	2929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	21-110206 -0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,34	18382,25	--	6250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	23-020101 -0152 РСНБ РК 2015	Отводы 57х3мм, 90°,ГОСТ 17380-2001	шт.	3,00	200,28	--	601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ V=3м3							
73.	11-010101 -0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	4,50	77,07	68,98	347	310	0,01	0
					8,09	29,11	36	131	0,02	0
74.	11-010101 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	8,10	123,40	110,43	1000	895	0,01	0
					12,97	46,61	105	378	0,03	0
75.	11-010205 -0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,90	2840,95	--	2557	--	2,98	3
					2840,95	--	2557	--	--	--
76.	11-010104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	2,00	19,33	19,33	39	39	--	--
					--	8,72	--	17	0,01	0
77.	11-010104	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3	4,00	26,35	26,35	105	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0403 РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт	грунта		---	---	---	---	---	---
					--	11,89	--	48	0,01	0
78.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,00	1728,93	104,83	1729	105	0,26	0
					246,76	40,74	247	41	0,03	0
79.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,49	22837,39	674,26	34028	1005	4,90	7
					4757,85	218,73	7089	326	0,20	0
80.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,00	779,94	11,07	9359	133	0,21	3
					229,80	2,19	2758	26	0,00	0
81.	11-180401 -0114 РСНБ РК 2015	Емкость 3м3. Установка	шт	1,00	18569,05	1017,23	18569	1017	17,00	17
					17142,01	444,76	17142	445	0,38	0
82.	ТПРАЙС	Емкость 3м3	шт	1,00	450685,04	--	450685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	11-090701 -0104 РСНБ РК 2015	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,99	129671,43	24030,01	127977	23716	95,00	94
					101733,60	8475,25	100404	8364	6,40	6
84.	21-060304 -0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,99	302206,19	--	298257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	13-120101 -0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,08	1823,64	755,09	1979	819	0,97	1
					1063,37	261,16	1154	283	0,17	0
86.	11-220801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	013927,20	277387,81	1673	458	312,70	1
					394771,24	118686,00	651	196	94,30	0
87.	11-260101 -1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатным и прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	1,24	18492,05	1010,29	22930	1253	14,80	18
					15667,28	559,09	19427	693	0,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
88.	21-110206 -0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18382,25 ---	-- --	22794 ---	-- --	-- --	-- --
89.	11-260301 -0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских	м2 поверхности покрытия изоляции	18,73	1490,45 1442,99	26,79 11,62	27916 27027	502 218	1,40 0,01	26 0
90.	21-050104 -0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,12	197022,71 ---	-- --	23643 ---	-- --	-- --	-- --
91.	11-150403 -1002 РСНБ РК 2015	Поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	23,00	122,95 111,96	0,75 0,43	2828 2575	17 10	0,11 0,00	3 0
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
92.	11-220301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	349115,08 298481,81	42091,96 20096,45	4189 3582	505 241	253,00 16,57	3 0
93.	23-010201 -0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,05	309,88 ---	-- --	3733 ---	-- --	-- --	-- --
94.	11-220601 -0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	529424,21 136581,48	104,51 32,89	6353 1639	1 --	126,00 0,03	2 0
		ПЛОЩАДКА								
1	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		99,514		804,6		80069	60,3% 4878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
15	25-010302-0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (можжевельник виргинский) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 0,005 КГ		шт.			9	440,31	3963	
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
16	ПРАЙС	-Щит пожарный металлический ЩПЗ		шт			1	21214,77	21215	
17	ПРАЙС	-Ящик для песка ЯПМ-0,5		шт			1	18016,8	18017	
18	23-080305-0403 РСНБ	-Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 12,3 КГ		шт.			2	7553,29	15107	
19	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Огнетушители порошковые ОП-10 14 КГ		шт.			1	10172,56	10173	
20	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Огнетушители порошковые ОП-5 7,5 КГ		шт.			2	6216,11	12432	
21	ПРАЙС	-Лом легкий		шт			1	1081,67	1082	
22	ПРАЙС	-Багор скручивающийся		шт			1	1551,96	1552	
23	ПРАЙС	-Ведро конусообразное		шт			2	752,46	1505	
24	ПРАЙС	-Полотно противопожарное ПП-600		шт			1	1791,8	1792	
25	ПРАЙС	-Лопата штыковая		шт			1	893,55	894	
26	ПРАЙС	-Лопата совковая		шт			1	893,55	894	
27	ПРАЙС	-Вилы пожарные		шт			1	2163,33	2163	
28	ПРАЙС	-Емкость для хранения воды 200л		шт			1	5173,19	5173	

ИТОГО: 8481253 472050 1793

1835759 217859 185

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:			1676457
Итого с накладными			10157710

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			812624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			10970334
Итого с временными	2,9 %	318140	11288474
Итого с зимними удорожаниями	2,079%	234691	11523164
Итого в текущих ценах К=1,0698%			12327478,71
Итого с понижением	10%	1232747,66	11094731,05
Итого с НДС	12 %	1331367,73	12426098,78
Итого с удержанием	5%	621304,94	11804793,84

Заказчик

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
(наименование организации)

Руководитель С.Х.Бисенов
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "БЕГЕН ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации)

Технадзор Тәжіғара А.Қ.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"
(наименование организации)

Директор Бурин Н.С.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)