Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 31 » май 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б, зд.Стройбаза***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство скотомогильника в селе Боранкул Бейнеуского района» Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Боранкул***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", Бисенов С.Х.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "MSK-Профтехстрой"***

(наименование проектной организации)

утвержден(а) ***ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области "***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Септик V=3м^3	*шт*	*1*		*1*	
Уборная на 1 очко	*шт*	*1*		*1*	
Емкость запаса питьевой воды V=3м^3	*шт*	*1*		*1*	

Биотермическая яма	***шт***	***1***		***1***	
Ограждение	***м***	***122***		***122***	
Вскрывочная с навесом над биотермической ямой	***шт***	***1***		***1***	
Въездной дезинфекционный барьер	***$м^2$***	***30***		***30***	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание вскрывочной с навесом одноэтажным, прямоугольной формы в плане, с общими габаритными размерами в осях 6,00 х 9,55 м, в том числе вскрывочная имеет размера в плане в осях 3,0х6,0 м, с высотой помещений 3,4 м. Размеры навеса в осях 6,0х6,0 м, высотой 3,4 м. В центральной части навеса предусмотрена подземная железобетонная биотермическая камера с внутренними размерами в плане 3,0х3,0 м, глубиной 10,0 м. Биотермическая камера имеет металлическую крышку размером 1,5х2,0 м. Септик подземно из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Диаметр колодца 2,0 м. Въездной дезинфекционный барьер представляет собой заглубленную ванну прямоугольной формы, с габаритными размерами в плане 4,0х10,0 м, глубиной 0,3 м. Размеры ванны 3,0х6,0 м с объемом 7,2 м3. днище и стенки выгребной ямы – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В20, армированные сеткой из арматуры диаметром 10 мм класса А-III шагом 200 мм; перекрытие – монолитное железобетонное толщиной 160 мм, выполненное из бетона класса В20, армированное сетками из арматуры диаметром 12, 8 мм класса А-III шагом 150 мм; стены уборной из пиленого камня ракушечника М35 (ГОСТ 4001-84) на растворе М50, толщиной 190 мм; перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84; Стойки и балки подставки выполнены из металлических квадратных профилей сечением 100х4 мм по ГОСТ 30245-2012. Фундаменты под стойки – монолитные из бетона класса В15. Ограждение территории из металлопроката, выполнено по периметру участка, высотой 2,0 м. Конструктивные элементы приняты следующие: фундаменты под стойки – монолитные из бетона класса В12,5; панели ограждения и ворота – металлические из профилированного листа (ГОСТ 30245-2012) по каркасу из прокатного уголка сечением 50х5 мм по ГОСТ 8509-93; стойки – металлические из металлических квадратных профилей сечением 120х4 и 100х4 мм по ГОСТ 30245-2012. Водоснабжение проектируемого здания вскрывочной хозяйственно-питьевой водой производится от бака запаса воды объемом 3м^3, установленного на опорах возле проектируемого здания. Заполнение бака производится автонасосом через цапковое соединение ГЦ-50. Водовод питьевой воды монтируется из стальных электросварных труб диаметром 38х2 мм (ГОСТ 10704-91), при надземной прокладке водовод теплоизолируется минватой толщиной 40 мм (ГОСТ 10499-78) с покровным слоем из стеклопластика по ТУ-6-11-145-8. Система отопления электрическая. В качестве нагревательных приборов предусмотрены конвекторы электрические, ПЭТ-4, мощностью 1кВт. Вентиляция биотермической ямы производится через вытяжную шахту с установкой дефлектора. Вытяжные шахты систем монтируются из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (ГОСТ 19903-74) и выводятся на высоту 500 мм

выше кровли. Для питания электроэнергией предусмотрена установка распределительного щита ЩР навесной, со степенью защиты IP54, с системой заземления TN-C-S типа ЩР8501-0636-Н-У1. Распределительный щит укомплектован трехфазным автоматическим выключателем на вводе типа ВА47-29 с Iн=63А и линейными однофазными автоматами с Iн=16А и 10А, смонтированными на DINрейку. Розеточные группы подключаются к электрощиту через устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на дифференциальной ток. ЩР закреплен к стойке навеса. Для управления насосом питьевой воды установлен магнитный пускатель типа ПМЛ-16-11. Внутреннее освещение помещений выполнено светильниками с люминесцентными лампами типа ЛПП 01-2х40-013.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2019 г ;***
(месяц, год)
окончание работ ***май 2022 г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 98% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата) Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает ***объект «Строительство скотомогильника в селе Боранкул Бейнеуского района»***

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответстьии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

БЕЙНЕУГАЗ