Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» августа 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау дом 349 кв№4***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Мукаева Бахтияра Капановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 62/1»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Павлодара», отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области» в лице руководителя Бекбаевой Айнуры Тлегеновны***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «QK SUNQAR» БИН 040140008686, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404 ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022 г. директор Шотабаев Д.С. ;***

наименование организации

б) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build» БИН 990940001034 город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г. директор Нургалиев Б.Т.;***

наименование организации

в) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

наименование организации

г) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12,., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г. директор Истамбеков А.Б***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «КазахЭнергоПром», № проекта 2020-ГП;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Павлодара» 05.05.2021 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Футбольное поле	М2	1800,0		1800,0	
Тартановое покрытие беговой дорожки и спортплощадок	М2	5765,0		5765,0	
Покрытия из цветной брусчатки	М2	1217,0		1217,0	
Ограждение	М.п.	691,0		691,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения:

Рабочим проектом предусмотрено:

благоустройство спортивной зоны;

демонтаж старого асфальтового покрытия, покрытия футбольного поля, спортивного оборудования;

устройство брусчатки, асфальтового покрытия и футбольного поля;

устройство освещения территории.

В качестве покрытия футбольного поля использована искусственная трава MS Diamond, высотой ворса 60 мм с засыпкой кварцевым песком и резиновым гранулятом. В качестве верхнего покрытия совмещенной площадки для волейбола, баскетбола и беговой дорожки использовано бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм.

На территории спортивной площадки предусмотрена установка малых

архитектурных форм: футбольных ворот, скамей, урн, спортивных, гимнастических комплексов, баскетбольных, волейбольных стоек.
Ограждения спортивных площадок выполнены из сетчатых панелей с калитками высотой 5,0 м
Высота металлического ограждения 2,4 м.
Длина металлического ограждения 713,38 м.
Северная часть территории - ворота распашные размером 4500x2400(h), ограждение размерами 2700x2400(h), 2400x2400(h), 2000x2400(h), 1500x2400(h); Южная и восточная часть территории - калитка распашная размером 1500x2400(h), ворота распашные размером 4500x2400(h), ограждение размерами 2700x2400(h), 2100x2400(h), 1900x2400(h), 2500x2400(h), 2830x2400(h), 2400x2400(h), 1950x2400(h), 2150x2400(h); Западная часть территории -калитка распашная размером 1500x2400(h), ворота распашные размером 4500x2400(h); ограждение размерами 2700x2400(h), 1800x2400(h), 1650x2400(h); Стойки запроектированы из тр. 100x100x6 по ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

Наружное электроосвещение:
Электроснабжение наружного освещения территории выполнено от проектируемого автоматического выключателя QF1.1, устанавливаемого в существующем щите освещения ЩО, расположенном в щитовой на 1-ом этаже. Наружное освещение территории выполнено светодиодными уличными светильниками, марки FREGAT LED 110 (W) 4000K, расположенных (по 1 светильнику на опору) на конических граненых опорах марки СТВг 12,0 м, высотой 12м, а также светодиодными парковыми венчающими светильниками, марки SFERA LED 40 black 4000K, расположенных на металлических опорах марки YARD T1, высотой 3,7м. Разводку выполнить кабелем марки ВВГнг-0,66, проложенным в здании скрыто в штрабе, кабелем марки ВБбШвнг-0,66 в траншее в трубе ПНД и кабелем марки ВВГнг-0,66 внутри опоры. Подземные кабельные линии по всей трассе защитить сигнальной лентой. Управлением наружным освещением производится автоматически от фотореле, расположенного на стене здания, на высоте 2 м от уровня земли.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***июль 2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3 *месяца***;

фактически, месяц: ***3,5 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***99*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 62/1***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», директор Мукаев Б.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____