ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20221222-42113152
1.1. Номер учетной системы 00000000037
2. Дата выписки 22.12.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.12.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №147 от 20.09.2022г.
27.4. Дата 05.10.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 35
32.2 Дата 22.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1	134210258.04	134210258.04			134210258.04	12%	16105230.96	150315489.00			1	
						Всего по счету:		134210258.04		0.00	134210258.04		16105230.96	150315489.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
x5QC50/H5aAi+LunEFEpuUaBERsNzp5EZcMgJcDhTxb6J6ogrPD7onsmsC7zII7maYwJ+I5Tod3/Aq9c1gXXIw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 05.10.2022 г.к Договору №147 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
35	22.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1		150 315 489,00
				Итого	1	x	150 315 489,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"
Доп.соглашение №1 от 05.10.2022 г. к договору №147 от 20.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		147	20.09.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	704 530 673,90									
Акт вып работ №1	150 315 489	134 210 258							16 105 231	150 315 489
Всего к оплате:		**134 210 258**							**16 105 231**	**150 315 489**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел стрроительства"

Кани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Г.К.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Омаров Т.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г.

"Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы ниже 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	2263,68		223,48	223,48	505887,21	505887,20	--	89573,82	643088,85
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,96	--	124411,85		47627,83	
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м³ грунта	40,32		1352,11	134,86	54517,08	5437,56	--	36833,13	98658,21
		НР - 72%; СП - 8%				1217,25	51,53	49079,52	2077,69		7308,00	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	1100,8		65,46	65,46	72058,37	72058,36	--	14926,85	93942,27
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,83	--	20728,06		6957,06	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	275,2		1131,67	--	311435,58	--	--	224232,96	578522,68
		НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	311435,58	--		42854,14	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1100,8		235,38	114,19	259106,30	125700,35	--	135871,74	426571,00
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	133405,95	55304,19		31592,96	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	251		700,69	698,43	175873,19	175305,93	20,08	37941,16	230920,00
		НР - 72%; СП - 8%				2,18	207,76	547,18	52147,76		17105,65	
7	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	288,65		4373,00	--	1262266,45	--	1262266,45	--	1363247,77
		СП - 8%				--	--	--	--		100981,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	836,4	1845,86 216,54	98,10 37,23	1543877,30 181114,06	82050,84 31139,17	1280712,40	199514,86 139469,70	1882861,86
9	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	836,4	652,09 60,88	10,82 4,79	545408,08 50920,03	9049,85 4006,36	485438,20	51630,97 47766,80	644805,86
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	83,66	27067,46 1809,38	1611,12 346,96	2264463,70 151372,73	134786,30 29026,67	1978304,67	164163,51 194290,31	2622917,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6994893,26	1110276,39	5006741,80	954688,99	8585536,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				877875,05	318841,75	--	635953,77	
		Материалы	Тенге				6994893,26				
		Всего заработная плата	Тенге				3744475,36				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1196716,80			
		Накладные расходы	Тенге				1262266,45				
		Сметная прибыль	Тенге				954689,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				635953,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8585536,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								858,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1196716,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8585536,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								858,00
								1196716,80			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
11	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	393,36	30821,09 2866,94	2470,87 558,82	12123783,96 1127739,52	971941,43 219817,44	10024103,01	1226276,20 1068003,87	14418064,03
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,81892	399352,00 --	-- --	726389,34 --	-- --	726389,34	-- 58111,15	784500,49
13	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	1,98156	380647,00 --	-- --	754274,87 --	-- --	754274,87	-- 60341,99	814616,86
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04506	383478,00 --	-- --	17279,52 --	-- --	17279,52	-- 1382,36	18661,88
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	43,32601	372799,00 --	-- --	16151893,20 --	-- --	16151893,20	-- 1292151,46	17444044,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29773620,89	971941,43	27673939,94	1226276,20	33479887,91
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127739,52	219817,44	--	2479990,82	
		Материалы	Тенге				29773620,89				
		Всего заработная плата	Тенге				10024103,02				
								1347557,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17649836,93				
		Накладные расходы	Тенге				1226276,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2479990,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33479887,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1347557,00			882,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33479887,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1347557,00			882,00
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая									
16	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	92	2724,10	1678,21	250617,20	154395,32	43194,00	102720,76	381604,96
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	53027,88	34023,44		28267,00	
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	73	3028,02	1645,59	221045,46	120128,07	52241,72	88675,29	334498,41
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	48675,67	26472,72		24777,66	
18	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9	3907,19	2096,28	35164,71	18866,52	7164,54	15683,58	54916,11
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	9133,65	4157,55		4067,82	
19	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	46	6415,97	3676,64	295134,62	169125,44	54899,16	127888,74	456865,10
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	71110,02	37270,12		33841,74	
20	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	79,905	57872,00	--	4624262,16	--	4624262,16	--	4994203,13
		СП - 8%			--	--	--	--		369940,97	
21	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость**	м³	79,905	284,00	--	22693,02	--	22693,02	--	24508,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1815,44	
22	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м³	14,04	31125,07	1893,01	436995,98	26577,86	338870,28	70861,00	548485,51
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	71547,84	6321,37		40628,53	
23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Рядовая блок-секция левая									
25	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	65	2724,10	1678,21	177066,50	109083,65	30517,50	72574,45	269612,20
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	37465,35	24038,30		19971,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	78	3028,02	1645,59	236185,56	128356,02	55819,92	94748,94	357409,26
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	52009,62	28285,92		26474,76	
27	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3907,19	2096,28	66422,23	35636,76	13533,02	29624,54	103730,43
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	17252,45	7853,15		7683,66	
28	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36	28643,04	66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
29	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	63,47	57872,00	--	3673135,84	--	3673135,84	--	3966986,71
		СП - 8%			--	--	--	--		293850,87	
30	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м³	63,47	284,00	--	18025,48	--	18025,48	--	19467,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1442,04	
31	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72	249566,86	52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Рядовая блок-секция правая									
34	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	2724,10	1678,21	196135,20	120831,12	33804,00	80390,16	298647,36
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	41500,08	26627,04		22122,00	
35	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	77	3028,02	1645,59	233157,54	126710,43	55104,28	93534,21	352827,09
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	51342,83	27923,28		26135,34	
36	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3907,19	2096,28	39071,90	20962,80	7960,60	17426,20	61017,90
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	10148,50	4619,50		4519,80	
37	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36	28643,04	66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
38	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	60,022	57872,00	--	3473593,18	--	3473593,18	--	3751480,63
		СП - 8%			--	--	--	--		277887,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	60,022	284,00 --	-- --	17046,25 --	-- --	17046,25	-- 1363,70	18409,95
40	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	10,34	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	321833,22 52692,64	19573,72 4655,48	249566,86	52186,81 29921,58	403941,61
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Торцевая блок-секция правая									
43	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	77	2724,10 576,39	1678,21 369,82	209755,70 44382,03	129222,17 28476,14	36151,50	85972,81 23658,25	319386,76
44	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	68	3028,02 666,79	1645,59 362,64	205905,36 45341,72	111900,12 24659,52	48663,52	82601,64 23080,56	311587,56
45	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	11721,57 3044,55	6288,84 1385,85	2388,18	5227,86 1355,94	18305,37
46	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	250222,83 60288,93	143388,96 31598,58	46544,94	108427,41 28691,91	387342,15
47	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	67,933	57872,00 --	-- --	3931418,58 --	-- --	3931418,58	-- 314513,49	4245932,07
48	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	67,933	284,00 --	-- --	19292,97 --	-- --	19292,97	-- 1543,44	20836,41
49	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	10,87	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	338329,51 55393,52	20577,02 4894,11	262358,97	54861,76 31455,28	424646,55
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Армирование фундаментов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,23092	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	121915,50 117790,12	4125,38 1272,07	--	110727,84 18611,46	251254,80
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,23092	399352,00 --	-- --	491570,36 --	-- --	491570,36	-- 39325,63	530895,99
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	1471,02	1184,12 399,54	27,97 3,83	1741864,20 587731,33	41144,43 5634,01	1112988,44	551823,73 183495,03	2477183,00
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
55	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	273	4165,66 312,43	10,13 2,59	1137225,18 85293,39	2765,49 707,07	1049166,30	79980,81 97376,37	1314582,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23542235,51	1706490,12	20171478,19	2132444,11	27728653,10
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1664267,24	374661,02	--	2053973,48	
		Материалы	Тенге				23542235,51				
		Всего заработная плата	Тенге				3807790,67				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2038928,26			
		Местные материалы	Тенге				16286629,80				
		Накладные расходы	Тенге				77057,72				
		Сметная прибыль	Тенге				2132444,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2053973,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27728653,09				
		Сметная заработная плата	Тенге								1155,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2038928,26			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27728653,09				
		Сметная заработная плата	Тенге								1155,00
								2038928,26			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
56	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	91	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	300782,30 123208,54	174201,30 37616,67	3372,46	189774,13 39244,66	529801,09
57	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,85	148793,00 --	-- --	126474,05 --	-- --	126474,05	-- 10117,92	136591,97
58	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	1,432	220245,00 --	-- --	315390,84 --	-- --	315390,84	-- 25231,27	340622,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				742647,19	174201,30	445237,35	189774,13	1007015,17
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				123208,54	37616,67	--	74593,85	
		Материалы	Тенге				742647,19				
		Всего заработная плата	Тенге				3372,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					160825,21			
		Накладные расходы	Тенге				441864,89				
		Сметная прибыль	Тенге				189774,13				
							74593,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007015,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,00
		Сметная заработная плата	Тенге					160825,21			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1007015,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,00
		Сметная заработная плата	Тенге					160825,21			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКА									
59	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	11,362	5691,84 2506,98	394,71 92,43	64670,69 28484,31	4484,70 1050,19	31701,68	27467,07 7370,98	99508,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64670,69	4484,70	31701,68	27467,07	99508,74
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28484,31	1050,19	--	7370,98	
	Материалы		Тенге				64670,69				
	Всего заработная плата		Тенге				31701,68				
		Накладные расходы	Тенге					29534,50			
		Сметная прибыль	Тенге				27467,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7370,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				99508,74				
		Сметная заработная плата	Тенге								19,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					29534,50			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				99508,74				
		Сметная заработная плата	Тенге								19,00
								29534,50			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
60	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16	6580,24	5864,60 1674,24	22602,44
61	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66	54750,30	38768,62 11937,64	161157,70
62	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00 --	-- --	395175,00 --	-- --	395175,00	-- 31614,00	426789,00
63	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	114,3	8126,00 --	-- --	928801,80 --	-- --	928801,80	-- 74304,14	1003105,94
64	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96	845,02	24894,46 4945,02	66757,84
65	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт.	2	34644,00 --	-- --	69288,00 --	-- --	69288,00	-- 5543,04	74831,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
67	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14193,81	19302,48 4168,17	478,62	21667,14 4451,40	60093,45
68	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
69	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
70	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	1,208	80754,00 --	-- --	97550,83 --	-- --	97550,83	-- 7804,07	105354,90
71	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051,39	402,50 90,71	47889,35	4887,68 4578,47	61809,40
		ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
72	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	7531,80 2018,42	2223,26 466,58	3290,12	2932,30 837,12	11301,22
73	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	90369,36 22020,66	23553,00 4860,54	44795,70	31719,78 9767,16	131856,30
74	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	27998,62 13677,20	4602,78 1012,38	9718,64	17333,70 3626,58	48958,90
75	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	145,44	8126,00 --	-- --	1181845,44 --	-- --	1181845,44	-- 94547,64	1276393,08
76	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
77	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14193,81	19302,48 4168,17	478,62	21667,14 4451,40	60093,45
78	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
79	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
80	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84	42457,31	4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42		4059,14	
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
82	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3765,90	1111,63	18829,50	5558,15	8225,30	7330,75	28253,05
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	5046,05	1166,45		2092,80	
83	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00	44795,70	31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54		9767,16	
84	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78	9718,64	17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
85	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	155,04	8126,00	--	1259855,00	--	1259855,00	--	1360643,44
		СП - 8%			--	--	--	--		100788,40	
86	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	790,21	353,61	1580,42	707,22	380,92	761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
87	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3774,99	2144,72	3774,99	2144,72	53,18	2407,46	6677,05
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	1577,09	463,13		494,60	
88	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,192	115127,00	--	22104,38	--	22104,38	--	23872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,35	
89	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04698	1137402,00	8746,28	53435,15	410,90	48888,35	4989,64	63098,78
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4135,90	92,61		4673,98	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16	6580,24	5864,60 1674,24	22602,44
92	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66	54750,30	38768,62 11937,64	161157,70
93	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	33	11975,00 --	-- --	395175,00 --	-- --	395175,00	-- 31614,00	426789,00
94	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	114,3	8126,00 --	-- --	928801,80 --	-- --	928801,80	-- 74304,14	1003105,94
95	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96	845,02	24894,46 4945,02	66757,84
96	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 СП - 8%	шт.	2	34644,00 --	-- --	69288,00 --	-- --	69288,00	-- 5543,04	74831,04
97	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72	380,92	761,10 187,32	2528,84
98	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14193,81	19302,48 4168,17	478,62	21667,14 4451,40	60093,45
99	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
100	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
101	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	1,208	80754,00 --	-- --	97550,83 --	-- --	97550,83	-- 7804,07	105354,90
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051,39	402,50 90,71	47889,35	4887,68 4578,47	61809,40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6629446,10	233170,39	6159965,31	336976,94	7523737,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236310,40	49263,40	--	557313,99	
	Материалы		Тенге				6629446,10 435032,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					285573,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5724933,00				
		Накладные расходы	Тенге				336976,93				
		Сметная прибыль	Тенге				557313,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7523737,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								165,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					285573,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7523737,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								165,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					285573,80			
							67747513,64	4200564,33	59489064,27	4867627,43	78424337,98
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4057885,06	1001250,47	--	5809196,90	
	Материалы		Тенге				67747513,64				
	Всего заработная плата		Тенге				18046475,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5059135,53			
	Местные материалы		Тенге				41365531,08				
		Накладные расходы	Тенге				77057,72				
		Сметная прибыль	Тенге				4867627,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5809196,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78424337,97				
		Сметная заработная плата	Тенге								3180,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					5059135,53			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78424337,97				
		Сметная заработная плата	Тенге								3180,00
								5059135,53			
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы Выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 7.Стены									
		Наружные стены									
103	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**355,83086**	**62223,00**	**--**	**22140863,60**	**--**	**22140863,60**	**--**	**23912132,69**
		СП - 8%			--	--	--	--		1771269,09	
		Парапет									
104	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**10,13264**	**62223,00**	**--**	**630483,26**	**--**	**630483,26**	**--**	**680921,92**
		СП - 8%			--	--	--	--		50438,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				22771346,86	--	22771346,86	--	24593054,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	1821707,75	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22771346,86				
		Сметная прибыль	Тенге				22771346,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1821707,75				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24593054,61				
							24593054,61				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
105	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**3,96**	**220245,00**	**--**	**872170,20**	**--**	**872170,20**	**--**	**941943,82**
		СП - 8%			--	--	--	--		69773,62	
106	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**2,952**	**188560,00**	**--**	**556629,12**	**--**	**556629,12**	**--**	**601159,45**
		СП - 8%			--	--	--	--		44530,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,64	148166,00	--	242992,24	--	242992,24	--	262431,62
		СП - 8%			--	--	--	--		19439,38	
108	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,316	115113,00	--	36375,71	--	36375,71	--	39285,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2910,06	
109	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,964	217656,00	--	645132,38	--	645132,38	--	696742,97
		СП - 8%			--	--	--	--		51610,59	
110	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	8,62	148793,00	--	1282595,66	--	1282595,66	--	1385203,31
		СП - 8%			--	--	--	--		102607,65	
111	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	40	11111,00	--	444440,00	--	444440,00	--	479995,20
		СП - 8%			--	--	--	--		35555,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4080335,31	--	4080335,31	--	4406762,13
							--	--	--	326426,82	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4080335,31				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4080335,31				
		Сметная прибыль	Тенге				326426,83				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4406762,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4406762,14				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
112	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	66	11975,00	--	790350,00	--	790350,00	--	853578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		63228,00	
113	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	219,6	8126,00	--	1784469,60	--	1784469,60	--	1927227,17
		СП - 8%			--	--	--	--		142757,57	
114	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00	--	138576,00	--	138576,00	--	149662,08
		СП - 8%			--	--	--	--		11086,08	
115	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,416	115127,00	--	47892,83	--	47892,83	--	51724,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3831,43	
116	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00	--	34644,00	--	34644,00	--	37415,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,52	
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж									
117	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	281,88	8126,00	--	2290556,88	--	2290556,88	--	2473801,43
		СП - 8%			--	--	--	--		183244,55	
118	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,384	115127,00	--	44208,77	--	44208,77	--	47745,47
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	1	34644,00 --	-- --	34644,00 --	-- --	34644,00	-- 2771,52	37415,52
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
120	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	281,88	8126,00 --	-- --	2290556,88 --	-- --	2290556,88	-- 183244,55	2473801,43
121	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,416	115127,00 --	-- --	47892,83 --	-- --	47892,83	-- 3831,43	51724,26
122	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	1	34644,00 --	-- --	34644,00 --	-- --	34644,00	-- 2771,52	37415,52
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж									
123	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	66	11975,00 --	-- --	790350,00 --	-- --	790350,00	-- 63228,00	853578,00
124	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м²	219,6	8126,00 --	-- --	1784469,60 --	-- --	1784469,60	-- 142757,57	1927227,17
125	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 СП - 8%	шт.	4	34644,00 --	-- --	138576,00 --	-- --	138576,00	-- 11086,08	149662,08
126	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м³	0,416	115127,00 --	-- --	47892,83 --	-- --	47892,83	-- 3831,43	51724,26
127	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	1	34644,00 --	-- --	34644,00 --	-- --	34644,00	-- 2771,52	37415,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10334368,22	--	10334368,22	--	11161117,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	826749,46	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10334368,22				
		Сметная прибыль	Тенге				10334368,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				826749,47				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11161117,69				
							11161117,69				
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА									
128	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м²	18	21807,00 --	-- --	392526,00 --	-- --	392526,00	-- 31402,08	423928,08
129	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	180	31468,00	--	5664240,00	--	5664240,00	--	6117379,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		453139,20	
		ЛОДЖИИ									
130	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м²	100	28566,00	--	2856600,00	--	2856600,00	--	3085128,00
		СП - 8%			--	--	--	--		228528,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8913366,00	--	8913366,00	--	9626435,28
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	713069,28	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8913366,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8913366,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				713069,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9626435,28				
							9626435,28				
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
131	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	5,66	10298,00	--	58286,68	--	58286,68	--	62949,61
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,93	
132	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	6,552	8125,00	--	53235,00	--	53235,00	--	57493,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4258,80	
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
133	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	5,66	10298,00	--	58286,68	--	58286,68	--	62949,61
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,93	
134	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	6,552	8125,00	--	53235,00	--	53235,00	--	57493,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4258,80	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт									
135	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	11,32	10298,00	--	116573,36	--	116573,36	--	125899,23
		СП - 8%			--	--	--	--		9325,87	
136	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	13,104	8125,00	--	106470,00	--	106470,00	--	114987,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8517,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				446086,72	--	446086,72	--	481773,66
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	35686,94	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				446086,72				
		Сметная прибыль	Тенге				446086,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35686,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				481773,65				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				481773,65				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46545503,11	--	46545503,11	--	50269143,36
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	3723640,25	
		Сметная прибыль	Тенге				46545503,11				
							46545503,11				
							3723640,26				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					50269143,37				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					50269143,37				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**128693481,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4057885,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4200564,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1001250,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							106034567,00		
		- Накладные расходы	Тенге								4867627,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								9532837,00	
		ИТОГО:			**128 693 481**		**0**	**128 693 481**				
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**1 158 241**			**1 158 241**				
		Итого с временными			**129 851 722**		**0**	**129 851 722**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%		**0,42%**	**545 377**			**545 377**				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**2 178 374**	**2 178 374**				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**130 397 100**		**0**	**2 178 374**	**132 575 474**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**2 607 942**			**2 607 942**				
		Итого с непредвиденными затратами			**133 005 042**		**0**	**2 178 374**	**135 183 416**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539			**138 997 437**		**0**	**2 276 519**	**141 273 956**			
		с понижающим коэф. К=0,95			**132 047 566**		**0**	**2 162 693**	**134 210 258**			
		НДС-12%		**12%**				**16 105 231**	**16 105 231**			
		ИТОГО по акту			**132 047 566**		**0**	**18 267 924**	**150 315 489**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кани Н.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
Омаров Т.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"
Асанханов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.