Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ,г.Костанай, пр.Аль-Фараби 43, тел.: 87142548676**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040005224

Договор (контракт) Договор №386 от 21.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
47	**29.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке" .Внутриплощадочные сети в г.Костанай (Сети теплоснабжения)			Работа	1	16 547 856,19	16 547 856,19	1 772 984,59
				Итого	1	x	16 547 856,19	1 772 984,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Катпаев Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№386	21.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)	732 351 476,72	14 774 871,60							1 772 984,59	16 547 856,19

Подрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат №KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ **Катпаев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VIC Engineering", БИН 011140000750

Руководитель группы _____ **Прокудин А.П.**
Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

50030070

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, п.п. 19

Объект : Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №19

за июль 2022 года на 02-01-01 Сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВОЗДУШНИКИ 125/20 (2шт), 150/20 (8шт)										
1	20	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР**										
			СП - 8%	м	1,05		229,00	--	240	--	240	--	260
							--	--	--	--		19	
2	21	2304-0601-1202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, DN 20 ГОСТ 5761-2005**										
			СП - 8%	шт.	10		33191,00	--	331910	--	331910	--	358463
							--	--	--	--		26553	
3	22	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**										
			СП - 8%	шт.	10		620,00	--	6200	--	6200	--	6696
							--	--	--	--		496	
			ВОЗДУШНИКИ 200/25 (7шт), 250/25 (4шт)										
4	23	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР**										
			СП - 8%	м	1,21		292,00	--	353	--	353	--	382
							--	--	--	--		28	
5	24	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, DN 25 ГОСТ 5761-2005**										
			СП - 8%	шт.	11		34246,00	--	376706	--	376706	--	406842
							--	--	--	--		30136	
6	25	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**										
			СП - 8%	шт.	11		749,00	--	8239	--	8239	--	8898
							--	--	--	--		659	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							
			ВОЗДУШНИКИ 300/25 (4шт)									
7	26	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР									
			СП - 8%	м	0,46	292,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	145
8	27	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			СП - 8%	шт.	4	34246,00 --	-- --	136984 --	-- --	136984	-- 10959	147943
9	28	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80									
			СП - 8%	шт.	4	749,00 --	-- --	2996 --	-- --	2996	-- 240	3236
			СПУСКНИКИ 150/50 (12шт)									
10	29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР									
			СП - 8%	м	1,26	1071,00 --	-- --	1349 --	-- --	1349	-- 108	1457
11	30	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86									
			СП - 8%	шт.	12	29882,00 --	-- --	358584 --	-- --	358584	-- 28687	387271
12	31	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			СП - 8%	шт.	12	1672,00 --	-- --	20064 --	-- --	20064	-- 1605	21669
			СПУСКНИКИ 200/80 (8шт)									
13	32	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР									
			СП - 8%	м	0,88	2244,00 --	-- --	1975 --	-- --	1975	-- 158	2133
14	33	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86									
			СП - 8%	шт.	8	44816,00 --	-- --	358528 --	-- --	358528	-- 28682	387210
15	34	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80									
			СП - 8%	шт.	8	2474,00 --	-- --	19792 --	-- --	19792	-- 1583	21375
			СПУСКНИКИ 250/80 (4шт)									
16	35	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР									
			СП - 8%	м	0,46	2244,00 --	-- --	1032 --	-- --	1032	-- 83	1115
17	36	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86									
				шт.	4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		14341	
18	37	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2474,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
			СПУСКНИКИ 300/100 (2шт)									
19	38	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР**	м	0,27	2880,00	--	778	--	778	--	840
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
20	39	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
			СП - 8%			--	--	--	--		9982	
21	40	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	3041,00	--	6082	--	6082	--	6569
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			СПУСКНИКИ 400/100 (2шт)									
22	41	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ШТУЦЕР**	м	0,27	2880,00	--	778	--	778	--	840
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
23	42	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
			СП - 8%			--	--	--	--		9982	
24	43	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	3041,00	--	6082	--	6082	--	6569
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			ОПОРЫ									
25	47	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	21	9288,73	2153,59	195063	45225	74863	90651	308571
			НР - 99%; СП - 8%			3570,22	790,08	74975	16592		22857	
26	48	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	21	26247,00	--	551187	--	551187	--	595282
			СП - 8%			--	--	--	--		44095	
27	49	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная**	комплект	21	812,00	--	17052	--	17052	--	18416
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	
28	51	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Закладное устройство отбора . Монтаж оборудования**	шт.	120	1433,23	83,65	171987	10038	429	98541	292170
			НР - 61%; СП - 8%			1346,00	0,19	161520	23		21642	
29	52	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	**Бобышки прямые тип БМ20**	шт.	120	202,00	--	24240	--	24240	--	26179
			СП - 8%			--	--	--	--		1939	
			ТРУБОПРОВОДЫ СБРОСНЫЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	53	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка / к ДК1-ДК8	км трубопровода	0,022	38227,80 34980,00	2468,70 1211,40	841 770	54 27	17	788 130	1760
			НР - 99%; СП - 8%									
31	54	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22	921,00 --	-- --	20262 --	-- --	20262	-- 1621	21883
			СП - 8%									
32	55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	453460,35 373428,00	70564,49 25335,78	8616 7095	1341 481	180	7501 1289	17406
			НР - 99%; СП - 8%									
33	56	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	1071,00 --	-- --	20430 --	-- --	20430	-- 1634	22065
			СП - 8%									
34	57	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	526676,24 398520,00	112311,82 41825,04	13167 9963	2808 1046	396	10899 1925	25991
			НР - 99%; СП - 8%									
35	58	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	1711,00 --	-- --	42946 --	-- --	42946	-- 3436	46382
			СП - 8%									
36	59	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	526676,24 398520,00	112311,82 41825,04	3160 2391	674 251	95	2616 462	6238
			НР - 99%; СП - 8%									
37	60	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2761,00 --	-- --	16632 --	-- --	16632	-- 1331	17963
			СП - 8%									
			ВРЕЗКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ									
38	63	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	526676,24 398520,00	112311,82 41825,04	10534 7970	2246 837	318	8719 1540	20793
			НР - 99%; СП - 8%									
39	64	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	2761,00 --	-- --	55441 --	-- --	55441	-- 4435	59876
			СП - 8%									
			ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ									
40	79	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3658,00 --	-- --	7316 --	-- --	7316	-- 585	7901
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	80	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	480,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
42	81	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	30	930,00	--	27900	--	27900	--	30132
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
43	82	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	26	1679,00	--	43654	--	43654	--	47146
			СП - 8%			--	--	--	--		3492	
44	83	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	26	3122,00	--	81172	--	81172	--	87666
			СП - 8%			--	--	--	--		6494	
45	84	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	23	3658,00	--	84134	--	84134	--	90865
			СП - 8%			--	--	--	--		6731	
46	86	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	18013,00	--	72052	--	72052	--	77816
			СП - 8%			--	--	--	--		5764	
47	87	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	31695,00	--	31695	--	31695	--	34231
			СП - 8%			--	--	--	--		2536	
48	91	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 133°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	18013,00	--	36026	--	36026	--	38908
			СП - 8%			--	--	--	--		2882	
49	92	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 135°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	18013,00	--	72052	--	72052	--	77816
			СП - 8%			--	--	--	--		5764	

РАЗДЕЛ 1.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	105	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	1	681,32 621,60	20,60 --	681 622	21 --	38	379 85	1145
51	106	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	1	852,23 777,00	24,72 --	852 777	25 --	50	474 106	1432
52	107	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 108мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	1	1180,41 1087,80	35,02 --	1180 1088	35 --	57	664 148	1991
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2714	80	3362960	221232	4226938
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2486	--	--	313105	
			Материалы	Тенге				2714				
			Всего заработная плата	Тенге				147				
			Накладные расходы	Тенге					2486			
			Сметная прибыль	Тенге				1517				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4569				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2486			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4569				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2486			4226938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				267170				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62467			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19255			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3362960		
			- Накладные расходы	Тенге							221232	
			- Сметная прибыль	Тенге							313105	
			В том числе :									
			Сторительно-монтажные работы					0				4 226 938,00
			Стоимость оборудования, всего					0				0,00
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения		1,3%	54 950						
			Итого с временными									4 281 888,19
			Зимние удорожания		3,6%	154 148						
			Итого с зимними удорожаниями									4 436 036,17
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	88 721						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 524 756,89
			в том числе на 2020 год - 55%									2 488 616,29
			в том числе на 2021 год - 45%									2 036 140,60
			Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1									2 488 616,29
			НДС на 2019 год - 12 %									298 633,95
			Итого в текущих ценах на 2020 год									2 787 250,25
			Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698									2 138 293,37

7

50030070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2021 год - 12 %									256 595,20
		Итого в текущих ценах на 2021 год									2 394 888,57
		НДС - 12 %		12 %							555 229,16
		Итого по акту с НДС									5 182 138,82
		Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									4 663 924,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",
БИН 051040005224

Директор **Джакишбеков А.Р.**

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Гумирзенов М.

Место печати

Расценки верны

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/к

Место печати

Предъявленные к оплате объемы соответствуют факту.

/Шишкьвостов Д.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43**

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19**

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)**

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №20

за июль 2022 года на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		5158,4	18,57	18,57	95775	95775	--	27126	132733
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,30	--	37675		9832	
2	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		5158,4	161,94	76,73	835355	395798	--	447708	1385708
			НР - 72%; СП - 8%				85,21	35,33	439558	182259		102645	
3	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разравнивание отвалов бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с)(Лишний грунт)**	м3 грунта		393,1	26,87	26,87	10564	10564	--	2992	14640
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	4155		1084	
4	8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		393,1	23,26	23,26	9142	9142	--	2589	12670
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,15	--	3596		939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**950836**	**511279**	**--**	**480415**	**1545751**
									439558	**227686**	**--**	**114500**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**950836**				
		Всего заработная плата		Тенге						**667243**			
			Накладные расходы	Тенге					**480415**				
			Сметная прибыль	Тенге					**114500**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1545752**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**716**
			Сметная заработная плата	Тенге						**667243**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1545752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
			Сметная заработная плата	Тенге					667243			
			РАЗДЕЛ 2.ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ									
			Дренажный колодец СК-1 Н=3,6м (ДК1, ДК2, ДК3, ДК4, ДК5, ДК7, ДК8) -7шт (АС-19)									
5	59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**	м3 основания	2,645	5688,60	1753,70	15046	4639	8085	3999	20569
			НР - 93%; СП - 8%			878,05	747,80	2322	1978		1524	
6	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,205	18410,57	1106,37	40595	2440	35348	3044	47131
			НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	2807	538		3491	
7	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1084	15278,42	1408,26	1656	153	3	1425	3327
			НР - 91%; СП - 8%			13838,80	603,64	1500	65		246	
8	62	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-3**	т	0,1084	267135,00	--	28957	--	28957	--	31274
			СП - 8%			--	--	--	--		2317	
9	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,05	725,55	29,51	15998	651	7662	7520	25400
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	7685	315		1881	
10	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	22,05	1596,78	86,09	35209	1898	18268	14396	53574
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	15043	272		3968	
11	65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	22,05	1002,04	42,61	22095	940	12078	8678	33235
			НР - 94%; СП - 8%			411,64	7,03	9077	155		2462	
12	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ИЗ РАСТВОРА 1:3**	м2 стяжки	22,05	756,05	29,51	16671	651	8335	7520	26126
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	7685	315		1935	
13	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	м3	6,56	22846,33	9322,21	149872	61154	20716	91948	261165
			НР - 99%; СП - 8%			10366,20	3791,83	68002	24874		19346	
14	68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	2322,00	--	11610	--	11610	--	12539
			СП - 8%			--	--	--	--		929	
15	69	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	4360,00	--	21800	--	21800	--	23544
			СП - 8%			--	--	--	--		1744	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	70	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	5	10872,00 --	-- --	54360 --	-- --	54360	-- 4349	58709
17	71	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	5	6580,00 --	-- --	32900 --	-- --	32900	-- 2632	35532
18	72	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	5	9738,00 --	-- --	48690 --	-- --	48690	-- 3895	52585
19	73	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	15	12579,00 --	-- --	188685 --	-- --	188685	-- 15095	203780
20	74	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	5	11342,00 --	-- --	56710 --	-- --	56710	-- 4537	61247
21	75	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
			СП - 8%	комплект	7	25737,00 --	-- --	180159 --	-- --	180159	-- 14413	194572
22	76	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона(Гильзы). Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0785	629480,99 57205,00	17727,67 6903,48	49414 4491	1392 542	43531	4580 4320	58313
23	77	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**									
			НР - 98%; СП - 8%	сальник	5	2980,53 2226,60	-- --	14903 11133	-- --	3770	10910 2065	27878
24	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1**	т стальных элементов	0,151	764101,43 61915,00	6947,79 1386,38	115379 9349	1049 209	104981	11279 10133	136791
			НР - 118%; СП - 8%									
25	79	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ МС36**									
			СП - 8%	т	0,27363	614966,00 --	-- --	168273 --	-- --	168273	-- 13462	181735
26	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	7,93527	157,51 52,70	3,44 0,54	1250 418	27 4	805	291 123	1665
27	81	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан-захлопка диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	3011,32 2555,77	137,15 67,30	21079 17890	960 471	2229	18178 3141	42398
			НР - 99%; СП - 8%									
28	82	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Клапан-захлопка диаметром 100 мм**									
			СП - 8%	т	0,1764	340191,00 --	-- --	60010 --	-- --	60010	-- 4801	64810
29	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	5,1156	157,51 52,70	3,44 0,54	806 270	18 3	518	188 79	1073

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	84	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство / ПРИГРУЗ									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,75	36420,63 13616,35	3495,67 1259,29	209419 78294	20100 7241	111025	77837 22980	310236
31	85	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В15 W4, F50 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	11	40607,51 13616,35	3495,67 1259,29	446683 149780	38452 13852	258451	148905 47647	643235
32	86	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ВЫРАВНИВАНИЕ ДНИЩА 30ММ									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,925	720,91 345,14	28,81 14,30	2830 1355	113 56	1362	1326 332	4488
33	87	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,925	191,38 8,30	10,02 4,73	751 33	39 19	679	48 64	863
34	88	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,925	151,76 132,50	3,62 1,26	596 520	14 5	62	494 87	1176
35	89	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная внутренней поверхности из сухих смесей ГИДРОТЕКС-К. Устройство									
			НР - 69%; СП - 8%	м2 поверхности	59,817	2514,77 764,86	22,56 6,86	150426 45752	1350 411	103324	31852 14582	196860
36	90	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТОЛЩ.20ММ									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	85	1646,71 1117,99	10,97 5,38	139970 95029	933 458	44008	88803 18302	247075
37	91	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	85	2327,09 620,10	41,65 7,40	197803 52709	3540 629	141554	49604 19793	267199
38	92	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	5,06042	33903,46 6366,50	2190,24 484,56	171566 32217	11084 2452	128265	32242 16305	220113
39	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,15	876,19 280,90	19,96 2,69	7141 2289	163 22	4689	2149 743	10034
			Отмостка									
40	94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,48365	5999,10 878,05	1753,70 747,80	8901 1303	2602 1109	4996	2243 892	12035
41	95	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,36375	1419,92 184,46	2,92 1,06	17556 2281	36 13	15239	2477 1603	21635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дренажный колодец СК-2 Н=4,2м (ДК6) -1шт (АС-20)									
42	96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,529	5688,60 878,05	1753,70 747,80	3009 464	928 396	1617	800 305	4114
43	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,441	18410,57 1273,05	1106,37 244,03	8119 561	488 108	7070	609 698	9426
44	98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02168	15278,42 13838,80	1408,26 603,64	331 300	31 13	--	285 49	665
45	99	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-3**									
			СП - 8%	т	0,02168	267135,00 --	-- --	5791 --	-- --	5791	-- 463	6255
46	100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,41	725,55 348,52	29,51 14,30	3200 1537	130 63	1533	1504 376	5080
47	101	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,41	1596,78 682,24	86,09 12,33	7042 3009	380 54	3653	2879 794	10715
48	102	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,41	1002,04 411,64	42,61 7,03	4419 1815	188 31	2416	1736 492	6647
49	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ИЗ РАСТВОРА 1:3**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,41	756,05 348,52	29,51 14,30	3334 1537	130 63	1667	1504 387	5225
50	104	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**									
			НР - 99%; СП - 8%	м3	1,604	22846,33 10366,20	9322,21 3791,83	36646 16627	14953 6082	5066	22482 4730	63858
51	105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			СП - 8%	шт.	1	2322,00 --	-- --	2322 --	-- --	2322	-- 186	2508
52	106	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			СП - 8%	шт.	2	4360,00 --	-- --	8720 --	-- --	8720	-- 698	9418
53	107	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
			СП - 8%	шт.	1	10872,00 --	-- --	10872 --	-- --	10872	-- 870	11742

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	108	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6580,00	--	6580	--	6580	--	7106
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
55	109	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9738,00	--	9738	--	9738	--	10517
			СП - 8%			--	--	--	--		779	
56	110	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12579,00	--	50316	--	50316	--	54341
			СП - 8%			--	--	--	--		4025	
57	111	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11342,00	--	11342	--	11342	--	12249
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
58	112	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25737,00	--	25737	--	25737	--	27796
			СП - 8%			--	--	--	--		2059	
59	113	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона(Гильзы). Установка	т	0,0157	629480,99	17727,67	9883	278	8707	916	11663
			НР - 91%; СП - 8%			57205,00	6903,48	898	108		864	
60	114	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2980,53	--	2981	--	754	2182	5576
			НР - 98%; СП - 8%			2226,60	--	2227	--		413	
61	115	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1	т стальных элементов	0,02416	764101,43	6947,79	18461	168	16797	1805	21887
			НР - 118%; СП - 8%			61915,00	1386,38	1496	33		1621	
62	116	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ МС36	т	0,04526	614966,00	--	27833	--	27833	--	30060
			СП - 8%			--	--	--	--		2227	
63	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,31254	157,51	3,44	207	5	133	48	275
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	69	1		20	
64	118	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3011,32	137,15	3011	137	318	2597	6057
			НР - 99%; СП - 8%			2555,77	67,30	2556	67		449	
65	119	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка диаметром 100 мм	т	0,0252	340191,00	--	8573	--	8573	--	9259
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
66	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,7308	157,51	3,44	115	3	73	27	153
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	39	--		11	
67	121	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство / ПРИГРУЗ	м3	1,15	36420,63	3495,67	41884	4020	22205	15567	62047
			НР - 91%; СП - 8%			13616,35	1259,29	15659	1448		4596	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	122	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В15 W4, F50 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8731712	40607,51 13616,35	3495,67 1259,29	35457 11889	3052 1100	20516	11820 3782	51059
69	123	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ВЫРАВНИВАНИЕ ДНИЩА 30ММ**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,785	720,91 345,14	28,81 14,30	566 271	23 11	272	265 66	898
70	124	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,785	191,38 8,30	10,02 4,73	150 7	8 4	135	10 13	173
71	125	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,785	151,76 132,50	3,62 1,26	119 104	3 1	12	99 17	235
72	126	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная внутренней поверхности из сухих смесей ГИДРОТЕКС-К. Устройство**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2 поверхности	14,5068	2514,77 764,86	22,56 6,86	36481 11096	327 100	25058	7725 3536	47742
73	127	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТОЛЩ.20ММ**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	20	1646,71 1117,99	10,97 5,38	32934 22360	219 108	10355	20895 4306	58135
74	128	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	20	2327,09 620,10	41,65 7,40	46542 12402	833 148	33307	11672 4657	62870
75	129	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,27	33903,46 6366,50	2190,24 484,56	76961 14452	4972 1100	57537	14463 7314	98738
76	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,63	876,19 280,90	19,96 2,69	1428 458	33 4	937	430 149	2007
			Отмостка									
77	131	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,21195	5999,10 878,05	1753,70 747,80	1272 186	372 158	714	320 127	1719
78	132	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1,76625	1419,92 184,46	2,92 1,06	2508 326	5 2	2177	354 229	3091
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3250651	186079	2322990	744930	4315227
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				741578	67214	--	319645	
		Материалы		Тенге				2780066				
								1303016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					808791			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34749				
		Местные материалы	Тенге				514645				
		Накладные расходы	Тенге				744931				
		Сметная прибыль	Тенге				282000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3806997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					808791			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				196107				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				196107				
		Сметная прибыль	Тенге				15689				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				211795				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				274479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274479				
		Сметная прибыль	Тенге				21958				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4315229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					808791			
		РАЗДЕЛ 3. Теплофикационные камеры									
		Теплофикационная камера УТ-1 (АС-12)									
79	145	2303-0101-0304 **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
		РСНБ РК 2015 *СП - 8%*			--	--	--	--		8236	
80	146	1109-0304-0101 **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 69%; СП - 8%*			37656,70	8468,94	1736	390		392	
81	147	2106-0208-0501 **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
		РСНБ РК 2015 *СП - 8%*			--	--	--	--		2146	
82	149	1113-0301-1406 **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
		РСНБ РК 2015 К=2 *НР - 69%; СП - 8%*			52,70	0,54	70	1		21	
		Основание камеры									
83	153	2110-0501-0303 **Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания рулонных материалов ГОСТ 30693-2000/ КУКЕРСОЛЬНАЯ МАСТИКА**	кг	17,088	722,00	--	12338	--	12338	--	13325
		РСНБ РК 2015 *СП - 8%*			--	--	--	--		987	
		Отмостка									
84	163	1127-0701-0201 **Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
		РСНБ РК 2015 *НР - 108%; СП - 8%*			268,76	42,71	3308	526		1217	
85	164	1127-0701-0101 **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 *НР - 108%; СП - 8%*			184,46	1,06	2271	13		482	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	165	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-2 (АС-14)									
87	178	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
88	182	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
89	183	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
90	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3369	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
91	199	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
92	200	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
93	201	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-3 (АС-16)									
94	214	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
95	215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
96	216	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
97	218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3369	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
98	232	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
				м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
99	233	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
100	234	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-4 (АС-18)									
101	247	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
102	248	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
103	249	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
104	251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,3369	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
105	265	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
106	266	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
107	267	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-5 (АС-20)									
108	280	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
109	281	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
110	282	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3369	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
112	298	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
113	299	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
114	300	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-6 (АС-22)									
115	313	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
116	314	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
117	315	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
118	317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3369	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
119	331	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
120	332	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
121	333	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-7 (АС-24)									
122	346	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
123	347	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
				т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
124	348	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
125	350	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
126	364	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
127	365	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
128	366	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-8 (АС-26)									
129	379	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
130	380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
131	381	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
132	383	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
133	397	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
134	398	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
135	399	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-9 (АС-28)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	414	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
137	415	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
138	416	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
139	419	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
140	432	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
141	433	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
142	434	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-10 (АС-30)									
143	447	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
144	448	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
145	449	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
146	451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
147	465	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
148	466	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	467	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-11 (АС-32)									
150	480	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
151	481	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
152	482	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
153	484	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
154	498	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
155	499	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
156	500	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-12 (АС-34)									
157	514	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
158	515	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
159	516	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
160	518	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
161	532	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
162	533	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
163	534	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-13 (АС-36)									
164	547	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
165	551	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
166	552	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
167	554	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
168	568	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
169	569	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
170	570	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-15 (АС-40)									
171	618	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
172	619	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
173	620	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	622	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
175	636	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
176	637	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
177	638	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-16 (АС-42)									
178	651	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
179	652	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06028	74379,55	26581,22	4484	1602	612	1919	6914
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	2270	511		512	
180	653	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
181	655	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	283	6	182	66	376
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	95	1		28	
			Отмостка									
182	669	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
183	670	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
184	671	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-17 (АС-44)									
185	685	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
186	686	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%									
187	687	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**			37656,70	8468,94	1736	390		392	
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
188	689	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**			--	--	--	--		2146	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			Основание камеры			52,70	0,54	70	1		21	
189	693	2110-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания рулонных материалов ГОСТ 30693-2000/ КУКЕРСОЛЬНАЯ МАСТИКА**									
			СП - 8%	кг	23,04	722,00	--	16635	--	16635	--	17966
			Отмостка			--	--	--	--		1331	
190	703	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
191	704	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**			268,76	42,71	3308	526		1217	
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
192	705	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**			184,46	1,06	2271	13		482	
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			Теплофикационная камера УТ-18 (АС-46)			--	--	--	--		1114	
193	719	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
194	720	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**			--	--	--	--		8236	
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
195	721	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**			37656,70	8468,94	1736	390		392	
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
196	723	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**			--	--	--	--		2146	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			Отмостка			52,70	0,54	70	1		21	
197	737	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
198	738	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**			268,76	42,71	3308	526		1217	
				м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
199	739	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-19 (АС-48)									
200	753	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
201	754	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
202	755	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
203	757	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Основание камеры									
204	761	2110-0501-0303 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания рулонных материалов ГОСТ 30693-2000/ КУКЕРСОЛЬНАЯ МАСТИКА	кг	23,04	722,00	--	16635	--	16635	--	17966
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
			Отмостка									
205	771	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
206	772	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
207	773	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-20 (АС-50)									
208	786	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
209	787	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
210	788	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
211	790	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Основание камеры									
212	794	2110-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания рулонных материалов ГОСТ 30693-2000/ КУКЕРСОЛЬНАЯ МАСТИКА**	кг	15,552	722,00	--	11229	--	11229	--	12127
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
			Отмостка									
213	804	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
214	805	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
215	806	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-21 (АС-52)									
216	820	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
217	821	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
218	822	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20**	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
219	824	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
220	838	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
221	839	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
222	840	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Теплофикационная камера УТ-22 (АС-54)									
223	854	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
224	855	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
225	856	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
226	858	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
227	872	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
228	873	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
229	874	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-23 (АС-56)									
230	888	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
231	889	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
232	890	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
233	892	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
234	906	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	907	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
236	908	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-24 (АС-58)									
237	922	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
238	923	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
239	924	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
240	926	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
241	940	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
242	941	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
243	942	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-25 (АС-60)									
244	955	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
245	956	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
246	957	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
247	959	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
248	973	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
249	974	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
250	975	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-26 (АС-62)									
251	988	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
252	989	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	
253	990	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20	т	0,0461	581949,00	--	26828	--	26828	--	28974
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
254	992	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,79394	157,51	3,44	211	5	136	49	280
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	70	1		21	
			Отмостка									
255	1006	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	898,97	145,31	11066	1789	5969	4141	16424
			НР - 108%; СП - 8%			268,76	42,71	3308	526		1217	
256	1007	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,31	289,02	2,92	3558	36	1251	2466	6506
			НР - 108%; СП - 8%			184,46	1,06	2271	13		482	
257	1008	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			Теплофикационная камера УТ-27 (АС-64)									
258	1021	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
259	1022	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0461	74379,55	26581,22	3429	1225	468	1467	5288
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	1736	390		392	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1023	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
261	1025	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
262	1039	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
263	1040	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
264	1041	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-28 (АС-66)									
265	1054	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
266	1055	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
267	1056	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
268	1058	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
269	1072	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
270	1073	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
271	1074	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-29 (АС-68)									
272	1087	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
				комплект	4	25737,00	--	102948	--	102948	--	111184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8236	
273	1088	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
274	1089	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
275	1091	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
276	1105	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
277	1106	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506
278	1107	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013									
			СП - 8%	т	0,878934	15839,00 --	-- --	13921 --	-- --	13921	-- 1114	15035
			Теплофикационная камера УТ-30 (АС-70)									
279	1120	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	4	25737,00 --	-- --	102948 --	-- --	102948	-- 8236	111184
280	1121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0461	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3429 1736	1225 390	468	1467 392	5288
281	1122	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА МС-20									
			СП - 8%	т	0,0461	581949,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
282	1124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79394	157,51 52,70	3,44 0,54	211 70	5 1	136	49 21	280
			Отмостка									
283	1138	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	898,97 268,76	145,31 42,71	11066 3308	1789 526	5969	4141 1217	16424
284	1139	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	12,31	289,02 184,46	2,92 1,06	3558 2271	36 13	1251	2466 482	6506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1140	2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**									
				т	0,878934	15839,00	--	13921	--	13921	--	15035
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4282406	88966	4348188	236036	4909487
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				214740	27088	--	391070	
			Материалы	Тенге				890835				
			Всего заработная плата	Тенге				213362				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					179508			
			Местные материалы	Тенге				56836				
			Накладные расходы	Тенге				403722				
			Сметная прибыль	Тенге				193054				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1170601				
			Сметная заработная плата	Тенге								151
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					179508			
			Материалы	Тенге				878500				
			Всего заработная плата	Тенге				13702				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62319			
			Накладные расходы	Тенге				778008				
			Сметная прибыль	Тенге				43000				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				73720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				995221				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					62319			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2882544				
			Сметная прибыль	Тенге				2882544				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				230604				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3113148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5278969				
			Сметная заработная плата	Тенге								197
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					241828			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									10770465
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1395875				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					786324			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321987			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6301670		
			- Накладные расходы	Тенге							1461381	
			- Сметная прибыль	Тенге							825215	
			В том числе :									
			Сторительно-монтажные работы									10 770 465,00
			Стоимость оборудования, всего					0				0,00
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0				
			Временные здания и сооружения		1,3%	140 016						
			Итого с временными									10 910 481,07
			Зимние удорожания		3,6%	392 777						
			Итого с зимними удорожаниями									11 303 258,41
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	226 065						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 529 323,62
			в том числе на 2020 год - 55%									6 341 127,99
			в том числе на 2021 год - 45%									5 188 195,63
			Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1									6 341 127,99
			НДС на 2019 год - 12 %									760 935,36

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год										**7 102 063,35**
			Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698										**5 448 486,37**
			НДС на 2021 год - 12 %										**653 818,36**
			Итого в текущих ценах на 2021 год										**6 102 304,73**
			НДС - 12 %		**12 %**								**1 414 753,72**
			Итого по акту с НДС										**13 204 368,08**
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9										**11 883 931,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",
БИН 051040005223

Директор **Джакинбеков А.Р.**

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Тулеуржанов К.

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Место печати

Предъявленные к оплате объемы соответствуют факту. Шилохвостов Д.С.