Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"** ИИН/БИН **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №386 от 21.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
20	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке" .Внутриплощадочные сети в г.Костанай			Работа	1	38 767 999,79	38 767 999,79	4 153 714,26
				Итого	1	x	38 767 999,79	4 153 714,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№386	21.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)	38 866 782,22	34 614 285,53							4 153 714,26	38 767 999,79

Подрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат №KZ30VJE0003420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

И.о. руководителя _____ **Данильчук Т.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VIC Engineering", БИН 011140000750

Руководитель группы _____ **Прокудин А.П.**
Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19

Объект : Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за июнь 2021 года на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м / СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	964,1		26,87 --	26,87 10,57	25908 --	25908 10192	--	7338 2660	35906
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	964,1		23,26 --	23,26 9,15	22422 --	22422 8820	--	6351 2302	31075
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5604,3		155,05 8,37	146,68 37,09	868968 46930	822039 207889	--	183470 84195	1136633
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	389,5		2010,62 2010,62	-- --	783138 783138	-- --	--	563859 107760	1454757
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					1700437	870369	--	761018	2658371
Стоимость общестроительных работ				Тенге					830068	226901	--	196917	
Всего заработная плата				Тенге					1700437				
			Накладные расходы	Тенге						1056969			
									761017				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				196916				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2658371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1056969			888
			Сметная заработная плата	Тенге				2658371				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1056969			888
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Каналы лотковые									
			Канал лотковый КЛ 120х60									
5	24	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки песчаное. Устройство ТОЛЩ.100ММ** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	104	3507,89 805,74	1030,95 411,30	364821 83797	107219 42775	173805	117712 38603	521135
6	25	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	116,46	10994,71 3512,32	2636,96 836,19	1280444 409045	307100 97383	564299	597584 150242	2028271
7	26	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	113,76	79694,00 --	-- --	9065989 --	-- --	9065989	-- 725279	9791269
8	27	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,7	79111,00 --	-- --	213600 --	-- --	213600	-- 17088	230688
			Опорные подушки ОП-2, 3, 4									
9	52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,52	13894,93 5993,60	7480,29 2669,64	7225 3117	3890 1388	218	5316 1003	13544
10	53	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	100	890,00 --	-- --	89000 --	-- --	89000	-- 7120	96120
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11021079	418209	10106911	720612	12681027
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				495958	141546	--	939335	
			Материалы	Тенге				11021079				
			Всего заработная плата	Тенге				738323				
			Местные материалы	Тенге					637504			
			Накладные расходы	Тенге				9368589				
			Сметная прибыль	Тенге				720612				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				939335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12681027				
			Сметная заработная плата	Тенге					637504			474
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12681027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					637504			474

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Теплофикационные камеры												
Теплофикационная камера УТ-7 (АС-24)												
11	334	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	20,615	15764,20 10411,93	3566,18 1164,24	324979 214642	73517 24001	36820	281599 48526	655104
12	339	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,63	23640,54 --	-- --	38534 --	-- --	38534	-- 3083	41617
13	340	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,776	27175,86 --	-- --	129792 --	-- --	129792	-- 10383	140175
14	341	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	6,739	29813,58 --	-- --	200914 --	-- --	200914	-- 16073	216987
15	342	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,58	85626,96 --	-- --	49664 --	-- --	49664	-- 3973	53637
16	343	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,96	16286,34 --	-- --	80780 --	-- --	80780	-- 6462	87243
17	344	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,93	18248,82 --	-- --	35220 --	-- --	35220	-- 2818	38038
18	345	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06824	267135,00 --	-- --	18229 --	-- --	18229	-- 1458	19688
19	347	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01576	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	1172 593	419 133	160	502 134	1808
20	349	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2 *СП - 8%*	кг	15,76	347,00 --	-- --	5469 --	-- --	5469	-- 437	5906
21	351	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0024	764101,43 61915,00	6947,79 1386,38	1834 149	17 3	1668	179 161	2174
Основание камеры												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	352	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,77	9091,79	1740,15	16092	3080	7088	6800	24724
			НР - 94%, СП - 8%			3346,92	740,30	5924	1310		1831	
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
23	353	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	19,44	4759,11	222,96	92517	4334	6494	79785	186086
			НР - 94%, СП - 8%			4202,10	164,03	81689	3189		13784	
24	355	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	6,59	725,55	29,51	4781	194	2290	2248	7591
			НР - 94%, СП - 8%			348,52	14,30	2297	94		562	
25	356	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,59	575,92	30,06	3795	198	3427	248	4367
			НР - 94%, СП - 8%			25,85	14,19	170	93		323	
			Стены камеры									
26	357	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ	м3 кладки	2,24	34171,30	2190,24	76544	4906	57377	14272	98081
			НР - 93%, СП - 8%			6366,50	484,56	14261	1085		7265	
			Теплофикационная камера УТ-24 (АС-58)									
27	909	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	29,174	15764,20	3566,18	459905	104040	52107	398513	927092
			НР - 118%, СП - 8%			10411,93	1164,24	303758	33966		68673	
28	915	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,26	23640,54	--	77068	--	77068	--	83234
			СП - 8%			--	--	--	--		6165	
29	916	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,96	27175,86	--	216320	--	216320	--	233625
			СП - 8%			--	--	--	--		17306	
30	917	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,134	29813,58	--	331944	--	331944	--	358500
			СП - 8%			--	--	--	--		26556	
31	918	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,75	85626,96	--	64220	--	64220	--	69358
			СП - 8%			--	--	--	--		5138	
32	919	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,11	16286,34	--	50651	--	50651	--	54703

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4052	
33	920	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,96	18248,82	--	54017	--	54017	--	58338
			СП - 8%			--	--	--	--		4321	
34	921	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09646	267135,00	--	25768	--	25768	--	27829
			СП - 8%			--	--	--	--		2061	
35	923	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01576	74379,55	26581,22	1172	419	160	502	1808
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	593	133		134	
36	925	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2	кг	15,76	347,00	--	5469	--	5469	--	5906
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
37	927	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1	т стальных элементов	0,00384	764101,43	6947,79	2934	27	2669	287	3479
			НР - 118%; СП - 8%			61915,00	1386,38	238	5		258	
			Основание камеры									
38	928	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,67	9091,79	1740,15	24275	4646	10693	10258	37296
			НР - 94%; СП - 8%			3346,92	740,30	8936	1977		2763	
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
39	929	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	28,8	4759,11	222,96	137062	6421	9621	118200	275683
			НР - 94%; СП - 8%			4202,10	164,03	121020	4724		20421	
40	930	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	12,44	725,55	29,51	9026	367	4323	4243	14330
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	4336	178		1061	
41	932	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,44	575,92	30,06	7164	374	6468	468	8243
			НР - 94%; СП - 8%			25,85	14,19	322	176		611	
			Стены камеры									
42	933	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ	м3 кладки	3,1	34171,30	2190,24	105931	6790	79405	19752	135737
			НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	19736	1502		10055	
			Теплофикационная камера УТ-25 (АС-60)									
43	943	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	20,379	15764,20	3566,18	321259	72675	36399	278375	647604
			НР - 118%; СП - 8%			10411,93	1164,24	212185	23726		47971	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	948	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	23640,54	--	38534	--	38534	--	41617
						--	--	--	--		3083	
			СП - 8%									
45	949	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	27175,86	--	173056	--	173056	--	186900
						--	--	--	--		13844	
			СП - 8%									
46	950	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,981	29813,58	--	148501	--	148501	--	160382
						--	--	--	--		11880	
			СП - 8%									
47	951	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,58	85626,96	--	49664	--	49664	--	53637
						--	--	--	--		3973	
			СП - 8%									
48	952	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,89	16286,34	--	79640	--	79640	--	86011
						--	--	--	--		6371	
			СП - 8%									
49	953	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,93	18248,82	--	35220	--	35220	--	38038
						--	--	--	--		2818	
			СП - 8%									
50	954	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06824	267135,00	--	18229	--	18229	--	19688
						--	--	--	--		1458	
			СП - 8%									
51	955	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01576	74379,55	26581,22	1172	419	160	502	1808
						37656,70	8468,94	593	133		134	
			НР - 69%; СП - 8%									
52	958	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2	кг	15,76	347,00	--	5469	--	5469	--	5906
						--	--	--	--		437	
			СП - 8%									
53	960	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1	т стальных элементов	0,0024	764101,43	6947,79	1834	17	1668	179	2174
						61915,00	1386,38	149	3		161	
			НР - 118%; СП - 8%									
			Основание камеры									
54	961	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,77	9091,79	1740,15	16092	3080	7088	6800	24724
						3346,92	740,30	5924	1310		1831	
			НР - 94%; СП - 8%									
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	962	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	19,44	4759,11	222,96	92517	4334	6494	79785	186086
						4202,10	164,03	81689	3189		13784	
			НР - 94%; СП - 8%									
56	963	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	6,59	725,55	29,51	4781	194	2290	2248	7591
						348,52	14,30	2297	94		562	
			НР - 94%; СП - 8%									
57	965	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,59	575,92	30,06	3795	198	3427	248	4367
						25,85	14,19	170	93		323	
			НР - 94%; СП - 8%									
			Стены камеры									
58	966	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ	м3 кладки	2,62	34171,30	2190,24	89529	5738	67111	16693	114720
						6366,50	484,56	16680	1270		8498	
			НР - 93%; СП - 8%									
			Теплофикационная камера УТ-26 (АС-62)									
59	976	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	20,379	15764,20	3566,18	321259	72675	36399	278375	647604
						10411,93	1164,24	212185	23726		47971	
			НР - 118%; СП - 8%									
60	981	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	23640,54	--	38534	--	38534	--	41617
						--	--	--	--		3083	
			СП - 8%									
61	982	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	27175,86	--	173056	--	173056	--	186900
						--	--	--	--		13844	
			СП - 8%									
62	983	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,981	29813,58	--	148501	--	148501	--	160382
						--	--	--	--		11880	
			СП - 8%									
63	984	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,58	85626,96	--	49664	--	49664	--	53637
						--	--	--	--		3973	
			СП - 8%									
64	985	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,89	16286,34	--	79640	--	79640	--	86011
						--	--	--	--		6371	
			СП - 8%									
65	986	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,93	18248,82	--	35220	--	35220	--	38038
						--	--	--	--		2818	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	987	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06824	267135,00 --	-- --	18229 --	-- --	18229	-- 1458	19688
67	989	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01576	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	1172 593	419 133	160	502 134	1808
68	991	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2 *СП - 8%*	кг	15,76	347,00 --	-- --	5469 --	-- --	5469	-- 437	5906
69	993	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0024	764101,43 61915,00	6947,79 1386,38	1834 149	17 3	1668	179 161	2174
			Основание камеры									
70	994	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,77	9091,79 3346,92	1740,15 740,30	16092 5924	3080 1310	7088	6800 1831	24724
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
71	995	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	19,44	4759,11 4202,10	222,96 164,03	92517 81689	4334 3189	6494	79785 13784	186086
72	996	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,59	725,55 348,52	29,51 14,30	4781 2297	194 94	2290	2248 562	7591
73	998	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,59	575,92 25,85	30,06 14,19	3795 170	198 93	3427	248 323	4367
			Стены камеры									
74	999	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,62	34171,30 6366,50	2190,24 484,56	89529 16680	5738 1270	67111	16693 8498	114720
			Теплофикационная камера УТ-27 (АС-64)									
75	1009	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	20,379	15764,20 10411,93	3566,18 1164,24	321259 212185	72675 23726	36399	278375 47971	647604
76	1014	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,63	23640,54 --	-- --	38534 --	-- --	38534	-- 3083	41617

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1015	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	27175,86	--	173056	--	173056	--	186900
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		13844	
78	1016	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,981	29813,58	--	148501	--	148501	--	160382
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		11880	
79	1017	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,58	85626,96	--	49664	--	49664	--	53637
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		3973	
80	1018	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,89	16286,34	--	79640	--	79640	--	86011
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		6371	
81	1019	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,93	18248,82	--	35220	--	35220	--	38038
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		2818	
82	1020	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06824	267135,00	--	18229	--	18229	--	19688
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		1458	
83	1022	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01576	74379,55	26581,22	1172	419	160	502	1808
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	593	133		134	
84	1024	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2	кг	15,76	347,00	--	5469	--	5469	--	5906
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
85	1026	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1	т стальных элементов	0,0024	764101,43	6947,79	1834	17	1668	179	2174
			НР - 118%; СП - 8%			61915,00	1386,38	149	3		161	
			Основание камеры									
86	1027	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,77	9091,79	1740,15	16092	3080	7088	6800	24724
			НР - 94%; СП - 8%			3346,92	740,30	5924	1310		1831	
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
87	1028	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	19,44	4759,11	222,96	92517	4334	6494	79785	186086
			НР - 94%; СП - 8%			4202,10	164,03	81689	3189		13784	
88	1030	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	6,59	725,55	29,51	4781	194	2290	2248	7591

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	2297	94		562	
89	1031	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,59	575,92	30,06	3795	198	3427	248	4367
			НР - 94%; СП - 8%			25,85	14,19	170	93		323	
			Стены камеры									
90	1032	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ	м3 кладки	2,62	34171,30	2190,24	89529	5738	67111	16693	114720
			НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	16680	1270		8498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5891123	469717	3683679	2092346	8622146
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1737725	162029	--	638669	
			Материалы	Тенге				5885262				
			Всего заработная плата	Тенге				653883				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1896120			
			Местные материалы	Тенге				126029				
			Накладные расходы	Тенге				2902970				
			Сметная прибыль	Тенге				2089836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				638008				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				8613105				1459
			Сметная заработная плата	Тенге					1896120			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5861				
			Материалы	Тенге				799				
			Всего заработная плата	Тенге					3635			
			Накладные расходы	Тенге				2508				
			Сметная прибыль	Тенге				670				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч				9039				3
			Нормативная трудоемкость	Тенге					3635			
			Сметная заработная плата	Тенге				8622144				1461
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					1899754			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 4.Опоры неподвижные									
			Неподвижная опора НОп-12 - 6 шт.									
91	1262	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума ТОЛЩ.100ММ	м2 основания	38	1465,71	126,55	55697	4809	48819	3760	64214
			НР - 108%; СП - 8%			54,44	37,19	2069	1413		4757	
92	1263	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	38	312,84	7,74	11888	294	11570	157	13009
			НР - 108%; СП - 8%			0,63	3,20	24	122		964	
93	1264	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство ФУНДАМЕНТ ОФ-4	м3	19,45	22694,94	4667,40	441417	90781	113610	245766	742157
			НР - 91%; СП - 8%			12186,45	1699,02	237026	33046		54975	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1265	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	19,6445	18687,00 --	-- --	367097 --	-- --	367097	-- 29368	396465
95	1266	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1, С-2 СП - 8%	т	0,6331	250545,00 --	-- --	158620 --	-- --	158620	-- 12690	171310
96	1267	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08325	232893,00 --	-- --	19388 --	-- --	19388	-- 1551	20939
97	1268	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж ОПОРНАЯ АРКА ОА-4.1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5092	63274,03 56159,80	2965,91 426,78	32219 28597	1510 217	2112	19882 4168	56269
98	1269	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,5092	482670,00 --	-- --	245776 --	-- --	245776	-- 19662	265438
99	1271	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Р-Р М100 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,63	34347,22 6366,50	2190,24 484,56	21639 4011	1380 305	16248	4014 2052	27705
100	1272	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	75,3	876,19 280,90	19,96 2,69	65977 21152	1503 203	43322	19860 6867	92704
			Неподвижная опора НОп-13 - 1 шт.									
101	1273	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума ТОЛЩ.100ММ НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	6,4	1465,71 54,44	126,55 37,19	9381 348	810 238	8223	633 801	10815
102	1274	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	6,4	312,84 0,63	7,74 3,20	2002 4	50 20	1948	26 162	2191
103	1275	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство ФУНДАМЕНТ ОФ-5 НР - 91%; СП - 8%	м3	3,24	22694,94 12186,45	4667,40 1699,02	73532 39484	15122 5505	18926	40940 9158	123629
104	1276	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,2724	18687,00 --	-- --	61151 --	-- --	61151	-- 4892	66043
105	1277	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1, С-2 СП - 8%	т	0,10652	250545,00 --	-- --	26688 --	-- --	26688	-- 2135	28823

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1278	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	232893,00 --	-- --	3447 --	-- --	3447	-- 276	3723
107	1279	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж ОПОРНАЯ АРКА ОА-4.1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10184	63274,03 56159,80	2965,91 426,78	6444 5719	302 43	423	3976 834	11254
108	1280	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,10184	482670,00 --	-- --	49155 --	-- --	49155	-- 3932	53088
109	1282	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Р-Р М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,126	34347,22 6366,50	2190,24 484,56	4328 802	276 61	3250	803 410	5541
110	1283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,26	876,19 280,90	19,96 2,69	11618 3725	265 36	7628	3497 1209	16325
			Неподвижная опора НОп-17 - 1 шт.									
111	1317	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума ТОЛЩ.100ММ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2,9	1465,71 54,44	126,55 37,19	4251 158	367 108	3726	287 363	4901
112	1318	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2,9	312,84 0,63	7,74 3,20	907 2	22 9	883	12 74	993
113	1319	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство ФУНДАМЕНТ ОФ-11 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	22694,94 12186,45	4667,40 1699,02	30638 16452	6301 2294	7885	17058 3816	51512
114	1320	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,3635	18687,00 --	-- --	25480 --	-- --	25480	-- 2038	27518
115	1321	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1, С-2 *СП - 8%*	т	0,06706	250545,00 --	-- --	16802 --	-- --	16802	-- 1344	18146
116	1322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00592	232893,00 --	-- --	1379 --	-- --	1379	-- 110	1489
117	1323	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж ОПОРНАЯ АРКА ОА-4.3 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04427	63274,03 56159,80	2965,91 426,78	2801 2486	131 19	184	1729 362	4892

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1324	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,04427	482670,00	--	21368	--	21368	--	23077
						--	--	--	--		1709	
			СН - 8%									
119	1326	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Р-Р М100**	м3 кладки	0,1836	34347,22	2190,24	6306	402	4735	1170	8074
						6366,50	484,56	1169	89		598	
			НР - 25%; СН - 8%									
120	1327	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,95	876,19	19,96	6966	159	4574	2097	9787
						280,90	2,69	2233	21		725	
			НР - 25%; СН - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1784360	124484	1294417	365667	2322031
								365461	43750	--	172002	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1426597				
			Материалы	Тенге				295347				
			Всего заработная плата	Тенге					372129			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226324				
			Местные материалы	Тенге				453728				
			Накладные расходы	Тенге				340081				
			Сметная прибыль	Тенге				141334				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1908013				297
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					372129			
			Сметная заработная плата	Тенге				357763				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2718				
			Материалы	Тенге					37082			
			Всего заработная плата	Тенге				316298				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25586				
			Накладные расходы	Тенге				30668				
			Сметная прибыль	Тенге				414017				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								30
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37082			
			Сметная заработная плата	Тенге				2322029				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								327
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					409210			
			Сметная заработная плата	Тенге								26283575
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					3429212				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1882779			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					574226			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15085007		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3939643	
			- Накладные расходы	Тенге							1946923	
			- Сметная прибыль	Тенге								26 283 575,00
			Всего									
			В том числе :									26 283 575,00
			Сторительно-монтажные работы					0				
			Стоимость оборудования, всего					0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения		1,3%	341 686						26 625 261,48
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		3,6%	958 509						27 583 770,89
			Итого с зимними удорожаниями									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		551 675						28 135 446,31
			Итого с непредвиденными работами и затратами										15 474 495,47
			в том числе на 2020 год - 55%										12 660 950,84
			в том числе на 2021 год - 45%										15 474 495,47
			Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1										1 856 939,46
			НДС на 2019 год - 12 %										17 331 434,92
			Итого в текущих ценах на 2020 год										13 296 148,21
			Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698										1 595 537,79
			НДС на 2021 год - 12 %										14 891 685,99
			Итого в текущих ценах на 2021 год										3 452 477,24
			НДС - 12 %		12 %								32 223 120,92
			Итого по акту с НДС										29 000 808,81
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",
БИН 051040005224

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Место печати

Расценки верны

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәдем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Место печати

Объемы работ фактически выполнены
Шиховцов Д.С 23.06.2021.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43**

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19**

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)**

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за июнь 2021 года на 02-01-01 Сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОПОРЫ										
1	45	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,5		482670,00	--	241335	--	241335	--	260642
			СП - 8%				--	--	--	--		19307	
			ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ										
2	69	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,648		1942055,94	856590,35	1258452	555071	29688	804294	2227766
			НР - 99%; СП - 8%				1039650,00	214081,98	673693	138725		165020	
3	75	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	648		9093,00	--	5892264	--	5892264	--	6363645
			СП - 8%				--	--	--	--		471381	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8852053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					673693				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						555071			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						138725			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6163287		
			- Накладные расходы	Тенге								804294	
			- Сметная прибыль	Тенге								655708	
			Всего										8 852 053,00
			В том числе :										**8 852 053,00**
			Сторительно-монтажные работы						0				**0,00**
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения		1,3%		115 077						**8 967 129,69**
			Итого с временными										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания		3,6%	322 817						9 289 946,36
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	185 799						9 475 745,28
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5 211 659,91
		в том числе на 2020 год - 55%									4 264 085,38
		в том числе на 2021 год - 45%									5 211 659,91
		Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1									625 399,19
		НДС на 2019 год - 12 %									5 837 059,10
		Итого в текущих ценах на 2020 год									4 478 013,69
		Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698									537 361,64
		НДС на 2021 год - 12 %									5 015 375,33
		Итого в текущих ценах на 2021 год									1 162 760,83
		НДС - 12 %		12 %							10 852 434,43
		Итого по акту с НДС									9 767 190,98
		Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",
БИН 051040005224

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Место печати Расценки верны

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Место печати

Объемы работ фактически выполнены
Шилохвостов Д.С. 23.06.2021.