Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ,г.Костанай, пр.Аль-Фараби 43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор №386 от 21.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
72	**22.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке" .Внутриплощадочные сети в г.Костанай			Работа	1	57 001 274,35	57 001 274,35	6 107 279,39
				Итого	1	x	57 001 274,35	6 107 279,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№386	21.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)	465 765 332,71	50 893 994,96							6 107 279,39	57 001 274,35

Подрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат №KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

И.о. руководителя _____ **Данильчук Т.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VIC Engineering", БИН 011140000750

Руководитель группы _____ **Прокудин А.П.**
Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43**

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19**

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)**

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2021 года** на **02-01-01 Сети теплоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КОМПЕНСАТОРЫ										
1	9	1124-0104-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 300 мм. Установка**	компенсатор	4		38840,68	19551,39	155363	78206	5061	91150	266234
			НР - 99%, СП - 8%				18024,00	4993,68	72096	19975		19721	
2	10	2304-1012-2011 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86**	шт.	4		310327,00	--	1241308	--	1241308	--	1340613
			СП - 8%				--	--	--	--		99305	
			АРМАТУРА										
3	14	2304-0904-0809 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2008**	шт.	2		143157,00	--	286314	--	286314	--	309219
			СП - 8%				--	--	--	--		22905	
			ОПОРЫ										
4	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ДЛЯ 2УКО**	кг	111,92		537,00	--	60101	--	60101	--	64909
			СП - 8%				--	--	--	--		4808	
5	45	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,528		482670,00	--	254850	--	254850	--	275238
			СП - 8%				--	--	--	--		20388	
6	46	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ**	кг	210,54		1607,00	--	338338	--	338338	--	365405
			СП - 8%				--	--	--	--		27067	
7	50	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,0504		482670,00	--	24327	--	24327	--	26273
			СП - 8%				--	--	--	--		1946	
			ВРЕЗКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	61	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	-526676,24 -398520,00	-112311,82 -41825,04	-3687 -2790	-786 -293	-111	-3052 -539	-7277
9	62	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,028	-1711,00 --	-- --	-12025 --	-- --	-12025	-- -962	-12987
10	65	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	-648708,51 -484128,00	-131929,01 -49603,34	-3892 -2905	-792 -298	-195	-3170 -565	-7628
11	66	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,024	-3404,00 --	-- --	-20506 --	-- --	-20506	-- -1640	-22146
			ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ									
12	71	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,422	2560172,39 1309212,00	1179661,93 297968,42	1080393 552487	497817 125743	30089	671448 140147	1891988
13	77	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	422	20568,00 --	-- --	8679696 --	-- --	8679696	-- 694376	9374072
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
14	100	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	944,89	318,78 17,44	2,98 0,54	301210 16480	2819 509	281911	11723 25035	337968
15	101	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	30,85	38963,41 25862,20	1530,75 740,30	1202021 797849	47224 22838	356948	623722 146059	1971803
16	102	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015 к-1.24	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 *СП - 8%*	м3	38,254	34206,00 --	-- --	1308516 --	-- --	1308516	-- 104681	1413198
17	103	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	826,98	544,49 367,13	27,43 6,33	450285 303609	22680 5232	123996	234719 54800	739805
18	104	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70 *СП - 8%*	м2	951,027	160,00 --	-- --	152164 --	-- --	152164	-- 12173	164337
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18491024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1736828				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					647168			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173706			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13110782		
			- Накладные расходы	Тенге							1626540	
			- Сметная прибыль	Тенге							1369705	
			Всего									18 491 024,00
			В том числе :									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сторительно-монтажные работы										18 491 024,00
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Временные здания и сооружения		1,3%		240 383						
			Итого с временными										18 731 407,31
			Зимние удорожания		3,6%		674 331						
			Итого с зимними удорожаниями										19 405 737,98
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		388 115						
			Итого с непредвиденными работами и затратами										19 793 852,73
			в том числе на 2020 год - 55%										10 886 619,00
			в том числе на 2021 год - 45%										8 907 233,73
			Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1										10 886 619,00
			НДС на 2019 год - 12 %										1 306 394,28
			Итого в текущих ценах на 2020 год										12 193 013,28
			Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698										9 354 107,87
			НДС на 2021 год - 12 %										1 122 492,94
			Итого в текущих ценах на 2021 год										10 476 600,81
			НДС - 12 %		12 %								2 428 887,22
			Итого по акту с НДС										22 669 614,09
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9										20 402 652,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОИ",
БИН 051040005224

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Место печати

Расценки верны

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Место печати

Предъявленные к оплате объемы соответствуют фактическому выполнению

Шишкоедов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 43**

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19**

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Сети теплоснабжения)**

Договор о государственных закупках работ №386 от 21.08.2020 г.

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2021 года на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7082,8**		**155,05**	**146,68**	**1098215**	**1038905**	**--**	**231872**	**1436494**
			НР - 72%, СП - 8%				**8,37**	**37,09**	**59310**	**262734**		**106407**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1098215**	**1038905**	**--**	**231872**	**1436494**
									59310	**262734**	**--**	**106407**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1098215**				
			Всего заработная плата	Тенге						**322044**			
			Накладные расходы	Тенге					**231872**				
			Сметная прибыль	Тенге					**106407**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1436494**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
			Сметная заработная плата	Тенге						**322044**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1436494**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
			Сметная заработная плата	Тенге						**322044**			
			РАЗДЕЛ 2. Каналы лотковые										
			Канал секционный лотковый КЛс 150х90										
2	10	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**69,75**		**10994,71**	**2636,96**	**766881**	**183928**	**337969**	**357904**	**1214768**
			НР - 118%, СП - 8%				**3512,32**	**836,19**	**244984**	**58324**		**89983**	
3	11	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**69,75**		**79694,00**	**--**	**5558657**	**--**	**5558657**	**--**	**6003349**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		444693	
4	14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,525	764101,43 61915,00	6947,79 1386,38	401153 32505	3648 728	365000	39215 35229	475598
5	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	652,5	1217,96 682,24	86,09 12,33	794720 445162	56174 8047	293384	426016 97659	1318395
6	20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	652,5	1673,43 823,28	85,22 14,06	1091915 537190	55604 9176	499121	513584 128440	1733940
7	21	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30-70ММ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	414	374,78 345,14	28,81 14,30	155161 142887	11926 5920	348	139879 23603	318643
8	22	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	414	54,96 24,90	30,06 14,19	22752 10307	12445 5874	--	15209 3037	40998
9	23	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	20,7	14018,00 --	-- --	290173 --	-- --	290173	-- 23214	313386
			Канал лотковый КЛ 120х60									
10	25	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	62,14	10994,71 3512,32	2636,96 836,19	683212 218256	163861 51961	301095	318855 80165	1082232
11	28	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,08	87654,00 --	-- --	94666 --	-- --	94666	-- 7573	102240
12	29	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	61,06	55479,00 --	-- --	3387548 --	-- --	3387548	-- 271004	3658552
13	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	760,73	1217,96 682,24	86,09 12,33	926540 519000	65491 9382	342049	496679 113858	1537077
14	35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	760,73	1673,43 823,28	85,22 14,06	1273031 626294	64827 10698	581910	598773 149744	2021548
15	36	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30-60ММ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	388,204	374,78 345,14	28,81 14,30	145493 133984	11183 5551	326	131163 22132	298788
16	37	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	388,204	45,80 20,75	25,05 11,82	17778 8054	9725 4590	--	11885 2373	32036
17	38	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,72	14018,00	--	304471	--	304471	--	328829

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		24358	
			Канал лотковый КЛ 90х45									
18	40	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	28,14	10994,71	2636,96	309391	74204	136350	144393	490087
			НР - 118%, СП - 8%			3512,32	836,19	98837	23530		36303	
19	42	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	28,14	87654,00	--	2466584	--	2466584	--	2663910
			СП - 8%			--	--	--	--		197327	
20	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	582,9	1217,96	86,09	709950	50182	262090	380574	1177766
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	397678	7189		87242	
21	48	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	582,9	1673,43	85,22	975444	49673	445881	458802	1548986
			НР - 94%; СП - 8%			823,28	14,06	479890	8197		114740	
22	49	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30-50ММ**	м2 стяжки	233,16	374,78	28,81	87385	6716	197	78778	179456
			НР - 94%; СП - 8%			345,14	14,30	80472	3334		13293	
23	50	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	233,16	36,64	20,04	8542	4673	--	5711	15393
			НР - 94%; СП - 8%			16,60	9,46	3870	2205		1140	
24	51	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	14,79	14018,00	--	207326	--	207326	--	223912
			СП - 8%			--	--	--	--		16586	
25	52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных конструкций	1,056	13894,93	7480,29	14673	7899	445	10795	27506
			НР - 118%, СП - 8%			5993,60	2669,64	6329	2819		2037	
26	54	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	66	2049,00	--	135234	--	135234	--	146053
			СП - 8%			--	--	--	--		10819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20828680**	**832156**	**16010824**	**4128215**	**26953448**
								3985698	**217527**	--	**1996552**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20828680**				
			Материалы	Тенге				**3566167**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4203225**			
			Местные материалы	Тенге				**12444658**				
			Накладные расходы	Тенге				**4128217**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1996552**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26953448**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2824**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4203225**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26953448**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2824**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4203225**			
			РАЗДЕЛ 3. Теплофикационные камеры									
			Теплофикационная камера УТ-4 (АС-18)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	235	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	0,441	-15764,20 -10411,93	-3566,18 -1164,24	-6952 -4592	-1573 -513	-787	-6024 -1038	-14014
			Теплофикационная камера УТ-5 (АС-20)									
28	268	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	19,928	15764,20 10411,93	3566,18 1164,24	314149 207489	71067 23201	35593	272214 46909	633272
			Теплофикационная камера УТ-16 (АС-42)									
29	639	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	19,688	15764,20 10411,93	3566,18 1164,24	310366 204990	70211 22922	35165	268936 46344	625646
30	644	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,63	23640,54 --	-- --	38534 --	-- --	38534	-- 3083	41617
31	645	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	5,97	27175,86 --	-- --	162240 --	-- --	162240	-- 12979	175219
32	646	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	4,688	29813,58 --	-- --	139766 --	-- --	139766	-- 11181	150947
33	647	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,58	85626,96 --	-- --	49664 --	-- --	49664	-- 3973	53637
34	648	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,89	16286,34 --	-- --	79640 --	-- --	79640	-- 6371	86011
35	649	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,93	18248,82 --	-- --	35220 --	-- --	35220	-- 2818	38038
36	650	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,06824	267135,00 --	-- --	18229 --	-- --	18229	-- 1458	19688
37	652	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,01576	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	1172 593	419 133	160	502 134	1808
38	654	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2 СП - 8%	кг	15,76	347,00 --	-- --	5469 --	-- --	5469	-- 437	5906
39	656	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0024	764101,43 61915,00	6947,79 1386,38	1834 149	17 3	1668	179 161	2174
			Основание камеры									
40	657	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,77	9091,79 3346,92	1740,15 740,30	16092 5924	3080 1310	7088	6800 1831	24724

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
41	658	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,44	4759,11 4202,10	222,96 164,03	92517 81689	4334 3189	6494	79785 13784	186086
42	660	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	6,59	725,55 348,52	29,51 14,30	4781 2297	194 94	2290	2248 562	7591
43	661	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	6,59	575,92 25,85	30,06 14,19	3795 170	198 93	3427	248 323	4367
			Стены камеры									
44	662	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	3,29	34171,30 6366,50	2190,24 484,56	112424 20946	7206 1594	84272	20962 10671	144057
45	663	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое / РАСТВОР М100 НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,34	1107,49 804,05	75,55 59,90	22526 16354	1537 1218	4635	14058 2927	39511
			Примечание: Обмазка камеры битумом снаружи учтена в расценке Е11-070601-0201									
			Теплофикационная камера УТ-21 (АС-52)									
46	807	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%, СП - 8%	м3 конструкции	24,789	15764,20 10411,93	3566,18 1164,24	390779 258101	88402 28860	44276	338615 58351	787745
47	813	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,63	23640,54 --	-- --	38534 --	-- --	38534	-- 3083	41617
48	814	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	8,756	27175,86 --	-- --	237952 --	-- --	237952	-- 19036	256988
49	815	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	7,618	29813,58 --	-- --	227120 --	-- --	227120	-- 18170	245289
50	816	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,715	85626,96 --	-- --	61223 --	-- --	61223	-- 4898	66121
51	817	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,11	16286,34 --	-- --	50651 --	-- --	50651	-- 4052	54703
52	818	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 к-1.02 надбавка W4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,96	18248,82 --	-- --	54017 --	-- --	54017	-- 4321	58338
53	819	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09646	267135,00	--	25768	--	25768	--	27829

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2061	
54	821	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01576	74379,55	26581,22	1172	419	160	502	1808
			НР - 69%; СП - 8%			37656,70	8468,94	593	133		134	
55	823	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые/ СКОБА М2	кг	15,76	347,00	--	5469	--	5469	--	5906
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
56	825	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ АНКЕР М1	т стальных элементов	0,00288	764101,43	6947,79	2201	20	2003	215	2609
			НР - 118%; СП - 8%			61915,00	1386,38	178	4		193	
			Основание камеры									
57	826	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,67	9091,79	1740,15	24275	4646	10693	10258	37296
			НР - 94%; СП - 8%			3346,92	740,30	8936	1977		2763	
			Примечание: Бетонные работы учтены в расценке Е11-070601-0201									
58	827	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство/ 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	28,8	4759,11	222,96	137062	6421	9621	118200	275683
			НР - 94%; СП - 8%			4202,10	164,03	121020	4724		20421	
59	829	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	12,44	725,55	29,51	9026	367	4323	4243	14330
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	4336	178		1061	
60	830	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,44	575,92	30,06	7164	374	6468	468	8243
			НР - 94%; СП - 8%			25,85	14,19	322	176		611	
			Стены камеры									
61	831	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка/ УЧАСТКИ СТЕН КАМЕРЫ	м3 кладки	2,64	34171,30	2190,24	90212	5782	67622	16821	115596
			НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	16808	1279		8563	
62	832	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое / РАСТВОР М100	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,44	1107,49	75,55	31497	2149	6481	19657	55246
			НР - 80%; СП - 8%			804,05	59,90	22867	1704		4092	
			Примечание: Обмазка камеры битумом снаружи учтена в расценке Е11-070601-0201									
			Теплофикационная камера УТ-28 (АС-66)									
			Стены камеры									
63	1066	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое / РАСТВОР М100	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,21	-1107,49	-75,55	-22382	-1527	-4605	-13968	-39259
			НР - 80%; СП - 8%			-804,05	-59,90	-16250	-1211		-2908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2773206	263744	1556543	1154919	4242373
								952921	91071	--	314247	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2770861				
			Материалы	Тенге				326727				
			Всего заработная плата	Тенге					1042538			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54935				
			Местные материалы	Тенге				1174560				
			Накладные расходы	Тенге				1153914				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				313982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4238758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
			Сметная заработная плата	Тенге					1042538			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2344				
		Материалы		Тенге				320				
		Всего заработная плата		Тенге					1454			
			Накладные расходы	Тенге				1003				
			Сметная прибыль	Тенге				268				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4242373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
			Сметная заработная плата	Тенге					1043992			
			РАЗДЕЛ 4.Опоры неподвижные									
			Неподвижная опора НОп-6									
64	1141	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума ТОЛЩ.100ММ** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	11,4	1465,71	126,55	16709	1443	14645	1128	19264
						54,44	37,19	621	424		1427	
65	1142	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	11,4	312,84	7,74	3566	88	3471	47	3903
						0,63	3,20	7	36		289	
66	1143	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство ФУНДАМЕНТ ОФ-3** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,05	22694,94	4667,40	137304	28238	35338	76446	230851
						12186,45	1699,02	73728	10279		17100	
67	1144	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	6,1105	18687,00	--	114187	--	114187	--	123322
						--	--	--	--		9135	
68	1145	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1, С-2** *СП - 8%*	т	0,17026	250545,00	--	42658	--	42658	--	46070
						--	--	--	--		3413	
69	1146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02664	232893,00	--	6204	--	6204	--	6701
						--	--	--	--		496	
70	1147	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж ОПОРНАЯ АРКА ОА-3.1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12047	63274,03	2965,91	7623	357	500	4704	13312
						56159,80	426,78	6766	51		986	
71	1148	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,12047	482670,00	--	58147	--	58147	--	62799
						--	--	--	--		4652	
72	1149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,49363	157,51	3,44	550	12	354	128	733
						52,70	0,54	184	2		54	
73	1150	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Р-Р М100**	м3 кладки	0,126	34347,22	2190,24	4328	276	3250	803	5541

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	802	61		410	
74	1151	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,1	876,19	19,96	17612	401	11565	5301	24746
			НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	5646	54		1833	
			Неподвижная опора НОп-9									
75	1237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	2,32261	157,51	3,44	366	8	236	85	487
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	122	1		36	
			Неподвижная опора НОп-13									
76	1281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	4,01447	-157,51	-3,44	-632	-14	-406	-147	-842
			НР - 69%; СП - 8%			-52,70	-0,54	-212	-2		-62	
			Неподвижная опора НОп-18									
77	1336	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1,4703	157,51	3,44	232	5	150	54	308
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	77	1		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				408853	30814	290299	88549	537195
								87742	10908	--	39792	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				343084				
			Материалы	Тенге				68601				
			Всего заработная плата	Тенге					91833			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48862				
			Местные материалы	Тенге				114187				
			Накладные расходы	Тенге				83846				
			Сметная прибыль	Тенге				34154				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				461084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					91833			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65770				
			Материалы	Тенге				500				
			Всего заработная плата	Тенге					6817			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58147				
			Накладные расходы	Тенге				4704				
			Сметная прибыль	Тенге				5638				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				537195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					98650			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33169510
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5085672				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2165619			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					582239			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17857666		
			- Накладные расходы	Тенге							5603555	
			- Сметная прибыль	Тенге							2456998	
			Всего									33 169 510,00

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :										
			Сторительно-монтажные работы										33 169 510,00
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Временные здания и сооружения		1,3%		431 204						
			Итого с временными										33 600 713,63
			Зимние удорожания		3,6%		1 209 626						
			Итого с зимними удорожаниями										34 810 339,32
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		696 207						
			Итого с непредвиденными работами и затратами										35 506 546,11
			в том числе на 2020 год - 55%										19 528 600,36
			в том числе на 2021 год - 45%										15 977 945,75
			Итого в текущих ценах 2020 года - 55 %, к = 1										19 528 600,36
			НДС на 2019 год - 12 %										2 343 432,04
			Итого в текущих ценах на 2020 год										21 872 032,40
			Итого в текущих ценах 2021 года - 45 %, к = 1,0501698										16 779 556,09
			НДС на 2021 год - 12 %										2 013 546,73
			Итого в текущих ценах на 2021 год										18 793 102,82
			НДС - 12 %		12 %								4 356 978,77
			Итого по акту с НДС										40 665 135,22
			Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9										36 598 621,68

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",
БИН 051040005224

Директор **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Место печати

Копия верна

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс",
БИН 061240011957

Эксперт **Мендекинов Р.Р.**

Аттестат №KZ30VJE00036420

Место печати

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "VIC Engineering",
БИН 011140000750

Руководитель группы **Прокудин А.П.**

Приказ от 08.09.2020 года №2020/7к

Место печати

Предъявляемые к оплате объёмы соответствуют фактуру выполнения

Шилоносов Д.С