Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378

Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

Приложение 4-1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№33	2022-03-02				
		доп.согл. №2	27.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.	**164 562 275,75**	**146 930 603,35**							**17 631 672,40**	**164 562 275,75**
Удержание аванса 30%		**44 079 181,01**							5 289 501,72	49 368 682,73
5 % на сдачу объекта		7 346 530,17							881 583,62	8 228 113,79
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**95 504 892,17**							**11 460 587,06**	**106 965 479,23**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27
БИН 970440001200

Руководитель _____ **Мамбетова М.К.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____ **Султанов С.М.**
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 02.03.2022г., доп. соглашение №2 от 27.07.2022г

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль от 29.07. 2022 года

Локальная смета № 02-01-01

(наименование)

на Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы АР-17										
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	615	206,98	–	127293	–	–	91650	236458	Казахстан
						206,98	–	127291	–	–	17515		

2	2 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	768	82,57	0,03	63414	23	–	45642	117780 Казахстан
					82,54	–	63391	–	–	8724	
3	4 1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	12,85	1984,36	1225,04	25499	15742	–	10147	38497 Казахстан
					759,32	337,37	9757	4335	–	2852	
4	5 1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	108	553,98	139,46	59830	15061	–	37078	104661 Казахстан
					414,52	62,31	44768	6729	–	7753	
5	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,35	788,25	30,86	7370	289	–	5204	13580 Казахстан
					757,39	15,61	7082	146	–	1006	
6	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	1203	1781,73	165,87	2143421	199542	–	1472265	3904941 Казахстан
					1615,86	83,9	1943880	100932	–	289255	
7	8 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	58	1646,42	165,87	95492	9620	–	65331	173689 Казахстан
					1480,55	83,9	85872	4866	–	12866	
	1.2 Кровля										
8	12 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1455	158,14	0,23	230094	335	–	165426	427162 Казахстан
					157,91	–	229759	–	–	31642	
9	13 1146-0401-0801	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм на гравии. Разборка НР = 72 %	м3	21	15721,52	6558,52	330152	137729	–	182796	553984 Казахстан
					9163	2926,7	192423	61461	–	41036	
	1.3 Кровля чердака										

10	18	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1768,9	161,94	19,13	286456	33839	–	189475	514005 Казахстан
						142,81	5,96	252617	10543	–	38074	
11	19	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1270	158,14	0,23	200838	292	–	144393	372849 Казахстан
						157,91	–	200546	–	–	27618	
		Раздел 2 Монтажные работы										
		2.1 Покрытия АР-21										
12	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	108	758,33	28,58	81900	3086	42596	27148	117771 Казахстан
						335,35	13,77	36218	1487	–	8724	
13	27	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	108	1479,86	84,97	159825	9177	79751	51969	228737 Казахстан
						656,45	11,87	70897	1282	–	16943	
14	28	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	3,78	23657,6	7,2	89426	27	75647	9901	107273 Казахстан
						3638,04	–	13752	–	–	7946	
		2.5 Проемы АР-30 Окна										
15	47	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	217,26	2431,31	167,26	528226	36339	268976	172849	757161 Казахстан
						1026,01	78,97	222911	17157	–	56086	

16	48	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	217,26	23776		5165574		5165574	–	5578820	Казахстан
						–		–		–	413246		
17	53	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 72 %	п/м	721	1014,59	6,19	731519	4463	560895	121194	920930	Казахстан
						230,46	3	166162	2163	–	68217		
18	55	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	159	111		17649		17649	–	19061	Казахстан
						–		–		–	1412		
	2.7 Кровля АР-32												
19	69	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 %	м2 кровли	540	303	1,08	163620	583	146011	12461	190167	Казахстан
						31,53	0,52	17026	281	–	14086		
20	70	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	540	643,76	101,3	347630	54702	173912	95462	478539	Казахстан
						220,4	25,12	119016	13570	–	35447		
21	71	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=21; ктрм1=21; кэкс1=21; кмат1=21;	м2 стяжки	540	407,32	31,46	219953	16988	193666	9868	248207	Казахстан
						17,22	8,16	9299	4406	–	18386		

22	72	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	613,68	361,32	69,44	221735	42614	583	131459	381450	Казахстан
						290,93	6,59	178538	4044	–	28256		
23	73	2110-0403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	613,68	479		293953		293953	–	317469	Казахстан
						–		–		–	23516		
24	74	2110-0403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1227,36	610		748690		748690	–	808585	Казахстан
						–		–		–	59895		
		2.15 Ограждение ОГ-1 АР-36											
25	95	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	275	97,74	23,03	26879	6333	1920	14635	44835	Казахстан
						67,73	6,18	18626	1700	–	3321		
26	96	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,47	293658		138019		138019	–	149061	Казахстан

						–		–		–	11042	
27	97	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,058	309575		17955		17955	–	19391 Казахстан
						–		–		–	1436	
28	98	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	222265		50676		50676	–	54730 Казахстан
						–		–		–	4054	
	2.19 Кровля АР-41											
29	116	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	51,7406	8811,79	57	455927	2950	408382	33032	528076 Казахстан
						861,9	24,79	44595	1283	–	39117	
30	117	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1761	2322,71	98,69	4090292	173775	589019	2429868	7041773 Казахстан
						1889,55	26,86	3327498	47318	–	521613	
31	119	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21,839	50378		1100205		1100205	–	1188221 Казахстан
						–		–		–	88016	
32	120	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1770	306,76	2,64	542965	4672	480503	43075	632923 Казахстан
						32,65	1,15	57790	2035	–	46883	

Итого	**26 270 786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 439 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	768 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 554 565
- накладные расходы, тенге	5 562 320
в т.ч. зарплата, тенге	500 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 945 985
Всего	**26 270 786**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 416**
Итого :	**26 796 202**
Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036	**28 136 977**
Скидка 0,95	26 730 128,15
НДС (12 %)	3 207 615,38
Итого	**29 937 743,53**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара,
БИН 970440001200
Руководитель_____Мамбетова М.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____Султанов С.М.
аттестат № KZ68VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2344

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 02.03.2022г., доп. соглашение №2 от 27.07.2022г

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль от 29.07.2022 года

корректировочная смета №1

(к локальной смете 02-01-01)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 добавить											
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1183	2479,4	170,46	2933130	201654	1368246	1050543	4302367	Казахстан

					1152,35	81,03	1363230	95858	–	318694		
2	2 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1007	23776		23942432		23942432	–	25857827	Казахстан
					–		–		–	1915395		
3	3 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	175	20334		3558450		3558450	–	3843126	Казахстан
					–		–		–	284676		
4	5 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	148	2291,7	164,88	339172	24402	159121	120483	496427	Казахстан
					1051,68	78,97	155649	11688	–	36772		
5	7 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	148	16723		2475004		2475004	–	2673004	Казахстан
					–		–		–	198000		
6	8 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	721	1614		1163694		1163694	–	1256790	Казахстан

				–		–		–	93096		
7	9 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	159	111		17649		17649	–	19061 Казахстан
					–		–		–	1412	
8	10 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2683	7602,03	90,39	20396246	242516	5894390	10314266	33167353 Казахстан
					5314,7	24,61	14259340	66029	–	2456841	
9	11 2923-0000-6000(пл)	TYTAN Пена-клей профи быстрый 60 сек 750 мл (пр-во Польша)	шт	650	5689		3697850		3697850	–	3993678 Казахстан
					–		–		–	295828	
10	12 2920-3000-6600(пл)	Фибробетон имитация натурального камня толщиной 20мм с утеплителем из пенопласта толщиной 10см	м2	2683	13010		34905830		34905830	–	37698296 Казахстан
					–		–		–	2792466	
11	19 2110-0101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1761	2538		4469418		4469418	–	4826971 Казахстан
					–		–		–	357553	

Итого	**118 134 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 778 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	468 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 652 084
- накладные расходы, тенге	11 485 292
в т.ч. зарплата, тенге	1 033 676

- сметная прибыль (8 %), тенге	8 750 733
Всего	**118 134 900**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362 698**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**120 497 598**
Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036	**126 526 816**
Скидка 0,95	120 200 475,20
НДС (12 %)	14 424 057,02
Итого	**134 624 532,22**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

БИН 970440001200

Руководитель_____Мамбетова М.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.