Приложение 4-1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

# СПРАВКА № 2

## о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая наименован | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №33 | 2022-03-02 | | | | |
| | | доп.согл. №2 | 27.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара. | 222 069 231,78 | 51 345 496,45 | | | | | | | 6 161 459,57 | 57 506 956,02 |
| Удержание аванса | | 35 135 290,62 | | | | | | | 4 216 234,88 | 39 351 525,50 |
| 5 % на сдачу объекта | | 2 567 274,82 | | | | | | | 308 072,98 | 2 875 347,80 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | 13 642 931,01 | | | | | | | 1 637 151,71 | 15 280 082,72 |

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

БИН 970440001200

Руководитель_____Мамбетова М.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт_____Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись )

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27 БИИ 970440001200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 33 от 02.03.2022г., доп. соглашение №2 от 27.07.2022г**

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2022года**

Корректирующая смета №1

(к локальной смете 02-01-01)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 2 добавить**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 % | м2 проемов | 259 | 2479,4 | 170,46 | 642165 | 44149 | 299557 | 230001 | 941939 Казахстан |
| | | | | | 1152,35 | 81,03 | 298459 | 20987 | – | 69773 | |
| 2 | 2 2109-0201-0602 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 252 | 23776 | | 5991552 | | 5991552 | – | 6470876 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 479324 | |
| 3 | 3 2109-0201-0603 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 42,5 | 20334 | | 864195 | | 864195 | – | 933331 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 69136 | |
| 4 | 5 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 % | м2 проемов | 35,9 | 2291,7 | 164,88 | 82272 | 5919 | 38598 | 29225 | 120417 Казахстан |
| | | | | | 1051,68 | 78,97 | 37755 | 2835 | – | 8920 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 2109-0201-0201 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 35,9 | 16723 | | 600356 | | 600356 | – | 648384 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 48028 | | |
| 6 | 8 2109-0205-0105 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 159 | 1614 | | 256626 | | 256626 | – | 277156 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 20530 | | |
| 7 | 9 2109-0206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 41 | 111 | | 4551 | | 4551 | – | 4915 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 364 | | |
| 8 | 11 1115-0106-0401 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 % | м2 поверхност и облицовки | 716,4 | 7602,03 | 90,39 | 5446094 | 64755 | 1573888 | 2754059 | 8856165 | Казахстан |
| | | | | | 5314,7 | 24,61 | 3807451 | 17631 | – | 656012 | | |
| 9 | 12 2923-0000-6000(пл) | TYTAN Пена-клей профи быстрый 60 сек 750 мл (пр-во Польша) | шт | 231 | 5689 | | 1314159 | | 1314159 | – | 1419292 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 105133 | | |
| 10 | 13 2920-3000-6600(пл) | Фибробетон имитация натурального камня толщиной 20мм с утеплителем из пенопласта толщиной 10см | м2 | 716,4 | 13010 | | 9320364 | | 9320364 | – | 10065993 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 745629 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 1115-0111-0102 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 72 % | м | 1459,2 | 164,38 | 1,03 | 239863 | 1503 | 74259 | 118563 | 387100 | Казахстан |
| | | | | | 112,46 | 0,39 | 164102 | 569 | – | 28674 | | |
| 12 | 18 2920-3000-6521(пл) | Декоративные элементы фасада /оконный молдинг/ | мп | 1459,2 | 4081 | | 5954995 | | 5954995 | – | 6431395 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 476400 | | |
| 13 | 19 1115-0402-0202 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1509 | 857,02 | 3,31 | 1293243 | 4995 | 1050098 | 173152 | 1583707 | Казахстан |
| | | | | | 157,82 | 1,55 | 238150 | 2339 | – | 117312 | | |
| | 2110-0101-0402 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 157,3 | 2538 | | 399227 | | 399227 | – | 431165 | Казахстан |
| 14 | 22 | | | | – | | – | | – | 31938 | | |
| | **2.2 Слуховой окно СО-1. АР-42** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 23 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 72 % | слуховое окно | 6 | 7888,45 | 841,33 | 47331 | 5048 | 2738 | 29966 | 83481 | Казахстан |
| | | | | | 6590,72 | 345,95 | 39544 | 2076 | – | 6184 | | |
| 16 | 24 2107-0201-0304 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,86 | 25040 | | 46574 | | 46574 | – | 50300 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3726 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 2107-0203-0310 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,588 | 46766 | | 27498 | | 27498 | – | 29698 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2200 | | |
| 18 | 26 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 1,86 | 8811,79 | 57 | 16390 | 106 | 14681 | 1187 | 18983 | Казахстан |
| | | | | | 861,9 | 24,79 | 1603 | 46 | – | 1406 | | |
| 19 | 27 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % | м2 кровли | 34,86 | 2026,76 | 98,68 | 70653 | 3440 | 10203 | 41722 | 121365 | Казахстан |
| | | | | | 1635,4 | 26,87 | 57010 | 937 | – | 8990 | | |
| 20 | 28 2110-0101-0402 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 38,5552 | 2538 | | 97853 | | 97853 | – | 105681 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 7828 | | |
| 21 | 29 2110-0101-0402 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 64,2586 | 2538 | | 163088 | | 163088 | – | 176135 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 13047 | | |
| 22 | 30 1112-0101-0506 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 % | м ендовы | 38,4 | 892,82 | 24,18 | 34284 | 929 | 12935 | 14868 | 53084 | Казахстан |
| | | | | | 531,78 | 5,98 | 20420 | 230 | – | 3932 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110-0105-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 27,9 | 2396 | 66848 | 66848 | – | 72196 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 5348 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **39 282 758** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 664 494 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 130 844 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 47 650 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 28 184 843 |
| - накладные расходы, тенге | 3 392 743 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 305 347 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 909 834 |
| **Всего** | **39 282 758** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **785 655** |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | **40 068 413** |
| **Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036** | **42 073 276** |
| Скидка 0,95 | 39 969 612,20 |
| НДС (12 %) | 4 796 353,46 |
| **Итого** | **44 765 965,66** |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Средняя**
**БИН 970440001200**
**Руководитель_____Мамбетова М.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**
**Директор _____Мукаев Б.К.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "Бестау-С"**
**БИН 061240009707**

**Эксперт_____Султанов С.М.**
**аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27 БИН 970440001200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұкар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здання школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальиый ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 33 от 02.03.2022г., доп. соглашение №2 от 27.07.2022г**

**Акт №4**

**приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2022года**

Локальная смета 02-01-01

на Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Демонтажные работы АР-17** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 % | м2 | 154,84 | 206,98 | – | 32049 | – | – | 23075 | 59534 | Казахстан |
| | | | | | | 206,98 | – | 32048 | – | – | 4410 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 % | м | 193,2 | 82,57 | 0,03 | 15953 | 6 | – | 11482 | 29630 Казахстан |
| | | | | | 82,54 | – | 15947 | – | – | 2195 | |
| | **Проемы АР-18** | | | | | | | | | | |
| 3 | 7 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 % | м2 | 301,8 | 1781,73 | 165,87 | 537726 | 50060 | – | 369351 | 979643 Казахстан |
| | | | | | 1615,86 | 83,9 | 487667 | 25321 | – | 72566 | |
| 4 | 8 1146-0401-1102 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 % | м2 | 14,72 | 1646,42 | 165,87 | 24235 | 2442 | – | 16581 | 44081 Казахстан |
| | | | | | 1480,55 | 83,9 | 21794 | 1235 | – | 3265 | |
| 5 | 9 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 % | м2 | 10,08 | 1056,41 | 165,87 | 10649 | 1672 | – | 7073 | 19140 Казахстан |
| | | | | | 890,54 | 83,9 | 8977 | 846 | – | 1418 | |
| 6 | 10 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0; | м2 | 7,56 | 1392,38 | 33,21 | 10526 | 251 | – | 7472 | 19438 Казахстан |
| | | | | | 1359,17 | 13,63 | 10275 | 103 | – | 1440 | |
| 7 | 11 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэко1=0,7; кмат1=0; | м2 | 3,2 | 1299,5 | 35,05 | 4158 | 112 | – | 2946 | 7672 Казахстан |
| | | | | | 1264,45 | 14,52 | 4046 | 46 | – | 568 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кровля** | | | | | | | | | | |
| 8 | 12 | 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 140 | 158,14 | 0,23 | 22140 | 32 | – | 15917 | 41102 Казахстан |
| | | | | | | 157,91 | – | 22107 | – | – | 3045 | |
| 9 | 13 | 1146-0401-0801 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм на гравии. Разборка НР = 72 % | м3 | 2,925 | 15721,52 | 6558,52 | 45985 | 19184 | – | 25461 | 77162 Казахстан |
| | | | | | | 9163 | 2926,7 | 26802 | 8561 | – | 5716 | |
| | | **Кровля чердака** | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 1768,9 | 262,35 | 1,59 | 464071 | 2813 | – | 332106 | 859871 Казахстан |
| | | | | | | 260,76 | – | 461258 | – | – | 63694 | |
| 11 | 22 | 4141-0405-0100 | Мусор строительный. Погрузка | т | 518,37156 | 107 | | 55466 | | – | – | 59903 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 4437 | |
| 12 | 23 | 4111-0101-1600 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т т. Расстояние перевозки 16-20 км | т·км | 10367,431 | 46 | | 476902 | | – | – | 515054 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 38152 | |
| | | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Покрытия АР-21** | | | | | | | | | | |
| 13 | 24 | 1111-0101-2704 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 54 | 1417,08 | 75,23 | 76522 | 4062 | 28247 | 33170 | 118467 Казахстан |
| | | | | | | 818,75 | 34,37 | 44213 | 1856 | – | 8775 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 2206-0301-0131 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 55,08 | 2996 | | 165020 | | 165020 | – | 178222 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 13202 | |
| | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 29 | 1107-0519-0201 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 % | м | 38 | 13008,05 | 4,33 | 494306 | 165 | 436938 | 41186 | 578331 Казахстан |
| | | | | | | 1505,35 | – | 57203 | – | – | 42839 | |
| | **Фасад** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 30 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,72 | 3213,89 | 44,15 | 66592 | 915 | 19947 | 33259 | 107839 Казахстан |
| | | | | | | 2207,07 | 22,33 | 45730 | 463 | – | 7988 | |
| 17 | 38 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 29,5 | 5121,73 | 130,09 | 151091 | 3838 | 116828 | 23141 | 188171 Казахстан |
| | | | | | | 1031,36 | 58,15 | 30425 | 1715 | – | 13939 | |
| | **Проемы АР-30 Окна** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 49 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 % | м2 проемов | 1,7 | 3220 | 164,96 | 5474 | 280 | 2548 | 2002 | 8074 Казахстан |
| | | | | | | 1556,36 | 78,97 | 2646 | 134 | – | 598 | |
| 19 | 50 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 % | м2 проемов | 19,32 | 2291,7 | 164,88 | 44276 | 3185 | 20772 | 15728 | 64804 Казахстан |
| | | | | | | 1051,68 | 78,97 | 20318 | 1526 | – | 4800 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 51 2109-0201-0401 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,74 | 17162 | | 64186 | | 64186 | – | 69321 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 5135 | | |
| 21 | 52 2109-0201-0501 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 17,28 | 14631 | | 252824 | | 252824 | – | 273050 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 20226 | | |
| 22 | 53 1110-0501-0403 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 72 % | п/м | 162,6 | 1014,59 | 6,19 | 164972 | 1006 | 126493 | 27332 | 207688 | Казахстан |
| | | | | | 230,46 | 3 | 37473 | 488 | – | 15384 | | |
| 23 | 55 2109-0206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 40 | 111 | | 4440 | | 4440 | – | 4795 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 355 | | |
| 24 | 56 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 % | м | 768,96 | 1183 | 5,45 | 909680 | 4191 | 565639 | 245307 | 1247386 | Казахстан |
| | | | | | 441,96 | 1,11 | 339850 | 854 | – | 92399 | | |

**Двери**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | 1109-0403-0402 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 % | м2 | 3,6 | 2993,88 | 48,27 | 10778 | 174 | 1922 | 6301 | 18445 | Казахстан |
| | | | | | | 2411,78 | 19,48 | 8682 | 70 | – | 1366 | | |
| 26 | 60 | 2109-0402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,6 | 40527 | | 145897 | | 145897 | – | 157569 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 11672 | | |
| 27 | 61 | 1109-0403-0404 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 % | м2 | 8,24 | 2719,22 | 50,85 | 22406 | 419 | 3516 | 13422 | 38694 | Казахстан |
| | | | | | | 2241,64 | 20,75 | 18471 | 171 | – | 2866 | | |
| 28 | 62 | 2109-0402-0504 | Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 8,24 | 33951 | | 279756 | | 279756 | – | 302136 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 22380 | | |
| | | **Кровля АР-32** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 69 | 1112-0101-1602 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 % | м2 кровли | 431 | 303 | 1,08 | 130593 | 465 | 116538 | 9945 | 151781 | Казахстан |
| | | | | | | 31,53 | 0,52 | 13589 | 224 | – | 11243 | | |
| 30 | 70 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 431 | 643,76 | 101,3 | 277461 | 43660 | 138808 | 76193 | 381946 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 220,4 | 25,13 | 94992 | 10831 | – | 28292 | | |
| 31 | 71 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=21; ктрм1=21; кэкс1=21; кмат1=21; | м2 стяжки | 431 | 407,32 | 31,46 | 175555 | 13559 | 154574 | 7876 | 198105 | Казахстан |
| | | | | | | 17,22 | 8,16 | 7422 | 3517 | – | 14674 | | |
| | | **Ограждение ОГ-1 АР-36** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 95 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР = 72 % | м ограждения | 35 | 97,74 | 23,03 | 3421 | 806 | 244 | 1863 | 5707 | Казахстан |
| | | | | | | 67,73 | 6,18 | 2371 | 216 | – | 423 | | |
| 33 | 96 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,06 | 293658 | | 17619 | | 17619 | – | 19029 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1410 | | |
| 34 | 98 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02 | 222265 | | 4445 | | 4445 | – | 4801 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 356 | | |
| | | **Водосток АР-37** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 103 | 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 % | м желоба | 261 | 1478,51 | 3,81 | 385891 | 994 | 183666 | 145130 | 573503 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 771 | 1,3 | 201231 | 339 | – | 42482 | | |
| 36 | 104 | 2110-0302-0310 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 104,4 | 812 | | 84773 | | 84773 | – | 91555 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6782 | |
| 37 | 105 | 2110-0302-0307 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 16 | 1342 | | 21472 | | 21472 | – | 23190 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1718 | |
| 38 | 106 | 2110-0302-0311 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 145 | 345 | | 50025 | | 50025 | – | 54027 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 4002 | |
| 39 | 107 | 2110-0302-0306 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 22 | 1386 | | 30492 | | 30492 | – | 32931 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2439 | |
| | | **Кровля АР-41** | | | | | | | | | | |
| 40 | 117 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % | м2 кровли | 9 | 2322,71 | 98,68 | 20904 | 888 | 3010 | 12419 | 35989 Казахстан |
| | | | | | | 1889,55 | 26,87 | 17006 | 242 | – | 2666 | |
| | | **Комплектущие элементы кровли** | | | | | | | | | | |
| 41 | 122 | 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР = 72 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 194,4 | 1586,26 | 24,4 | 308369 | 4743 | 2282 | 218599 | 569125 Казахстан |
| | | | | | | 1550,12 | 11,66 | 301343 | 2267 | – | 42157 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 123 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,14 | 50378 | | 7053 | | 7053 | – | 7617 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 564 | | |
| 43 | 124 | 2107-0201-0204 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,38 | 53008 | | 20143 | | 20143 | – | 21754 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1611 | | |
| 44 | 127 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 1350 | 543,22 | 26,02 | 733347 | 35127 | 435821 | 192835 | 1000277 | |
| | | | | | | 194,37 | 4,02 | 262400 | 5427 | – | 74095 | | |
| 45 | 128 | 2110-0401-1403 | Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1485 | 86 | | 127710 | | 127710 | – | 137927 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 10217 | | |
| 46 | 129 | 1112-0101-1502 | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 1350 | 415,83 | 22,62 | 561371 | 30537 | 359856 | 126409 | 742802 | Казахстан |
| | | | | | | 126,65 | 3,4 | 170978 | 4590 | – | 55022 | | |
| 47 | 130 | 2110-0401-1403 | Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1485 | 86 | | 127710 | | 127710 | – | 137927 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 10217 | | |
| | | **Слуховой окно СО-1. АР-42** | | | | | | | | | | | |
| 48 | 136 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 72 % | слуховое окно | 10 | 7888,45 | 841,33 | 78885 | 8413 | 4564 | 49944 | 139135 | Казахстан |
| | | | | | | 6590,72 | 345,95 | 65907 | 3460 | – | 10306 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 137 | 2107-0201-0304 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,1 | 25040 | | 77624 | | 77624 | – | 83834 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6210 | | |
| 50 | 138 | 2107-0203-0310 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,98 | 46766 | | 45831 | | 45831 | – | 49497 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3666 | | |
| 51 | 139 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 3,1 | 8811,79 | 57 | 27317 | 177 | 24468 | 1979 | 31640 | Казахстан |
| | | | | | | 861,9 | 24,79 | 2672 | 77 | – | 2344 | | |
| 52 | 140 | 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % | м2 кровли | 58,1 | 2026,76 | 98,68 | 117755 | 5733 | 17005 | 69536 | 202274 | Казахстан |
| | | | | | | 1635,4 | 26,87 | 95017 | 1561 | – | 14983 | | |
| 53 | 142 | 1112-0101-0506 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 % | м ендовы | 64 | 892,82 | 24,18 | 57140 | 1548 | 21559 | 24780 | 88474 | Казахстан |
| | | | | | | 531,78 | 5,98 | 34034 | 383 | – | 6554 | | |
| 54 | 143 | 2110-0105-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 46,5 | 2396 | | 111414 | | 111414 | – | 120327 | Казахстан |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **11 180 396** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 964 894 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 241 457 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 76 523 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 423 679 |
| - перевозка грузов, тенге | 532 368 |
| - накладные расходы, тенге | 2 189 820 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 197 084 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 828 176 |
| **Всего** | **11 180 396** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **223 608** |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | **11 404 004** |
| **Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036** | **11 974 615** |
| Скидка 0,95 | 11 375 884,25 |
| НДС (12 %) | 1 365 106,11 |
| **Итого** | **12 740 990,36** |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

БИН 970440001200

**Руководитель_____Мамбетова М.К.**

**Подрядчик:**

**ТОО "КазЕвроСтрой"**

БИН 050940013378

**Директор _____Мукаев Б.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С"**

БИН 061240009707

**Эксперт_____Султанов С.М.**

аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.