казчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

одрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378

тройка: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

бъект: Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№33	2022-03-02				
		доп.согл. №2	27.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.	**284 140 341,20**	**31 930 059,55**							**3 831 607,15**	**35 761 666,70**
Удержание аванса		17 622 478,34							2 114 697,40	19 737 175,74
5 % на сдачу объекта		1 596 502,97							191 580,36	1 788 083,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**12 711 078,24**							**1 525 329,39**	**14 236 407,63**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

БИН 970440001200

Руководитель _____ Мамбетова М.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт _____ Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27 БИН 970440001200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 02.03.2022г., доп. соглашение №2 от 27.07.2022г

Акт №7

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 02.09.2022года

Корректирующая смета №2
к локальной смете 02-01-01

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 добавить										
			3.1 Усиление кровли										
1	1	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %**	м3	12	23419,96	1326,79	281040	15921	227725	29472	335353	Казахстан
						3116,1	294,98	37393	3540	–	24841		

2	2 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	10,335	87396,35	21413,17	903241	221305	24434	515308	1532033	Казахстан
					63619	5631,61	657502	58203	–	113484		
3	3 2911-0222-0210 (пл)	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная №45Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	10,335	515000		5322525		5322525	–	5748327	Казахстан
					–		–		–	425802		
4	4 2900-0000-0002ССЦ РК 8.04-08-2019 таб. 6 п.2	Доплата на изменение марки стали С275 /ст 3 пс/	т	10,335	15184		156927		156927	–	169481	Казахстан
					–		–		–	12554		
5	5 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	178,5	16086	1707,84	2871351	304849	2127754	372486	3503344	Казахстан
					2457,97	440,3	438748	78594	–	259507		
6	6 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 72 %	м3 изоляции	180	14702,34	1657,2	2646421	298296	–	1791349	4792792	Казахстан
					13045,14	777	2348125	139860	–	355022		
7	7 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,020;	м3	183,6	30612		5620363		5620363	–	6069992	Казахстан
					–		–		–	449629		
8	8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,3	891680,17	1306,17	267504	392	196426	51013	343998	Казахстан
					235620	549,45	70686	165	–	25481		

9	9 1108-0201-0101	Кладка парапета из кирпича НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12	30870,67	1558,61	370448	18703	276794	57063	461712	Казахстан
					6245,92	358,59	74951	4303	–	34201		
10	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	892,5	758,33	28,58	676810	25508	352002	224345	973247	Казахстан
					335,35	13,77	299300	12290	–	72092		
11	11 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	892,5	643,99	29,09	574761	25963	526602	24759	647482	Казахстан
					24,87	13,66	22196	12192	–	47962		
12	12 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	892	713		635996		635996	–	686876	Казахстан
					–		–		–	50880		
13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	64	83,03	2,39	5314	153	2385	2011	7911	Казахстан
					43,37	0,26	2776	17	–	586		
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	64	148,01	3,39	9473	217	6012	2359	12779	Казахстан
					50,69	0,52	3244	33	–	947		

15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	77	864,45	19,71	66563	1518	44232	15130	88229	Казахстан
					270,3	2,59	20813	199	–	6536		
16	16 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %	м примыканий	140	2448,88	33,97	342843	4756	243739	68590	444349	Казахстан
					673,92	6,52	94349	913	–	32916		
17	17 1146-0302-0405	Пробивка отверстий в плитах покрытия площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	16	837,02	355,2	13392	5683	–	7376	22429	Казахстан
					481,82	158,51	7709	2536	–	1661		
18	18 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности из фибробетона НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	199,08487	7602,03	90,39	1513449	17995	437378	765343	2461095	Казахстан
					5314,7	24,61	1058076	4899	–	182303		
19	19 2911-3330-2500	TYTAN Пена-клей профи	шт	46	5689		261694		261694	–	282630	Казахстан
					–		–		–	20936		
20	20 2920-3000-6600 (пл)	Фибробетон имитация натурального камня толщиной 20мм с утеплителем из пенопласта толщиной 10см	м2	199,08487	13010		2590094	0	2590094	0	2797302	Казахстан
					–		0	0	–	207208		

Итого по разделу 3 **31 381 360**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 135 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 941 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 317 744

- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 053 082
- накладные расходы, тенге	3 926 603
в т.ч. зарплата, тенге	353 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 324 548
Всего	**31 381 360**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**627 627**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**32 008 987**
Итого в текущих ценах на 2021год-100% к=1,050036	**33 610 589**
Скидка 0,95	31 930 059,55
НДС (12 %)	3 831 607,15
Итого	**35 761 666,70**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная
БИН 970440001200
Руководитель_____**Мамбетова М.К.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____**Мукаев Б.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____**Султанов С.М.**
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.