Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Алматинская,4
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за декабрь месяц 2022 года
Доп согласшение № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	645 700 030,67	645 700 030,57	-	320 814 259,90	324 885 770,67	-	324 885 770,67
	в т. ч. 2021г.				**268 025 032 422**				
			140 375 251,07	140 375 251,07	-	140 375 251,07	-	-	-
	в т.ч. 2022г.				**268 025 015 422**				
			505 324 779,60	505 324 779,60	-	180 439 008,93	324 885 770,67	-	324 885 770,67
	Всего по акту:		645 700 030,67	645 700 030,67	-	320 814 260,00	324 885 770,67	-	324 885 770,67

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Зам.Руководителя _____**Аппаков А.Т.**
М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель _____**Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Технадзор:
Заместитель директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**
М.П.

_____ **Ермагаров К..М.**
М.П.

Представитель заказчика:

_____**Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика:

_____**Досжанов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Жоба
_____ **Жанденеев К.Ж.**
М.П.

_____ **Юров П.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **Ибраев А.С.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		РАЗДЕЛ 1. ЛИКВИДАЦИЯ ПУЧИНЫСТЫХ УЧАСТКОВ									
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8185.87	161.15	152.80	1319173.00	125076	747	280583	1727736
		НР - 72%; СП - 8%			8.27	39.34	67666.00	322032		127980	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13097.4	572.00	0.00	7491711.00		--		8091048
		СП - 8%				0.00	--	--	--	599337	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8185.87	1228.00	1079.09	10052273.00	8833315	16617	3489512	14625128
		НР - 108%; СП - 8%			146.88	247.83	1202341.00	2028689	0	1083343	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9986.77	1423.00	0.00	14211167.00		14211161	0	15348060
		СП - 8%				--	--	--	--	1136893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33,074,324.00	10,084,075.00	14,228,531.00	3,770,095.00	39,791,971.00
							1,270,007.00	2,350,721.00	--	2,947,553.00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33,074,324.00				
	Материалы		Тенге				17,364.00				
	Всего заработная плата		Тенге					3,620,728.00			
	Местные материалы		Тенге				14,211,167.00				
	Транспортные расходы		Тенге				7,491,711.00				
		Накладные расходы	Тенге				3,770,095.00				
		Сметная прибыль	Тенге				2,947,554.00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39,791,972.00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,570.00
		Сметная заработная плата	Тенге					3,620,728.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39,791,972.00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,570.00
		Сметная заработная плата	Тенге					3,620,728.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39,791,971.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1,270,007.00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10,084,075.00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2,350,721.00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14,228,531.00		
		- Перевозка грузов	Тенге				7,491,711.00				
		- Накладные расходы	Тенге							3,770,095.00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2,947,553.00	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2493.68	1228.00	1079.09	3062239	2690905	5062	1063024	4455284
		НР - 108%; СП - 8%			146.88	247.83	366272	618010		330021	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2493.68	1423.00		3548507		3548507	0	3832387
		СП - 8%								283881	
3	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	14178	236.94	181.87	3359311	2578493	12335	1764975	5534229
		НР - 108%; СП - 8%			54.20	61.06	768482	865754		409943	
4	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	804	1970.00		1583880		1583880		1710590
		СП - 8%								126710	
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	28.665000	16050.60	6382.32	460090	182949		299313	820155
		НР - 108%; СП - 8%			9668.28		277141			60752	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	28.665	127570.13	1817.43	3656798	52097	3604701	29555	3981261
		НР - 108%; СП - 8%				954.68		27366		294908	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40950	1419.38	100.11	58123431	4099369	5212416	3449814	66499104
		НР - 108%; СП - 8%			46.27	31.74	1894642	1299630	182949	4925860	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	40950	953.76	0.13	39056361	5324	39020600	32886	42216388
		НР - 108%; СП - 8%			0.74		30450			3127140	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
9	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3330	128.92	122.24	429304	407059	228	91301	562253
		НР - 72%; СП - 8%			6.61	31.47	22011	104795		41648	
10	4102-0104-1053 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км	т	5494.5	751.00		4126370			0	4456479
		СП - 8%								330110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3330	68.99	68.99	229725	229725		65016	318320
		НР - 72%; СП - 8%				27.12		90300		23579	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3330	33.38	33.38	111139	111139		24665	146668
		НР - 72%; СП - 8%				10.29		34257		10864	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3330	82.48	69.74	274660	232218	9657	63883	365627
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	32785	55942		27083	
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	10981	181.18	147.47	1989560	1619392	2228	943260	3167445
		НР - 108%; СП - 8%			33.51	46.03	367939	505450		234626	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1406	1423.00		2000738		2000738	0	2160797
		СП - 8%								160059	
					УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ						
16	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4004.81	9.03	9.03	36157	36157		7600	47258
		НР - 72%; СП - 8%				2.64		10555		3501	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1201.31	68.99	68.99	82874	82874		23455	114835
		НР - 72%; СП - 8%				27.12		32576		8506	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1201.31	33.38	33.38	40094	40094		8898	52911
		НР - 72%; СП - 8%				10.29		12358		3919	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1201.31	82.48	69.74	99085	83779	3484	23047	131902
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	11827	20182		9771	
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	209.07	1857.52	1028.71	388352	215072	909	242132	680922
		НР - 93%; СП - 8%			824.46	420.85	172370	87987		50439	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	209.07	1423.00		297507		297507	0	321307
		СП - 8%								23801	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2617	1609.48	31.73	4212001	83037	2061171	2268679	6999135
		НР - 108%; СП - 8%			790.14	12.55	2067786	32843		518454	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2617	1459.06	31.73	3818366	83037	1667537	2268679	6574009
		НР - 108%; СП - 8%			790.14	12.55	2067786	32843		486964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/20 см/. Устройство	м2 покрытия	3985	405.73	130.07	1616825	518335	2311	1371971	3227900
		НР - 108%; СП - 8%			275.08	43.71	1096178	174166		239104	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	972.34	1423.00		1383640		1383640	0	1494331
		СП - 8%								110691	
30	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2.7895	16050.60	6382.32	44773	17803		29127	79812
		НР - 108%; СП - 8%			9668.28		26970			5912	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+1=4см). Устройство	м2 покрытия	3985	1222.48	2.92	4871589	11652	4107630	817144	6143831
		НР - 108%; СП - 8%			188.78	1.08	752304	4311		455099	
32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3985	378.12		1506795		1264385	261802	1910085
		НР - 108%; СП - 8%			60.83		242410			141488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								207,797,200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10197352				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13380513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4009326			
		- Накладные расходы	Тенге							15150227	
		- Сметная прибыль	Тенге							12444832	
Итого по смете:			Тенге								207,797,200.32
Временные здания и сооружения:			Тенге								6,483,272.65
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								3,085,638.81
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								228,212,898.12
Итого с НДС - 12%			Тенге								255,598,445.90
Итого с тендерной скидкой			Тенге								230,038,601.31
		Примыкания (съезды)									
1	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3312	9.03	9.03	29907	29907		6295	39099
		НР - 72%; СП - 8%				2.64		8744		2896	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	608	2964.06	1079.09	1802148	656087	1056759	259182	2226237
		НР - 108%; СП - 8%			146.88	247.83	89303	150681		164906	
3	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	3093	692.41	181.87	2141624	562524	1411453	385019	2728775
		НР - 108%; СП - 8%			54.20	61.06	167641	188859		202131	
4	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1.9649	16050.60	6382.32	31538	12541		20517	56219
		НР - 108%; СП - 8%			9668.28		18997	0		4164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.9649	102800.69	1817.43	201993	3571	198422	2026	220341
		НР - 108%; СП - 8%				954.68	0	1876		16322	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2807	1419.38	100.11	3984187	281000	3573311	236475	4558315
		НР - 108%; СП - 8%			46.27	31.74	129872	89086		337653	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2807	953.76	0.13	2677204	365	2674745	2243	2893803
		НР - 108%; СП - 8%			0.74		2077	0		214356	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Устройство присыпных обочин/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100	2964.06	1079.09	296406	107909	173809	42629	366157
		НР - 108%; СП - 8%			146.88	247.83	14688	24783		27123	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	952	181.18	147.47	172483	140391	192	81780	274604
		НР - 108%; СП - 8%			33.51	46.03	31902	43821		20341	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	121.856	1423.00		173401		173401	0	187273
		СП - 8%								13872	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13,550,824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				454480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1794295			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					507848			
		- Накладные расходы	Тенге							1036166	
		- Сметная прибыль	Тенге							1003765	
Итого по смете:			Тенге								**13,550,823.82**
Временные здания и сооружения:			Тенге								**422,785.70**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								**201,219.98**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								**14,882,167.67**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**16,668,027.79**
Итого с тендерной скидкой			Тенге								**15,001,225.01**
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32.25	2964.06	1079.09	95591	34801	56053	13748	118086
		НР - 108%; СП - 8%			146.88	247.83	4737	7993		8747	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	180	736.89	232.57	132640	41863	84499	22292	167327
		НР - 108%; СП - 8%			34.88	79.79	6278	14362		12395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0.126	16050.60	6382.32	2022	804		1316	3605
		НР - 108%; СП - 8%			9668.28		1218			267	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.126	121891.74	1817.43	15358	229	15130	130	16727
		НР - 108%; СП - 8%				954.68		120		1239	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	180	1210.27	2.92	217849	526	183341	36909	275138
		НР - 108%; СП - 8%			188.78	1.08	33980	194		20381	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	180	378.12		68062		76149	11825	86278
		НР - 108%; СП - 8%			60.83		10949			6391	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140	1609.48	31.73	225327	4442	126017	121367	374429
		НР - 108%; СП - 8%			790.14	12.55	110620	1757		27736	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7.28	55930.27		407172		407172	0	439746
		СП - 8%								32574	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	1459.06	31.73	113807	2475	49701	67619	195939
		НР - 108%; СП - 8%			790.14	12.55	61631	979		14514	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1.248	55504.93		69270		69270	0	74812
		СП - 8%								5542	
11	86-010501-0108	Остановочный комплекс 08	комплект	4	1742763.00	1140.00	6971052	4560	6839072	88524	7624342
					31855.00	219.00	127420	876		564766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8318150	89699	7906405	363729	9376430
							356834	26281	--	694550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8318150				
	Всего заработная плата		Тенге					383115			
		Накладные расходы	Тенге				363729				
		Сметная прибыль	Тенге				694550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9376430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					383115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9376430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					383115			
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ											
12	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	36	9496.00		341856		341856		369204
		СП - 8%								27348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2401-0201-0318 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	158	12286.00		1941188		1941188		2096483
		СП - 8%								155295	
14	2401-0201-0310 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	19	12259.00		232921		232921		251555
		СП - 8%								18634	
15	2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	25	7356.00		183900		183900		198612
		СП - 8%								14712	
16	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	16	32516.00		520256		520256		561876
		СП - 8%								41620	
17	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	1.3104	28512.00		37362		37362		40351
		СП - 8%								2989	
18	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	1.68532	28512.00		48052		48052		51896
		СП - 8%								3844	
19	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	1.0272	28512.00		29288		29288		31631
		СП - 8%								2343	
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	196	4962.33	816.46	972617	160026	89429	839004	1956551
		НР - 108%; СП - 8%			3689.60	273.95	723162	53694		144930	
21	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	65	899.32		58456		6744	55849	123449
		НР - 108%; СП - 8%			795.57		51712			9144	
22	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	32	2730.00		87360		87360		94349
		СП - 8%								6989	
23	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	39	4095.00		159705		159705		172481
		СП - 8%								12776	
24	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	76	4742.00		360392		360392		389223
		СП - 8%								28831	
25	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	49	5951.00		291599		291599		314927
		СП - 8%								23328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	15	21390.31	1168.08	320855	17521	218588	80881	433874
		НР - 91%; СП - 8%			5649.70	275.64	84746	4135		32139	
27	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	33	3878.22	1028.71	127981	33947	66827	38219	179496
		НР - 93%; СП - 8%			824.46	420.85	27207	13888		13296	
					ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ						
28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	98	226.35	217.73	22182	21338	7	4878	29225
		НР - 72%; СП - 8%			8.55	60.58	838	5937		2165	
29	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	161.7	118.00		19081			0	20607
		СП - 8%								1526	
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	1313.34		13133			9456	24397
		НР - 72%; СП - 8%			1313.34		13133			1807	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108	163.62	76.47	17671	8259		9589	29440
		НР - 72%; СП - 8%			87.16	36.15	9413	3904		2181	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	108	82.48	69.74	8908	7532	314	2072	11859
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	1064	1814		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5794762	248623	4615787	1039947	7381486
							911275	83372		546777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5794762				
	Всего заработная плата		Тенге					994647			
		Накладные расходы	Тенге				1039947				
		Сметная прибыль	Тенге				546777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7381486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					994647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7381486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					994647			
					РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ						
33	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные. Установка	шт.	56	1818.83	871.11	101854	48782	12502	66420	181736
		НР - 108%; СП - 8%			724.48	373.73	40571	20929		13462	
34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.22008	589423.00		129720		129720	0	140098
		СП - 8%								10378	
35	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	216	572.29	255.63	123615	55216		84541	224808
		НР - 108%; СП - 8%			316.66	45.74	68399	9880		16652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	33693.00		606474		606474		654992
		СП - 8%								48518	
37	2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	37	16479.00		609723		609723		658501
		СП - 8%								48778	
38	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	37	3325.00		123025		123025		132867
		СП - 8%								9842	
39	2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6	42755.00		256530		256530		277052
		СП - 8%								20522	
40	2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6	42755.00		256530		256530		277052
		СП - 8%								20522	
41	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	6	7928.00		47568		47568		51373
		СП - 8%								3805	
42	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	16480.00		593280		593280		640742
		СП - 8%								47462	
43	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	3325.00		119700		119700		129276
		СП - 8%								9576	
44	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	36	2494.00		89784		89784		96967
		СП - 8%								7183	
45	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	33693.00		606474		606474		654992
		СП - 8%								48518	
46	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	6	7748.00		46488		46488		50207
		СП - 8%								3719	
47	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	16480.00		593280		593280		640742
		СП - 8%								47462	
48	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	3325.00		119700		119700		129276
		СП - 8%								9576	
49	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	36	2494.00		89784		89784		96967
		СП - 8%								7183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4513529	103998	4300562	150960	5037649
							108969	30809		373159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4513529				
	Всего заработная плата		Тенге					139778			
		Накладные расходы	Тенге				150960				
		Сметная прибыль	Тенге				373159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5037649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					139778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5037649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					139778			
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
50	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1.381	33136.52	9555.40	45762	13196	28455	8691	58808
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	4111	3936		4356	
51	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1.96	18048.02	9555.40	35374	18729	10811	12334	51525
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	5834	5587		3817	
52	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1.99	28107.02	9555.40	55933	19015	30995	12523	73932
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	5923	5672		5476	
53	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0.624	23077.52	9555.40	14400	5963	6580	3927	19793
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	1857	1779		1466	
54	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0.36	33136.52	9555.40	11929	3440	7417	2265	15330
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	1072	1026		1136	
55	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0.36	28107.02	9555.40	10119	3440	5607	2265	13375
		НР - 108%; СП - 8%			2976.48	2850.33	1072	1026		991	
56	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки	м2 разметки	209	2782.46	26.44	581534	5526	477892	109601	746426
		НР - 108%; СП - 8%			469.45	16.11	98115	3367		55291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				755051	69308	567757	151606	979189
							117983	22393		72533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				755051				
	Всего заработная плата		Тенге					140376			
		Накладные расходы	Тенге				151606				
		Сметная прибыль	Тенге				72533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				979189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					140376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				979189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					140376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22,774,754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1657916				
		- Накладные расходы	Тенге							1706243	
		- Сметная прибыль	Тенге							1687019	
Итого по смете:			Тенге								22,774,754.28
Временные здания и сооружения:			Тенге								710,572.33
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								338,188.70
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								25,012,332.56
Итого с НДС - 12%			Тенге								28,013,812.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с тендерной скидкой			Тенге								**25,212,431.22**
			РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м								
8	**1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**-1.11**	**42356.72**	**20299.79**	**-47016**	**-22533**	**-7901**	**-18978**	**-71274**
		НР - 84%; СП - 8%			**14938.80**	**5415.34**	**-16582**	**-6011**		**-5280**	
9	**2104-0801-0502 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**-3**	**17795.00**		**-53385**		**-53385**	**0**	**-57656**
		СП - 8%								**-4271**	
10	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемники. Установка**	**шт.**	**15**	**1837.88**	**193.27**	**27568**	**2899**	**1580**	**24289**	**56006**
		НР - 99%; СП - 8%			**1539.25**	**96.39**	**23089**	**1446**		**4149**	
11	**2303-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, типП ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**-3**	**27281.00**		**-81843**		**-19576**	**0**	**-88390**
		СП - 8%								**-6547**	
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0.54**	**17962.24**	**1111.55**	**9700**	**600**	**8397**	**763**	**11299**
		НР - 91%; СП - 8%			**1302.75**	**249.65**	**703**	**135**		**837**	
13	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**-6.14**	**3863.72**	**143.33**	**-23723**	**-880**	**-18059**	**-4260**	**-30222**
		НР - 84%; СП - 8%			**779.24**	**46.72**	**-4785**	**-287**		**-2239**	
14	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**-1.37**	**4727.22**	**213.57**	**-6476**	**-293**	**-4521**	**-1477**	**-8589**
		НР - 84%; СП - 8%			**1213.94**	**69.44**	**-1663**	**-95**		**-636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-175176**	**-20206**	**-93464**	**337**	**-188826**
							763	**-4812**	**--**	**-13987**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-175176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-4050**			
		Накладные расходы	Тенге				**337**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-13987**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-188826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-188826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4050**			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м								
23	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**-54.36**	**163.13**	**154.34**	**-8868**	**-8390**		**-1869**	**-11595**
		НР - 72%; СП - 8%			**8.79**	**38.95**	**-478**	**-2117**		**-859**	
24	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**-6.04**	**1313.34**		**-7933**	**0**		**-5711**	**-14736**
		НР - 72%; СП - 8%			**1313.34**		**-7933**	**0**		**-1092**	
27	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты. Устройство**	**м3 подушки**	**-3.6**	**6092.97**	**232.37**	**-21935**	**-837**	**-13526**	**-6696**	**-30922**
		НР - 84%; СП - 8%			**2103.43**	**110.99**	**-7572**	**-400**		**-2290**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	-9.4	2335.80	232.37	-21957	-2184		-17485	-42597
		НР - 84%; СП - 8%			2103.43	110.99	-19772	-1043		-3155	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-11.468	1423.00		-16319		-23491	0	-17624
		СП - 8%								-1306	
30	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	-9.5	7477.37	4484.39	-71035	-42602	-5930	-28491	-107488
		НР - 84%; СП - 8%			2368.74	1201.58	-22503	-11415		-7962	
31	2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	-5	61108.30		-305542		-19576	0	-329985
		СП - 8%								-24443	
32	2104-0803-0303 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	-2	43957.51		-87915		-39151	0	-94948
		СП - 8%								-7033	
35	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	-6.2	15187.99	3181.65	-94166	-19726	-42896	-30868	-135036
		НР - 84%; СП - 8%			5087.60	839.46	-31543	-5205		-10003	
36	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	-2	95515.35		-191031		-23491	0	-206313
		СП - 8%								-15282	
37	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	-4	77856.09		-311424		-23491	0	-336338
		СП - 8%								-24914	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.56	18275.38	1111.55	83336	5069	72326	6442	96960
		НР - 91%; СП - 8%			1302.75	249.65	5941	1138		7182	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-105.8	3863.72	143.33	-408782	-15164	-311174	-73405	-520761
		НР - 84%; СП - 8%			779.24	46.72	-82444	-4943		-38575	
40	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	-15.2	4727.22	213.57	-71854	-3246	-50156	-16386	-95299
		НР - 84%; СП - 8%			1213.94	69.44	-18452	-1055		-7059	
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	-35.88	18.59	18.59	-667	-667		-193	-929
		НР - 72%; СП - 8%				7.47	0	-268		-69	
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-35.88	163.62	76.47	-5871	-2744		-3186	-9781
		НР - 72%; СП - 8%			87.16	36.15	-3127	-1297		-724	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-35.88	82.48	69.74	-2959	-2502	-104	-688	-3940
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	-353	-603		-292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2.5	3302.64	174.00	8257	435	4711	2316	11418
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	3111	106		846	
45	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2.5	-513.65	-3.70	-1284	-9	-886	-281	-1690
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-389	-1		-125	
48	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	4.5	3302.64	174.00	14862	783	8479	4169	20553
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	5600	190		1522	
49	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	4.5	513.65	3.70	2311	17	1595	505	3042
		НР - 72%; СП - 8%			155.45	0.55	700	2		225	
50	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	14.79	6092.97	232.37	90115	3437	55569	27511	127036
		НР - 84%; СП - 8%			2103.43	110.99	31110	1642		9410	
51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8.87	24132.99	3497.72	214060	31025	153381	31279	264965
		НР - 84%; СП - 8%			3343.05	854.96	29653	7583		19627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1216599	-57307	-257810	-113038	-1436007
							-118453	-17686	--	-106371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1216599				
	Всего заработная плата		Тенге					-136138			
		Накладные расходы	Тенге				-113038				
		Сметная прибыль	Тенге				-106371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1436007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-109
		Сметная заработная плата	Тенге					-136138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1436007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-109
		Сметная заработная плата	Тенге					-136138			
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5)											
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	175.7	55.27	55.27	9711	9711	--	2190	12853
		НР - 72%; СП - 8%			--	17.31	--	3041		952	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2000.94	18.59	18.59	37197	37197	--	10762	51796
		НР - 72%; СП - 8%			--	7.47	--	14947		3837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=45	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2000.94	369.76	369.76	739868	739868	--	214243	1030439
		НР - 72%; СП - 8%			--	148.71	--	297560		76329	
4	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	675	112.22	107.08	75749	72279	0	13302	96174
		НР - 72%; СП - 8%			5.14	22.23	3470	15005		7124	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2000.940	1423.00	0.00	2847338	--	2847338	--	3075125
		СП - 8%			0.00	0.00	--	--		227787	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2000.940	68.99	68.99	138045	138045	0	39071	191285
		НР - 72%; СП - 8%			--	27.12	--	54265		14169	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2000.940	33.38	33.38	66791	66791	0	14825	88145
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.29	--	20590		6529	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2000.940	82.48	69.74	165038	139546	5783	38394	219706
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	19709	33616		16275	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154.45	18.59	18.59	2871	2871	0	831	3998
		НР - 72%; СП - 8%			0.00	7.47	0	1154		296	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	154.45	98.60	98.60	15229	15229	0	4409	21209
		НР - 72%; СП - 8%			0.00	39.65	0	6124		1571	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	154.45	1423.00	0.00	219782	0	219782	0	237365
		СП - 8%			0.00	0.00	0	0		17583	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	154.45	68.99	68.99	10656	10656	0	3016	14765
		НР - 72%; СП - 8%			0.00	27.12	0	4189		1094	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	154.45	33.38	33.38	5156	5156	0	1144	6804
		НР - 72%; СП - 8%			0.00	10.29	0	1589		504	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	154.45	82.48	69.74	12739	10771	446	2964	16959
		НР - 72%; СП - 8%			9.85	16.80	1521	2595		1256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	599.8	3267.19	174.00	1959661	104365	1108904	555656	2716542
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	746391	25354		201225	
16	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	599.8	-513.65	-3.70	-308087	-2219	-212629	-67370	-405493
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-93239	-330		-30037	
17	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	64.148	2206.00	0.00	141510	0	141510	0	152831
		СП - 8%			0.00	0.00	0	0		11321	
84	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	3.3	3302.64	174.00	10899	574	6219	3057	15072
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	4107	139		1116	
85	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	3.3	-513.65	-3.70	-1695	-12	6219	-371	-2231
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-513	-2		-165	
86	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2.1	3302.64	174.00	6936	365	3957	1945	9591
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	2613	89		710	
87	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2.1	-513.65	-3.70	-1079	-8	-745	-236	-1420
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-326	-1		-105	
88	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	1.3	3302.64	174.00	4293	226	2450	1204	5938
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	1618	55		440	
89	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1.3	-513.65	-3.70	-668	-5	-460	-146	-879
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-202	-1		-65	
90	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	10.1	3302.64	174.00	33357	1757	19030	9357	46130
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	12568	427		3417	
91	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	10.1	513.65	3.70	5188	37	3580	1134	6828
		НР - 72%; СП - 8%			155.45	0.55	1570	6		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-11.65	24132.99	3497.72	-281149	-40748	-201454	-41082	-348010
		НР - 84%; СП - 8%			3343.05	854.96	-38947	-9960		-25778	
93	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0.5622	60497.20		34012	0	189	28411	67416
		НР - 84%; СП - 8%			60161.20		33823	0		4994	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.5622	216607.00		121776		58732	0	131519
		СП - 8%								9742	
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1.3	95954.91	1051.20	124741	1367	90819	29880	166991
		НР - 90%; СП - 8%			25042.50	495.72	32555	644		12370	
96	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	-25.55	6092.97	232.37	-155675	-5937	-95996	-47526	-219457
		НР - 84%; СП - 8%			2103.43	110.99	-53743	-2836		-16256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6040187	1307882	4003675	819065	7407993
							672975	468259		548740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6040187				
	Всего заработная плата		Тенге					1141234			
		Накладные расходы	Тенге				819065				
		Сметная прибыль	Тенге				548740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7407993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1141234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7407993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1141234			
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(4,0х2,5)											
128	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	2.1	3302.64	174.00	6936	365	3957	1945	9591
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	2613	89		710	
129	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2.1	-513.65	-3.70	-1079	-8	-744	-236	-1420
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-326	-1		-105	
130	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	1.3	3302.64	174.00	4293	226	2450	1204	5938
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	1618	55		440	
131	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1.3	-513.65	-3.70	-668	-5	-460	-146	-879
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-202	-1		-65	
132	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	0.9	3302.64	174.00	2972	157	1696	834	4111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	1120	38		304	
133	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	0.9	-513.65	-3.70	-462	-3	-319	-101	-608
		НР - 72%; СП - 8%			-155.45	-0.55	-140	0		-45	
134	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла входного оголовка/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/	м2 укрепляемой поверхности	11.1	3302.64	174.00	36659	1931	20915	10283	50698
		НР - 72%; СП - 8%			1244.40	42.27	13813	469		3755	
135	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	11.1	513.65	3.70	5702	41	3935	1247	7504
		НР - 72%; СП - 8%			155.45	0.55	1725	6		556	
136	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-8.3	24132.99	3497.72	-200304	-29031	-143525	-29269	-247938
		НР - 84%; СП - 8%			3343.05	854.96	-27747	-7096		-18366	
137	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0.46260	60497.20		27986	0	155	23378	55473
		НР - 84%; СП - 8%			60161.20		27831	0		4109	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.46260	216607.00		100202		58727	0	108219
		СП - 8%								8016	
139	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1	95954.91	1051.20	95955	1051	69862	22984	128454
		НР - 90%; СП - 8%			25042.50	495.72	25043	496		9515	
140	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	-21.05	6092.97	232.37	-128257	-4891	-79088	-39155	-180805
		НР - 84%; СП - 8%			2103.43	110.99	-44277	-2336		-13393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-50064	-30167	-62440	-7031	-61663
							1069	-8282	--	-4568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-50064				
	Всего заработная плата		Тенге					-7213			
		Накладные расходы	Тенге				-7031				
		Сметная прибыль	Тенге				-4568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-61663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-7213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-61663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-7213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5721496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				993833				
		- Накладные расходы	Тенге							699333	
		- Сметная прибыль	Тенге							423815	
Итого по смете:			Тенге								5,721,496.41
Временные здания и сооружения:			Тенге								178,510.69
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								185,850.22
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								6,389,547.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			49,36	9,19	150052	27930		56296	
5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Устройство покрытия из фрезер-го материала/Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	3040	9,70	9,11	29499	27702		6401	38772
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	1,36	1798	4130		2872	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								798763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151849				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						222974		
		- Накладные расходы	Тенге							198622	
		- Сметная прибыль	Тенге							59168	
Всего по смете:			Тенге								798 762,76
Временные здания и сооружения:			Тенге								
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								838 621,82
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								939 256,44
Итого с НДС - 12%			Тенге								250 643 037,60
Всего по смете:			Тенге								7 795 141,38
Временные здания и сооружения:			Тенге								3 810 897,71
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								0,00
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								275 335 567,87
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								308 375 836,01
Итого с НДС - 12%			Тенге								287 426 346,43
Итого с тендерной скидкой			Тенге								

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О. Зам Руководителя_____Аппаков А.Т.

Главный специалист_____Накыпбаев А.Ж.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____Дарибаев Г.Т.

Руководитель а/д_____ Досжанов А.М.

Технадзор :
ТОО "KazTransBuilding"
Зам. Директора
_____Алибекова М.Е.

_____Ерназаров К.М.

Авторский надзор.
ТОО "Алматы жоба"
Директор
_____Жанденеев К.Ж.

_____Юров П.Я.

Подрядчик :
Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____Ибраев А.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта

и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Доп согл № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ

по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257

Коксуского района за декабрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Переустройство линий связи № 5-1-1							
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы согласно дефектному акту							
1.1	**Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж**	**опора**	**52.0000**		**667.60**	**34715.20**
		Итого оплата труда:				**519.60**	**27019.20**
		Итого эксплуатация машин:				**222.35**	**11562.20**
		Итого материалов:				**--**	**0.00**
		Накладные расходы (Н10=76)	%			394.90	20534.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			85.00	4420.00
		Сметная стоимость:				**1147.49**	**59669.48**
2.1	**Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами**	**м кабеля**	**1588.0000**		**7.16**	**11370.08**
		Итого оплата труда:				**5.06**	**8035.28**
		Итого эксплуатация машин:				**3.01**	**4778.20**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы (Н18=61)	%			3.09	4906.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0.82	1301.67
		Сметная стоимость:				**11.07**	**17579.16**
3.1	**С341-310103-0401 4131-0103-0401 РСНБ РК**	**Провода. Погрузка**	**т**	**0.4573**		**769.00**	**351.70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			61.52	28.14
		Сметная стоимость:				**830.52**	**379.83**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	**С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	**т**	**93.6000**		**407.00**	**38095.20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			32.56	3047.62
		Сметная стоимость:				**439.56**	**41142.82**
5.1	**С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**94.0573**		**866.00**	**81453.66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			69.28	6516.29
		Сметная стоимость:				**935.28**	**87969.95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**165985.84**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**11369.67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35054.48**
		Накладные расходы -	Тенге				**25441.72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15313.71**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**17572.49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22.55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8034.68**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154615.58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27019.23**
	Транспортные расходы -		Тенге				**119900.56**
		Накладные расходы -	Тенге				**20534.62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14012.02**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206741.27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71.45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27019.23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**206741.24**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**8,104.26**
Итого с временные здания и сооружения							**214,845.50**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**5,994.19**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**220,839.69**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**231,859.81**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**259,682.99**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**233,714.69**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
6.1	**Е11-010102-0412 1101-0102-0412 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**125.7000**		**714.62**	**89827.73**
		Итого оплата труда:				**167.59**	**21066.06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**685.09**	**86115.81**
		Итого материалов:				**0.32**	**40.12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			120.66	15166.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			66.82	8399.27
		Сметная стоимость:				**902.11**	**113395.23**
7.1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3 грунта**	**37.9700**		**1714.02**	**65081.34**
		Итого оплата труда:				**1714.02**	**65081.34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			1234.09	46858.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			235.85	8955.22
		Сметная стоимость:				**3183.96**	**120894.96**
8.1	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9.2000**		**163.62**	**1505.30**
		Итого оплата труда:				**123.30**	**1134.36**
		Итого эксплуатация машин:				**76.47**	**703.52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			88.78	816.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			20.19	185.75
		Сметная стоимость:				**272.59**	**2507.83**
9.1	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**30.9000**		**16.92**	**522.83**
		Итого оплата труда:				**2.53**	**78.18**
		Итого эксплуатация машин:				**16.92**	**522.83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			1.82	56.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1.50	46.35
		Сметная стоимость:				**20.24**	**625.42**
10.1	**Е11-010106-3303 1101-0106-3303 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**126.5900**		**20.68**	**2617.88**
		Итого оплата труда:				**3.09**	**391.16**
		Итого эксплуатация машин:				**20.68**	**2617.88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			2.22	281.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1.83	231.66
		Сметная стоимость:				**24.74**	**3131.84**
11.1	**Е11-290202-0125 1129-0202-0125 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**157.4900**		**381.09**	**60017.86**
		Итого оплата труда:				**95.36**	**15018.25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**367.67**	**57904.35**
		Итого материалов:				**0.08**	**12.60**
		Накладные расходы (Н14=110)	%			104.90	16520.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			38.88	6123.21
		Сметная стоимость:				**524.87**	**82661.78**
12.1	**Е11-360201-0106 1136-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных**	**м3 грунта**	**9.2000**		**513.67**	**4725.76**
		Итого оплата труда:				**411.49**	**3785.71**
		Итого эксплуатация машин:				**176.50**	**1623.80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			296.27	2725.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			64.80	596.16
		Сметная стоимость:				**874.74**	**8047.61**
13.1	**С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**41.5100**		**572.00**	**23743.72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			45.76	1899.50
		Сметная стоимость:				**617.76**	**25643.22**
14.1	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**14.7200**		**3258.41**	**47963.80**
		Итого оплата труда:				**1126.34**	**16579.72**
		Итого эксплуатация машин:				**159.56**	**2348.72**
		Итого материалов:				**2020.70**	**29744.70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%			1115.07	16413.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			349.88	5150.23
		Сметная стоимость:				**4723.35**	**69527.71**
15.1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.4580**		**364346.35**	**166870.63**
		Итого оплата труда:				**285854.59**	**130921.40**
		Итого эксплуатация машин:				**107032.47**	**49020.87**
		Итого материалов:				**2979.88**	**1364.79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%			282996.04	129612.19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			51787.39	23718.62
		Сметная стоимость:				**699129.79**	**320201.44**

1	2	3	4	5	6	7	8
16.1	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.2150**		**302388.57**	**65013.54**
		Итого оплата труда:				**248593.64**	**53447.63**
		Итого эксплуатация машин:				**74749.25**	**16071.09**
		Итого материалов:				**836.32**	**179.81**
		Накладные расходы (Н10=99)	%			246107.70	52913.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			43879.70	9434.14
		Сметная стоимость:				**592375.98**	**127360.84**
17.1	**Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**80.0000**		**7915.41**	**633232.80**
		Итого оплата труда:				**2851.99**	**228159.20**
		Итого эксплуатация машин:				**1390.85**	**111268.00**
		Итого материалов:				**4112.31**	**328984.80**
		Накладные расходы (Н10=118)	%			3365.35	269228.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			902.46	72196.80
		Сметная стоимость:				**12183.21**	**974657.04**
18.1	**Е12-150102-0601 1215-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка**	**заглушка**	**52.0000**		**2119.91**	**110235.32**
		Итого оплата труда:				**1368.90**	**71182.80**
		Итого эксплуатация машин:				**2.76**	**143.52**
		Итого материалов:				**749.63**	**38980.76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			985.61	51251.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			248.44	12918.88
		Сметная стоимость:				**3353.95**	**174405.56**
19.1	**Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**11.0000**		**1055.27**	**11607.97**
		Итого оплата труда:				**991.28**	**10904.08**
		Итого материалов:				**63.99**	**703.89**
		Накладные расходы (Н10=76)	%			753.37	8287.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			144.69	1591.59
		Сметная стоимость:				**1953.33**	**21486.63**

1	2	3	4	5	6	7	8
20.1	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие колодцев**	**люк**	**2.0000**		**6246.30**	**12492.60**
		Итого оплата труда:				**5360.79**	**10721.58**
		Итого эксплуатация машин:				**276.10**	**552.20**
		Итого материалов:				**747.11**	**1494.22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			3859.77	7719.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			808.49	1616.98
		Сметная стоимость:				**10914.56**	**21829.12**
21.1	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	**люк**	**2.0000**		**6246.30**	**12492.60**
		Итого оплата труда:				**5360.79**	**10721.58**
		Итого эксплуатация машин:				**276.10**	**552.20**
		Итого материалов:				**747.11**	**1494.22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			3859.77	7719.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			808.49	1616.98
		Сметная стоимость:				**10914.56**	**21829.12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1307951.69**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1192910.13**
	Материалы -		Тенге				**402458.99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**578265.37**
	Транспортные расходы -		Тенге				**23743.72**
		Накладные расходы -	Тенге				**564969.08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**140630.34**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1307951.69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454.40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578265.37**
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				**60018.07**
	Материалы -		Тенге				**12.60**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15018.86**
		Накладные расходы -	Тенге				**625570.83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154681.35**
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				**82661.92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8.14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**639193.06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2088205.33**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**81,857.65**
Итого с временные здания и сооружения							**2,170,062.98**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**60,544.76**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**2,230,607.73**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**2,341,917.29**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**2,622,947.37**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**2,360,652.63**
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка ВОЛС					
22.1	**Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**370.0000**		**285.81**	**105749.70**
		Итого оплата труда:				**244.59**	**90498.30**
		Итого эксплуатация машин:				**73.48**	**27188.71**
		Итого материалов:				**0.93**	**342.68**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			176.10	65158.48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			36.95	13672.43
		Сметная стоимость:				**498.86**	**184578.20**
23.1	**Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами**	**м кабеля**	**5125.0600**		**56.82**	**291211.03**
		Итого оплата труда:				**49.15**	**251896.70**
		Итого эксплуатация машин:				**10.03**	**51404.35**
		Итого материалов:				**0.67**	**3436.29**
		Накладные расходы (Н18=61)	%			29.98	153655.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6.94	35589.95
		Сметная стоимость:				**93.75**	**480474.38**
24.1	**Ц13-100902-0828 1310-0902-0828 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 6 кг. Вытягивание из канализации**	**км**	**0.3220**		**178705.20**	**57543.07**
		Итого оплата труда:				**107956.80**	**34762.09**
		Итого эксплуатация машин:				**94708.20**	**30496.04**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			77728.90	25028.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			20514.73	6605.74
		Сметная стоимость:				**276948.82**	**89177.52**
26.1	**С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**-42.0000**		**91.00**	**-3822.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7.28	-305.76
		Сметная стоимость:				**98.28**	**-4127.76**
32.1	**Ц13-100603-0304 1310-0603-0304 РСНБ РК 2015**	**Ввод кабеля связи емкость кабеля 7х4. Монтаж оборудования в подземных усилительных пунктах**	**ввод одного кабеля**	**37.0000**		**185439.75**	**6861270.75**
		Итого оплата труда:				**152985.00**	**5660445.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**32454.75**	**1200825.75**
		Накладные расходы (Н18=61)	%			93320.85	3452871.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			22300.85	825131.45
		Сметная стоимость:				**301061.44**	**11139273.40**
33.1	**Ц13-080202-0501 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Хомут. Монтаж на опоре**	**шт.**	**12.0000**		**2139.68**	**25676.16**
		Итого оплата труда:				**977.90**	**11734.80**
		Итого эксплуатация машин:				**1830.56**	**21966.72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%			704.09	8449.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			227.50	2730.02
		Сметная стоимость:				**3071.27**	**36855.24**
34.1	**Ц13-100104-0101 1310-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб металлический воздушный сборный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку**	**м**	**160.0000**		**4044.66**	**647145.60**
		Итого оплата труда:				**2905.47**	**464875.20**
		Итого эксплуатация машин:				**408.54**	**65366.40**
		Итого материалов:				**882.12**	**141139.20**
		Накладные расходы (Н18=61)	%			1772.34	283574.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			465.36	74457.60
		Сметная стоимость:				**6282.36**	**1005177.60**
35.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80.0000**		**578.30**	**46264.08**
		Итого оплата труда:				**554.48**	**44358.40**
		Итого эксплуатация машин:				**10.38**	**830.72**
		Итого материалов:				**17.12**	**1369.60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%			399.22	31937.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			78.20	6256.16
		Сметная стоимость:				**1055.74**	**84459.20**
36.1	**Ц13-080202-0102 1308-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн. Монтаж на установленных опорах**	**шт.**	**136.0000**		**8724.10**	**1186477.60**
		Итого оплата труда:				**5749.36**	**781912.96**
		Итого эксплуатация машин:				**4722.10**	**642205.60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%			4139.54	562977.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1029.09	139956.24
		Сметная стоимость:				**13892.73**	**1889411.28**

1	2	3	4	5	6	7	8
37.1	**Ц13-100901-1301 1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции**	**измерение**	**2.0000**		**4184.06**	**8368.12**
		Итого оплата труда:				**3098.27**	**6196.54**
		Итого эксплуатация машин:				**1788.06**	**3576.12**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			2230.75	4461.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			513.19	1026.38
		Сметная стоимость:				**6928.00**	**13856.00**
38.1	**Ц13-100901-1302 1310-0901-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания**	**измерение**	**2.0000**		**82.86**	**165.72**
		Итого оплата труда:				**55.61**	**111.22**
		Итого эксплуатация машин:				**44.88**	**89.76**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			40.04	80.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			9.83	19.66
		Сметная стоимость:				**132.72**	**265.44**
39.1	**Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**пара**	**35.0000**		**179.92**	**6297.20**
		Итого оплата труда:				**179.01**	**6265.35**
		Итого материалов:				**0.91**	**31.70**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			128.89	4511.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			24.70	864.64
		Сметная стоимость:				**333.51**	**11672.85**
40	**Ц13-100901-0512 1310-0901-0512 РСНБ РК 2015**	**Монтаж малопарных муфт ММКС-5х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**70.0000**		**28156.19**	**1970933.65**
		Итого оплата труда:				**24399.37**	**1707955.90**
		Итого эксплуатация машин:				**5518.69**	**386308.30**
		Итого материалов:				**730.50**	**51135.35**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		17567.55	1229728.25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3657.90	256052.95
		Сметная стоимость:				**49381.64**	**3456714.84**

1	2	3	4	5	6	7	8
41.1	**Ц13-100904-1108 1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Разварка 24 ОВ на существующей полке ОК-48**	**УССЛК**	**9.0000**		**107862.02**	**970758.18**
		Итого оплата труда:				**52430.50**	**471874.50**
		Итого эксплуатация машин:				**69068.89**	**621620.01**
		Итого материалов:				**1117.18**	**10054.62**
		Накладные расходы (Н18=72)	%			37749.96	339749.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			11648.96	104840.64
		Сметная стоимость:				**157260.94**	**1415348.46**
42.1	**С123-060401-0525 2306-0401-0525 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**-0.3598**		**322519.00**	**-116029.44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			25801.52	-9282.35
		Сметная стоимость:				**348320.52**	**-125311.79**
43.1	**С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**-0.8836**		**187071.00**	**-165295.94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			14965.68	-13223.67
		Сметная стоимость:				**202036.68**	**-178519.61**
43	**С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**2.1731**		**187071.00**	**406516.51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14965.68	32521.32
		Сметная стоимость:				**202036.68**	**439037.83**
45	**С123-060401-0526 2306-0401-0526 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0.3550**		**452906.00**	**160781.63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36232.48	12862.53
		Сметная стоимость:				**489138.48**	**173644.16**
47	**С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0.8780**		**187071.00**	**164248.34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14965.68	13139.87
		Сметная стоимость:				**202036.68**	**177388.21**

1	2	3	4	5	6	7	8
44.1	**С123-060401-0123 2306-0401-0123 РСНБ РК 2015**	**Кабели связи ТППэп 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**5.5730**		**135954.00**	**757666.20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10876.32	60613.30
		Сметная стоимость:				**146830.32**	**818279.50**
49	**С123-060401-0127 2306-0401-0127 РСНБ РК 2015**	**Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0.8280**		**636394.00**	**526934.23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50911.52	42154.74
		Сметная стоимость:				**687305.52**	**569088.97**
50	**С123-060401-0527 2306-0401-0527 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0.1450**		**713646.00**	**103478.67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57091.68	8278.29
		Сметная стоимость:				**770737.68**	**111756.96**
52	**С123-061703-0423 2306-1703-0423 РСНБ РК 2015**	**Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4.0000**		**9781.00**	**39124.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		782.48	3129.92
		Сметная стоимость:				**10563.48**	**42253.92**
46.1	**С123-061703-0421 2306-1703-0421 РСНБ РК 2015**	**Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1.0000**		**7116.00**	**7116.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			569.28	569.28
		Сметная стоимость:				**7685.28**	**7685.28**
54	**С123-061703-0425 2306-1703-0425 РСНБ РК 2015**	**Муфты компрессионные ССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1.0000**		**13230.00**	**13230.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1058.40	1058.40
		Сметная стоимость:				**14288.40**	**14288.40**
47.1	**С123-061703-0336 2306-1703-0336 РСНБ РК 2015**	**Муфты компрессионные ВССК 50(13/25 Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**5.0000**		**9358.00**	**46790.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			748.64	3743.20
		Сметная стоимость:				**10106.64**	**50533.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
48.1	**С123-061703-0334 2306-1703-0334 РСНБ РК 2015**	**Муфты компрессионные ВССК 20(11/20 Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**-1.0000**		**7797.00**	**-7797.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			623.76	-623.76
		Сметная стоимость:				**8420.76**	**-8420.76**
56	**С123-061703-0108 2306-1703-0108 РСНБ РК 2015**	**Муфта малопарная ММКС 5-1 эг-1**	**шт.**	**70.0000**		**7698.00**	**538860.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615.84	43108.80
		Сметная стоимость:				**8313.84**	**581968.80**
49.1	**С123-061703-0116 2306-1703-0116 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82**	**шт.**	**32.0000**		**5412.00**	**173184.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			432.96	13854.72
		Сметная стоимость:				**5844.96**	**187038.72**
		Материалы					
50.1	**С123-010602-0310 2301-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные 110х15,1 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2.0000**		**5934.00**	**11868.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			474.72	949.44
		Сметная стоимость:				**6408.72**	**12817.44**
51.1	**С123-010602-0307 2301-0602-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63х8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**155.0000**		**1611.00**	**249705.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			128.88	19976.40
		Сметная стоимость:				**1739.88**	**269681.40**
60	**С123-020201-6110 2302-0201-6110 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая 55/12-300 ГОСТ 30732-2006**	**шт**	**5.0000**		**17821.00**	**89105.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1425.68	7128.40
		Сметная стоимость:				**19246.68**	**96233.40**
52.1	**С123-021104-2101 2302-1104-2101 РСНБ РК 2015**	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм**	**шт.**	**-40.0000**		**446.00**	**-17840.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			35.68	-1427.20
		Сметная стоимость:				**481.68**	**-19267.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
53.1	**С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**-14.0000**		**2852.00**	**-39928.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			228.16	-3194.24
		Сметная стоимость:				**3080.16**	**-43122.24**
56.1	**С124-010202-0301 2401-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для крепления кабеля**	**шт.**	**56.0000**		**10228.00**	**572768.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			818.24	45821.44
		Сметная стоимость:				**11046.24**	**618589.44**
57.1	**С124-040207-4928 2404-0207-4928 РСНБ РК 2015**	**Хомут**	**шт.**	**-148.0000**		**1451.00**	**-214748.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			116.08	-17179.84
		Сметная стоимость:				**1567.08**	**-231927.84**
58.1	**С124-040203-0202 2404-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые РА-1500**	**шт.**	**-160.0000**		**4018.00**	**-642880.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			321.44	-51430.40
		Сметная стоимость:				**4339.44**	**-694310.40**
68	**С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые РА-0,5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**200.0000**		**1947.00**	**389400.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155.76	31152.00
		Сметная стоимость:				**2102.76**	**420552.00**
69	**С124-040203-0202 2404-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые РА-10**	**шт.**	**70.0000**		**4018.00**	**281260.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321.44	22500.80
		Сметная стоимость:				**4339.44**	**303760.80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10817684.05**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**15459708.27**
Материалы -			Тенге				**2146343.95**
Всего заработная плата -			Тенге				**11262862.33**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**683598.71**
Накладные расходы -			Тенге				**7045673.75**
Сметная прибыль -			Тенге				**1800430.56**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				24305812.58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7719.23
		Сметная заработная плата -	Тенге				11262862.33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10454396.36
	Материалы -		Тенге				122964.33
	Всего заработная плата -		Тенге				944609.13
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1693280.00
	Местные материалы -		Тенге				7367505.76
		Накладные расходы -	Тенге				4932455.29
		Сметная прибыль -	Тенге				1260011.46
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17010150.80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				438.99
		Сметная заработная плата -	Тенге				7824931.06
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2861962.00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2861962.00
		Сметная прибыль -	Тенге				228956.96
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3090919.00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23,396,855.24
Временные здания и сооружения:			Тенге				917,156.73
Итого с временные здания и сооружения							24,314,011.96
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				678,360.93
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							24,992,372.90
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				0.00
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				26,239,517.30
Итого с НДС - 12%			Тенге				29,388,259.37
Итого с тендерной скидкой			Тенге				26,449,433.43
Итого по смете:			Тенге				25,691,801.81
Временные здания и сооружения:			Тенге				1,007,118.63
Итого с временные здания и сооружения			Тенге				26,698,920.44
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				744,899.88
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время			Тенге				27,443,820.32
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				28,813,294.40
Итого с НДС - 12%			Тенге				32,270,889.72
Итого с тендерной скидкой			Тенге				29,043,800.75
Наружное электроосвещение № 4-1-1							
		РАЗДЕЛ 2.ШУНО-1					
16.1	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**3.0000**		**26495.44**	**79486.32**
		Итого оплата труда:				**7091.04**	**21273.12**
		Итого эксплуатация машин:				**3936.10**	**11808.30**
		Итого материалов:				**16839.34**	**50518.02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5105.55	15316.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2528.08	7584.24
		Сметная стоимость:				**34129.07**	**102387.21**
17.1	**51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**ШУНО-1 Щит управления уличным освещением на 4 направления разм.960х350х1435мм**	**шт.**	**3.0000**		**261537.00**	**784611.00**
		Заземление ШУНО-1					
18.1	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**60.0000**		**578.38**	**34702.80**
		Итого оплата труда:				**194.12**	**11647.20**
		Итого эксплуатация машин:				**26.21**	**1572.78**
		Итого материалов:				**365.41**	**21924.60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139.76	8385.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57.45	3447.24
		Сметная стоимость:				**775.60**	**46536.00**
19.1	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0756**		**245619.00**	**18568.80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19649.52	1485.50
		Сметная стоимость:				**265268.52**	**20054.30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**917368.92**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**23702.43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12516.98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**953588.33**
в том числе	СМР						**168,977.51**
	оборудование						**784,611.00**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**3,244.37**
Итого с временные здания и сооружения							**172,221.88**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**2,944.99**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**175,166.87**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**1,007,671.75**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**1,128,592.36**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**1,015,732.83**
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
29.1	**С123-060137-0314 2306-0137-0314 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2208**		**981041.00**	**216613.85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78483.28	17329.11
		Сметная стоимость:				**1059524.28**	**233942.96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**216613.85**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**0.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17329.11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**233942.96**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**4,491.70**
Итого с временные здания и сооружения							**233,942.96**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**4,000.42**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**237,943.39**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**249,817.00**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**279,795.04**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**251,815.53**
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная П1					
47.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5.0000**		**3025.00**	**15125.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.00	1210.00
		Сметная стоимость:				**3267.00**	**16335.00**
48.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5.0000**		**2815.00**	**14075.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	1126.00
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**15201.00**
49.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5.0000**		**1928.00**	**9640.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	771.20
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**10411.20**
50.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-82.0000**		**2182.00**	**-178924.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-14313.92
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-193237.92**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-140084.00**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**0.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-11206.72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-151290.72**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-2,904.78**
Итого с временные здания и сооружения							**-154,195.50**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-2,636.74**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-156,832.24**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-164,658.33**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-184,417.33**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-165,975.60**
		РАЗДЕЛ 6.Опора угловая промежуточная УП3					
58.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-3.0000**		**2182.00**	**-6546.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-523.68
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-7069.68**
61.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-3.0000**		**799.00**	**-2397.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.92	-191.76
		Сметная стоимость:				**862.92**	**-2588.76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-8943.00**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**0.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-715.44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-9658.44**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-185.44**
Итого с временные здания и сооружения							**-9,843.88**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-168.33**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-10,012.21**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-10,511.83**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-11,773.25**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-10,595.93**
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерная отвеительная АО3					

1	2	3	4	5	6	7	8
64.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**-14.0000**		**15035.71**	**-210500.00**
		Итого оплата труда:				**10862.04**	**-152068.56**
		Итого эксплуатация машин:				**7243.60**	**-101410.40**
		Итого материалов:				**628.07**	**-8793.04**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689.63	-121654.85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898.03	-26572.42
		Сметная стоимость:				**25623.37**	**-358727.24**
65.1	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-13.0000**		**35288.00**	**-458744.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823.04	-36699.52
		Сметная стоимость:				**38111.04**	**-495443.52**
66.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**-0.6760**		**11899.95**	**-8044.37**
		Итого оплата труда:				**6830.64**	**-4617.51**
		Итого эксплуатация машин:				**7013.19**	**-4740.92**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464.51	-3694.01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389.16	-939.07
		Сметная стоимость:				**18753.62**	**-12677.45**
67.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**-13.0000**		**5712.00**	**-74256.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456.96	-5940.48
		Сметная стоимость:				**6168.96**	**-80196.48**
68.1	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.5000**		**3522.00**	**-22893.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281.76	-1831.44
		Сметная стоимость:				**3803.76**	**-24724.44**
69.1	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.5000**		**3139.00**	**-20403.50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251.12	-1632.28
		Сметная стоимость:				**3390.12**	**-22035.78**

1	2	3	4	5	6	7	8
70.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.5000**		**2815.00**	**-18297.50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	-1463.80
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**-19761.30**
71.1	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.5000**		**1254.00**	**-8151.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.32	-652.08
		Сметная стоимость:				**1354.32**	**-8803.08**
72.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-28.0000**		**1928.00**	**-53984.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	-4318.72
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**-58302.72**
73.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-7.5000**		**2182.00**	**-16365.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-1309.20
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-17674.20**
74.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**-19.5000**		**8727.55**	**-170187.30**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**-149562.86**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**-61927.13**
		Итого материалов:				**43.80**	**-854.10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	-107685.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	-22229.81
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**-300102.35**
75.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**-0.0032**		**535583.00**	**-1713.87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	-137.11
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**-1850.97**
76.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-7.5000**		**799.00**	**-5992.50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.92	-479.40
		Сметная стоимость:				**862.92**	**-6471.90**
77.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**	**-6.5000**		**1422.00**	**-9243.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.76	-739.44
		Сметная стоимость:				**1535.76**	**-9982.44**
78.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**-6.5000**		**2698.00**	**-17537.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.84	-1402.96
		Сметная стоимость:				**2913.84**	**-18939.96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**-1096312.03**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**-233034.10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-106347.73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-1435693.83**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-27,565.32**
Итого с временные здания и сооружения							**-1,463,259.15**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-25,021.73**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-1,488,280.88**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-1,562,547.58**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-1,750,053.29**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-1,575,047.96**
		РАЗДЕЛ 8.Опора концевая К3					
79.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**-1.0000**		**15035.71**	**-15035.71**
		Итого оплата труда:				**10862.04**	**-10862.04**
		Итого эксплуатация машин:				**7243.60**	**-7243.60**
		Итого материалов:				**628.07**	**-628.07**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689.63	-8689.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898.03	-1898.03
		Сметная стоимость:				**25623.37**	**-25623.37**
80.1	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4.0000**		**35288.00**	**141152.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823.04	11292.16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38111.04**	**152444.16**
81.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0.2080**		**11899.95**	**2475.19**
		Итого оплата труда:				**6830.64**	**1420.77**
		Итого эксплуатация машин:				**7013.19**	**1458.74**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464.51	1136.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389.16	288.95
		Сметная стоимость:				**18753.62**	**3900.75**
82.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4.0000**		**5712.00**	**22848.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456.96	1827.84
		Сметная стоимость:				**6168.96**	**24675.84**
83.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**6.0000**		**8727.55**	**52365.32**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**46019.34**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**19054.50**
		Итого материалов:				**43.80**	**262.82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	33133.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	6839.94
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**92339.18**
84.1	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**3522.00**	**7044.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281.76	563.52
		Сметная стоимость:				**3803.76**	**7607.52**
85.1	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**3139.00**	**6278.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251.12	502.24
		Сметная стоимость:				**3390.12**	**6780.24**
86.1	**С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**1845.00**	**3690.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147.60	295.20
		Сметная стоимость:				**1992.60**	**3985.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
87.1	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5.2000**		**410.00**	**2132.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.80	170.56
		Сметная стоимость:				**442.80**	**2302.56**
88.1	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4.0000**		**153.00**	**612.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.24	48.96
		Сметная стоимость:				**165.24**	**660.96**
89.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**2815.00**	**5630.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	450.40
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**6080.40**
90.1	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**1254.00**	**2508.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.32	200.64
		Сметная стоимость:				**1354.32**	**2708.64**
91.1	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8.0000**		**1912.00**	**15296.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.96	1223.68
		Сметная стоимость:				**2064.96**	**16519.68**
92.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**1928.00**	**3856.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	308.48
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**4164.48**
93.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.0000**		**2182.00**	**-13092.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-1047.36
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-14139.36**

1	2	3	4	5	6	7	8
94.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**6.0000**		**8727.55**	**52365.32**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**46019.34**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**19054.50**
		Итого материалов:				**43.80**	**262.82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	33133.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	6839.94
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**92339.18**
95.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0.0010**		**535583.00**	**535.58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	42.85
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**578.43**
96.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.0000**		**799.00**	**-4794.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.92	-383.52
		Сметная стоимость:				**862.92**	**-5177.52**
97.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**	**2.0000**		**1422.00**	**2844.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.76	227.52
		Сметная стоимость:				**1535.76**	**3071.52**
98.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**2.0000**		**2698.00**	**5396.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.84	431.68
		Сметная стоимость:				**2913.84**	**5827.68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**294105.71**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**58714.83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28225.64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**381046.18**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**7,316.09**
Итого с временные здания и сооружения							**388,362.26**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**6,640.99**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**395,003.26**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**414,714.32**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**464,480.03**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**418,032.03**
		РАЗДЕЛ 9.Опора перекрестная ППк1					
99.1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**2.0000**		**9846.32**	**19692.64**
		Итого оплата труда:				**7233.03**	**14466.06**
		Итого эксплуатация машин:				**3497.35**	**6994.70**
		Итого материалов:				**898.07**	**1796.14**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786.42	11572.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250.62	2501.24
		Сметная стоимость:				**16883.37**	**33766.74**
0.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2.0000**		**44595.00**	**89190.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567.60	7135.20
		Сметная стоимость:				**48162.60**	**96325.20**
1.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**3025.00**	**6050.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.00	484.00
		Сметная стоимость:				**3267.00**	**6534.00**
2.1	**С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**1845.00**	**3690.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147.60	295.20
		Сметная стоимость:				**1992.60**	**3985.20**
3.1	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5.2000**		**410.00**	**2132.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.80	170.56
		Сметная стоимость:				**442.80**	**2302.56**
4.1	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4.0000**		**153.00**	**612.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.24	48.96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**165.24**	**660.96**
5.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4.0000**		**2815.00**	**11260.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	900.80
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**12160.80**
6.1	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16.0000**		**1912.00**	**30592.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.96	2447.36
		Сметная стоимость:				**2064.96**	**33039.36**
7.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**1928.00**	**3856.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	308.48
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**4164.48**
9.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**6.0000**		**8727.55**	**52365.30**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**46019.34**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**19054.50**
		Итого материалов:				**43.80**	**262.80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	33133.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	6839.94
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**92339.16**
0.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0.0010**		**535583.00**	**535.58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	42.85
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**578.43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**219975.52**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**44706.76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21174.59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**285856.89**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**5,488.45**
Итого с временные здания и сооружения							**291,345.34**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**4,982.01**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**296,327.35**

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**311,114.38**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**348,448.10**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**313,603.29**
		РАЗДЕЛ 10.Опора промежуточная двухцепная П2					
2.1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**-2.0000**		**9846.32**	**-19692.65**
		Итого оплата труда:				**7233.03**	**-14466.06**
		Итого эксплуатация машин:				**3497.35**	**-6994.70**
		Итого материалов:				**898.07**	**-1796.15**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786.42	-11572.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250.62	-2501.24
		Сметная стоимость:				**16883.37**	**-33766.74**
3.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-2.0000**		**44595.00**	**-89190.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567.60	-7135.20
		Сметная стоимость:				**48162.60**	**-96325.20**
4.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-2.0000**		**3025.00**	**-6050.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.00	-484.00
		Сметная стоимость:				**3267.00**	**-6534.00**
5.1	**С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-2.0000**		**2394.00**	**-4788.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191.52	-383.04
		Сметная стоимость:				**2585.52**	**-5171.04**
6.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-2.0000**		**2815.00**	**-5630.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	-450.40
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**-6080.40**
7.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-12.0000**		**2182.00**	**-26184.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-2094.72
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-28278.72**
8.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**-6.0000**		**8727.55**	**-52365.32**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**-46019.34**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**-19054.50**
		Итого материалов:				**43.80**	**-262.80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	-33133.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	-6839.94
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**-92339.18**
9.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**-0.0010**		**535583.00**	**-535.58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	-42.85
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**-578.43**
0.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-2.0000**		**1928.00**	**-3856.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	-308.48
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**-4164.48**
1.1	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-6.0000**		**1912.00**	**-11472.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.96	-917.76
		Сметная стоимость:				**2064.96**	**-12389.76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**-219763.55**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**-44706.76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-21157.63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**-285627.95**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-5,484.06**
Итого с временные здания и сооружения							**-291,112.01**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-4,978.02**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-296,090.03**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**0.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-310,865.21**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-348,169.04**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-313,352.14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Опора анкерная ответвительная двухцепная ОА2					
2.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**-10.0000**		**15035.71**	**-150357.10**
		Итого оплата труда:				**10862.04**	**-108620.40**
		Итого эксплуатация машин:				**7243.60**	**-72436.00**
		Итого материалов:				**628.07**	**-6280.70**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689.63	-86896.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898.03	-18980.30
		Сметная стоимость:				**25623.37**	**-256233.70**
3.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-10.0000**		**44595.00**	**-445950.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567.60	-35676.00
		Сметная стоимость:				**48162.60**	**-481626.00**
4.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**-0.5200**		**11899.95**	**-6187.97**
		Итого оплата труда:				**6830.64**	**-3551.93**
		Итого эксплуатация машин:				**7013.19**	**-3646.86**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464.51	-2841.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389.16	-722.36
		Сметная стоимость:				**18753.62**	**-9751.88**
5.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**-10.0000**		**5712.00**	**-57120.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456.96	-4569.60
		Сметная стоимость:				**6168.96**	**-61689.60**
6.1	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**3522.00**	**-17610.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281.76	-1408.80
		Сметная стоимость:				**3803.76**	**-19018.80**
7.1	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**3139.00**	**-15695.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251.12	-1255.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3390.12**	**-16950.60**
8.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-10.0000**		**2815.00**	**-28150.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	-2252.00
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**-30402.00**
9.1	**С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**2951.00**	**-14755.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.08	-1180.40
		Сметная стоимость:				**3187.08**	**-15935.40**
0.1	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**-13.0000**		**410.00**	**-5330.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.80	-426.40
		Сметная стоимость:				**442.80**	**-5756.40**
1.1	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-10.0000**		**153.00**	**-1530.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.24	-122.40
		Сметная стоимость:				**165.24**	**-1652.40**
2.1	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**1254.00**	**-6270.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.32	-501.60
		Сметная стоимость:				**1354.32**	**-6771.60**
3.1	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-20.0000**		**1912.00**	**-38240.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.96	-3059.20
		Сметная стоимость:				**2064.96**	**-41299.20**
4.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**1928.00**	**-9640.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	-771.20
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**-10411.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**2182.00**	**-10910.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-872.80
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-11782.80**
6.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**-15.0000**		**8727.55**	**-130913.25**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**-115048.35**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**-47636.25**
		Итого материалов:				**43.80**	**-657.06**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	-82834.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	-17099.85
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**-230847.95**
7.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**-0.0008**		**535583.00**	**-428.47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	-34.28
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**-462.74**
8.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-5.0000**		**799.00**	**-3995.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.92	-319.60
		Сметная стоимость:				**862.92**	**-4314.60**
9.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**	**-5.0000**		**1422.00**	**-7110.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.76	-568.80
		Сметная стоимость:				**1535.76**	**-7678.80**
0.1	**С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны У4**	**шт.**	**-5.0000**		**3264.00**	**-16320.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261.12	-1305.60
		Сметная стоимость:				**3525.12**	**-17625.60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**-966511.79**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**-172572.65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-91126.79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**-1230211.27**

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-23,620.06**
Итого с временные здания и сооружения							**-1,253,831.33**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-21,440.52**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-1,275,271.84**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-1,338,909.18**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-1,499,578.29**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-1,349,620.46**
Всего по смете:			Тенге				**-1,258,047.85**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-39,219.05**
Итого с временные здания и сооружения							**-2,086,369.42**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-35,676.92**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-2,122,046.34**
оборудование							**784,611.00**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-1,404,174.70**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-1,572,675.67**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-1,415,408.39**
Переустройство 0,4кВ № 4,1,2							
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода					
12.1	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3.0000**		**1356.45**	**4069.35**
		Итого оплата труда:				**1277.54**	**3832.62**
		Итого эксплуатация машин:				**90.98**	**272.94**
		Итого материалов:				**21.37**	**64.11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		919.83	2759.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182.10	546.30
		Сметная стоимость:				**2458.38**	**7375.14**
13.1	**С123-070501-0206 2307-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**3.0000**		**15381.00**	**46143.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230.48	3691.44
		Сметная стоимость:				**16611.48**	**49834.44**
14.1	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3.0000**		**482.37**	**1447.11**
		Итого оплата труда:				**472.90**	**1418.70**
		Итого эксплуатация машин:				**3.69**	**11.07**
		Итого материалов:				**6.78**	**20.34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		340.49	1021.47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65.83	197.49
		Сметная стоимость:				**888.69**	**2666.07**
15.1	**С123-070204-1305 2307-0204-1305 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3.0000**		**698.00**	**2094.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55.84	167.52
		Сметная стоимость:				**753.84**	**2261.52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**53753.46**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**3780.96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4602.75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**62137.17**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**1,193.03**
Итого с временные здания и сооружения							**63,330.20**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**1,082.95**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**64,413.15**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**67,627.43**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**75,742.72**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**68,168.45**
		РАЗДЕЛ 4.Опора промежуточная П1					
16.1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**23.0000**		**9846.32**	**226465.45**
		Итого оплата труда:				**7233.03**	**166359.69**
		Итого эксплуатация машин:				**3497.35**	**80439.05**
		Итого материалов:				**898.07**	**20655.70**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786.42	133087.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250.62	28764.26
		Сметная стоимость:				**16883.37**	**388317.51**
17.1	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**23.0000**		**35288.00**	**811624.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823.04	64929.92
		Сметная стоимость:				**38111.04**	**876553.92**
18.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1556.0000**		**578.30**	**899837.13**
		Итого оплата труда:				**554.48**	**862770.88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10.38**	**16157.50**
		Итого материалов:				**17.12**	**26638.72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399.22	621193.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.20	121682.31
		Сметная стоимость:				**1055.73**	**1642715.88**
19.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26.0000**		**3025.00**	**78650.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.00	6292.00
		Сметная стоимость:				**3267.00**	**84942.00**
19,1,1	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**138.0000**		**3139.00**	**433182.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251.12	34654.56
		Сметная стоимость:				**3390.12**	**467836.56**
19,1,2	**С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22.0000**		**1845.00**	**40590.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147.60	3247.20
		Сметная стоимость:				**1992.60**	**43837.20**
20.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**63.0000**		**2815.00**	**177345.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	14187.60
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**191532.60**
21.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**835.0000**		**1928.00**	**1609880.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	128790.40
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**1738670.40**
22.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-44.0000**		**2182.00**	**-96008.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-7680.64
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-103688.64**

1	2	3	4	5	6	7	8
23.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**69.0000**		**8727.55**	**602201.23**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**529222.41**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**219126.75**
		Итого материалов:				**43.80**	**3022.48**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	381040.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	78659.31
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**1061900.65**
24.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0.0115**		**535583.00**	**6159.20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	492.74
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**6651.94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5887596.26**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1135321.22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**436117.90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6,399,270.02**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**122,865.98**
Итого с временные здания и сооружения							**6,522,136.01**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**111,528.53**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**6,633,664.53**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**6,964,691.03**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**7,800,453.95**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**7,020,408.55**

РАЗДЕЛ ВЛ0,4

10	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.2330**		**120491.40**	**28074.50**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1288)	чел-ч	34.038	7.930854	1288.00	10214.94
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.416	1.727928	1381.03	2386.32
		Итого оплата труда:				**54082.78**	**12601.29**
		Итого эксплуатация машин:				**24322.39**	**5667.12**
		Итого материалов:				**52328.20**	**12192.47**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43266.22	10081.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13100.61	3052.44
		Сметная стоимость:				**176858.24**	**41207.97**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-399.0000**		**1213.00**	**-483987.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97.04	-38718.96
		Сметная стоимость:				**1310.04**	**-522705.96**
15.1	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**658.0000**		**1254.00**	**825132.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.32	66010.56
		Сметная стоимость:				**1354.32**	**891142.56**
16	**С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-320.0000**		**697.00**	**-223040.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55.76	-17843.20
		Сметная стоимость:				**752.76**	**-240883.20**
17	**С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-80.0000**		**13138.00**	**-1051040.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051.04	-84083.20
		Сметная стоимость:				**14189.04**	**-1135123.20**
18	**С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-150.0000**		**1845.00**	**-276750.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147.60	-22140.00
		Сметная стоимость:				**1992.60**	**-298890.00**
19	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98**	**шт.**	**-234.0000**		**153.00**	**-35802.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.24	-2864.16
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**-38666.16**
20	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**-61.3817**		**410.00**	**-25166.50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.80	-2013.32
		Сметная стоимость:				**442.80**	**-27179.82**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**5.0000**		**2698.00**	**13490.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.84	1079.20
		Сметная стоимость:				**2913.84**	**14569.20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-1,067,133.99**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**-20,488.97**
Итого с временные здания и сооружения							**-1,087,622.97**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**-18,598.35**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**-1,106,221.32**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**-1,161,422.87**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**-1,300,793.61**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**-1,170,714.25**
		РАЗДЕЛ 5.Опора анкерная отвеительная АО3					
25.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**7.0000**		**15035.71**	**105250.00**
		Итого оплата труда:				**10862.04**	**76034.28**
		Итого эксплуатация машин:				**7243.60**	**50705.20**
		Итого материалов:				**628.07**	**4396.52**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689.63	60827.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898.03	13286.21
		Сметная стоимость:				**25623.37**	**179363.62**
26.1	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-6.0000**		**35288.00**	**-211728.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823.04	-16938.24
		Сметная стоимость:				**38111.04**	**-228666.24**
27.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**-0.4160**		**11899.95**	**-4950.38**
		Итого оплата труда:				**6830.64**	**-2841.55**
		Итого эксплуатация машин:				**7013.19**	**-2917.49**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464.51	-2273.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389.16	-577.89
		Сметная стоимость:				**18753.62**	**-7801.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
28.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**-6.0000**		**5712.00**	**-34272.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456.96	-2741.76
		Сметная стоимость:				**6168.96**	**-37013.76**
29.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45.0000**		**578.30**	**26023.56**
		Итого оплата труда:				**554.48**	**24951.60**
		Итого эксплуатация машин:				**10.38**	**467.28**
		Итого материалов:				**17.12**	**770.40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399.22	17964.90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.20	3519.09
		Сметная стоимость:				**1055.73**	**47507.85**
30.1	**Ц13-080202-0102 1308-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн. Монтаж на установленных опорах**	**шт.**	**-3.0000**		**8724.10**	**-26172.30**
		Итого оплата труда:				**5749.36**	**-17248.08**
		Итого эксплуатация машин:				**4722.10**	**-14166.30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4139.54	-12418.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1029.09	-3087.27
		Сметная стоимость:				**13892.73**	**-41678.19**
31.1	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-3.0000**		**3522.00**	**-10566.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281.76	-845.28
		Сметная стоимость:				**3803.76**	**-11411.28**
32.1	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-3.0000**		**3139.00**	**-9417.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251.12	-753.36
		Сметная стоимость:				**3390.12**	**-10170.36**
33.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12.0000**		**2815.00**	**33780.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.20	2702.40
		Сметная стоимость:				**3040.20**	**36482.40**

1	2	3	4	5	6	7	8
34.1	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12.0000**		**1254.00**	**15048.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.32	1203.84
		Сметная стоимость:				**1354.32**	**16251.84**
35.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46.0000**		**1928.00**	**88688.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154.24	7095.04
		Сметная стоимость:				**2082.24**	**95783.04**
36.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-10.0000**		**2182.00**	**-21820.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	-1745.60
		Сметная стоимость:				**2356.56**	**-23565.60**
37.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе -1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**33.0000**		**8727.55**	**288009.28**
		Итого оплата труда:				**7669.89**	**253106.37**
		Итого эксплуатация машин:				**3175.75**	**104799.75**
		Итого материалов:				**43.80**	**1445.40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522.32	182236.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139.99	37619.67
		Сметная стоимость:				**15389.86**	**507865.53**
38.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0.0055**		**535583.00**	**2945.71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846.64	235.66
		Сметная стоимость:				**578429.64**	**3181.36**
39.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**-10.0000**		**799.00**	**-7990.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.92	-639.20
		Сметная стоимость:				**862.92**	**-8629.20**
40.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**	**2.0000**		**1422.00**	**2844.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.76	227.52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1535.76**	**3071.52**
41.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**-3.0000**		**2698.00**	**-8094.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.84	-647.52
		Сметная стоимость:				**2913.84**	**-8741.52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**227,578.87**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**246,337.01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37,913.31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**523,240.78**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**10,046.22**
Итого с временные здания и сооружения							**533,287.01**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**9,119.21**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**542,406.21**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**569,472.83**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**637,809.57**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**574,028.61**
Всего по смете:			Тенге				**5,917,513.98**
Временные здания и сооружения:			Тенге				**113,616.27**
Итого с временные здания и сооружения							**6,031,130.25**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге				**103,132.33**
Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время							**6,134,262.58**
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге				**6,440,368.41**
Итого с НДС - 12%			Тенге				**7,213,212.62**
Итого с тендерной скидкой			Тенге				**6,491,891.36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Мероприятия по реконструкции существующих колодцев

		Поднятие колодцев водопровода диам.1500мм					
1	**Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**43.0000**		**3054.99**	**131364.74**
		Итого оплата труда:				**2179.98**	**93739.14**
		Итого эксплуатация машин:				**1279.59**	**55022.37**
		Итого материалов:				**--**	**0.00**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2572.37	110612.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450.19	19358.17
		Сметная стоимость:				**6077.56**	**261335.08**
2	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК**	**Поднятие колодцев**	**люк**	**43.0000**		**7071.18**	**304060.85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6164.91**	**265091.13**
		Итого эксплуатация машин:				**317.52**	**13653.15**
		Итого материалов:				**747.11**	**32125.90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4438.73	190865.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		920.79	39594.10
		Сметная стоимость:				**12430.71**	**534520.53**
3	**Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**43.0000**		**8485.87**	**364892.41**
		Итого оплата труда:				**3279.79**	**141030.97**
		Итого эксплуатация машин:				**1599.48**	**68777.68**
		Итого материалов:				**4112.31**	**176829.33**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3870.15	166416.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		988.48	42504.70
		Сметная стоимость:				**13344.50**	**573813.54**
4	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные КЦП1-15**	**шт.**	**43.0000**		**22383.00**	**962469.00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1790.64	76997.52
		Сметная стоимость:				**24173.64**	**1039466.52**
5	**Е11-420206-0101 1142-0206-0101 РСНБ РК**	**Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка**	**м3 бетона в конструкц**	**6.8400**		**10150.44**	**69429.01**
		Итого оплата труда:				**3999.01**	**27353.23**
		Итого эксплуатация машин:				**3477.79**	**23788.08**
		Итого материалов:				**3952.67**	**27036.26**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		2719.33	18600.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1029.58	7042.33
		Сметная стоимость:				**13899.35**	**95071.55**
6	**С121-020101-2724 2102-0101-2724 РСНБ РК**	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6.8400**		**13806.00**	**94433.04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104.48	7554.64
		Сметная стоимость:				**14910.48**	**101987.68**
7	**Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК**	**Колодцы и камеры. Замена люков**	**люк**	**43.0000**		**5335.91**	**229444.23**
		Итого оплата труда:				**4998.07**	**214917.10**
		Итого эксплуатация машин:				**317.51**	**13653.12**
		Итого материалов:				**178.68**	**7683.24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3598.61	154740.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714.76	30734.77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу:	Тенге				**3 021 114,38**
		Временные здания и сооружения:	Тенге				**70 089,85**
		Итого с временные здания и сооружения					**3 091 204,23**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**63 987,93**
		Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время					**3 155 192,16**
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге				**3 312 639,41**
		Итого с НДС - 12%	Тенге				**3 710 156,13**
		Итого с тендерной скидкой	Тенге				**3 339 140,52**
		Всего по смете № 5-1-1 + 4-1-1 + 4-1-2+6-1-1:	Тенге				**33 372 382,32**
		Временные здания и сооружения:	Тенге				**1 151 605,71**
		Итого с временными зданиями и сооружения					**33 734 885,50**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**876 343,22**
		Итого с доп затратами при производстве в зимнее время					**34 611 228,72**
		оборудование					**784 611,00**
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге				**37 162 127,51**
		Итого с НДС - 12%	Тенге				**41 621 582,82**
		Итого с тендерной скидкой	Тенге				**37 459 424,24**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О. Зам Руководителя_____Аппаков А.Т.

Главный специалист:
_____Накыпбаев А.Ж.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____Дарибаев Г.Т.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_Досжанов А.М.

Технадзор :
ТОО "KazTransBuilding"
Зам.Директор
_____Алдибеков М.Е.

_____Ерназаров К.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Жоба"
_____Жанденеев К.Ж

_____Юров П.Я.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.