Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

Объект: Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№38	2022-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ККапитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара	**49 162 039,13**	**36 954 727,35**							**4 434 567,28**	**41 389 294,63**
Удержание аванса 30%		**11 086 418,21**							1 330 370,18	12 416 788,39
5 % на сдачу объекта		1 847 736,37							221 728,36	2 069 464,73
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**24 020 572,77**							**2 882 468,74**	**26 903 041,51**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

БИН 970440001200

Руководитель_____ Мамбетова М.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "Бестау-С"

БИН 061240009707

Эксперт_____Султанов С.М.

аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения и благоустройствао территории школы имени Бауржан Момышулы города Павлодара.

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 09.03.2022г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль 2022 года

(локальная смета 07-01-01)

на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 МАФ											
1	1	8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	22	32606	32	717332	704	714208	2046	776930	Казахстан

				110	8	2420	176	–	57552		
2	2 8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР = 0	шт.	24	90886	202	2181264	4848	2029008	129312	2495424	Казахстан
				6142	55	147408	1320	–	184848		
3	13 860--06-2-04	Конструкции ограждений из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов- аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	163	150112	596	24468256	97148	20469051	2751277	29397096	Казахстан
				23939	163	3902057	26569	–	2177563		

1.1 Демонтажние работы

4	18 1109-0604-0105										
		Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,134	73529,29	24170,59	83382	27409	–	47372	141214	
					49358,7	8660,68	55973	9821	–	10460		
5	19 1107-0111-0102										
		Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м оград	524	2195,61	1271,78	1150501	666412	–	537678	1823233	Казахстан
					923,83	501,31	484088	262686	–	135054		
6	20 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	22,62	3047,77	1283,87	68941	29041	–	37926	115417	Казахстан
					1763,9	564,81	39899	12776	–	8549		
7	21 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	96,8	3047,77	1283,87	295024	124279	–	162302	493912	Казахстан
					1763,9	564,81	170746	54674	–	36586		

8	22 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	457,518	891		407649		–	–	440261	Казахстан
					–		–		–	32612		
9	23 412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9150,36	40		366014		–	–	395295	Казахстан
					–		–		–	29281		
	1.2 Вертикальная планировка территории											
10	24 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	803,4	43,75	43,75	35149	35149	–	9741	48481	Казахстан
					–	16,84	–	13529	–	3591		
	Раздел 2 Покрытия											
	Резиновое покрытие Тип 3											
11	42 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	152,7	11673,63	25,56	1782563	3903	1671274	78278	2009711	Казахстан
					703,25	8,74	107386	1335	–	148867		

Итого **38 136 974**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 909 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 988 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 382 886

- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 883 549
- перевозка грузов, тенге	773 663
- накладные расходы, тенге	3 755 932
в т.ч. зарплата, тенге	338 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 824 959
Всего	**38 136 974**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**762 739**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**38 899 713**
Скидка 0,95	36954727,35
НДС (12 %)	4 434 567,28
Итого	**41 389 294,63**

Заказчик:
Коммунальное государственное
БИН 970440001200
Руководитель _____ **Мамбетова М.К.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт _____ **Султанов С.М.**
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество

Место печати (при наличии)