Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		102/22	18.03.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4	1 015 063,12	906 306,36							108 756,76	
Акт №1	**1 015 063,12**	906 306,36							108 756,76	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 015 063,12**	906 306,36							108 756,76	**1 015 063,12**
К оплате	***(один миллион пятьнадцать тысяч шестьдесят три тенге) 12 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 110040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102/22 от 18.03.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 24.08.2022 года

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Покрытие футбольного поля										
1	13	1127-0403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	70	153,1	153,1	10717	10717	0	2203	13954

					0	43,71	0	3060	0	1034	
2	14 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0903 (до 12 см щебень М1000 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 покрытия	70	-40,56	-40,56	-2839	-2839	0	-593	-3706
					0	-11,76	0	-823	0	-275	
3	15 1127-0403-0902	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	70	285,4	234,46	19978	16412	0	5794	27834
					50,94	84,02	3566	4481	0	2062	
4	16 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0902 (до 10 см щебень М1000 фр 10*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	70	-67,58	-67,58	-4731	-4731	0	-989	-6177
					0	-19,62	0	-1373	0	-458	
5	17 1127-0401-0104	Слои выравнивающий из отсева щебня фракции 2-5 мм (М-1000). Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	3	1780,86	1569,83	5343	4709	0	1203	7070
					211,03	346,13	633	1038	0	524	
6	26 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	70	1261	440	88270	30800	0	47628	146770

					821	124	57470	8680	0	10872		
7	27 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	12	773,88	31,21	9287	375	0	6519	17070	
					742,67	11,81	8912	142	0	1264		
	Раздел 5 Резиновое покрытие беговой дорожки											
8	29 1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	140	159,33	132,9	22306	18606	0	6487	31097	
					26,43	37,93	3700	5310	0	2303		
9	19 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1003 (до 10 см щебень М600 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	140	-66,83	-66,83	-9356	-9356	0	-1954	-12214	
					0	-19,38	0	-2713	0	-905		
10	20 1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	140	274,67	223,73	38454	31322	0	11262	53693	
					50,94	60,79	7132	8511	0	3977		
11	21 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1002 (до 3 см щебень М 600 фр 5*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12;	м2 покрытия	140	-160,4	-160,4	-22456	-22456	0	-4689	-29317	

					0	-46,52	0	-6513	0	-2172	
12	22 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 72 %	т	0,07	1764,65	1764,65	124	124	0	45	182
					0	897,84	0	63	0	14	
13	23 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	140	168,61	125,1	23605	17514	0	7396	33481
					43,51	29,86	6091	4180	0	2480	
14	33 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной до 12 мм. Устройство резинового покрытия НР = 72 %	м2 покрытия	140	659,23	22,96	92292	3214	0	64932	169802
					636,27	7,9	89078	1106	0	12578	
15	35 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	30	773,88	31,21	23216	936	0	16297	42674
					742,67	11,81	22280	354	0	3161	
	Раздел 3 Тип III Детская площадка										
16	15 1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	40	159,33	132,9	6373	5316	0	1854	8885
					26,43	37,93	1057	1517	0	658	
17	19 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной до 12 мм. Устройство резинового покрытия НР = 72 %	м2 покрытия	40	659,23	22,96	26369	918	0	18552	48515
					636,27	7,9	25451	316	0	3594	
18	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	25	773,88	31,21	19347	780	0	13581	35562
					742,67	11,81	18567	295	0	2634	

Раздел 7 МАФ

7.1 Футбольная площадка

19	45	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	2	129	31	258	62	0	153	443
						98	8	196	16	0	33	
20	46	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 0	шт.	2	1689	118	3378	236	0	2301	6133
						1571	27	3142	54	0	454	
21	49	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	4	16788	11536	67152	46144	0	26217	100838
						5252	3851	21008	15404	0	7469	
		7.3 Баскетбольная площадка										
22	64	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	4	16788	11536	67152	46144	0	26217	100838
						5252	3851	21008	15404	0	7469	
		Раздел 9 Вертикальная планировка										
23	80	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	25	32,63	32,63	816	816	0	227	1126
						0	12,6	0	315	0	83	
24	81	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	20	6,84	6,84	137	137	0	26	176
						0	1,83	0	37	0	13	
		Раздел 10 Демонтажные работы										
25	82	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	60	1030,82	276,55	61849	16593	0	37843	107668
						754,27	121,73	45256	7304	0	7975	
26	83	1218-0101-1215	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя 100 мм НР = 72 %	м2 покрытия	60	103,46	97,79	6208	5867	0	1481	8304
						5,67	28,62	340	1717	0	615	

27	84	1109-0305-0401	Ограждения Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,6	60647,55	1066,35	36389	640	0	25881	67251
						59581,2	327,64	35749	197	0	4982	

Итого	**977 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	315 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 441
Всего	**977 952**
Временные здания и сооружения (1,2%)	11 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 794**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**1 009 481**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**1 060 007**
Договорной коэфицент К=0,95	1 007 007,06
Генподрядные 10%	100 700,71
Итого	**906 306,36**
НДС (12 %)	108 756,76
Итого	**1 015 063,12**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)