приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, г.Петропавловск, ул.Смирново,68 тел.8 715 2 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: "Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО" Дома 4, 5 и 6" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №6

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 г.

розписка

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		93	22.05.20				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне Береке" в г.Петропавловске СКО" Дома 4, 5 и 6" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №6	529 842 612,86	137 362 637,36	145 575 559						16 483 516,48	153 846 153,84

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" _____ С.А.Сабралин
М.П.(подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК" _____ А.Сызыков
М.П. (подпись).

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза": _____
М.П.(подпись)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП (Институт Жилища)" _____
М.П.(подпись)

Форма 4

Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска СКО», БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, г.Петропавловск,ул.Смирнова, 68 тел.8 715 2 61-90-59
Наименование стройки - "Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО" Дома 4, 5 и 6" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №6
Наименование объекта: "Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО" Дома 4, 5 и 6" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №6
Договор №93 от 22.05.2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12
ЗА АВГУСТ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ,0.000												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /под все здание/												
2	Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	/подсыпка под полы/Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	563,0043		207,31	207,31	116716	116716	--	14265	141459
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,19	--	19812		10478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					116716	116716	--	14265	141459
								--	19812	--	10478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					116716				
	Всего заработная плата		Тенге						19812			
		Накладные расходы	Тенге					14265				
		Сметная прибыль	Тенге					10478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					141459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						19812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					141459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						19812			
РАЗДЕЛ 2.Лестницы												
		Площадка лестничная и ограждение марша										
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4										
26	Е11-070108-0102 1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2		7960,37	2452,01	15921	4904	4124	9531	27488
		НР - 118%; СП - 8%				3446,30	592,18	6893	1184		2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	5,28	11724,00	--	61903	--	61903	--	66855
		СП - 8%			--	--	--	--		4952	
28	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	16,8	5798,52	58,93	97415	990	71368	30080	137695
		НР - 118%; СП - 8%			1491,48	25,89	25057	435		10200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175239	5894	137395	39611	232038
							31950	1619	--	17188	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175239				
	Материалы		Тенге				75492				
	Всего заработная плата		Тенге					33569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61903				
		Накладные расходы	Тенге				39611				
		Сметная прибыль	Тенге				17188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33569			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07									
42	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,6848	27127,00	--	45704	--	45704	--	49360
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
58	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,6848	27127,00	--	45704	--	45704	--	49360
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
62	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0267	424901,00	--	11345	--	11345	--	12253
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
74	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,6848	27127,00	--	45704	--	45704	--	49360
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,3696	27127,00	--	91407	--	91407	--	98720
		СП - 8%			--	--	--	--		7313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				239864	--	239864	--	259053
							--	--	--	19189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239864				
		Сметная прибыль	Тенге				19189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				259053				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		ТЕПЛОВЫЕ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЛЫ									
93	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,21	1337,23	82,20	166097	10210	44390	95848	282901
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	111497	8313		20956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166097	10210	44390	95848	282901
							111497	8313	--	20956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166097				
	Материалы		Тенге				44390				
	Всего заработная плата		Тенге					119810			
		Накладные расходы	Тенге				95848				
		Сметная прибыль	Тенге				20956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					119810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				282901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					119810			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльца									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07 /2 шт/									
130	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4875	701217,00	--	341843	--	341843	--	369190
		СП - 8%			--	--	--	--		27347	
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
		Крыльцо №1									
157	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,23597	701217,00	--	165466	--	165466	--	178703
		СП - 8%			--	--	--	--		13237	
158	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05282	818975,00	--	43258	--	43258	--	46719
		СП - 8%			--	--	--	--		3461	
		Крыльцо №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,23907	701217,00	--	167640	--	167640	--	181051
		СП - 8%			--	--	--	--		13411	
188	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04469	818975,00	--	36600	--	36600	--	39528
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
219	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,24375	701217,00	--	170922	--	170922	--	184596
		СП - 8%			--	--	--	--		13674	
220	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0556	818975,00	--	45535	--	45535	--	49178
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
248	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,500748	701217,00	--	351133	--	351133	--	379224
		СП - 8%			--	--	--	--		28091	
249	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0973	818975,00	--	79686	--	79686	--	86061
		СП - 8%			--	--	--	--		6375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1402083	--	1402083	--	1514250
							--	--	--	112167	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1402083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1402083				
		Сметная прибыль	Тенге				112167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1514250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1514250				
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Входы в техподполье									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07									
274	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06594	441876,00	--	29137	--	29137	--	31468
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
283	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06594	441876,00	--	29137	--	29137	--	31468
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
		СЕКЦИЯ 1/2 РБС 1-07									
292	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06688	441876,00	--	29553	--	29553	--	31917
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
		СЕКЦИЯ УС 021-1, УС 021-Н1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05072	441876,00	--	22412	--	22412	--	24205
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
		Навес над входом в техподполье									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07									
309	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08454	478807,00	--	40478	--	40478	--	43716
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
310	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0219	474612,00	--	10394	--	10394	--	11226
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
311	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05496	424901,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
323	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09059	478807,00	--	43375	--	43375	--	46845
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
324	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02268	474612,00	--	10764	--	10764	--	11625
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
325	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05594	424901,00	--	23769	--	23769	--	25671
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
337	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08664	478807,00	--	41484	--	41484	--	44803
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
338	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0232	474612,00	--	11011	--	11011	--	11892
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
339	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05646	424901,00	--	23990	--	23990	--	25909
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
351	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08562	478807,00	--	40995	--	40995	--	44275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
352	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02346	474612,00	--	11134	--	11134	--	12025
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
353	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05692	424901,00	--	24185	--	24185	--	26120
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				415171	--	415171	--	448386
							--	--	--	33215	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				415171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				415171				
		Сметная прибыль	Тенге				33215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				448386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				448386				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2515170	132820	2238903	149724	2878087
							143447	29744	--	213193	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1113087				
		Материалы	Тенге				119882				
		Всего заработная плата	Тенге					173191			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716938				
		Накладные расходы	Тенге				149724				
		Сметная прибыль	Тенге				101026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1363837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					173191			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1402083				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1402083				
		Сметная прибыль	Тенге				112167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1514250				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2878087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					173191			
		ОТДЕЛ 2. ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 АРХИТЕКТУРНОЕ-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗДЕЛ 7. Блок 1 (РБС 1-07)									
		Стены и перегородки									
		Наружные стены									
5	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	27,66	15668,39	2181,90	433388	60352	110575	257621	746289
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	262461	14551		55281	
6	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	12,65106	15668,39	2181,90	198222	27603	50575	117830	341336
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	120044	6655		25284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	41,9373	15565,92	2181,90	652793	91503	163355	390597	1126861
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	397935	22061		83471	
7.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	19,1401802	88849,00	--	1700586	--	1700586	--	1836633
		СП - 8%			--	--	--	--		136047	
7.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,168768	86409,00	--	619446	--	619446	--	669002
		СП - 8%			--	--	--	--		49556	
8	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	44,11398	15565,92	2181,90	686675	96252	171833	410870	1185349
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	418590	23206		87804	
8.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	31,386218	88849,00	--	2788634	--	2788634	--	3011725
		СП - 8%			--	--	--	--		223091	
8.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	7,540848	80762,00	--	609014	--	609014	--	657735
		СП - 8%			--	--	--	--		48721	
9	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	3,6708	14356,49	2990,29	52700	10977	15121	27490	86606
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	26602	2957		6415	
9.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,222221	80762,00	--	260233	--	260233	--	281052
		СП - 8%			--	--	--	--		20819	
10	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	6,17956	14249,57	2990,29	88056	18478	24795	46278	145081
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	44783	4978		10747	
10.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	5,42442	80762,00	--	438087	--	438087	--	473134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35047	
		Внутренние стены									
11	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	17,18752	13985,00	2990,29	240367	51395	70799	122778	392197
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	118173	13846		29052	
11.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	15,0872	88849,00	--	1340483	--	1340483	--	1447722
		СП - 8%			--	--	--	--		107239	
12	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	28,21328	13878,08	2990,29	391546	84366	113199	201540	640533
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	193981	22729		47447	
12.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	24,76563	88849,00	--	2200401	--	2200401	--	2376433
		СП - 8%			--	--	--	--		176032	
13	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр50)	м3 кладки	4,66457	13985,00	2990,29	65234	13949	19214	33321	106440
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	32071	3758		7884	
13.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,09456	88849,00	--	363798	--	363798	--	392902
		СП - 8%			--	--	--	--		29104	
14	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр25)	м3 кладки	6,99686	13878,08	2990,29	97103	20923	28073	49982	158852
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	48107	5637		11767	
14.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,14184	88849,00	--	545696	--	545696	--	589352
		СП - 8%			--	--	--	--		43656	
		Перегородки									
22.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,44314	98188,00	--	1516331	--	1516331	--	1637637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		121306	
24.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,84282	98188,00	--	966447	--	966447	--	1043763
		СП - 8%			--	--	--	--		77316	
		Кладка на чердаке									
26.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,38751	98188,00	--	136237	--	136237	--	147136
		СП - 8%			--	--	--	--		10899	
27.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,06655	98188,00	--	104722	--	104722	--	113100
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
				Крыша, кровля							
64.1	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,722565	123438,00	--	336068	--	336068	--	362953
		СП - 8%			--	--	--	--		26885	
64.2	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,02096	123438,00	--	126025	--	126025	--	136107
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
64.3	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	14,12328	123438,00	--	1743349	--	1743349	--	1882817
		СП - 8%			--	--	--	--		139468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18701641	475798	16563096	1658307	21988747
							1662747	120378	--	1628798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18701641				
	Материалы		Тенге				767538				
	Всего заработная плата		Тенге					1783125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2205442				
	Местные материалы		Тенге				13590115				
		Накладные расходы	Тенге				1658307				
		Сметная прибыль	Тенге				1628798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21988746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1783125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21988746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1783125			
				РАЗДЕЛ 8. Блок 2 (РБС 1-04)							
				Стены и перегородки							
		Наружные стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	78,23808	15668,39	2181,90	1225865	170708	312770	728696	2110926
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	742387	41157		156365	
223.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,55494	88849,00	--	1648588	--	1648588	--	1780475
		СП - 8%			--	--	--	--		131887	
223.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,458	86409,00	--	385211	--	385211	--	416028
		СП - 8%			--	--	--	--		30817	
224	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	65,57274	15668,39	2181,90	1027419	143074	262137	610733	1769204
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	622208	34495		131052	
224.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	15,55123	88849,00	--	1381711	--	1381711	--	1492248
		СП - 8%			--	--	--	--		110537	
224.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,73636	80762,00	--	301756	--	301756	--	325896
		СП - 8%			--	--	--	--		24140	
225	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	128,87802	15565,92	2181,90	2006105	281199	502006	1200348	3462969
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	1222900	67796		256516	
225.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	30,56471	88849,00	--	2715644	--	2715644	--	2932896
		СП - 8%			--	--	--	--		217252	
225.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,343478	86409,00	--	634543	--	634543	--	685306
		СП - 8%			--	--	--	--		50763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	99,05832	15565,92	2181,90	1541934	216136	385851	922612	2661710
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	939947	52110		197164	
226.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	23,49267	88849,00	--	2087300	--	2087300	--	2254284
		СП - 8%			--	--	--	--		166984	
226.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	5,64435	80762,00	--	455849	--	455849	--	492317
		СП - 8%			--	--	--	--		36468	
227	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,0124	14356,49	2990,29	158099	32931	45361	82471	259816
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	79807	8872		19246	
227.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,22222	80762,00	--	260233	--	260233	--	281052
		СП - 8%			--	--	--	--		20819	
228	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,53868	14249,57	2990,29	264168	55436	74382	138835	435243
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	134350	14935		32240	
228.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	5,42442	80762,00	--	438087	--	438087	--	473134
		СП - 8%			--	--	--	--		35047	
		Внутренние стены									
229	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	58,17576	13985,00	2990,29	813588	173962	239637	415576	1327497
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	399989	46867		98333	
229.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	17,02222	88849,00	--	1512407	--	1512407	--	1633400
		СП - 8%			--	--	--	--		120993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	88,40664	13878,08	2990,29	1226914	264361	354711	631528	2007118
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	607842	71221		148675	
230.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	25,86779	88849,00	--	2298327	--	2298327	--	2482193
		СП - 8%			--	--	--	--		183866	
231	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр50)	м3 кладки	16,815456	13985,00	2990,29	235164	50283	69266	120120	383707
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	115615	13547		28423	
231.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,92021	88849,00	--	437156	--	437156	--	472128
		СП - 8%			--	--	--	--		34972	
232	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр25)	м3 кладки	25,22318	13878,08	2990,29	350049	75425	101202	180181	572648
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	173422	20320		42418	
232.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,38031	88849,00	--	655733	--	655733	--	708192
		СП - 8%			--	--	--	--		52459	
		Перегородки									
240	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/межквартирные перегородки/Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	370,908	1868,74	137,53	693131	51011	63533	549803	1342369
		НР - 93%; СП - 8%			1559,92	33,97	578587	12600		99435	
240.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,9047	98188,00	--	1070711	--	1070711	--	1156368
		СП - 8%			--	--	--	--		85657	
242	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	212,322	2669,23	274,77	566736	58339	90700	402792	1047090
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	417697	15412		77562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,701039	98188,00	--	1050714	--	1050714	--	1134771
		СП - 8%			--	--	--	--		84057	
		Кладка на чердаке									
244	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,9	2669,23	274,77	106502	10963	17045	75693	196771
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	78494	2896		14576	
244.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,01097	98188,00	--	197453	--	197453	--	213249
		СП - 8%			--	--	--	--		15796	
245	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,67	16395,31	2618,28	60171	9609	14999	35229	103031
		НР - 93%; СП - 8%			9690,30	631,26	35563	2317		7632	
245.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,48268	98188,00	--	145581	--	145581	--	157228
		СП - 8%			--	--	--	--		11647	
				Крыша, кровля							
278.1	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,54896	123438,00	--	191201	--	191201	--	206497
		СП - 8%			--	--	--	--		15296	
278.2	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,58086	123438,00	--	71700	--	71700	--	77436
		СП - 8%			--	--	--	--		5736	
278.3	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,035222	123438,00	--	991852	--	991852	--	1071200
		СП - 8%			--	--	--	--		79348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29207602	1593437	21465357	6094617	38126397
							6148808	404545	--	2824178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29207602				
	Материалы		Тенге				2533601				
	Всего заработная плата		Тенге					6553353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1254753				
	Местные материалы		Тенге				17677004				
		Накладные расходы	Тенге				6094617				
		Сметная прибыль	Тенге				2824178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38126397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4953
		Сметная заработная плата	Тенге					6553353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38126397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6553353			
		РАЗДЕЛ 9. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
		Стены и перегородки									
		Наружные стены									
436	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,21592	15668,39	2181,90	175735	24472	44837	104463	302614
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	106426	5900		22416	
436.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,31994	88849,00	--	472671	--	472671	--	510485
		СП - 8%			--	--	--	--		37814	
436.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,278152	86409,00	--	110444	--	110444	--	119280
		СП - 8%			--	--	--	--		8836	
437	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	21,2364	15668,39	2181,90	332740	46335	84897	197792	572975
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	201508	11171		42443	
437.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,07285	88849,00	--	894963	--	894963	--	966560
		СП - 8%			--	--	--	--		71597	
437.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	2,4201	80762,00	--	195452	--	195452	--	211088
		СП - 8%			--	--	--	--		15636	
438	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр 25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	23,47428	15565,92	2181,90	365399	51219	91437	218635	630757
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	222743	12349		46723	
438.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	11,13432	88849,00	--	989273	--	989273	--	1068415
		СП - 8%			--	--	--	--		79142	
438.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,675134	86409,00	--	231156	--	231156	--	249648
		СП - 8%			--	--	--	--		18492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	32,334	15565,92	2181,90	503308	70549	125947	301153	868818
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	306812	17009		64357	
439.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	15,33666	88849,00	--	1362647	--	1362647	--	1471659
		СП - 8%			--	--	--	--		109012	
439.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,684785	80762,00	--	297591	--	297591	--	321398
		СП - 8%			--	--	--	--		23807	
440	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	3,6708	14356,49	2990,29	52700	10977	15121	27490	86606
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	26602	2957		6415	
440.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	2,14815	80762,00	--	173489	--	173489	--	187368
		СП - 8%			--	--	--	--		13879	
441	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	6,39312	14249,57	2990,29	91099	19117	25651	47878	150095
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	46331	5150		11118	
441.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,741259	80762,00	--	302152	--	302152	--	326324
		СП - 8%			--	--	--	--		24172	
		Внутренние стены									
442	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	32,27984	13985,00	2990,29	451434	96526	132967	230589	736585
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	221941	26005		54562	
442.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,89015	88849,00	--	1678371	--	1678371	--	1812641
		СП - 8%			--	--	--	--		134270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	48,92192	13878,08	2990,29	678942	146291	196287	349471	1110686
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	336364	39412		82273	
443.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,6291	88849,00	--	2543667	--	2543667	--	2747160
		СП - 8%			--	--	--	--		203493	
444	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр50)	м3 кладки	5,481728	13985,00	2990,29	76662	16392	22580	39158	125086
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	37690	4416		9266	
444.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,207907	88849,00	--	285019	--	285019	--	307821
		СП - 8%			--	--	--	--		22802	
445	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр25)	м3 кладки	8,222592	13878,08	2990,29	114114	24588	32991	58738	186680
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	56535	6624		13828	
445.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,81186	88849,00	--	427529	--	427529	--	461731
		СП - 8%			--	--	--	--		34202	
		Перегородки									
453	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/межквартирные перегородки/Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	145,52	1868,74	137,53	271939	20013	24926	215707	526658
		НР - 93%; СП - 8%			1559,92	33,97	227000	4943		39012	
453.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,55659	98188,00	--	840154	--	840154	--	907366
		СП - 8%			--	--	--	--		67212	
455	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по100,Мр 25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,492	2669,23	274,77	148121	15247	23706	105273	273665
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	109168	4028		20271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,593596	98188,00	--	549224	--	549224	--	593162
		СП - 8%			--	--	--	--		43938	
		Кладка на чердаке									
457.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,94149	98188,00	--	92443	--	92443	--	99838
		СП - 8%			--	--	--	--		7395	
458.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,59387	98188,00	--	58311	--	58311	--	62976
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
				Крыша, кровля							
487.1	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,41264	123438,00	--	174373	--	174373	--	188323
		СП - 8%			--	--	--	--		13950	
487.2	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,52974	123438,00	--	65390	--	65390	--	70621
		СП - 8%			--	--	--	--		5231	
487.3	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7,328076	123438,00	--	904563	--	904563	--	976928
		СП - 8%			--	--	--	--		72365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15911075	541726	13470229	1896347	19232017
							1899120	139964	--	1424594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15911075				
	Материалы		Тенге				821347				
	Всего заработная плата		Тенге					2039084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1144326				
	Местные материалы		Тенге				11504556				
		Накладные расходы	Тенге				1896347				
		Сметная прибыль	Тенге				1424594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19232016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539
		Сметная заработная плата	Тенге					2039084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19232016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539
		Сметная заработная плата	Тенге					2039084			
				РАЗДЕЛ 10. Блок 4 (УС 021-1)							
				Стены и перегородки							
		Наружные стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	41,63742	15668,39	2181,90	652391	90848	166453	387804	1123410
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	395090	21903		83216	
645.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,45788	88849,00	--	1462266	--	1462266	--	1579247
		СП - 8%			--	--	--	--		116981	
645.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,95418	86409,00	--	341677	--	341677	--	369011
		СП - 8%			--	--	--	--		27334	
646	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	51,4692	15668,39	2181,90	806439	112300	205757	479375	1388680
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	488382	27075		102865	
646.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	20,34406	88849,00	--	1807549	--	1807549	--	1952153
		СП - 8%			--	--	--	--		144604	
646.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	4,88787	80762,00	--	394754	--	394754	--	426334
		СП - 8%			--	--	--	--		31580	
647	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	58,44906	15565,92	2181,90	909813	127530	227670	544385	1570533
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	554613	30747		116336	
647.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	23,10297	88849,00	--	2052676	--	2052676	--	2216890
		СП - 8%			--	--	--	--		164214	
647.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,550708	86409,00	--	479631	--	479631	--	518001
		СП - 8%			--	--	--	--		38370	
648	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	91,76634	15565,92	2181,90	1428428	200225	357449	854696	2465774
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	870754	48274		182650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	36,27218	88849,00	--	3222747	--	3222747	--	3480567
		СП - 8%			--	--	--	--		257820	
648.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	8,714725	80762,00	--	703819	--	703819	--	760124
		СП - 8%			--	--	--	--		56305	
649	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	12,8592	14356,49	2990,29	184613	38453	52969	96302	303388
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	93191	10360		22473	
649.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	6,271	80762,00	--	506459	--	506459	--	546976
		СП - 8%			--	--	--	--		40517	
649.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	10,00692	80762,00	--	808179	--	808179	--	872833
		СП - 8%			--	--	--	--		64654	
		Внутренние стены									
651	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	75,29016	13985,00	2990,29	1052933	225140	310134	537832	1718026
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	517659	60655		127261	
651.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	36,71651	88849,00	--	3262225	--	3262225	--	3523203
		СП - 8%			--	--	--	--		260978	
652	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	111,92064	13878,08	2990,29	1553244	334675	449056	799500	2540963
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	769513	90164		188219	
652.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	54,57997	88849,00	--	4849376	--	4849376	--	5237326
		СП - 8%			--	--	--	--		387950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-по125 Мр50)	м3 кладки	12,24776	13985,00	2990,29	171285	36624	50451	87491	279478
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	84210	9867		20702	
653.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,25766	88849,00	--	555987	--	555987	--	600466
		СП - 8%			--	--	--	--		44479	
654.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,386493	88849,00	--	833981	--	833981	--	900699
		СП - 8%			--	--	--	--		66718	
		Перегородки									
662	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/межквартирные перегородки/Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	171,696	1868,74	137,53	320855	23614	29409	254508	621392
		НР - 93%; СП - 8%			1559,92	33,97	267832	5833		46029	
662.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,41311	98188,00	--	826066	--	826066	--	892151
		СП - 8%			--	--	--	--		66085	
664	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,62	2669,23	274,77	524824	54026	83991	373004	969654
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	386807	14273		71826	
664.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,516092	98188,00	--	1621682	--	1621682	--	1751417
		СП - 8%			--	--	--	--		129735	
		Кладка на чердаке									
666.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,15208	98188,00	--	211308	--	211308	--	228213
		СП - 8%			--	--	--	--		16905	
667.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,618128	98188,00	--	60693	--	60693	--	65548
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
				Крыша, кровля							
710.1	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,55344	123438,00	--	315192	--	315192	--	340407
		СП - 8%			--	--	--	--		25215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710.2	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,95754	123438,00	--	118197	--	118197	--	127653
		СП - 8%			--	--	--	--		9456	
710.3	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	13,245972	123438,00	--	1635056	--	1635056	--	1765861
		СП - 8%			--	--	--	--		130805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				33674345	1243435	28002859	4414897	41136378
							4428051	319151	--	3047137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33674345				
	Материалы		Тенге				1933341				
	Всего заработная плата		Тенге					4747202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2068445				
	Местные материалы		Тенге				24001075				
		Накладные расходы	Тенге				4414897				
		Сметная прибыль	Тенге				3047137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41136379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3577
		Сметная заработная плата	Тенге					4747202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41136379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3577
		Сметная заработная плата	Тенге					4747202			
		РАЗДЕЛ 11. Блок 5 (УС 021-1Н)									
		Стены и перегородки									
		Наружные стены									
868	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу 125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	27,7828	15668,39	2181,90	435312	60619	111067	258764	749602
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	263626	14615		55526	
868.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,1634	88849,00	--	1169555	--	1169555	--	1263119
		СП - 8%			--	--	--	--		93564	
868.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,16264	86409,00	--	273281	--	273281	--	295143
		СП - 8%			--	--	--	--		21862	
869	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	34,3128	15668,39	2181,90	537626	74867	137171	319584	925786
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	325588	18050		68577	
869.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,27525	88849,00	--	1446040	--	1446040	--	1561723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		115683	
869.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	3,91028	80762,00	--	315802	--	315802	--	341066
		СП - 8%			--	--	--	--		25264	
870	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр 25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	38,96604	15565,92	2181,90	606542	85020	151780	362923	1047022
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	369742	20498		77557	
870.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,48237	88849,00	--	1642140	--	1642140	--	1773511
		СП - 8%			--	--	--	--		131371	
870.2	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,44057	86409,00	--	383705	--	383705	--	414401
		СП - 8%			--	--	--	--		30696	
871	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	61,17756	15565,92	2181,90	952285	133483	238299	569797	1643849
		НР - 93%; СП - 8%			9488,82	526,05	580503	32182		121767	
871.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	29,017744	88849,00	--	2578198	--	2578198	--	2784454
		СП - 8%			--	--	--	--		206256	
871.2	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	6,97179	80762,00	--	563056	--	563056	--	608100
		СП - 8%			--	--	--	--		45044	
872	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	8,5728	14356,49	2990,29	123075	25635	35313	64201	202258
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	62127	6906		14982	
872.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	5,0168	80762,00	--	405167	--	405167	--	437580
		СП - 8%			--	--	--	--		32413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	13,68	14249,57	2990,29	194934	40907	54888	102449	321173
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	99139	11021		23791	
873.1	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	8,00554	80762,00	--	646543	--	646543	--	698266
		СП - 8%			--	--	--	--		51723	
		Внутренние стены									
874	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,494479	88849,00	--	665877	--	665877	--	719147
		СП - 8%			--	--	--	--		53270	
875.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	43,663975	88849,00	--	3879501	--	3879501	--	4189861
		СП - 8%			--	--	--	--		310360	
876.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,00613	88849,00	--	444790	--	444790	--	480373
		СП - 8%			--	--	--	--		35583	
877.1	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,50919	88849,00	--	667184	--	667184	--	720559
		СП - 8%			--	--	--	--		53375	
		Перегородки									
885.1	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,730483	98188,00	--	660853	--	660853	--	713721
		СП - 8%			--	--	--	--		52868	
887	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по 100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,54	2669,23	274,77	174941	18009	27996	124335	323218
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	128936	4758		23942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				18766407	438540	16498206	1802053	22213932
							1829661	108030	--	1645474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18766407				
	Материалы		Тенге				756515				
	Всего заработная плата		Тенге					1937691			
	Местные материалы		Тенге				15741692				
		Накладные расходы	Тенге				1802053				
		Сметная прибыль	Тенге				1645474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22213934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1466
		Сметная заработная плата	Тенге					1937691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				22213934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1466
		Сметная заработная плата	Тенге					1937691			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				116261070	4292936	95999747	15866221	142697471
							15968387	1092068	--	10570181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116261070				
	Материалы		Тенге				6812342				
	Всего заработная плата		Тенге					17060455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6672966				
	Местные материалы		Тенге				82514442				
		Накладные расходы	Тенге				15866221				
		Сметная прибыль	Тенге				10570181				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				142697472				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12880
		Сметная заработная плата	Тенге					17060455			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				142697472				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12880
		Сметная заработная плата	Тенге					17060455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								145575559
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16111834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4425756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1121812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98238653		
		- Накладные расходы	Тенге							16015945	
		- Сметная прибыль	Тенге							10783374	
		Итого по Акту выполненных работ	Тенге								145575559
		Временные 0,9%	Тенге								1310180,03
		ИТОГО	Тенге								146885739,05
		Зимние 1,87%	Тенге								2746763,320
		ИТОГО	Тенге								149632502,37
		Непредвиденные 2%	Тенге								2992650,05
		ИТОГО	Тенге								152625152,419
		Договорной коэффициент К=0,9	Тенге								137362637,36
		НДС 12%	Тенге								16483516,48
		ИТОГО с НДС	Тенге								153846153,84

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" _____ А. Сабралиев
М П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК" _____ А.А. Седников
М.П. (подпись)

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" _____
М П (подпись)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП (Институт Жилища)" _____
М.П.(подпись)