Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 27.05.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	115 759 210,53	12 402 772,56								12 402 772,56	115 759 210,53
Удержание 5%	5 787 960,53	620 138,63								620 138,63	5 787 960,53
Удержание аванса 30% от суммы 43237500 тг	12 971 250,00	1 389 776,79								1 389 776,79	12 971 250,00
Итого к оплате:	**97 000 000,00**	**10 392 857,14**								**10 392 857,14**	**97 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 27.05.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети (ЛС №06-01)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	21199,46214	185,34	176,75	3929118,91	3747004,93	--	712284,12	5012715,28
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	182113,98	807169,52		371312,24	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15351,33466	203,87	194,43	3129746,44	2984683,24	--	567371,14	3992887,00
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	145063,20	642952,27		295769,41	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1130,437015	2248,27	--	2541525,82	--	--	1829898,59	4721138,36
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	--	2541525,82	--		349713,95	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	9085,483658	235,03	224,12	2135317,61	2036229,51	--	387163,49	2724279,60

		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	99088,10	438638,97		201798,49	
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	6579,143623	310,23	295,84	2041069,20	1946354,64	--	370074,92	2604035,64
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	94714,56	419278,38		192891,53	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	484,4730468	3450,76	--	1671799,44	--	--	1203695,59	3105534,63
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	--	1671799,44	--		230039,60	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	204,7666186	1086,80	1086,80	222540,36	222540,36	--	94450,81	342350,47
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	131181,69		25359,29	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44342,25742	30,42	30,42	1348822,30	1348822,30	--	327834,58	1810789,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	455325,81		134132,55	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44342,25742	129,76	62,27	5754073,00	2760970,66	--	3048414,91	9506687,00
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	2993102,38	1240807,22		704199,04	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7825,104236	693,04	--	5423078,94	--	--	3904616,84	10073911,44
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	5423078,94	--		746215,66	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1662,972568	246,41	238,20	409779,12	396113,41	154,06	78293,84	527118,80
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	13511,65	95229,79		39045,84	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2993,350622	139,00	--	416075,74	--		--	449361,80
		СП - 8%			--	--	--	--		33286,06	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1662,972568	14,52	12,44	24138,38	20682,46	77,03	7919,85	34622,89
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	3378,89	7620,90		2564,66	

14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1324,93506	3323,03	147,94	4402792,33	196017,52	3099950,56	1144695,00	5991286,31
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	1106824,25	49433,33		443798,99	
		Трубопроводы									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	10,1181689	291444,31	92219,99	2948882,75	933097,43	23416,68	2216975,00	5579126,41
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	1992368,64	247000,08		413268,62	
16	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10219,3506	3095,00	--	31628890,09	--	31628890,09	--	34159201,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2530311,21	
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	255519,38	72800,22	12775,97	3640,01	51,71	9936,14	24529,08
		НР - 99%; СП - 8%			181685,00	19045,10	9084,25	952,25		1816,97	
18	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	576,00	--	29088,00	--	29088,00	--	31415,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2327,04	
19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	3	240624,62	64378,14	721873,86	193134,42	1954,44	571639,70	1396994,65
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	526785,00	50628,84		103481,08	
20	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3030	106,00	--	321180,00	--	321180,00	--	346874,40
		СП - 8%			--	--	--	--		25694,40	
		Колодец диам 2000мм									
21	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,14	50740,14	8160,27	108583,91	17462,99	60928,73	36284,30	156457,67
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	30192,19	6458,62		11589,46	
22	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	28477,00	--	28477,00	--	28477,00	--	30755,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2278,16	

23	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	36984,00	--	36984,00	--	36984,00	--	39942,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2958,72	
24	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	20692,00	--	41384,00	--	41384,00	--	44694,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3310,72	
		Колодец диам 1500мм									
25	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,6	50740,14	8160,27	4140395,83	665878,44	2323263,79	1383550,89	5965862,46
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	1151253,60	246272,55		441915,74	
26	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	20377,00	--	1222620,00	--	1222620,00	--	1320429,60
		СП - 8%			--	--	--	--		97809,60	
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	18868,00	--	1132080,00	--	1132080,00	--	1222646,40
		СП - 8%			--	--	--	--		90566,40	
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	120	13849,00	--	1661880,00	--	1661880,00	--	1794830,40
		СП - 8%			--	--	--	--		132950,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77484973,04	17472632,32	41612380,09	17895099,76	103010478,63
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17983884,89	4838950,23	--	7630405,82	
	Материалы		Тенге				45505814,95				
	Всего заработная плата		Тенге				5509797,00				
	Местные материалы		Тенге					22822835,13			
	Транспортные расходы		Тенге				4123425,00				
		Накладные расходы	Тенге				416075,74				
		Сметная прибыль	Тенге				17895099,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5072073,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68472987,89				
		Сметная заработная плата	Тенге								26854,44
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22822835,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31979158,09				
		Сметная прибыль	Тенге				31979158,09				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2558332,65				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34537490,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103010478,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								26854,44
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					22822835,13			
											103010478,66

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17983884,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17472632,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4838950,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41612380,09		
		- Перевозка грузов	Тенге				416075,74				
		- Накладные расходы	Тенге							17895099,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							7630405,86	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**103 010 479**					
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**103 010 479**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			2 987 304					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**105 997 783**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			1 240 174					
	Итого по главам 1-9				**107 237 957**					
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				2 144 759					
	Итого				**109 382 716**					
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**114 840 487**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			**103 356 437,97**					
	НДС 12%	Тенге			**12 402 772,56**					
	ИТОГО:	Тенге			**115 759 210,53**					

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Н.Мэден**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис»
Инженер-эксперт _____ **А.Г. Черданцев**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**