Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 12.06.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	133 855 056,38	14 341 613,18								1 938 840,63	18 095 845,85
Удержание 5%	6 692 752,82	717 080,66								96 942,03	904 792,29
Удержание аванса 30%	25 942 500,00	2 779 553,57								1 389 776,79	12 971 250,00
Итого к оплате:	**101 219 803,56**	**10 844 978,95**								**452 121,81**	**4 219 803,56**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 12.06.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	4320,102135	185,34	176,75	800689,89	763578,05	–	145151,80	1021509,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	37111,84	164487,89		75667,34	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3128,349822	203,87	194,43	637790,91	608229,41	–	115620,92	813684,78
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	29561,50	131023,11		60272,95	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	230,3644935	2248,27	–	517921,21	–	–	372903,27	962090,44
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	–	517921,21	–		71265,96	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	1851,47232	235,03	224,12	435142,65	414950,12	–	78897,56	555163,43

		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	20192,53	89387,42		41123,22	
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	1340,721393	310,23	295,84	415936,37	396635,10	–	75415,19	530659,69
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	19301,27	85442,05		39308,13	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98,7276483	3450,76	–	340685,26	–	–	245293,39	632856,94
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	–	340685,26	–		46878,29	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	41,7280731	1086,80	1086,80	45350,07	45350,07	–	19247,52	69765,40
		НР - 72%; СП - 8%			–	640,64	–	26732,67		5167,81	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9036,223639	30,42	30,42	274867,83	274867,83	–	66807,30	369009,14
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,27	–	92787,92		27334,01	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9036,223639	129,76	62,27	1172585,56	562640,46	–	621216,88	1937306,64
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	609945,10	252856,13		143504,20	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1594,627698	693,04	–	1105134,40	–	–	795696,77	2052897,66
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	1105134,40	–		152066,49	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	338,8864912	246,41	238,20	83506,25	80721,41	31,39	15955,00	107418,15
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	2753,45	19406,27		7956,90	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	609,9956841	139,00	–	84789,40	–		–	91572,55
		СП - 8%			–	–	–	–		6783,15	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	338,8864912	14,52	12,44	4919,01	4214,74	15,70	1613,94	7055,58
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	688,56	1553,02		522,64	

14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	270	3323,03	147,94	897216,75	39945,15	631719,00	233270,04	1220925,73
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	225552,60	10073,70		90438,94	
		Трубопроводы									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	291444,31	92219,99	291444,31	92219,99	2314,32	219108,32	551396,85
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	196910,00	24411,54		40844,21	
16	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1010	3095,00	–	3125950,00	–	3125950,00	–	3376026,00
		СП - 8%			–	–	–	–		250076,00	
17	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,7	240624,62	64378,14	409061,85	109442,84	1107,52	323929,16	791630,30
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	298511,50	28689,68		58639,28	
18	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1717	106,00	–	182002,00	–	182002,00	–	196562,16
		СП - 8%			–	–	–	–		14560,16	
		Водоразборный колодец на 6 потр. (Врк.6) тип-1									
		Колодец диам 1500мм									
19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	32186,95	8051,18	87548,51	21899,22	43285,23	30230,09	127200,89
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	22364,06	8171,39		9422,29	
20	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20377,00	–	40754,00	–	40754,00	–	44014,32
		СП - 8%			–	–	–	–		3260,32	
21	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18868,00	–	37736,00	–	37736,00	–	40754,88
		СП - 8%			–	–	–	–		3018,88	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13849,00	–	55396,00	–	55396,00	–	59827,68
		СП - 8%			–	–	–	–		4431,68	

		Водоразборный колодец на 6 потр. (Врк.6) тип-2									
		Колодец диам 1500мм									
23	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,44**	**32186,95**	**8051,18**	**175097,01**	**43798,43**	**86570,47**	**60460,19**	**254401,78**
		НР - 99%; СП - 8%			**8222,08**	**3004,19**	**44728,12**	**16342,78**		**18844,58**	
24	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**20377,00**	**–**	**81508,00**	**–**	**81508,00**	**–**	**88028,64**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6520,64**	
25	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**18868,00**	**–**	**75472,00**	**–**	**75472,00**	**–**	**81509,76**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6037,76**	
26	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**13849,00**	**–**	**110792,00**	**–**	**110792,00**	**–**	**119655,36**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8863,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11489297,25**	**3458492,83**	**4474653,63**	**3420817,35**	**16102923,77**
							3471361,39	**951365,56**	**–**	**1192809,17**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8181345,25				
	Материалы		Тенге				765043,63				
	Всего заработная плата		Тенге					4422726,95			
	Местные материалы		Тенге				401658,00				
	Транспортные расходы		Тенге				84789,40				
		Накладные расходы	Тенге				3420817,35				
		Сметная прибыль	Тенге				928173,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12530335,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5259,72
		Сметная заработная плата	Тенге					4422726,95			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3307952,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3307952,00				
		Сметная прибыль	Тенге				264636,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3572588,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16102923,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5259,72
		Сметная заработная плата	Тенге					4422726,95			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16102923,77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3471361,39				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3458492,83			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					951365,56			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4474653,63		
		- Перевозка грузов	Тенге				84789,40				

		- Накладные расходы	Тенге							3420817,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							1192809,17	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**16 102 924**					
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**16 102 924**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			466 985					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**16 569 909**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			193 868					
	Итого по главам 1-9				**16 763 776**					
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				335 276					
	Итого				**17 099 052**					
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**17 952 228**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			**16 157 005,22**					
	НДС 12%	Тенге			**1 938 840,63**					
	ИТОГО:	Тенге			**18 095 845,85**					

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Н.Мәден**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис»
Инженер-эксперт _____ **А.Г. Черданцев**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**