Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
от 12.06.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	164 125 000,00	17 584 821,43								1 366 872,59	12 757 477,50
Удержание 5%	8 206 250,00	879 241,07								68 343,63	637 873,87
Удержание аванса 30%	43 237 500,00	4 632 589,29								463 258,93	4 323 750,00
Итого к оплате:	**112 681 250,00**	**12 072 991,07**								**835 270,03**	**7 795 853,62**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 12.06.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	м3 грунта	2554,849206	185,34	176,75	473517,03	451569,60	–	85840,79	604106,44
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	21947,43	97275,88		44748,63	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1850,063218	203,87	194,43	377180,81	359698,54	–	68376,63	481202,03
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	17482,26	77485,27		35644,59	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	136,2344049	2248,27	–	306291,51	–	–	220529,89	568967,10
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	–	306291,51	–		42145,71	

4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	1094,93536	235,03	224,12	257337,40	245395,82	–	46658,94	328316,04
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	11941,58	52862,49		24319,71	
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	792,8842603	310,23	295,84	245979,07	234564,56	–	44599,51	313824,87
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	11414,51	50529,25		23246,29	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,3861784	3450,76	–	201476,60	–	–	145063,15	374262,92
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	–	201476,60	–		27723,18	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	24,6774107	1086,80	1086,80	26819,41	26819,41	–	11382,72	41258,30
		НР - 72%; СП - 8%			–	640,64	–	15809,34		3056,17	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5343,89884	30,42	30,42	162553,07	162553,07	–	39508,92	218226,95
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,27	–	54873,50		16164,96	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5343,89884	129,76	62,27	693451,03	332737,86	–	367379,15	1145696,60
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	360713,17	149535,65		84866,41	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	943,04097	693,04	–	653561,34	–	–	470564,17	1214055,55
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	653561,34	–		89930,04	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	200,4128273	246,41	238,20	49384,45	47737,53	18,57	9435,57	63525,62
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	1628,35	11476,60		4705,60	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	360,7430891	139,00	–	50143,29	–		–	54154,75
		СП - 8%			–	–	–	–		4011,46	

13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	200,4128273	14,52	12,44	2909,03	2492,54	9,28	954,46	4172,57
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	407,21	918,43		309,08	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	159,6743003	3323,03	147,94	530601,69	23623,01	373589,96	137952,70	722038,75
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	133388,72	5957,45		53484,35	
		Трубопроводы									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,796743	291444,31	92219,99	232206,21	73475,63	1843,92	174573,02	439321,58
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	156886,66	19449,72		32542,34	
16	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	804,710433	3095,00	–	2490578,79	–	2490578,79	–	2689825,09
		СП - 8%			–	–	–	–		199246,30	
17	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,8	240624,62	64378,14	192499,70	51502,51	521,18	152437,25	372531,91
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	140476,00	13501,02		27594,96	
18	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	808	106,00	–	85648,00	–	85648,00	–	92499,84
		СП - 8%			–	–	–	–		6851,84	
		Водоразборный колодец на 4 потр. (Врк.4) тип-4									
		Колодец диам 1500мм									
19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,44	32186,95	8051,18	175097,01	43798,43	86570,47	60460,19	254401,78
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	44728,12	16342,78		18844,58	
20	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20377,00	–	81508,00	–	81508,00	–	88028,64
		СП - 8%			–	–	–	–		6520,64	
21	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18868,00	–	75472,00	–	75472,00	–	81509,76
		СП - 8%			–	–	–	–		6037,76	

22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13849,00	–	110792,00	–	110792,00	–	119655,36
		СП - 8%			–	–	–	–		8863,36	
		Водоразборный колодец на 3 потр. (Врк.3) тип-4									
		Колодец диам 1500мм									
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,08	32186,95	8051,18	131322,76	32848,82	64927,85	45345,14	190801,33
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	33546,09	12257,09		14133,43	
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20377,00	–	61131,00	–	61131,00	–	66021,48
		СП - 8%			–	–	–	–		4890,48	
25	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18868,00	–	56604,00	–	56604,00	–	61132,32
		СП - 8%			–	–	–	–		4528,32	
26	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13849,00	–	83094,00	–	83094,00	–	89741,52
		СП - 8%			–	–	–	–		6647,52	
		Водоразборный колодец на 2 потр. (Врк.2) тип-4									
		Колодец диам 1500мм									
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,44	32186,95	8051,18	175097,01	43798,43	86570,47	60460,19	254401,78
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	44728,12	16342,78		18844,58	
28	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20377,00	–	81508,00	–	81508,00	–	88028,64
		СП - 8%			–	–	–	–		6520,64	
29	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18868,00	–	75472,00	–	75472,00	–	81509,76
		СП - 8%			–	–	–	–		6037,76	

30	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**13849,00**	**–**	**110792,00**	**–**	**110792,00**	**–**	**119655,36**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8863,36**	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
31	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные, гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**35,02**	**317,45**	**230,05**	**11117,23**	**8056,52**	**–**	**4978,28**	**17383,15**
		НР - 108%; СП - 8%			**87,40**	**44,23**	**3060,71**	**1548,80**		**1287,64**	
32	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорого, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,02**	**2637,00**	**983,94**	**92347,67**	**34457,51**	**53906,29**	**11559,68**	**112219,94**
		НР - 108%; СП - 8%			**113,76**	**191,88**	**3983,88**	**6719,54**		**8312,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8353493,12**	**2175129,80**	**3980557,78**	**2158060,36**	**11352477,76**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2147662,25**	**602885,61**	**–**	**840924,28**	
	Материалы		Тенге				**5777266,33**				
	Всего заработная плата		Тенге				**614125,24**				
	Местные материалы		Тенге					**2750547,87**			
	Транспортные расходы		Тенге				**790205,74**				
		Накладные расходы	Тенге				**50143,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2158060,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**634826,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8570152,81**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3244,13**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2750547,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2576226,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2576226,79**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**206098,14**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2782324,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11352477,74**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3244,13**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2750547,87**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**11352477,76**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2147662,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2175129,80**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**602885,61**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3980557,78**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**50143,29**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2158060,36**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**840924,28**	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**11 352 478**					
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**11 352 478**					

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			329 222					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**11 681 700**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			136 676					
	Итого по главам 1-9				**11 818 376**					
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				236 368					
	Итого				**12 054 743**					
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**12 656 228**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			**11 390 604,91**					
	НДС 12%	Тенге			**1 366 872,59**					
	ИТОГО:	Тенге			**12 757 477,50**					

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»
_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Н.Мэден**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг-Сервис
Инженер-эксперт _____ **А.Г. Черданцев**

Авторский надзор:
ТОО «КорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**