Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор: №1 от 11.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 23.04.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	192 546 052,63	20 629 934,21								3 045 112,78	28 421 052,63
Удержание 5%	9 627 302,63	1 031 496,71								152 255,64	1 421 052,63
Итого к оплате:	**182 918 750,00**	**19 598 437,50**								**2 892 857,14**	**27 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Е.Сейтбеков

Инженер:

Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор: №1 от 11.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 23.04.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети (ЛС №06-01)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	4417,813708	185,34	176,75	818799,80	780848,57	--	148434,83	1044613,40
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	37951,23	168208,26		77378,77	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3199,106478	203,87	194,43	652216,39	621986,28	--	118236,02	832088,61
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	30230,12	133986,58		61636,19	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	235,5748511	2248,27	--	529635,49	--	--	381337,56	983850,89
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	--	529635,49	--		72877,84	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	1893,348708	235,03	224,12	444984,66	424335,42	--	80682,06	567720,05
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	20649,24	91409,17		42053,34	

5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кзм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	1371,045675	310,23	295,84	425343,97	405606,15	--	77120,92	542662,09
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	19737,83	87374,56		40197,19	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100,9606589	3450,76	--	348390,84	--	--	250841,41	647170,83
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	--	348390,84	--		47938,58	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	42,6718739	1086,80	1086,80	46375,79	46375,79	--	19682,86	71343,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	27337,31		5284,69	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9240,603906	30,42	30,42	281084,76	281084,76	--	68318,34	377355,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	94886,59		27952,25	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9240,603906	129,76	62,27	1199107,00	575366,20	--	635267,49	1981124,42
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	623740,76	258575,20		146749,96	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1630,694804	693,04	--	1130130,20	--	--	813693,75	2099329,87
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1130130,20	--		155505,92	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	346,5513869	246,41	238,20	85394,99	82547,15	32,10	16315,87	109847,72
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	2815,73	19845,20		8136,87	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	623,7924964	139,00	--	86707,16	--		--	93643,73
		СП - 8%			--	--	--	--		6936,57	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	346,5513869	14,52	12,44	5030,26	4310,07	16,05	1650,44	7215,16
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	704,14	1588,14		534,46	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	276,106829	3323,03	147,94	917509,90	40848,62	646007,15	238546,11	1248540,49
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	230654,12	10301,55		92484,48	
		Трубопроводы									

15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	291444,31	92219,99	582888,62	184439,98	4628,64	438216,65	1102793,69
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	393820,00	48823,08		81688,42	
16	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2020	3095,00	--	6251900,00	--	6251900,00	--	6752052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		500152,00	
17	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,7610683	240624,62	64378,14	183131,77	48996,16	495,82	145018,95	354402,78
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	133639,79	12844,00		26252,06	
18	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	768,6789724	106,00	--	81479,97	--	81479,97	--	87998,37
		СП - 8%			--	--	--	--		6518,40	
		Водоразборный колодец на 6 потр. (Врк.6) тип-4. Колодец диам 1500мм									
19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	63,92	32186,95	8051,18	2057389,91	514631,55	1017203,00	710407,22	2989220,90
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	525555,35	192027,70		221423,77	
20	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	47	20377,00	--	957719,00	--	957719,00	--	1034336,52
		СП - 8%			--	--	--	--		76617,52	
21	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	47	18868,00	--	886796,00	--	886796,00	--	957739,68
		СП - 8%			--	--	--	--		70943,68	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	94	13849,00	--	1301806,00	--	1301806,00	--	1405950,48
		СП - 8%			--	--	--	--		104144,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19273822,46	4011376,72	11148083,74	4143770,47	25291000,36
							4027654,85	1147207,33	--	1873407,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12940442,48				
	Материалы		Тенге				1668382,77				
	Всего заработная плата		Тенге					5174862,17			
	Местные материалы		Тенге				3146321,00				
	Транспортные расходы		Тенге				86707,16				
		Накладные расходы	Тенге				4143770,47				
		Сметная прибыль	Тенге				1366737,00				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18450949,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6022,86
		Сметная заработная плата	Тенге					5174862,17			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6333380,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6333380,00				
		Сметная прибыль	Тенге				506670,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6840050,37				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25291000,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6022,86
		Сметная заработная плата	Тенге					5174862,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25291000,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4027654,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4011376,72			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1147207,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11148083,74		
		- Перевозка грузов	Тенге				86707,16				
		- Накладные расходы	Тенге							4143770,47	
		- Сметная прибыль	Тенге							1873407,43	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			25 291 000					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			0					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			25 291 000					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			733 439					
		Итого по главам 1-8	Тенге			26 024 439					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			304 486					
		Итого по главам 1-9				26 328 925					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				526 579					
		Итого				26 855 504					
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				28 195 489					
		Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			25 375 939,85					
		НДС 12%	Тенге			3 045 112,78					
		ИТОГО:	Тенге			28 421 052,63					

Заказчик:
Руководитель КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»
_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Дамиров М.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис»
Инженер-эксперт _____ **А.Б. Черданцев**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**