Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 11.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
от 06.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	300 967 105,26	32 246 475,56								11 616 541,35	108 421 052,63
Удержание 5%	15 048 355,26	1 612 323,78								580 827,07	5 421 052,63
Итого к оплате:	**285 918 750,00**	**30 634 151,79**								**11 035 714,29**	**103 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
_____ А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 11.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 06.05.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	30339,51357	185,34	176,75	5623140,61	5362509,00	--	1019382,17	7173924,61
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	260631,59	1155177,00		531401,82	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21977,78682	203,87	194,43	4480711,40	4273031,20	--	812278,69	5716429,30
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	207680,20	920484,66		423439,21	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1618,393728	2248,27	--	3638583,48	--	--	2619780,10	6759032,67
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	--	3638583,48	--		500669,09	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	13007,26142	235,03	224,12	3057034,22	2915174,42	--	554283,84	3900223,50
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	141859,79	627978,87		288905,44	

5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	9419,05178	310,23	295,84	2922103,18	2786504,77	--	529818,92	3728075,87
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	135598,40	600261,21		276153,77	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	693,59737	3450,76	--	2393437,00	--	--	1723274,60	4446048,48
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	--	2393437,00	--		329336,92	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	293,1547773	1086,80	1086,80	318600,61	318600,61	--	135220,81	490127,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	187806,68		36305,71	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63482,73311	30,42	30,42	1931045,71	1931045,71	--	469345,42	2592422,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	651868,64		192031,29	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63482,73311	129,76	62,27	8237836,86	3952752,38	--	4364272,85	13610278,48
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4285084,48	1776405,58		1008168,78	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11202,83523	693,04	--	7763968,12	--	--	5590057,00	14422347,18
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	7763968,12	--		1068322,00	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2380,799938	246,41	238,20	586661,58	567097,02	220,56	112089,62	754651,30
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	19344,00	136336,03		55900,10	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4285,439888	139,00	--	595676,14	--		--	643330,24
		СП - 8%			--	--	--	--		47654,09	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2380,799938	14,52	12,44	34557,79	29610,10	110,28	11338,49	49567,97
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	4837,40	10910,49		3671,70	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1896,847469	3323,03	147,94	6303271,56	280629,10	4438054,00	1638806,22	8577444,00
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	1584588,44	70771,38		635366,22	

		Трубопроводы									
15	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,9150881**	**291444,31**	**92219,99**	**558141,53**	**176609,41**	**4432,13**	**419611,75**	**1055973,54**
		НР - 99%; СП - 8%			**196910,00**	**24411,54**	**377100,00**	**46750,25**		**78220,26**	
16	**С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**1934,238972**	**3095,00**	**--**	**5986469,62**	**--**	**5986469,62**	**--**	**6465387,19**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**478917,57**	
17	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**17,0533866**	**240624,62**	**64378,14**	**4103464,67**	**1097865,31**	**11109,94**	**3249464,28**	**7941163,26**
		НР - 99%; СП - 8%			**175595,00**	**16876,28**	**2994489,42**	**287797,73**		**588234,32**	
18	**С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17223,92047**	**106,00**	**--**	**1825735,57**	**--**	**1825735,57**	**--**	**1971794,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146058,85**	
		Колодец диам 1500мм									
19	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**48,96**	**50740,14**	**8160,27**	**2484237,50**	**399527,06**	**1393958,28**	**830130,54**	**3579517,48**
		НР - 99%; СП - 8%			**14108,50**	**3018,05**	**690752,16**	**147763,53**		**265149,44**	
20	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**36**	**20377,00**	**--**	**733572,00**	**--**	**733572,00**	**--**	**792257,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58685,76**	
21	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**36**	**18868,00**	**--**	**679248,00**	**--**	**679248,00**	**--**	**733587,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54339,84**	
22	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**72**	**13849,00**	**--**	**997128,00**	**--**	**997128,00**	**--**	**1076898,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79770,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**65254625,09**	**24090956,12**	**16070038,39**	**24079155,34**	**96480482,87**
							24497954,44	**6620312,00**	**--**	**7146702,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57442419,91**				
	Материалы		Тенге				**5847885,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31118266,46**			
	Местные материалы		Тенге				**2409948,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**595676,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**24079155,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6521726,00**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88043301,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36956,60
		Сметная заработная плата	Тенге					31118266,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7812205,19				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7812205,19				
		Сметная прибыль	Тенге				624976,42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8437181,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96480482,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36956,60
		Сметная заработная плата	Тенге					31118266,46			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96480482,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24497954,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24090956,12			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6620312,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16070038,39		
		- Перевозка грузов	Тенге				595676,14				
		- Накладные расходы	Тенге							24079155,34	
		- Сметная прибыль	Тенге							7146702,43	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			96 480 483					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			0					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			96 480 483					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			2 797 934					
		Итого по главам 1-8	Тенге			99 278 417					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			1 161 557					
		Итого по главам 1-9				100 439 974					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				2 008 799					
		Итого				102 448 774					
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				107 560 568					
		Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			96 804 511,28					
		НДС 12%	Тенге			11 616 541,35					
		ИТОГО:	Тенге			108 421 052,63					

Заказчик:
Руководитель КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»
_____ Сейтбеков Е.

Гл.спец.отдела_____ Дамиров М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Инженер-эксперт_____ Черданцев А.Г.

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора_____ Аманжолов К.