Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
от 09.06.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	352 546 052,63	37 772 791,35								5 526 315,79	51 578 947,37
Удержание 5%	17 627 302,63	1 888 639,57								276 315,79	2 578 947,37
Итого к оплате:	**334 918 750,00**	**35 884 151,79**								**5 250 000,00**	**49 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
_____ А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ В.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 09.06.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети (ЛС №06-01)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	м3 грунта	7752,328018	185,34	176,75	1436820,35	1370224,00	--	260471,71	1833075,43
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	66596,37	295169,89		135783,36	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	5605,96047	203,87	194,43	1142912,67	1089938,86	--	207191,12	1458112,09
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	52973,80	234791,64		108008,30	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	412,810055	2248,27	--	928107,80	--	--	668237,62	1724053,05
		НР - 72%; СП - 8%			2248,27	--	928107,80	--		127707,63	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	м3 грунта	3317,813317	235,03	224,12	779769,74	743585,00	--	141383,36	994845,35
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	48,28	36184,74	160181,04		73692,25	

5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	2402,554572	310,23	295,84	745352,35	710764,73	--	135143,00	950934,97
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	63,73	34587,62	153110,99		70439,63	
6	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,9186083	3450,76	--	610503,37	--	--	439562,43	1134071,07
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	--	610503,37	--		84005,26	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	74,7761419	1086,80	1086,80	81266,71	81266,71	--	34491,30	125018,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	47904,59		9260,64	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14000	30,42	30,42	425858,16	425858,16	--	103505,88	571713,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	143758,16		42349,12	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14000	129,76	62,27	1816710,00	871710,00	--	962463,60	3001507,49
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	945000,00	391755,00		222333,89	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2532,949057	693,04	--	1755424,88	--	--	1263905,92	3260877,26
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1755424,88	--		241546,46	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	607,280006	246,41	238,20	149642,08	144651,67	56,26	28591,14	192491,88
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	4934,15	34775,77		14258,66	
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1093,104001	139,00	--	151941,46	--		--	164096,77
		СП - 8%			--	--	--	--		12155,32	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	607,2800006	14,52	12,44	8814,79	7552,77	28,13	2892,15	12643,50
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1233,90	2782,98		936,56	

14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	483,8363422	3323,03	147,94	1607800,26	71581,17	1132031,89	418016,75	2187882,37
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	404187,20	18051,93		162065,36	
		Трубопроводы									
15	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	383087,76	130577,44	191543,88	65288,72	3002,16	139314,83	357327,41
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	123253,00	17469,05		26468,70	
16	С123-010405-0405 2301-0405-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	505	4870,00	--	2459350,00	--	2459350,00	--	2656098,00
		СП - 8%			--	--	--	--		196748,00	
17	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,348	350635,23	107427,91	122021,06	37384,91	1276,23	92293,28	231459,49
		НР - 99%; СП - 8%			239540,00	28349,48	83359,92	9865,62		17145,15	
18	С123-010405-0404 2301-0405-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	351,48	3926,00	--	1379910,48	--	1379910,48	--	1490303,32
		СП - 8%			--	--	--	--		110392,84	
19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,3955451	240624,62	64378,14	817051,75	218598,88	2212,13	647009,46	1581186,11
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	596240,74	57304,17		117124,90	
20	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3429,500562	106,00	--	363527,06	--	363527,06	--	392609,22
		СП - 8%			--	--	--	--		29082,16	
21	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	678167,14	265993,14	21023,18	8245,79	--	14877,98	38773,25
		НР - 99%; СП - 8%			412174,00	72608,60	12777,39	2250,87		2872,09	
22	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,993	519638,22	213468,18	516000,75	211973,90	776,57	357515,88	943397,96
		НР - 99%; СП - 8%			305388,00	58284,86	303250,28	57876,87		69881,33	

23	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	31,31	16739,00	--	524098,09	--	524098,09	--	566025,94
		СП - 8%			--	--	--	--		41927,85	
24	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1002,93	13153,00	--	13191538,29	--	13191538,29	--	14246861,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1055323,06	
25	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	93	28379,04	3071,37	2639250,68	285637,41	1638036,86	713327,98	3620784,95
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	715576,41	4956,90		268206,29	
26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1001	1058,94	7,02	1059998,16	7028,92	152365,53	893393,54	2109663,00
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	900603,70	1814,01		156271,34	
27	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	23	1171,69	7,51	26948,83	172,74	4783,44	21818,84	52669,08
		НР - 99%; СП - 8%			956,20	2,03	21992,65	46,58		3901,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34953186,83	6351464,32	20852993,11	7545407,75	45898482,14
							7596787,94	1633866,06	--	3399887,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17034762,91				
	Материалы		Тенге				2934569,19				
	Всего заработная плата		Тенге					9230654,00			
	Транспортные расходы		Тенге				151941,46				
		Накладные расходы	Тенге				7545407,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1966413,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26546584,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10539,97
		Сметная заработная плата	Тенге					9230654,00			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17918423,92				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17918423,92				
		Сметная прибыль	Тенге				1433473,91				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19351897,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45898482,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10539,97
		Сметная заработная плата	Тенге					9230654,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45898482,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7596787,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6351464,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1633866,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20852993,11		
		- Перевозка грузов	Тенге				151941,46				
		- Накладные расходы	Тенге							7545407,75	
		- Сметная прибыль	Тенге							3399887,57	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			45 898 482					

	ИТОГО с оборудованием	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**45 898 482**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			1 331 056					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**47 229 538**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			552 586					
	Итого по главам 1-9				**47 782 124**					
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				955 642					
	Итого				**48 737 766**					
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**51 169 591**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			**46 052 631,58**					
	НДС 12%	Тенге			**5 526 315,79**					
	ИТОГО:	Тенге			**51 578 947,37**					

Заказчик:
Руководитель КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Дамиров М.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Инженер-эксперт _____ **Черданцев А.Г.**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**