Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
от 19.10.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	541 040 436,00	57 968 618,14								11 907 666,75	111 138 223,00
Удержание 5%	27 052 021,80	2 898 430,91								595 383,34	5 556 911,15
Итого к оплате:	**513 988 414,20**	**55 070 187,24**								**11 312 283,41**	**105 581 311,85**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
А.М. Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 19.10.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. СМЕТА 02-01-01 Надземная насосная станция. (п.1) Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	7	37,14	37,14	259,95	259,95	--	63,18	348,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	87,75		25,85	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта)	м3 грунта	7	201,81	195,12	1412,69	1365,83	0,49	269,81	1817,10
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	46,38	328,36		134,60	
3	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8,4	269,00	--	2259,60	--		--	2440,37
		СП - 8%			--	--	--	--		180,77	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	14,52	12,44	101,61	87,06	0,32	33,34	145,74
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	14,22	32,08		10,80	
5	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	16,5	325,24	314,42	5366,40	5187,91	1,53	1025,42	6903,16

		НР - 72%; СП - 8%			10,72	75,59	176,96	1247,23		511,35	
6	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	29,7	269,00	--	7989,30	--		--	8628,44
		СП - 8%			--	--	--	--		639,14	
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,5	17,72	15,15	292,45	250,01	1,53	95,79	419,31
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	40,92	92,12		31,06	
8	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	10,8	1292,00	1292,00	13953,60	13953,60	--	5922,20	21465,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	761,60	--	8225,28		1590,06	
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	79	222,41	212,10	17570,28	16755,90	--	3185,20	22415,92
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	45,69	814,38	3609,51		1660,44	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7	1592,98	--	2708,06	--	--	1949,80	5030,49
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	2708,06	--		372,63	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62	30,42	30,42	1885,94	1885,94	--	458,38	2531,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	636,64		187,55	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	62	129,76	62,27	8045,43	3860,43	--	4262,34	13292,39
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4185,00	1734,91		984,62	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,5	693,04	--	10742,06	--	--	7734,28	19954,45
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	10742,06	--		1478,11	
14	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)**	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9998,26
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78020,74	43607,36	125,34	28824,02	115392,34
							24039,15	15994,21	--	8547,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78020,74				
	Материалы		Тенге				125,34				
	Всего заработная плата		Тенге					40033,36			
	Транспортные расходы		Тенге				10248,90				
		Накладные расходы	Тенге				28824,02				
		Сметная прибыль	Тенге				8547,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115392,34				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,64
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115392,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,64
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	**м3**	**1,8**	**17699,47**	**1048,02**	**31859,04**	**1886,43**	**28157,40**	**1968,41**	**36533,64**
		НР - 91%; СП - 8%			**1008,45**	**193,27**	**1815,21**	**347,88**		**2706,20**	
16	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство**	**м3**	**8,736382**	**23207,95**	**1279,03**	**202753,48**	**11174,09**	**169160,09**	**22331,89**	**243092,20**
		НР - 91%; СП - 8%			**2566,20**	**242,80**	**22419,30**	**2121,24**		**18006,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**234612,52**	**13060,52**	**197317,49**	**24300,30**	**279625,85**
							24234,51	**2469,11**	--	**20713,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**234612,52**				
	Материалы		Тенге				**197317,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26703,63**			
		Накладные расходы	Тенге				**24300,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20713,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**279625,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,37
		Сметная заработная плата	Тенге					26703,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279625,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,37
		Сметная заработная плата	Тенге					26703,63			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**312633,26**	**56667,88**	**197442,82**	**53124,32**	**395018,19**
							48273,66	**18463,33**	--	**29260,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312633,26**				
	Материалы		Тенге				**197442,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66736,99**			
	Транспортные расходы		Тенге				**10248,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**53124,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29260,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**395018,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,01
		Сметная заработная плата	Тенге					66736,99			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				395018,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,01
		Сметная заработная плата	Тенге					66736,99			
		ОТДЕЛ 2. СМЕТА 02-03-01 Резервуар для воды емкостью 300м3									
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
17	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**52,725**	**37,14**	**37,14**	**1958,00**	**1958,00**	--	**475,90**	**2628,61**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,54**	--	**660,97**		**194,71**	
18	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**52,725**	**201,81**	**195,12**	**10640,56**	**10287,60**	**3,66**	**2032,23**	**13686,62**

		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	349,30	2473,25		1013,82	
19	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	94,905	269,00	--	25529,44	--		--	27571,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2042,36	
20	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,725	14,52	12,44	765,31	655,74	2,44	251,10	1097,73
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	107,13	241,62		81,31	
21	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	303,1516688	185,34	176,75	56186,28	53582,06	--	10185,64	71681,68
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	2604,22	11542,50		5309,75	
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,6835188	1592,98	--	53657,04	--	--	38633,07	99673,31
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	53657,04	--		7383,21	
23	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336,8351875	43,40	43,40	14618,98	14618,98	--	3553,18	19625,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4934,97		1453,77	
24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,7063063	30,42	30,42	2972,07	2972,07	--	722,37	3990,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1003,29		295,56	
25	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,7063063	15,02	15,02	1467,60	1467,60	--	356,70	1970,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	495,42		145,94	
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,7063063	129,76	62,27	12678,86	6083,68	--	6717,05	20947,59
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6595,18	2734,07		1551,67	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,8562563	693,04	--	7523,78	--	--	5417,12	13976,17
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	7523,78	--		1035,27	
28	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,4486875	246,41	238,20	14156,14	13684,05	5,32	2704,72	18209,73
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	466,77	3289,79		1348,87	
29	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	103,4076375	269,00	--	27816,65	--		--	30041,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2225,33	

30	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	195,7213125	43,40	43,40	8494,50	8494,50	--	2064,61	11403,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2867,51		844,73	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	195,7213125	129,76	62,27	25397,78	12186,59	--	13455,33	41961,36
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	13211,19	5476,77		3108,25	
32	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	90	185,34	176,75	16680,65	15907,50	--	3023,92	21280,94
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	773,14	3426,75		1576,37	
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	693,04	--	62373,24	--	--	44908,73	115864,53
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	62373,24	--		8582,56	
34	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90	109,84	--	9885,51	--	--	7117,57	18363,32
		НР - 72%; СП - 8%			109,84	--	9885,51	--		1360,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				352802,40	141898,38	11,43	141619,26	533975,39
							157546,50	39146,91	--	39553,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352802,40				
	Материалы		Тенге				11,43				
	Всего заработная плата		Тенге					196693,41			
	Транспортные расходы		Тенге				53346,10				
		Накладные расходы	Тенге				141619,26				
		Сметная прибыль	Тенге				39553,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				533975,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,30
		Сметная заработная плата	Тенге					196693,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				533975,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,30
		Сметная заработная плата	Тенге					196693,41			
		РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7.1,9,11/									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,49	17699,47	1048,02	185667,40	10993,69	164095,07	11471,46	212909,96
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	10578,64	2027,36		15771,11	
36	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	100,4	29053,39	2819,56	2916960,80	283084,04	1958703,82	695115,75	3901042,68
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	675172,93	88690,53		288966,12	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3398	204827,00	--	69600,21	--	69600,21	--	75168,23
		СП - 8%			--	--	--	--		5568,02	

38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,80378	195871,00	--	745050,19	--	745050,19	--	804654,21
		СП - 8%			--	--	--	--		59604,02	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,585	189732,00	--	1249385,22	--	1249385,22	--	1349336,00
		СП - 8%			--	--	--	--		99950,82	
40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14532	215953,00	--	31382,29	--	31382,29	--	33892,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,58	
41	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0896	358651,73	1157,73	32135,19	103,73	14645,48	15858,13	51832,79
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	17385,98	40,53		3839,47	
42	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,584	109654,00	--	392999,94	--	392999,94	--	424439,93
		СП - 8%			--	--	--	--		31439,99	
		ПОКРЫТИЕ /АС-4.1,12/									
43	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10	5587,68	1349,24	55876,77	13492,39	22196,38	27516,85	90065,11
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	20188,00	3131,36		6671,49	
44	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	88,3575	64782,00	--	5723975,57	--	5723975,57	--	6181893,61
		СП - 8%			--	--	--	--		457918,05	
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,34	32597,07	4513,03	43680,07	6047,47	26986,64	10632,45	58657,53
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	10645,97	1038,05		4345,00	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	204827,00	--	6390,60	--	6390,60	--	6901,85
		СП - 8%			--	--	--	--		511,25	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115888	195871,00	--	22699,10	--	22699,10	--	24515,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1815,93	
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1278	215953,00	--	27598,79	--	27598,79	--	29806,70
		СП - 8%			--	--	--	--		2207,90	

49	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	м3	0,6	77301,10	1119,07	46380,66	671,44	32774,20	11085,70	62063,67
		НР - 84%; СП - 8%			21558,36	437,08	12935,02	262,25		4597,31	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06364	195871,00	--	12465,23	--	12465,23	--	13462,45
		СП - 8%			--	--	--	--		997,22	
51	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	43,2	332,39	88,07	14359,16	3804,54	3823,20	7943,08	24086,42
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	6731,42	--		1784,18	
52	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0021	414975,13	11957,53	871,45	25,11	436,14	486,85	1466,97
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	410,19	2,40		108,66	
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1118	1208295,65	447662,39	135087,45	50048,66	40499,94	57340,19	207821,86
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	44538,86	13380,52		15394,21	
54	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,15	221451,73	1157,73	33217,76	173,66	24518,10	7820,40	44321,21
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	8526,00	67,85		3283,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11745783,86**	**368444,73**	**10570226,12**	**845270,86**	**13598339,10**
							807113,02	**108640,84**	--	**1007284,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11745783,86**				
	Материалы		Тенге				**2288679,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**915753,85**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2557571,58**				
	Местные материалы		Тенге				**5723975,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**845270,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1007284,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13598339,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**869,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**915753,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13598339,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**869,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**915753,85**			
		РАЗДЕЛ 5.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
55	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	108,8	1049,36	209,93	114170,13	22840,14	29,38	76381,89	205796,18
		НР - 79%; СП - 8%			839,16	49,50	91300,61	5385,33		15244,16	
56	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	м2	187,44	1182,09	299,19	221571,62	56080,85	50,61	141161,96	391752,27

		НР - 79%; СП - 8%			882,63	70,67	165440,17	13245,86		29018,69	
57	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,059248	87597,00	6036,91	5189,95	357,67	4543,00	359,59	5993,50
		НР - 79%; СП - 8%			4882,41	2800,19	289,27	165,91		443,96	
58	Е11-410105-0107 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**	т	6,424968	80570,16	6096,21	517660,70	39167,95	423611,89	48871,11	611854,35
		НР - 79%; СП - 8%			8541,81	1086,59	54880,86	6981,31		45322,54	
59	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	108,8	565,10	96,27	61482,35	10473,63	31259,23	20239,55	88259,65
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	19749,48	2250,03		6537,75	
60	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	108,8	89,79	7,11	9769,13	773,35	8630,05	496,53	11086,91
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	365,73	173,97		821,25	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ==========									
61	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/**	м2	187,44	929,63	--	174249,10	--	1843,66	118959,75	316665,56
		НР - 69%; СП - 8%			919,79	--	172405,44	--		23456,71	
62	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1/низ плиты перекрытия+по плите днища/**	м2	217,6	1022,59	--	222515,28	--	2354,35	151911,04	404380,43
		НР - 69%; СП - 8%			1011,77	--	220160,93	--		29954,11	
63	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	108,8	2862,48	40,21	311438,29	4374,70	266222,43	30665,59	369472,19
		НР - 69%; СП - 8%			375,38	33,10	40841,16	3601,72		27368,31	
64	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	296,24	2602,26	36,55	770893,04	10828,55	658971,70	75905,53	914542,45
		НР - 69%; СП - 8%			341,25	30,09	101092,79	8915,22		67743,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2408939,58	144896,85	1397516,29	664952,54	3319803,49
							866526,44	40719,34	--	245911,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408939,58				
	Материалы		Тенге				1397516,29				
	Всего заработная плата		Тенге					907245,78			
		Накладные расходы	Тенге				664952,54				
		Сметная прибыль	Тенге				245911,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3319803,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,53
		Сметная заработная плата	Тенге					907245,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3319803,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,53
		Сметная заработная плата	Тенге					907245,78			

РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

65	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	41,94	2962,78	76,22	124258,99	3196,67	90665,05	21849,51	157797,18
		НР - 69%; СП - 8%			724,78	30,25	30397,27	1268,68		11688,68	
66	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	91,8	565,10	96,27	51875,73	8837,13	26374,98	17077,12	74469,08
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	16663,63	1898,46		5516,23	
67	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	91,8	572,48	49,76	52553,63	4567,60	45825,93	2932,61	59925,13
		НР - 92%; СП - 8%			23,53	11,19	2160,10	1027,52		4438,90	
68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,171666	12219,06	1225,14	2097,60	210,31	5,48	1787,14	4195,52
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1881,80	82,09		310,78	
69	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	91,8	930,00	--	85374,00	--	85374,00	--	92203,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6829,92	
70	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	91,8	538,74	51,38	49456,67	4716,42	29492,46	14892,29	69496,88
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	15247,80	939,47		5147,92	
71	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,7277	24581,00	--	116211,59	--	116211,59	--	125508,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9296,93	
72	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	91,8	565,10	96,27	51875,73	8837,13	26374,98	17077,12	74469,08
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	16663,63	1898,46		5516,23	
73	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	91,8	81,78	7,11	7507,66	652,51	6546,56	418,94	8560,73
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	308,59	146,79		634,13	
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	73,28	1417,71	84,32	103890,05	6178,74	58111,96	37896,51	153129,48
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	39599,34	716,10		11342,92	
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	73,28	901,81	41,45	66084,38	3037,14	39154,37	22843,10	96041,68
		НР - 94%; СП - 8%			326,05	5,57	23892,87	408,29		7114,20	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,8624	18969,37	1048,02	111206,01	6143,89	99150,18	6410,89	127026,26
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	5911,94	1133,00		9409,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				822392,05	46377,54	623287,55	143185,24	1042823,47

							152726,96	9518,87	--	77246,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822392,05				
	Материалы		Тенге				421701,95				
	Всего заработная плата		Тенге					162245,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201585,59				
		Накладные расходы	Тенге				143185,24				
		Сметная прибыль	Тенге				77246,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042823,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,71
		Сметная заработная плата	Тенге					162245,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1042823,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,71
		Сметная заработная плата	Тенге					162245,83			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Металлоконструкции /АС-13,15/									
		Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
77	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,343	2488,60	1259,40	8319,41	4210,17	46,68	3110,25	12344,03
		НР - 61%; СП - 8%			1215,24	309,97	4062,55	1036,23		914,37	
78	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,343	2830,00	--	9460,69	--	9460,69	--	10217,55
		СП - 8%			--	--	--	--		756,86	
79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,002	864851,65	447662,39	1729,70	895,32	37,62	1025,76	2975,90
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	796,76	239,37		220,44	
80	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	3728,00	--	3728,00	--	3728,00	--	4026,24
		СП - 8%			--	--	--	--		298,24	
81	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15.**	м3	0,16	25786,46	3504,06	4125,83	560,65	3055,90	628,79	5135,00
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	509,29	181,70		380,37	
82	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного**	т конструкций	0,03186	108495,15	1779,73	3456,66	56,70	334,90	2123,35	6026,41
		НР - 69%; СП - 8%			96203,70	385,30	3065,05	12,28		446,40	

83	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03186	439272,00	--	13995,21	--	13995,21	--	15114,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1119,62	
84	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	2,4	18596,51	1603,52	44631,62	3848,44	36946,86	4170,88	52706,70
		НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	3836,33	747,06		3904,20	
		Камера приборов(1шт) /АС-19/									
85	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметрóм до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	11838,37	6640,82	7185,89	4030,98	271,37	4917,47	13071,63
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	2883,54	1283,81		968,27	
86	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9411,00	--	18822,00	--	18822,00	--	20327,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,76	
87	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3630,96
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
88	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,27	63303,00	--	17091,81	--	17091,81	--	18459,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1367,34	
89	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0332	358651,73	1157,73	11907,24	38,44	5426,67	5876,00	19205,90
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	6442,13	15,02		1422,66	
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03952	678838,35	6426,29	26827,69	253,97	24634,78	2339,15	31500,19
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1938,94	43,39		2333,35	
91	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,245	239,44	2,22	298,10	2,76	261,52	23,52	347,36
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	33,82	0,27		25,73	
92	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,209	178,48	1,57	751,22	6,59	688,53	39,33	853,79
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	56,10	0,90		63,24	
93	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	1,245	1063,57	6,27	1324,15	7,80	1248,02	47,88	1481,79
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	68,33	1,06		109,76	

		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
94	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	11838,37	6640,82	7185,89	4030,98	271,37	4917,47	13071,63
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	2883,54	1283,81		968,27	
95	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9411,00	--	18822,00	--	18822,00	--	20327,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,76	
96	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3630,96
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
97	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,27	63303,00	--	17091,81	--	17091,81	--	18459,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1367,34	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0332	358651,73	1157,73	11907,24	38,44	5426,67	5876,00	19205,90
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	6442,13	15,02		1422,66	
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008483	678838,35	6426,29	5758,59	54,51	5287,88	502,10	6761,54
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	416,20	9,31		500,86	
100	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1074	62348,17	23751,48	6696,19	2550,91	939,00	2709,57	10158,23
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	3206,29	720,63		752,46	
101	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1074	521271,00	--	55984,51	--	55984,51	--	60463,27
		СП - 8%			--	--	--	--		4478,76	
102	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,245	239,44	2,22	298,10	2,76	261,52	23,52	347,36
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	33,82	0,27		25,73	
103	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	9,936225	178,48	1,57	1773,42	15,57	1625,42	92,84	2015,56
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	132,43	2,12		149,30	
104	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	9,3	1063,57	6,27	9891,25	58,28	9322,58	357,64	11068,80
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	510,38	7,93		819,91	

		Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/									
105	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка ндеревянных щитов /крышки К1,К2/	м2 щитов	2,112592	5014,13	55,71	10592,82	117,69	9825,63	688,49	12183,82
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	649,50	45,94		902,50	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	678838,35	6426,29	2280,90	21,59	2094,46	198,88	2678,15
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	164,85	3,69		198,38	
107	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0,0000034	1063,57	6,27	0,01	--	0,01	0,00	0,01
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	0,00	--		0,00	
108	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2	3	2778,94	5,70	8336,82	17,09	6521,21	1624,72	10758,46
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	1798,52	6,72		796,92	
109	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	93,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
		СП - 8%			--	--	--	--		59,52	
110	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,024	387,00	--	9,29	--	9,29	--	10,03
		СП - 8%			--	--	--	--		0,74	
111	С121-130209-0401 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,4	310,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
		СП - 8%			--	--	--	--		59,52	
		Крышка К-2(1 шт)/АС-24/									
112	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка ндеревянных щитов /крышки К1,К2/	м2 щитов	0,362984	5014,13	55,71	1820,05	20,22	1688,23	118,30	2093,41
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	111,60	7,89		155,07	
113	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,005	113258,82	1171,30	566,29	5,86	348,47	192,74	819,75
		НР - 90%; СП - 8%			42393,00	437,08	211,97	2,19		60,72	
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0006	678838,35	6426,29	407,30	3,86	374,01	35,51	478,24
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	29,44	0,66		35,43	

115	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0,0000006	1063,57	6,27	0,01	--	0,01	--	0,01
		СП - 8%			54,88	0,85	--	--		0,00	
116	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	1,3	4237,72	8,21	5509,04	10,67	4199,43	1172,82	7216,40
		НР - 90%; СП - 8%			999,18	3,23	1298,93	4,20		534,55	
117	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3	10566,84	784,33	3170,05	235,30	--	2305,76	5913,87
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	2934,75	99,14		438,06	
118	С121-130816-1801 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2522840,00	--	69479,01	--	69479,01	--	75037,33
		СП - 8%			--	--	--	--		5558,32	
119	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,44	387,00	--	170,28	--	170,28	--	183,90
		СП - 8%			--	--	--	--		13,62	
120	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,42076	7534,79	1458,81	3170,34	613,81	1440,02	1281,41	4807,89
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1116,51	246,69		356,14	
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252456	18969,37	1048,02	4788,93	264,58	4269,76	276,08	5470,21
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	254,59	48,79		405,20	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/									
122	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,14	28840,34	3504,06	4037,65	490,57	3101,45	550,19	4954,87
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	445,63	158,98		367,03	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	204827,00	--	258,90	--	258,90	--	279,61
		СП - 8%			--	--	--	--		20,71	
124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02512	358651,73	1157,73	9009,33	29,08	4105,96	4445,94	14531,69
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	4874,28	11,36		1076,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				440883,24	22493,58	367181,46	51672,37	531960,05
							51208,20	6236,40	--	39404,45	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8319,41				
	Материалы		Тенге				46,68				
	Всего заработная плата		Тенге					5098,77			
		Накладные расходы	Тенге				3110,25				

		Сметная прибыль	Тенге				914,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12344,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,44
		Сметная заработная плата	Тенге					5098,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339242,58				
	Материалы		Тенге				132735,36				
	Всего заработная плата		Тенге					45341,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71405,48				
	Местные материалы		Тенге				78551,62				
		Накладные расходы	Тенге				43729,19				
		Сметная прибыль	Тенге				30637,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге .				413609,51				.
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,34
		Сметная заработная плата	Тенге					45341,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80132,56				
	Материалы		Тенге				1273,90				
	Всего заработная плата		Тенге					7004,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69979,71				
		Накладные расходы	Тенге				4832,93				
		Сметная прибыль	Тенге				6797,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91762,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,86
		Сметная заработная плата	Тенге					7004,25			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13188,69				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13188,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1055,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14243,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				531960,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,64
		Сметная заработная плата	Тенге					57444,59			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				15770801,13	724111,08	12958222,84	1846700,26	19026901,50
							2035121,11	204262,36	--	1409400,11	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8319,41				
	Материалы		Тенге				46,68				
	Всего заработная плата		Тенге					5098,77			
		Накладные расходы	Тенге				3110,25				
		Сметная прибыль	Тенге				914,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12344,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,44
		Сметная заработная плата	Тенге					5098,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15669160,48				
	Материалы		Тенге				4240644,00				
	Всего заработная плата		Тенге					2227280,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2830562,65				
	Местные материалы		Тенге				5802527,18				
	Транспортные расходы		Тенге				53346,10				
		Накладные расходы	Тенге				1838757,08				
		Сметная прибыль	Тенге				1400633,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18908550,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2263,91
		Сметная заработная плата	Тенге					2227280,45			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80132,56				
	Материалы		Тенге				1273,90				

	Всего заработная плата		Тенге					7004,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69979,71				
		Накладные расходы	Тенге				4832,93				
		Сметная прибыль	Тенге				6797,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91762,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,86
		Сметная заработная плата	Тенге					7004,25			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13188,69				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13188,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1055,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14243,79				
	.	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	. Тенге			.	19026901,50				.
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275,21
		Сметная заработная плата	Тенге					2239383,47			
	ОТДЕЛ 3. СМЕТА 02-04-01 Резервуар для воды емкостью 300м3										
	РАЗДЕЛ 8.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
125	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**52,725**	**37,14**	**37,14**	**1958,00**	**1958,00**	**--**	**475,90**	**2628,61**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	660,97		194,71	
126	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**52,725**	**201,81**	**195,12**	**10640,56**	**10287,60**	**3,66**	**2032,23**	**13686,62**
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	349,30	2473,25		1013,82	
127	**С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**94,905**	**269,00**	**--**	**25529,44**	**--**		**--**	**27571,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		2042,36	
128	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**52,725**	**14,52**	**12,44**	**765,31**	**655,74**	**2,44**	**251,10**	**1097,73**
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	107,13	241,62		81,31	
129	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**303,1516688**	**185,34**	**176,75**	**56186,28**	**53582,06**	**--**	**10185,64**	**71681,68**
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	2604,22	11542,50		5309,75	
130	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**33,6835188**	**1592,98**	**--**	**53657,04**	**--**	**--**	**38633,07**	**99673,31**
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	53657,04	--		7383,21	
131	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**336,8351875**	**43,40**	**43,40**	**14618,98**	**14618,98**	**--**	**3553,18**	**19625,94**
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4934,97		1453,77	
132	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**97,7063063**	**30,42**	**30,42**	**2972,07**	**2972,07**	**--**	**722,37**	**3990,00**

		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1003,29		295,56	
133	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,7063063	15,02	15,02	1467,60	1467,60	--	356,70	1970,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	495,42		145,94	
134	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,7063063	129,76	62,27	12678,86	6083,68	--	6717,05	20947,59
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6595,18	2734,07		1551,67	
135	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,8562563	693,04	--	7523,78	--	--	5417,12	13976,17
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	7523,78	--		1035,27	
136	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,4486875	246,41	238,20	14156,14	13684,05	5,32	2704,72	18209,73
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	466,77	3289,79		1348,87	
137	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	103,4076375	269,00	--	27816,65	--		--	30041,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2225,33	
138	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	195,7213125	43,40	43,40	8494,50	8494,50	--	2064,61	11403,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2867,51		844,73	
139	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	195,7213125	129,76	62,27	25397,78	12186,59	--	13455,33	41961,36
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	13211,19	5476,77		3108,25	
140	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	90	185,34	176,75	16680,65	15907,50	--	3023,92	21280,94
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	773,14	3426,75		1576,37	
141	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	693,04	--	62373,24	--	--	44908,73	115864,53
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	62373,24	--		8582,56	
142	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90	109,84	--	9885,51	--	--	7117,57	18363,32
		НР - 72%; СП - 8%			109,84	--	9885,51	--		1360,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				352802,40	141898,38	11,43	141619,26	533975,39
							157546,50	39146,91	--	39553,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352802,40				
	Материалы		Тенге				11,43				
	Всего заработная плата		Тенге					196693,41			
	Транспортные расходы		Тенге				53346,10				
		Накладные расходы	Тенге				141619,26				

		Сметная прибыль	Тенге				39553,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				533975,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,30
		Сметная заработная плата	Тенге					196693,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				533975,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,30
		Сметная заработная плата	Тенге					196693,41			
		РАЗДЕЛ 9. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7.1,9,11/									
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,49	17699,47	1048,02	185667,40	10993,69	164095,07	11471,46	212909,96
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	10578,64	2027,36		15771,11	
144	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	100,4	29053,39	2819,56	2916960,80	283084,04	1958703,82	695115,75	3901042,68
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	675172,93	88690,53		288966,12	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3398	204827,00	--	69600,21	--	69600,21	--	75168,23
		СП - 8%			--	--	--	--		5568,02	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,80378	195871,00	--	745050,19	--	745050,19	--	804654,21
		СП - 8%			--	--	--	--		59604,02	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,585	189732,00	--	1249385,22	--	1249385,22	--	1349336,00
		СП - 8%			--	--	--	--		99950,82	
148	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14532	215953,00	--	31382,29	--	31382,29	--	33892,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,58	
149	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0896	358651,73	1157,73	32135,19	103,73	14645,48	15858,13	51832,79
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	17385,98	40,53		3839,47	
150	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	3,584	109654,00	--	392999,94	--	392999,94	--	424439,93
		СП - 8%			--	--	--	--		31439,99	
		ПОКРЫТИЕ /АС-4.1,12/									
151	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	10	5587,68	1349,24	55876,77	13492,39	22196,38	27516,85	90065,11
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	20188,00	3131,36		6671,49	

152	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	88,3575	64782,00	--	5723975,57	--	5723975,57	--	6181893,61
		СП - 8%			--	--	--	--		457918,05	
153	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,34	32597,07	4513,03	43680,07	6047,47	26986,64	10632,45	58657,53
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	10645,97	1038,05		4345,00	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	204827,00	--	6390,60	--	6390,60	--	6901,85
		СП - 8%			--	--	--	--		511,25	
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115888	195871,00	--	22699,10	--	22699,10	--	24515,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1815,93	
156	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1278	215953,00	--	27598,79	--	27598,79	--	29806,70
		СП - 8%			--	--	--	--		2207,90	
157	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	0,6	77301,10	1119,07	46380,66	671,44	32774,20	11085,70	62063,67
		НР - 84%; СП - 8%			21558,36	437,08	12935,02	262,25		4597,31	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	195871,00	--	12465,23	--	12465,23	--	13462,45
		СП - 8%			--	--	--	--		997,22	
159	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	43,2	332,39	88,07	14359,16	3804,54	3823,20	7943,08	24086,42
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	6731,42	--		1784,18	
160	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0021	414975,13	11957,53	871,45	25,11	436,14	486,85	1466,97
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	410,19	2,40		108,66	
161	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1118	1208295,65	447662,39	135087,45	50048,66	40499,94	57340,19	207821,86
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	44538,86	13380,52		15394,21	
162	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,15	221451,73	1157,73	33217,76	173,66	24518,10	7820,40	44321,21
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	8526,00	67,85		3283,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11745783,86	368444,73	10570226,12	845270,86	13598339,10
							807113,02	108640,84	--	1007284,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11745783,86				
	Материалы		Тенге				2288679,00				

	Всего заработная плата		Тенге					915753,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2557571,58				
	Местные материалы		Тенге				5723975,57				
		Накладные расходы	Тенге				845270,86				
		Сметная прибыль	Тенге				1007284,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13598339,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,02
		Сметная заработная плата	Тенге					915753,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13598339,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,02
		Сметная заработная плата	Тенге					915753,85			
		РАЗДЕЛ 10.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
163	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	108,8	1049,36	209,93	114170,13	22840,14	29,38	76381,89	205796,18
		НР - 79%; СП - 8%			839,16	49,50	91300,61	5385,33		15244,16	
164	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	м2	187,44	1182,09	299,19	221571,62	56080,85	50,61	141161,96	391752,27
		НР - 79%; СП - 8%			882,63	70,67	165440,17	13245,86		29018,69	
165	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,059248	87597,00	6036,91	5189,95	357,67	4543,00	359,59	5993,50
		НР - 79%; СП - 8%			4882,41	2800,19	289,27	165,91		443,96	
166	Е11-410105-0107 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**	т	6,424968	80570,16	6096,21	517660,70	39167,95	423611,89	48871,11	611854,35
		НР - 79%; СП - 8%			8541,81	1086,59	54880,86	6981,31		45322,54	
167	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	108,8	565,10	96,27	61482,35	10473,63	31259,23	20239,55	88259,65
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	19749,48	2250,03		6537,75	
168	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	108,8	89,79	7,11	9769,13	773,35	8630,05	496,53	11086,91
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	365,73	173,97		821,25	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
169	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/**	м2	187,44	929,63	--	174249,10	--	1843,66	118959,75	316665,56
		НР - 69%; СП - 8%			919,79	--	172405,44	--		23456,71	

170	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1/низ плиты перекрытия+по плите днища/**	м2	217,6	1022,59	--	222515,28	--	2354,35	151911,04	404380,43
		НР - 69%; СП - 8%			1011,77	--	220160,93	--		29954,11	
171	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	108,8	2862,48	40,21	311438,29	4374,70	266222,43	30665,59	369472,19
		НР - 69%; СП - 8%			375,38	33,10	40841,16	3601,72		27368,31	
172	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	296,24	2602,26	36,55	770893,04	10828,55	658971,70	75905,53	914542,45
		НР - 69%; СП - 8%			341,25	30,09	101092,79	8915,22		67743,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2408939,58	144896,85	1397516,29	664952,54	3319803,49
							866526,44	40719,34	--	245911,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408939,58				
	Материалы		Тенге				1397516,29				
	Всего заработная плата		Тенге					907245,78			
		Накладные расходы	Тенге				664952,54				
		Сметная прибыль	Тенге				245911,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3319803,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,53
		Сметная заработная плата	Тенге					907245,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3319803,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,53
		Сметная заработная плата	Тенге					907245,78			
		РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
173	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	м2	41,94	2962,78	76,22	124258,99	3196,67	90665,05	21849,51	157797,18
		НР - 69%; СП - 8%			724,78	30,25	30397,27	1268,68		11688,68	
174	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	91,8	565,10	96,27	51875,73	8837,13	26374,98	17077,12	74469,08
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	16663,63	1898,46		5516,23	
175	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	91,8	572,48	49,76	52553,63	4567,60	45825,93	2932,61	59925,13
		НР - 92%; СП - 8%			23,53	11,19	2160,10	1027,52		4438,90	
176	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,171666	12219,06	1225,14	2097,60	210,31	5,48	1787,14	4195,52
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1881,80	82,09		310,78	
177	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	91,8	930,00	--	85374,00	--	85374,00	--	92203,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6829,92	

178	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	91,8	538,74	51,38	49456,67	4716,42	29492,46	14892,29	69496,88
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	15247,80	939,47		5147,92	
179	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	4,7277	24581,00	--	116211,59	--	116211,59	--	125508,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9296,93	
180	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	91,8	565,10	96,27	51875,73	8837,13	26374,98	17077,12	74469,08
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	16663,63	1898,46		5516,23	
181	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	91,8	81,78	7,11	7507,66	652,51	6546,56	418,94	8560,73
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	308,59	146,79		634,13	
182	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	73,28	1417,71	84,32	103890,05	6178,74	58111,96	37896,51	153129,48
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	39599,34	716,10		11342,92	
183	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	73,28	901,81	41,45	66084,38	3037,14	39154,37	22843,10	96041,68
		НР - 94%; СП - 8%			326,05	5,57	23892,87	408,29		7114,20	
184	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,8624	18969,37	1048,02	111206,01	6143,89	99150,18	6410,89	127026,26
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	5911,94	1133,00		9409,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				822392,05	46377,54	623287,55	143185,24	1042823,47
							152726,96	9518,87	--	77246,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822392,05				
	Материалы		Тенге				421701,95				
	Всего заработная плата		Тенге					162245,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201585,59				
		Накладные расходы	Тенге				143185,24				
		Сметная прибыль	Тенге				77246,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042823,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,71
		Сметная заработная плата	Тенге					162245,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1042823,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,71
		Сметная заработная плата	Тенге					162245,83			
		РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Металлоконструкции /АС-13,15/									
		Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									

185	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,343	2488,60	1259,40	8319,41	4210,17	46,68	3110,25	12344,03
		НР - 61%; СП - 8%			1215,24	309,97	4062,55	1036,23		914,37	
186	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,343	2830,00	--	9460,69	--	9460,69	--	10217,55
		СП - 8%			--	--	--	--		756,86	
187	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	864851,65	447662,39	1729,70	895,32	37,62	1025,76	2975,90
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	796,76	239,37		220,44	
188	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3728,00	--	3728,00	--	3728,00	--	4026,24
		СП - 8%			--	--	--	--		298,24	
189	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15.	м3	0,16	25786,46	3504,06	4125,83	560,65	3055,90	628,79	5135,00
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	509,29	181,70		380,37	
190	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного	т конструкций	0,03186	108495,15	1779,73	3456,66	56,70	334,90	2123,35	6026,41
		НР - 69%; СП - 8%			96203,70	385,30	3065,05	12,28		446,40	
191	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03186	439272,00	--	13995,21	--	13995,21	--	15114,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1119,62	
192	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	2,4	18596,51	1603,52	44631,62	3848,44	36946,86	4170,88	52706,70
		НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	3836,33	747,06		3904,20	
		Камера приборов(1шт) /АС-19/									
193	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	11838,37	6640,82	7185,89	4030,98	271,37	4917,47	13071,63
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	2883,54	1283,81		968,27	
194	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9411,00	--	18822,00	--	18822,00	--	20327,76

		СП - 8%			--	--	--	--		1505,76	
195	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3630,96
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
196	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,27	63303,00	--	17091,81	--	17091,81	--	18459,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1367,34	
197	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0332	358651,73	1157,73	11907,24	38,44	5426,67	5876,00	19205,90
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	6442,13	15,02		1422,66	
198	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03952	678838,35	6426,29	26827,69	253,97	24634,78	2339,15	31500,19
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1938,94	43,39		2333,35	
199	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,245	239,44	2,22	298,10	2,76	261,52	23,52	347,36
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	33,82	0,27		25,73	
200	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,209	178,48	1,57	751,22	6,59	688,53	39,33	853,79
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	56,10	0,90		63,24	
201	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	1,245	1063,57	6,27	1324,15	7,80	1248,02	47,88	1481,79
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	68,33	1,06		109,76	
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
202	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	11838,37	6640,82	7185,89	4030,98	271,37	4917,47	13071,63
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	2883,54	1283,81		968,27	
203	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9411,00	--	18822,00	--	18822,00	--	20327,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,76	
204	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3630,96
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
205	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,27	63303,00	--	17091,81	--	17091,81	--	18459,15

		СП - 8%			--	--	--	--		1367,34	
206	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0332	358651,73	1157,73	11907,24	38,44	5426,67	5876,00	19205,90
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	6442,13	15,02		1422,66	
207	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008483	678838,35	6426,29	5758,59	54,51	5287,88	502,10	6761,54
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	416,20	9,31		500,86	
208	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1074	62348,17	23751,48	6696,19	2550,91	939,00	2709,57	10158,23
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	3206,29	720,63		752,46	
209	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1074	521271,00	--	55984,51	--	55984,51	--	60463,27
		СП - 8%			--	--	--	--		4478,76	
210	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,245	239,44	2,22	298,10	2,76	261,52	23,52	347,36
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	33,82	0,27		25,73	
211	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	9,936225	178,48	1,57	1773,42	15,57	1625,42	92,84	2015,56
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	132,43	2,12		149,30	
212	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	9,3	1063,57	6,27	9891,25	58,28	9322,58	357,64	11068,80
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	510,38	7,93		819,91	
		Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/									
213	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка ндеревянных щитов /крышки К1,К2/	м2 щитов	2,112592	5014,13	55,71	10592,82	117,69	9825,63	688,49	12183,82
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	649,50	45,94		902,50	
214	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	678838,35	6426,29	2280,90	21,59	2094,46	198,88	2678,15
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	164,85	3,69		198,38	
215	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0,0000034	1063,57	6,27	0,01	--	0,01	0,00	0,01
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	0,00	--		0,00	
216	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2	3	2778,94	5,70	8336,82	17,09	6521,21	1624,72	10758,46

		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	1798,52	6,72		796,92	
217	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	8	93,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
		СП - 8%			--	--	--	--		59,52	
218	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75**	кг	0,024	387,00	--	9,29	--	9,29	--	10,03
		СП - 8%			--	--	--	--		0,74	
219	С121-130209-0401 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	кг	2,4	310,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
		СП - 8%			--	--	--	--		59,52	
		Крышка К-2(1 шт)/АС-24/ ==========									
220	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка идеревянных щитов /крышки К1,К2/**	м2 щитов	0,362984	5014,13	55,71	1820,05	20,22	1688,23	118,30	2093,41
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	111,60	7,89		155,07	
221	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,005	113258,82	1171,30	566,29	5,86	348,47	192,74	819,75
		НР - 90%; СП - 8%			42393,00	437,08	211,97	2,19		60,72	
222	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0006	678838,35	6426,29	407,30	3,86	374,01	35,51	478,24
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	29,44	0,66		35,43	
223	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	м2	0,0000006	1063,57	6,27	0,01	--	0,01	--	0,01
		СП - 8%			54,88	0,85	--	--		0,00	
224	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м2	1,3	4237,72	8,21	5509,04	10,67	4199,43	1172,82	7216,40
		НР - 90%; СП - 8%			999,18	3,23	1298,93	4,20		534,55	
225	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	0,3	10566,84	784,33	3170,05	235,30	--	2305,76	5913,87
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	2934,75	99,14		438,06	
226	С121-130816-1801 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	т	0,02754	2522840,00	--	69479,01	--	69479,01	--	75037,33
		СП - 8%			--	--	--	--		5558,32	

227	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,44	387,00	--	170,28	--	170,28	--	183,90
		СП - 8%			--	--	--	--		13,62	
228	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,42076	7534,79	1458,81	3170,34	613,81	1440,02	1281,41	4807,89
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1116,51	246,69		356,14	
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252456	18969,37	1048,02	4788,93	264,58	4269,76	276,08	5470,21
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	254,59	48,79		405,20	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/									
230	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,14	28840,34	3504,06	4037,65	490,57	3101,45	550,19	4954,87
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	445,63	158,98		367,03	
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	204827,00	--	258,90	--	258,90	--	279,61
		СП - 8%			--	--	--	--		20,71	
232	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02512	358651,73	1157,73	9009,33	29,08	4105,96	4445,94	14531,69
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	4874,28	11,36		1076,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				440883,24	22493,58	367181,46	51672,37	531960,05
							51208,20	6236,40	--	39404,45	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8319,41				
	Материалы		Тенге				46,68				
	Всего заработная плата		Тенге					5098,77			
		Накладные расходы	Тенге				3110,25				
		Сметная прибыль	Тенге				914,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12344,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,44
		Сметная заработная плата	Тенге					5098,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339242,58				
	Материалы		Тенге				132735,36				
	Всего заработная плата		Тенге					45341,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71405,48				
	Местные материалы		Тенге				78551,62				
		Накладные расходы	Тенге				43729,19				
		Сметная прибыль	Тенге				30637,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				413609,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,34
		Сметная заработная плата	Тенге					45341,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80132,56				
	Материалы		Тенге				1273,90				
	Всего заработная плата		Тенге					7004,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69979,71				
		Накладные расходы	Тенге				4832,93				

	Сметная прибыль	Тенге				6797,24				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91762,73				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,86
	Сметная заработная плата	Тенге					7004,25			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				13188,69				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13188,69				
	Сметная прибыль	Тенге				1055,10				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14243,79				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				531960,05				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,64
	Сметная заработная плата	Тенге					57444,59			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				15770801,13	724111,08	12958222,84	1846700,26	19026901,50
						2035121,11	204262,36	--	1409400,11	
Стоимость монтажных работ		Тенге				8319,41				
Материалы		Тенге				46,68				
Всего заработная плата		Тенге					5098,77			
	Накладные расходы	Тенге				3110,25				
	Сметная прибыль	Тенге				914,37				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12344,03				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,44
	Сметная заработная плата	Тенге					5098,77			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				15669160,48				
Материалы		Тенге				4240644,00				
Всего заработная плата		Тенге					2227280,45			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2830562,65				
Местные материалы		Тенге				5802527,18				
Транспортные расходы		Тенге				53346,10				
	Накладные расходы	Тенге				1838757,08				
	Сметная прибыль	Тенге				1400633,40				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18908550,96				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2263,91
	Сметная заработная плата	Тенге					2227280,45			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80132,56				
Материалы		Тенге				1273,90				
Всего заработная плата		Тенге					7004,25			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69979,71				
	Накладные расходы	Тенге				4832,93				
	Сметная прибыль	Тенге				6797,24				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91762,73				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,86
	Сметная заработная плата	Тенге					7004,25			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				13188,69				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13188,69				
	Сметная прибыль	Тенге				1055,10				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14243,79				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				19026901,50				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2275,21
	Сметная заработная плата	Тенге					2239383,47			

ОТДЕЛ 4. СМЕТА 06-03 Бурение скважины №1437/2Р

233	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного слоя)	м3 грунта	24	22,71	22,71	545,16	545,16	--	144,75	745,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	201,04		55,19	
234	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	160	0,95	0,95	151,98	151,98	--	40,35	207,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,35	--	56,05		15,39	
235	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника (сумпфа)	м3 грунта	6	1852,56	--	11115,36	--	--	8003,06	20647,89
		НР - 72%; СП - 8%			1852,56	--	11115,36	--		1529,47	
236	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	6	990,99	--	5945,94	--	--	4281,08	11045,18
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	5945,94	--		818,16	
237	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	6	4536,94	3237,79	27221,66	19426,76	287,60	11970,72	42327,77
		НР - 85%; СП - 8%			1251,22	1095,98	7507,31	6575,90		3135,39	
238	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	22	16233,86	11320,48	357144,99	249050,55	2912,22	155414,24	553563,98
		НР - 85%; СП - 8%			4781,01	3529,91	105182,22	77658,07		41004,74	
239	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	32	89360,33	60872,36	2859530,63	1947915,63	24873,56	1158521,32	4339496,11
		НР - 85%; СП - 8%			27710,67	14882,03	886741,44	476224,82		321444,16	
240	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	1	3629,55	2590,23	3629,55	2590,23	38,35	1596,10	5643,70
		НР - 85%; СП - 8%			1000,97	876,79	1000,97	876,79		418,05	

241	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	89	71488,27	48697,89	6362455,65	4334112,27	55343,67	2577709,94	9655378,84
		НР - 85%; СП - 8%			22168,54	11905,62	1972999,70	1059600,22		715213,25	
242	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 395 С-ЦГВ	шт.	5,8884	386249,00	--	2274388,61	--	2274388,61	--	2456339,70
		СП - 8%			--	--	--	--		181951,09	
243	С124-030101-0164 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	14,9549	200591,00	--	2999818,35	--	2999818,35	--	3239803,81
		СП - 8%			--	--	--	--		239985,47	
244	С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные, для бурения в породах средней плотности	шт.	0,0322	139027,00	--	4476,67	--	4476,67	--	4834,80
		СП - 8%			--	--	--	--		358,13	
245	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	60	4600,10	2800,86	276006,00	168051,31	2036,93	123127,97	431064,69
		НР - 85%; СП - 8%			1765,30	648,98	105917,76	38938,68		31930,72	
246	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	95	3839,07	2334,05	364712,10	221734,37	3225,13	162460,52	569346,43
		НР - 85%; СП - 8%			1471,08	540,82	139752,60	51377,43		42173,81	
247	С123-010303-0162 2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 8,0 мм	м	60	24916,00	--	1494960,00	--	1494960,00	--	1614556,80
		СП - 8%			--	--	--	--		119596,80	
248	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,0 мм	м	95	13610,00	--	1292950,00	--	1292950,00	--	1396386,00
		СП - 8%			--	--	--	--		103436,00	

249	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м спуска или подъема труб	60	543,23	356,59	32594,06	21395,39	990,65	12787,24	49011,80
		НР - 85%; СП - 8%			170,13	80,60	10208,02	4835,80		3630,50	
250	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	95	392,74	254,71	37310,48	24197,17	1568,53	14461,76	55914,01
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	11544,78	5469,06		4141,78	
251	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	498541,46	309859,46	498541,46	309859,46	--	234618,50	791812,75
		НР - 85%; СП - 8%			188682,00	87339,76	188682,00	87339,76		58652,80	
252	С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,9	23111,00	--	67021,90	--	67021,90	--	72383,65
		СП - 8%			--	--	--	--		5361,75	
253	Е11-040401-0104 1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	21	669,28	327,12	14054,81	6869,41	693,46	7613,99	23402,30
		НР - 85%; СП - 8%			309,14	117,41	6491,94	2465,69		1733,50	
254	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	21	40118,00	--	842478,00	--	842478,00	--	909876,24
		СП - 8%			--	--	--	--		67398,24	
255	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	31,21	37702,00	--	1176679,42	--	1176679,42	--	1270813,77
		СП - 8%			--	--	--	--		94134,35	
256	Ц13-120404-0102 1312-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Пьезометрическая трубка	м трубопровода	40	794,90	178,11	31796,19	7124,53	366,86	16266,24	51907,43
		НР - 61%; СП - 8%			607,62	59,03	24304,80	2361,17		3844,99	
257	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	487,00	--	19480,00	--	19480,00	--	21038,40

		СП - 8%			--	--	--	--		1558,40	
258	Ц13-120404-0102 1312-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы водоподъемные	м трубопровода	60	794,90	178,11	47694,29	10686,79	550,29	24399,36	77861,14
		НР - 61%; СП - 8%			607,62	59,03	36457,20	3541,75		5767,49	
259	Ц13-120404-0101 1312-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы воздухоподъемные	м трубопровода	60	701,61	127,55	42096,81	7652,77	545,25	22165,96	69403,79
		НР - 61%; СП - 8%			564,98	40,65	33898,80	2438,84		5141,02	
260	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	2923,00	--	175380,00	--	175380,00	--	189410,40
		СП - 8%			--	--	--	--		14030,40	
261	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	60	487,00	--	29220,00	--	29220,00	--	31557,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2337,60	
262	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Фонари направляющие. Установка	т стальных элементов	0,0244	678838,35	6426,29	16563,66	156,80	15209,73	1444,21	19448,50
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1197,12	26,79		1440,63	
263	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	295970,46	226580,16	887911,38	679740,48	--	332661,68	1318218,90
		НР - 85%; СП - 8%			69390,30	61065,26	208170,90	183195,78		97645,84	
264	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1437,91	832,86	1437,91	832,86	--	1032,58	2668,13
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	605,06	270,01		197,64	
265	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	27283,00	--	27283,00	--	27283,00	--	29465,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,64	
266	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	116900,20	66920,20	116900,20	66920,20	--	57101,47	187921,80
		НР - 85%; СП - 8%			49980,00	17198,20	49980,00	17198,20		13920,13	
267	Ц13-070403-0402 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	121008,13	53334,10	121008,13	53334,10	6762,03	47793,71	182305,99
		НР - 61%; СП - 8%			60912,00	17438,35	60912,00	17438,35		13504,15	

268	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.2	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8-25-300	шт	1	506250,00	--	506250,00	--		--	506250,00
					--	--	--	--	506250,00	--	
269	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	21645,77	1657,46	10822,88	828,73	8025,09	1933,52	13776,92
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1020,51	
270	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	136,06	30,00	--	4081,80	--	4081,80	--	4408,34
		СП - 8%			--	--	--	--		326,54	
271	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	404706,00	--	4047,06	--	4047,06	--	4370,82
		СП - 8%			--	--	--	--		323,76	
272	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ(ВВП) 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	366277,00	--	27470,78	--	27470,78	--	29668,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2197,66	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				23073176,87	8133177,00	10563164,93	4977550,27	30254285,31
							3870585,00	2038245,85	506250,00	2203558,17	
	Стоимость оборудования		Тенге				506250,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				506250,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				270066,19				
	Материалы		Тенге				8224,43				
	Всего заработная плата		Тенге					181352,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27470,78				
		Накладные расходы	Тенге				110625,27				
		Сметная прибыль	Тенге				30455,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				411146,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,69
		Сметная заработная плата	Тенге					181352,91			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19284870,68				
	Материалы		Тенге				115204,92				
	Всего заработная плата		Тенге					5727477,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6196312,39				
	Местные материалы		Тенге				1203962,42				
		Накладные расходы	Тенге				4866925,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1932143,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26083939,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4609,35
		Сметная заработная плата	Тенге					5727477,93			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3011990,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3011990,00				
		Сметная прибыль	Тенге				240959,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3252949,20				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				30254285,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4770,04
		Сметная заработная плата	Тенге					5908830,83			

ОТДЕЛ 5. СМЕТА 06-04 Бурение скважины №1437/2

273	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного слоя)	м3 грунта	24	22,71	22,71	545,16	545,16	--	144,75	745,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	201,04		55,19	
274	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	160	0,95	0,95	151,98	151,98	--	40,35	207,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,35	--	56,05		15,39	
275	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Устройство отстойника (сумпфа)	м3 грунта	6	1852,56	--	11115,36	--	--	8003,06	20647,89
		НР - 72%; СП - 8%			1852,56	--	11115,36	--		1529,47	
276	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	6	990,99	--	5945,94	--	--	4281,08	11045,18
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	5945,94	--		818,16	
277	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	6	4536,94	3237,79	27221,66	19426,76	287,60	11970,72	42327,77
		НР - 85%; СП - 8%			1251,22	1095,98	7507,31	6575,90		3135,39	
278	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	22	16233,86	11320,48	357144,99	249050,55	2912,22	155414,24	553563,98
		НР - 85%; СП - 8%			4781,01	3529,91	105182,22	77658,07		41004,74	
279	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	32	89360,33	60872,36	2859530,63	1947915,63	24873,56	1158521,32	4339496,11
		НР - 85%; СП - 8%			27710,67	14882,03	886741,44	476224,82		321444,16	
280	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	1	3629,55	2590,23	3629,55	2590,23	38,35	1596,10	5643,70
		НР - 85%; СП - 8%			1000,97	876,79	1000,97	876,79		418,05	

281	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	89	71488,27	48697,89	6362455,65	4334112,27	55343,67	2577709,94	9655378,84
		НР - 85%; СП - 8%			22168,54	11905,62	1972999,70	1059600,22		715213,25	
282	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 395 С-ЦГВ .	шт.	5,8884	386249,00	--	2274388,61	--	2274388,61	--	2456339,70
		СП - 8%			--	--	--	--		181951,09	
283	С124-030101-0164 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	14,9549	200591,00	--	2999818,35	--	2999818,35	--	3239803,81
		СП - 8%			--	--	--	--		239985,47	
284	С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные, для бурения в породах средней плотности	шт.	0,0322	139027,00	--	4476,67	--	4476,67	--	4834,80
		СП - 8%			--	--	--	--		358,13	
285	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	60	4600,10	2800,86	276006,00	168051,31	2036,93	123127,97	431064,69
		НР - 85%; СП - 8%			1765,30	648,98	105917,76	38938,68		31930,72	
286	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	95	3839,07	2334,05	364712,10	221734,37	3225,13	162460,52	569346,43
		НР - 85%; СП - 8%			1471,08	540,82	139752,60	51377,43		42173,81	
287	С123-010303-0162 2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 8,0 мм	м	60	24916,00	--	1494960,00	--	1494960,00	--	1614556,80
		СП - 8%			--	--	--	--		119596,80	
288	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,0 мм	м	95	13610,00	--	1292950,00	--	1292950,00	--	1396386,00
		СП - 8%			--	--	--	--		103436,00	

289	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кзм=1,4	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м спуска или подъема труб	60	543,23	356,59	32594,06	21395,39	990,65	12787,24	49011,80
		НР - 85%; СП - 8%			170,13	80,60	10208,02	4835,80		3630,50	
290	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кзм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	95	392,74	254,71	37310,48	24197,17	1568,53	14461,76	55914,01
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	11544,78	5469,06		4141,78	
291	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	498541,46	309859,46	498541,46	309859,46	--	234618,50	791812,75
		НР - 85%; СП - 8%			188682,00	87339,76	188682,00	87339,76		58652,80	
292	С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,9	23111,00	--	67021,90	--	67021,90	--	72383,65
		СП - 8%			--	--	--	--		5361,75	
293	Е11-040401-0104 1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	21	669,28	327,12	14054,81	6869,41	693,46	7613,99	23402,30
		НР - 85%; СП - 8%			309,14	117,41	6491,94	2465,69		1733,50	
294	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	21	40118,00	--	842478,00	--	842478,00	--	909876,24
		СП - 8%			--	--	--	--		67398,24	
295	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	31,21	37702,00	--	1176679,42	--	1176679,42	--	1270813,77
		СП - 8%			--	--	--	--		94134,35	
296	Ц13-120404-0102 1312-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Пьезометрическая трубка	м трубопровода	40	794,90	178,11	31796,19	7124,53	366,86	16266,24	51907,43
		НР - 61%; СП - 8%			607,62	59,03	24304,80	2361,17		3844,99	
297	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	487,00	--	19480,00	--	19480,00	--	21038,40

		СП - 8%			--	--	--	--		1558,40	
298	Ц13-120404-0102 1312-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы водоподъемные	м трубопровода	60	794,90	178,11	47694,29	10686,79	550,29	24399,36	77861,14
		НР - 61%; СП - 8%			607,62	59,03	36457,20	3541,75		5767,49	
299	Ц13-120404-0101 1312-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы воздухоподъемные	м трубопровода	60	701,61	127,55	42096,81	7652,77	545,25	22165,96	69403,79
		НР - 61%; СП - 8%			564,98	40,65	33898,80	2438,84		5141,02	
300	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	2923,00	--	175380,00	--	175380,00	--	189410,40
		СП - 8%			--	--	--	--		14030,40	
301	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	60	487,00	--	29220,00	--	29220,00	--	31557,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2337,60	
302	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Фонари направляющие. Установка	т стальных элементов	0,0244	678838,35	6426,29	16563,66	156,80	15209,73	1444,21	19448,50
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1197,12	26,79		1440,63	
303	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	295970,46	226580,16	887911,38	679740,48	--	332661,68	1318218,90
		НР - 85%; СП - 8%			69390,30	61065,26	208170,90	183195,78		97645,84	
304	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1437,91	832,86	1437,91	832,86	--	1032,58	2668,13
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	605,06	270,01		197,64	
305	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	27283,00	--	27283,00	--	27283,00	--	29465,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,64	
306	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	116900,20	66920,20	116900,20	66920,20	--	57101,47	187921,80
		НР - 85%; СП - 8%			49980,00	17198,20	49980,00	17198,20		13920,13	
307	Ц13-070403-0402 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	121008,13	53334,10	121008,13	53334,10	6762,03	47793,71	182305,99
		НР - 61%; СП - 8%			60912,00	17438,35	60912,00	17438,35		13504,15	

308	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.2	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8-25-300	шт	1	506250,00	--	506250,00	--		--	506250,00
					--	--	--	--	506250,00	--	
309	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	21645,77	1657,46	10822,88	828,73	8025,09	1933,52	13776,92
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1020,51	
310	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	136,06	30,00	--	4081,80	--	4081,80	--	4408,34
		СП - 8%			--	--	--	--		326,54	
311	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	404706,00	--	4047,06	--	4047,06	--	4370,82
		СП - 8%			--	--	--	--		323,76	
312	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ(ВВП) 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	366277,00	--	27470,78	--	27470,78	--	29668,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2197,66	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				23073176,87	8133177,00	10563164,93	4977550,27	30254285,31
							3870585,00	2038245,85	506250,00	2203558,17	
	Стоимость оборудования		Тенге				506250,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				506250,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				270066,19				
	Материалы		Тенге				8224,43				
	Всего заработная плата		Тенге					181352,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27470,78				
		Накладные расходы	Тенге				110625,27				
		Сметная прибыль	Тенге				30455,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				411146,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,69
		Сметная заработная плата	Тенге					181352,91			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19284870,68				
	Материалы		Тенге				115204,92				
	Всего заработная плата		Тенге					5727477,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6196312,39				
	Местные материалы		Тенге				1203962,42				
		Накладные расходы	Тенге				4866925,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1932143,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26083939,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4609,35
		Сметная заработная плата	Тенге					5727477,93			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3011990,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3011990,00				
		Сметная прибыль	Тенге				240959,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3252949,20				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				30254285,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4770,04
		Сметная заработная плата	Тенге					5908830,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98957391,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11859685,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17771243,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4503479,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47240218,37		
		- Перевозка грузов	Тенге				116941,08				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1012500,00		
		- Накладные расходы	Тенге							13701625,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							7255177,17	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			98 957 392					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			1 012 500					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			97 944 892					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			2 840 402					
		Итого по главам 1-8	Тенге			100 785 294					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			1 179 188					
		Итого по главам 1-9				101 964 482					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				2 039 290					
		Итого				105 016 271					
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				110 256 174					
		Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878	Тенге			99 230 556,25					
		НДС 12%	Тенге			11 907 666,75					
		ИТОГО:	Тенге			111 138 223,00					

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»
_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела_____ **Дамиров М.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис
Инженер-эксперт_____ **А.Г. Черданцев**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора_____ **Аманжолов К.**