Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
650
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала школы в селе Балтасап Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал школы
(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №99 от 09.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 28 августа 2020 года
на Строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1											
		1.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	80,3	2439,51	–	195893	–	–	141043	363891	
						2439,51	–	195893	–	–	26955		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	80,3	203,81	194,79	16366	15642	8	3567	21528	
						8,92	52,78	716	4238	–	1595		

3	3 4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1445,4	33		47698		–	–	51514
					–		–		–	3816	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	840,78	–	2522	–	–	1816	4685
					840,78	–	2522	–	–	347	
	1.2 ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ (14шт)										
5	5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,4	5563,37	1715,92	18915	5834	10209	4947	25771
					844,9	719,54	2873	2446	–	1909	
6	6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - В12,5 НР = 91 %	м3	4,6	30876,35	1898,19	142031	8732	101686	30535	186371
					6872,56	421,93	31614	1941	–	13805	
7	7 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,311	244717		76107		76107	–	82196
					–		–		–	6089	
8	8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,028	236926,17	1306,17	6634	37	–	6017	13663
					235620	549,45	6597	15	–	1012	
9	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	227683		6375		6375	–	6885
					–		–		–	510	
10	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	108,8	864,45	19,71	94052	2144	62499	27613	131398
					270,3	2,59	29409	282	–	9733	
	1.3 РОСТВЕРК ЛЕНТОЧНЫЙ										
11	11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - В12,5 НР = 91 %	м3	10,24	25637,73	1326,79	262530	13586	217035	31786	317861
					3116,1	294,98	31909	3021	–	23545	
	1.5 КАРКАС										

12	13	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,2017	24762,51 11322,85	11310,02 3124,41	54520 24930	24901 6879	4689 –	21948 6117	82585
13	14	2106-0801-0302	Колонны зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,2017	529506 –		1165813 –		1165813 –	– 93265	1259078
14	15	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	1,612	56108,65 26887	24733,59 6976,93	90447 43342	39871 11247	7235 –	37666 10249	138362
15	16	2106-0405-1202	Фермы стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	1,612	579381 –		933962 –		933962 –	– 74717	1008679
16	17	1109-0302-0401	Балки и прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж обрешетки НР = 69 %	т конструкций	1,7569	30207,04 15876,6	10126,53 2882,53	53071 27894	17791 5064	7386 –	22741 6065	81877
17	18	2106-0408-0801	Балки и прогоны из прокатных профилей, обрешетка	т	1,7569	490789 –		862267 –		862267 –	– 68981	931248
18	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	167	83,03 43,37	2,39 0,26	13866 7243	399 43	6224 –	5027 1511	20404
19	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	165,62	241,96 50,69	3,39 0,52	40073 8395	561 86	31117 –	5852 3674	49599
		1.6 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ										
20	21	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	178,43	5543,38 1906,08	1635,4 511,29	989105 340102	291804 91229	357199 –	297618 102938	1389661

21	22 2106-0201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	178,43	8109	1446889	1446889	–	1562640
					–	–	–	115751	

Итого	**7 729 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	753 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	421 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 296 700
- перевозка грузов, тенге	47 698
- накладные расходы, тенге	638 176
в т.ч. зарплата, тенге	57 436
- сметная прибыль (8 %), тенге	572 584
Всего	**7 729 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	115 948
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	189 870
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 035 714**
НДС (12 %)	964 286
Итого	**9 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Корпорация "Ер Алаш", БИН 070340007694

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Икласов Рустам Нуртаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО Компания "АСР"

(наименование организации)

Эксперт Каирбеков Алибек Тоганбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байбусинов Серик Ульжабаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ"

(наименование организации)

Директор Калышбеков Мурат Бекенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)