Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

650

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала школы в селе Балтасап Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал школы

(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №99 от 09.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 08 декабря 2020 года
на Строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1										
			1.4 ОТМОСТКА										
1	12	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5 НР = 91 %	м3	2,72	21912,12	1085,48	59601	2953	53318	3613	68271	
						1224,45	234,78	3331	639	–	5057		
			1.5 КАРКАС										
2	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,38	241,96	3,39	334	5	259	49	414	
						50,69	0,52	70	1	–	31		
			1.6 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ										

	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	150,07	5543,38	1635,4	831895	245424	300425	250314	1168786
					1906,08	511,29	286045	76729	–	86577	
4	22 2106-0201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	150,07	8109		1216918		1216918	–	1314271
					–		–		–	97353	
5	23 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	255,64	1147,65	595,24	293385	152167	19533	114803	440843
					476	174,84	121685	44696	–	32655	
6	24 2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	255,64	9693		2477919		2477919	–	2676153
					–		–		–	198234	
7	25 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство конька НР = 92 %	м2 покрытия	11,4	2865,04	13,82	32661	158	20492	11088	47249
					1053,65	3,5	12012	40	–	3500	
	1.7 Вид А, лист 6 и отделочные работы										
8	26 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,816	11488,1	3337,3	9374	2723	–	6607	17259
					8150,8	1489,25	6651	1215	–	1278	
9	27 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж - перегородка пластиковая НР = 69 %	м2	10,3	7172,32	467,88	73875	4819	65	49183	132903
					6698,1	222,36	68990	2290	–	9845	
10	28 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,3	13923		143407		143407	–	154880
					–		–		–	11473	
	1.8 ОКНА										

		1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	25,5	2291,7	164,88	58438	4204	27416	25949	91138
						1051,68	78,97	26818	2014	–	6751	
12	30	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,5	14631		373091		373091	–	402938
						–		–		–	29847	
13	31	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	17,6	1455,99	5,44	25625	96	17751	6238	34412
						441,96	1,11	7778	20	–	2549	
14	32	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	35,8	2057,64	5,44	73664	195	57647	12690	93262
						441,96	1,11	15822	40	–	6908	
15	33	1134-0108-0703	Откосы внутренние из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	7	3854,85	8,92	26984	62	20500	4895	34429
						917,35	2,85	6421	20	–	2550	
		1.9 Наружные двери										
16	34	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2846,55	47,43	5978	100	1121	3311	10032
						2265,29	19,48	4757	41	–	743	
17	35	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	21761		45698		45698	–	49354
						–		–		–	3656	
18	36	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4538		4538		4538	–	4901
						–		–		–	363	
		1.10 Внутренние двери										
19	37	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	6,3	1603,79	173,72	10104	1094	2976	5889	17272

					957,66	81,03	6033	510	–	1279	
	38	2109-0202-0305									
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	24691		155553		155553	–	167997
					–		–		–	12444	
	1.11 ПОЛЫ										
21	39	1111-0101-0803									
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	5,76	18061,62	1602,36	104035	9230	73327	23140	137349
					3728,96	544,77	21479	3138	–	10174	
	1.12 Тип 1										
22	40	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	204,2	229,45	31,45	46854	6422	25872	15874	67746
					71,3	11,4	14559	2328	–	5018	
23	41	1111-0101-1201									
		Кладка столбиков из пескоблока, укладка лаг с антисептированием НР = 94 %	м2 пола	216	1342,66	19,28	290015	4164	181187	100013	421230
					484,55	8,03	104663	1734	–	31202	
24	42	2103-0302-0203									
		Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	660	199		131340		131340	–	141847
					–		–		–	10507	
25	43	1111-0101-3301									
		Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство чернового пола НР = 94 %	м2 покрытия	216	669,19	36,14	144545	7806	8662	123879	289898
					592,95	17,17	128077	3709	–	21474	
26	44	2107-0203-0204									
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,6528	50378		335155		335155	–	361967
					–		–		–	26812	
27	48	1110-0115-0101									
		Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,7	8811,79	57	111910	724	100240	10135	131809
					861,9	24,79	10946	315	–	9764	

		1111-0101-1507	Покрытия деревянные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	216	897,17	73,07	193789	15783	648	172213	395282
						821,1	27,07	177358	5847	–	29280	
29	50	1115-0403-0503	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	216	1082,61	4,47	233844	966	35955	157912	423096
						911,68	2,16	196923	467	–	31340	
		1.13 Тип 2										
30	51	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	14,35	229,45	31,45	3293	451	1818	1116	4762
						71,3	11,4	1023	164	–	353	
31	52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство - В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,148	26364,68	7,2	30267	8	26082	3925	36927
						3638,04	–	4176	–	–	2735	
32	53	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,35	1479,86	84,97	21236	1219	10597	9015	32671
						656,45	11,87	9420	170	–	2420	
33	54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,35	758,33	28,58	10882	410	5660	4709	16838
						335,35	13,77	4812	198	–	1247	
34	55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, до толщ. 50 мм НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	14,35	643,99	29,09	9241	417	8467	520	10542
						24,87	13,66	357	196	–	781	
35	56	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,35	1616,18	73,05	23192	1048	5016	16549	42920
						1193,56	33,22	17128	477	–	3179	
		1.14 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
36	57	1115-0404-0104	Цоколь. Покрытие кузбасслаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2	12,8	114	0,48	1459	6	475	785	2424