Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**
Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 4 за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В									
				Стены наружные. Блок-секции А, Б, В							
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**349,6268776**	**46254,83**	**2089,56**	**16171932**	**730566**	**12871829**	**2553625**	**20223601**
		НР - 93%; СП - 8%			**7349,37**	**504,24**	**2569537**	**176296**		**1498045**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**55,1056856**	**25815,50**	**1638,29**	**1422581**	**90279**	**145656**	**934487**	**2545634**
		НР - 76%; СП - 8%			**21534,00**	**779,28**	**1186646**	**42943**		**188565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**55,1056856**	**33894,00**	**--**	**1867752**	**--**	**1867752**	**--**	**2017172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149420**	
4	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,0152913**	**529094,05**	**2448,05**	**1066279**	**4934**	**907332**	**144778**	**1307942**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**154013**	**1663**		**96885**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20528544**	**825779**	**15792569**	**3632890**	**26094349**
							3910196	**220902**	**--**	**1932915**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20528544**				
	Материалы		Тенге				**13924817**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4131098**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1867752**				
		Накладные расходы	Тенге				**3632890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1932915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26094349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3007**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4131098**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26094349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3007
		Сметная заработная плата	Тенге					4131098			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ Блок-секции А, Б, В											
5	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перемычек. Монтаж**	**т конструкций**	**1,8763242**	**67251,35**	**2877,84**	**126185**	**5400**	**8953**	**77879**	**220389**
		НР - 69%; СП - 8%			**59601,40**	**552,28**	**111832**	**1036**		**16325**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,8763242**	**438170,00**	**--**	**822149**	**--**	**822149**	**--**	**887921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65772**	
7	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**456,9761808**	**626,57**	**252,65**	**286328**	**115455**	**81109**	**138798**	**459136**
		НР - 118%; СП - 8%			**196,43**	**60,97**	**89764**	**27862**		**34010**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**18,5978485**	**103164,00**	**--**	**1918628**	**--**	**1918628**	**--**	**2072118**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153490**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3153290**	**120855**	**2830839**	**216677**	**3639564**
							201596	**28898**	**--**	**269597**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3027105**				
	Материалы		Тенге				**81109**				
	Всего заработная плата		Тенге					**117626**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**822149**				
	Местные материалы		Тенге				**1918628**				
		Накладные расходы	Тенге				**138798**				
		Сметная прибыль	Тенге				**253272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3419175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117626**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**126185**				
	Материалы		Тенге				**8954**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112868**			
		Накладные расходы	Тенге				**77879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16325**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**220389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3639564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**230494**			
РАЗДЕЛ 3. Перекрытие Блок-секции А, Б, В											
		Плиты перекрытий на отм. +2,500,+5,300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	99	11139,91	1668,28	1102851	165160	397032	685191	1931086
		НР - 118%; СП - 8%			5461,20	404,16	540659	40012		143043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	864,28	10682,00	--	9232239	--	9232239	--	9970818
		СП - 8%			--	--	--	--		738579	
		Монолитные участки перекрытий УМ1(3шт), УМ2(2шт), УМ3(1шт),									
11	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,15	37874,80	2809,99	81431	6042	52371	22208	111930
		НР - 91%; СП - 8%			10705,84	645,10	23018	1387		8291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68324	386515,00	--	264083	--	264083	--	285210
		СП - 8%			--	--	--	--		21127	
13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13359	279653,49	1463,49	37359	196	--	33898	76957
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	37163	87		5701	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13359	392348,00	--	52414	--	52414	--	56607
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
		Плиты перекрытий на отм. +8,100									
15	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	105	11139,91	1668,28	1169691	175170	421095	726718	2048122
		НР - 118%; СП - 8%			5461,20	404,16	573426	42437		151713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	913,6	10682,00	--	9759075	--	9759075	--	10539801
		СП - 8%			--	--	--	--		780726	
		Монолитные участки перекрытий УМ1(3шт), УМ5(1шт), УМ6(1шт),									
17	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,11	37874,80	2809,99	382914	28409	246269	104430	526331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10705,84	645,10	108236	6522		38988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,98011	386515,00	--	378827	--	378827	--	409133
		СП - 8%			--	--	--	--		30306	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,131708	279653,49	1463,49	36833	192	--	33420	75873
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	36640	85		5620	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,131708	392348,00	--	51675	--	51675	--	55809
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
				Решетка ЖР-1 4шт.(25/20-АС РП4)							
21	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05424	438170,00	--	23766	--	23766	--	25667
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
22	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	27,84	1706,00	--	47495	--	47495	--	51295
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22620653	375169	20926341	1605865	26164639
							1319142	90530	--	1938122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22620653				
	Материалы		Тенге				1116769				
	Всего заработная плата		Тенге					1409672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				818260				
	Местные материалы		Тенге				18991314				
		Накладные расходы	Тенге				1605865				
		Сметная прибыль	Тенге				1938122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26164640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1409672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26164640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1409672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55898550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5430934				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1321803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39549752		
		- Накладные расходы	Тенге							5455432	
		- Сметная прибыль	Тенге							4140634	
		Всего:	Тенге	**55 898 550**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**55 898 550**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**558 986**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**56 457 536**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**1 129 151**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**57 586 686**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**57 586 686**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**57 586 686**							
		НДС 12%	Тенге	**6 910 402**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**64 497 089**							
		Итого по акту:	Тенге	**64 497 089**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.