Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Наименование **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"

Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 5 за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В									
				Стены наружные. Блок-секции А, Б, В							
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**74,4746369**	**46254,83**	**2089,56**	**3444812**	**155619**	**2741851**	**543952**	**4307865**
		НР - 93%; СП - 8%			**7349,37**	**504,24**	**547342**	**37553**		**319101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**11,7381591**	**25815,50**	**1638,29**	**303026**	**19230**	**31026**	**199057**	**542249**
		НР - 76%; СП - 8%			**21534,00**	**779,28**	**252770**	**9147**		**40167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**11,7381591**	**33894,00**	**--**	**397853**	**--**	**397853**	**--**	**429681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4292808	529094,05	2448,05	227130	1051	193273	30839	278607
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	32806	354		20638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стены внутренние. Блок-секции А, Б, В							
5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщина стен 380 мм/	м3 кладки	110,1534438	45550,32	3030,27	5017525	333795	3913290	800410	6283370
		НР - 93%; СП - 8%			6994,24	819,01	770440	90217		465435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7937598	529094,05	2448,05	419974	1943	357370	57024	515157
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	60661	655		38160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,672724	7494,39	278,50	2425730	90143	1593538	712320	3389094
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	742049	23887		251044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8782003	529094,05	2448,05	464651	2150	395387	63090	569960
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	67114	725		42219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	535,1706363	7141,28	278,50	3821803	149045	2445831	1177773	5399542
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	1226927	39496		399966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,2767937**	**529094,05**	**2448,05**	**675544**	**3126**	**574843**	**91725**	**828650**
		НР - 93%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**97575**	**1054**		**61381**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**8,4154908**	**51400,39**	**2754,57**	**432560**	**23181**	**151687**	**202589**	**685961**
		НР - 76%; СП - 8%			**30621,12**	**1054,32**	**257692**	**8873**		**50812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**8,4154908**	**33894,00**	**--**	**285235**	**--**	**285235**	**--**	**308054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22819**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17915843**	**779283**	**13081184**	**3878779**	**23538190**
							4055376	**211961**	**--**	**1743570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17915843**				
	Материалы		Тенге				**12398096**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4267337**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**683088**				
		Накладные расходы	Тенге				**3878779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1743570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23538192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3081**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4267337**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23538192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3081**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4267337**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23538190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4055376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**779283**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**211961**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13081184**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3878779**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1743570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего:	Тенге	**23 538 190**							
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**23 538 190**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**235 382**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**23 773 572**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**475 471**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**24 249 043**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**24 249 043**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**24 249 043**							
		НДС 12%	Тенге	**2 909 885**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**27 158 929**							
		Итого по акту:	Тенге	**27 158 929**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.