Наименование стройки - **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Наименование объекта - **Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"

Договор: № 22 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 6 за ноябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В									
				Стены внутренние. Блок-секции А, Б, В							
1	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщина стен 380 мм/**	м3 кладки	236,9765562	45550,32	3030,27	10794358	718103	8418784	1721948	13517611
		НР - 93%; СП - 8%			6994,24	819,01	1657471	194086		1001304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	102641 С	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	56,874373	16031,00				911753		
1.2	102869 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	90,051091	83361,00				7506749		
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,7076402	529094,05	2448,05	903502	4180	768821	122677	1108273
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	130501	1409		82094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	279860 С	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,70764	450224,00				768821		
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	696,327276	7494,39	278,50	5218548	193927	3428228	1532437	7291064
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	1596393	51389		540079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	102641 С	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	16,015527	16031,00				256745		
3.2	102869 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	35,094895	83361,00				2925546		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,626695	392348,00				245882		
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8892997	529094,05	2448,05	999617	4625	850608	135727	1226171
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	144384	1559		90828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8893	450224,00				850608		
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1151,329364	7141,28	278,50	8221965	320645	5261794	2533780	11616204
		НР - 93%; СП - 8%			2292,59	73,80	2639526	84968		860460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	26,480575	16031,00				424510		
5.2	102869 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	58,027	83361,00				4837189		
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,7468063	529094,05	2448,05	1453319	6724	1236679	197330	1782701
		НР - 93%; СП - 8%			76422,00	825,12	209916	2266		132052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,746806	450224,00				1236678		
7	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	18,1045092	51400,39	2754,57	930579	49870	326329	435836	1475728
		НР - 76%; СП - 8%			30621,12	1054,32	554380	19088		109313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,905225	34278,00				31029		
7.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,172541	117950,00				256251		
8	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	13,6592056	33894,00	--	462965	--	462965	--	500002
		СП - 8%			--	--	--	--		37037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28984853	1298074	20754208	6679735	38517754
							6932571	354765	--	2853167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28984853				
	Материалы		Тенге				20291241				
	Всего заработная плата		Тенге					7287336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462965				
		Накладные расходы	Тенге				6679735				
		Сметная прибыль	Тенге				2853167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38517755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5246
		Сметная заработная плата	Тенге					7287336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38517755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5246
		Сметная заработная плата	Тенге					7287336			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля(25/20-АС РП7/2)									
9	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	743,5601404	667,65	112,84	496438	83903	219023	198307	750324
		НР - 92%; СП - 8%			260,25	29,64	193512	22039		55580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	22,75294	1556,00				35404		
9.2	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	11,37647	15569,00				177120		
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	743,5601404	1015,82	54,87	755323	40799	263540	424476	1274182
		НР - 92%; СП - 8%			606,52	13,99	450984	10402		94384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	1494,555882	145,00				216711		
11	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	111,5340211	50750,00	--	5660352	--	5660352	--	6113180
		СП - 8%			--	--	--	--		452828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6912113	124702	6142915	622783	8137686
							644496	32441	--	602792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6912113				
	Материалы		Тенге				482563				
	Всего заработная плата		Тенге					676937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5660352				
		Накладные расходы	Тенге				622783				
		Сметная прибыль	Тенге				602792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8137688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					676937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8137688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					676937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46655440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7577067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1422776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					387206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26897121		
		- Накладные расходы	Тенге							7302518	
		- Сметная прибыль	Тенге							3455959	
		Всего:	Тенге	**46 655 440**							
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	**46 655 440**							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	**466 554**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**47 121 994**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**942 440**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**48 064 434**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**48 064 434**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**48 064 434**							
		НДС 12%	Тенге	**5 767 732**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**53 832 166**							
		Итого по акту:	Тенге	**53 832 166**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.