Заказчик: Государственное Учреждение "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акнур-Авто"

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2016 г.

Основание: Договор №25 от 25.04.2016 г.

№ п\п	Наименование объектов и работ	Договорня стоимость	АКТ выполненных работ сначала года	АКТ выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего
1	Устройство уличного освещения по ул.Айтеке би от ул. Абуова до ул.Токтыбаева в г.Кызылорда	4 013 156,00	1 753 974,00	1 753 974,00

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Сводный сметный расчет стоимости выполненных работ
за май месяц 2016 года
На устройство уличного освещения по ул.Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов,	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная ст-ть, тыс.тнг
			СМР	Оборуд	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Устройство уличного освещения**	**572177**			**572177**
		Итого:	**572177**			**572177**
		Итого:				**572177**
		Выслуга лет 1%				**5722**
		Дополнительные отпуска 0,4%				**2289**
		Доп. затраты на оплату труда в зоне эколог. кризиса				**165592**
		Итого по сметному расчету в ценах 2001года (базисная)				**745780**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,5574				**1907257**
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2 %				**38145**
		Итого:				**1945402**
		НДС 12 %				**233448**
		Итого:				**2178850**
		Понижающий коэф.0,805				**1753974**
		Итого:				**1753974**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - **Устройство уличного освещения по ул.Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда**

Наименование объекта -

Акт выполненных работ
за май месяц 2016 г.
на устройство уличного освещения

Сметная стоимость	572,177	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	500	чел.-ч
Сметная заработная плата	46,562	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети 0,4 кВ								
1	Ц0108-524-1	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04	–
2	Прайс-лист	**Ящик рудильник ЯРВ-100А**	1	11629,15	–	11629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене**	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,12	–
4	Прайс-лист	**Ящик управления освещением Яоу 9601-3474**	1	28074,79	–	28075	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-600-2	**Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	1
6	Прайс-лист	**Электронный счетчик учета энергии с модемом передачи данных**	1	35291,31	–	35291	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Ц0108-573-4	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514	105	514	105	261	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0,12
8	Прайс-лист	Металлоконструкции ящиков, шкафов силовых и шкафов релейных серии ЩМП-2	1	4353,13	--	4353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3	189,78	28,89	27,85	5482	5285	1744	0,01	1
		м3		1,04	8,44	197	1601	97	0.03	6
10	Е0101-164-2	Разоаботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной ло 2 м без креплений с откосами	16,32	218,93	--	3573	--	4037	1,54	25
		м3		218,93	--	3573	--	113	--	--
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	850	36,7	27,8	31195	23630	12678	0,06	51
		м		8,8	6,9	7480	5865	95	0,04	34
12	С143008-92	Песок природный	27,6	695	--	19182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый без покрытия, масса 1м до 3 кг	850	31,5	7,5	26775	6375	17280	0,12	102
		м		19,8	1,6	16830	1360	95	0,01	8
14	С151601-487- Изм. и доп. Вып.20	Кабель силовые АВВбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	189246	--	32172	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-138- Изм. и доп. Вып.20	Кабель силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,75	108767	--	81575	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Опора освещения СТ 10 - М 3.0 с кронштейном - 16шт								
16	Е0101-164-2	Разоаботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной ло 2 м без креплений с откосами	27,9	218,93	--	6108	--	6902	1,54	43
		м3		218,93	--	6108	--	113	--	--
17	Е0111-13-3	Устройство щеденочных покрытий с пропиткой битумом	8,79	669,2	24,55	5881	216	530	0,26	2
		м2		39,38	9,2	350	81	123	0,04	--
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,94	8696,46	95,97	60353	666	5888	4,9	34
		м3		771,75	36,25	5356	252	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,47	121637,97	11119,34	57171	5226	5804	42,5	20
		1т		7560	4200,75	3553	1974	105	20,5	10
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	--
21	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,89	134,1	--	3740	--	4226	0,97	27
		м3		134,1	--	3740	--	113	--	--
22	Ц0108-545-9	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене	16	1471,7	60,7	23547	971	9439	4	64
		шт		612	9	9792	144	95	0,05	1
23	С151803-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	16	244	--	3904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
		шт		116	2,5	1856	40	95	0,01	--
25	С12041-9 Изм. и	Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I	0,035	49131	--	1720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным	16	107,3	3,5	1717	56	499	0,18	3
		м		32,4	0,4	518	6	95	--	--
27	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,025	46400	--	1160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			465621	47583			403
			Тенге			62301	11441			97
		Накладные расходы -	Тенге			21418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23281				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			572177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				46562			

Составил

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда

Договор: Договор №25 от 25 апреля 2016 года

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ,	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда	4 013 156	3 736 425	1 982 451

К оплате: один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят одна тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Сводный сметный расчет стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2016 года
на Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда

№	№ сме и расчетов	Наименование глав, объектов	Сметная стоимость в тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			СМР	Оборудование	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6	7
1		Ремонт и содержание освещения	776825			776 825
		Итого:				**776 825**
		Выслуга лет 1%				7 768
		Дополнительные отпуска 0,4%				3 107
		Доп. затраты на оплату труда в зоне экологического кризиса				0
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 года (базисная)				**787 701**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года К=2,7367				**2 155 700**
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				43 114
		Итого:				**2 198 814**
		НДС 12%				263 858
		Итого:				**2 462 672**
		Понижающий коэффициент, к				0,805
		Итого:				**1 982 451**

Заказчик:

_____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда
Договор: Договор №25 от 25 апреля 2016 года

АКТ
выполненных работ за июнь 2016 г.

Сметная стоимость	776,825	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	167	чел.-ч
Сметная заработная плата	3,924	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-34-2	Монтаж опор	1,7	9632,76	905,18	16376	1539	11446	45,4	77
				7380	101,25	12546	172	90,0	0,49	0,833
		т								
2	Прайс-лист	Опора освещения СТ10 - М 3.0	14	23288,53	-	326039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-352-1 Изм. и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	14	2143;44	1530,15	30008	21422	10819	2,73	38
				492,76	320,67	6899	4489	95	1,86	26
		шт								
4	Прайс-лист	Кронштейн	14	4652,85	-	65140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

5		Светильник с люминисцентными лампами, отдельно	14	413,6	158	5790	2212	3897	1,5	21
				248	45	3472	630	95,0	0,26	4
		шт								
6	Прайс-лист	Светильник светодиодный СУС-50	14	18809,86	-	263338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**706692**	**25173**	**26162**		**136**
						22917	**5292**			**31**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			706 692				
		Накладные расходы -	Тенге			26 162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 971				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**776 825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					3924		167

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Сводный сметный расчет стоимости
выполненных работ за июль месяц 2016 года
на Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда

№	№ сме и расчетов	Наименование глав, объектов	Сметная стоимость в тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			СМР	Оборудование	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6	7
1		Устройство уличного освещения	108437			108 437
		Итого:				**108 437**
		Выслуга лет 1%				1 084
		Дополнительные отпуска 0,4%				434
		Доп. затраты на оплату труда в зоне экологического кризиса				0
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 года (базисная)				**109 956**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года К=2,7367				**300 915**
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				6 018
		Итого:				**306 934**
		НДС 12%				36 832
		Итого:				**343 766**
		Понижающий коэффициент, к				0,805
		Итого:				**276 731**

Заказчик:

_____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

_____

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда

Договор: Договор №25 от 25 апреля 2016 года

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2016 г.

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ,	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда	4 013 156	4 013 156	276 731

К оплате: двести семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акнур Авто» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование объекта: Устройство уличного освещения по ул. Айтеке би от ул. Абуова до ул. Токтыбаева в г. Кызылорда
Договор: Договор №25 от 25 апреля 2016 года

АКТ
выполненных работ за июль 2016 г.

Сметная стоимость	108,437	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	17	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,413	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-34-2	Монтаж опор т	0,097	9632,76 7380	905,18 101,25	930 713	87 10	650 90,0	45,4 0,49	4 0,0473095
2	Прайс-лист	Опора освещения СТ10 - М 3.0 шт	2	23288,53 -	- -	46577 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-352-1 Изм. и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	2	2143,44 492,76	1530,15 320,67	4287 986	3060 641	1546 95	2,73 1,86	5 4
4	Прайс-лист	Кронштейн шт	2	4652,85 -	- -	9306 -	- -	- -	- -	- -

5		Светильник с люминисцентными лампами, отдельно	2	413,6	158	827	316	557	1,5	3
				---	---	---	---	---	---	---
				248	45	496	90	95,0	0,26	1
			шт							
6	Прайс-лист	Светильник светодиодный СУС-50	2	18809,86	-	37620	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**99547**	**3464**	**2752**		**13**
						2194	**741**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99 547				
	Накладные расходы -		Тенге			2 752				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6 138				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**108 437**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							17
	Сметная заработная плата		Тенге					413		

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**