Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

Наименование объекта: **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области. Корректировка**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **19 декабря 2022 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	19.08.2022				
		1	28.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области.	–			–				–		
Корректировка	480 265 779,62	116 308 731,81							13 957 047,82	130 265 779.62
Аванс 30%										39 079 733.89
Всего к оплате										91 186 045,73

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель: _____ **Абекенов К.Д.**
БИН 060140013789

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Калиакпаров О. Е.**

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"

Директор _____ **Эли Р.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№36** от **19.08.2022**
Доп соглашение №1 2022-11-28

Акт выполненных работ №1

за **19 декабря 2022 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Объекты линейной части									
			Смета: 02-01-01 Линейная часть									
1	1	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		11112,939	324,36	324,36	3604615	3604615	0	510900	4444757
				м3 грунта		0	63,85	0	709583		329241	
2	2	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Р азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		570,744	233,17	233,17	133080	133080	0	18862	164098
				м3 грунта		0	45,9	0	26197		12155	
3	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Ра зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		595,56	2054,33	0	1223478	0	0	880904	2272733
				м3 грунта		2054,33	0	1223478	0		168351	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разр аботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		17,64	2681,08	0	47294	0	0	34052	87854
				м3 грунта		2681,08	0	47294	0		6508	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работа на отвале		12296,883	19,88	16,41	244413	201743	615	98595	370449
				м3 грунта		3,42	7,72	42055	94883		27441	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубоп роводы мягким грунтом.Устройство		421,11	1595,91	189,53	672053	79814	0	612511	1387329
				м3 основания		1406,38	62,83	592239	26459		102765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1965,18	1062	0	2087021	0	0	1502655	3876850
						1062	0	2087021	0		287174	
8	8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	15611,332	17,32	17,32	270388	270388	0	91720	391077
						0	8,16	0	127388		28969	
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	784,512	17,32	17,32	13588	13588	0	4609	19652
						0	8,16	0	6402		1456	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16395,844	201,5	87,83	3303730	1440112	0	1898104	5617980
						113,66	47,12	1863617	772638		416147	
11	11	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 159 мм.Сварка на сварочной базе и трассе.Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам вре мени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,6672	1741896,5	974674,63	1162193	650303	114840	574792	1875944
						595100,18	351601,49	397051	234588		138959	
12	12	Е11-250101-0201 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм.Сварка на сварочной базе и трассе. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам времени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат т руда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	4,9476	1558107,23	882531,14	7708891	4366411	615528	3920272	12559496
						551166,61	319556,75	2726952	1581039		930333	
13	13	Е11-250117-0201 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.7 Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Трубопровод диаметром 159 мм.Изоляция противокоррозио нная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15,к нормам времени эксплуатации машин - 1,25	км трубопровода	5,6148	567645,6	462381,25	3187216	2596178	7036	1284761	4829735
						104011,15	147435,92	584002	827823		357758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С Прайс п.2	Труба стальная - 159х8,0 - К55 ГОСТ 31447-2012,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (II категория)	т	10,0373234	533587,5		5355790		5355790	428463	5784254
15	15	С Прайс п.3	Труба стальная - 159х6,0 - К55 ГОСТ 31447-201 2,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (III категория)	т	12,2903555	555216,96		6823814		6823814	545905	7369719
16	16	С Прайс п.13	Термоусаживающая манжета «Терма СТМП» 450х2,0х159 в комплекте с Терма-ЛКА и праймером	шт	632	5522,57		3490264		3490264	279221	3769486
17	17	С Прайс п.14	Термоусаживающая манкета «Терма СТМП» 450х2,0х168 в комплекте с Терма-ЛКА и праймером	шт	1	6169,18		6169		6169	494	6663
18	18	Е11-250106-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,15, Кмр=1,55#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.43 Кзтр=1,00	Отводы гнутые,изготовленные на сварочной базе на трубопров од диаметром 350 мм.Установка.Строительство труб опроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1,к нормам времени эксплуатации машин - 1,15,к расходу материалов - 1,55.Трубы с зав одской изоляцией применен коэффициент к нормам	шт.	4	113825,57 41568,37	68216,73 23715,64	455302 166273	272867 94863	16162	237634 55435	748371
19	19	С Прайс п.5	Отвод ОГ-90°-159(8,0)-9,8-0,75-5 DN-У с заводской изоляцией	шт	4	185047,38		740190		740190	59215	799405
20	22	Е11-250107-0101 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов (Электроизолирующая вставка,тройник).Установка	т фасонных частей	0,02515	1391684,77 476952	882741,7 301551,26	35001 11996	22201 7584	805	17817 4226	57044
21	24	С Прайс п.4	Тройник переходной 168 х8,0-159х8,0 с заводской изоляцией	шт	1	215436,24		215436		215436	17235	232671
22	25	Е11-250124-0101	Трубопровод диаметром 159 мм.Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	6,85	216118,11 18028,8	22068,31 7721,62	1480409 123498	151168 52893	1205744	160515 131274	1772198
23	26	Е11-250115-0101 Изм. и доп. вып. 14	Секции труб диаметром до 800 мм.Транспор тировка от приобъектного склада трубосварочной баз ы до места установки на трассе	т/км	1168,571106	333,33 54,68	278,65 82,79	389522 63902	325620 96744	0	146188 42857	578567
24	27	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательног о знака	знак	19	3088,61 2356,7	0 0	58684 44777	0 0	13906	40747 7954	107385
25	28	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство		1,52	33964,35	1879,34	51626	2857	38698	9890	66437

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6625,58	524,35	10071	797		4921	
26	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,33	6282,78	1983,1	8356	2638	4160	2683	11922
						1171,98	997,44	1559	1327		883	
27	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроиз оляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр овненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бето ну	м2 поверхности	34,58	970,04	20,85	33544	721	19865	12167	49368
						374,74	3,59	12958	124		3657	
28	31	С1241-108-0136	Труба стальная бесшовная горячедеф ормированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм	м	47,5	3464		164540		164540		177703
											13163	
29	32	С1241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячед еформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	3,8	4143		15743		15743		17002
											1259	
30	33	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профил я ГОСТ 23118-2012	т	0,926668	741626		687241		687241		742220
											54979	
31	34	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0075506	647579		4890		4890		5281
											391	
32	35	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	1,12	33964,35	1879,34	38040	2105	28515	7287	48953
						6625,58	524,35	7421	587		3626	
33	36	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,12	6282,78	1983,1	7037	2221	3503	2260	10041
						1171,98	997,44	1313	1117		744	
34	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроиз оляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр овненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бето ну	м2 поверхности	45,08	970,04	20,85	43730	940	25897	15861	64358
						374,74	3,59	16893	162		4767	
35	38	Е11-250129-0102	Колонка контрольно-измерительная КИП.Установка	колонка	14	56371,26	5224,69	789198	73146	263616	446320	1334359
						32316,84	2716,14	452436	38026		98841	
36	39	С Прайс п.26	Контрольно-ихмер ительный пункт,ТУ 3663-003-73892839-2006	шт	14	214149		2998086		2998086		3237933
											239847	
37	40	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные,д иаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0212	1001688,84	293934,34	21236	6232	309	17634	41980
						693158,4	147013,08	14695	3117		3110	
38	41	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 р азмерами 108х5,0 мм	м	21,2	3293		69812		69812		75397
											5585	
39	42	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00017	647579		110		110		119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							9	
40	43	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,00135	741626		1001		1001		1081
				т							80	
41	44	Ц13-390201-0104	Трубопроводы,диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных со единений		632	429,12	0	271204	0	0	165434	471570
				стык		429,12	0	271204	0		34931	
42	45	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=159/350=0,4 54	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 м м.Контроль качества сварных соединений методом ра диографирования		130,0000013	20628,04	17684,54	2681645	2298990	176047	636046	3583106
				стык		1589,29	3787,26	206608	492344		265415	
43	46	Ц13-390201-0511	Трубопровод,диаметр 194 мм,тол щина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитн ого класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		502,0000009	2218,55	53	1113712	26606	46159	634978	1888585
				стык		2073,6	0	1040947	0		139895	
			ИТОГО:					51709291	16544545	23154491	13986198	70951132
								12010258	5196686		5255639	
			Смета: 02-01-02 Площадки линейных сооружений					17206944				
			Раздел: 1. Площадка КУ-1.Технологические решения									
1	3	Е11-250207-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод диаметром 80 мм.Установка дополнительного газового крана на обводной линии.Диаметр обводной линии 80 мм		3	101046,15	60320,76	303138	180962	8323	159604	499761
				кран		37951,2	20511,98	113854	61536		37019	
2	4	С1242-209-1203	Кран шаровый,из кованой стали,прив арной,полнопроходной,для газа,Т до+160°С,PN 1 00 ГОСТ 21345-2005 DN 80		3	2121354		6364062		6364062		6873187
				шт.							509125	
			Итого по разделу: 1. Площадка КУ-1.Технологические решения									7372948
			Раздел: 2. Площадка КУ-1.Архитектурно-строительные решения									
			Раздел: 3. Площадка ОК-1.Технологические решения									
			ИТОГО:					6667200	180962	29526876	14145802	78324080
								113854	61536		5801783	
			Объект: 04-01 Объекты энергетического хозяйства					175390				
			Смета: 04-01-01 Системы электрохимической защиты									
			Раздел: 5. Оборудование									
1	6	Е11-250129-0102	Колонка контрольно-измерительная КИП.Установка		17,0000002	56371,26	5224,69	958311	88820	320106	541960	1620293
				колон ка		32316,84	2716,14	549386	46174		120022	
2	7	Прайс п.19	Комплекс телеметрии, КИП.ПСС-3-10-4,КИТ-1-РА,ТУ 3663-003-73892839-2006		1	1535950		1535950				1535950
				шт						1535950		
			Отпускная цена			1535950		1535950				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		18431				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*1554381*				
3	8	Прайс п.20	Комплекс телеметрии, КИП.ПСС-3-0-10.СКТ,КИТ-1-РА,ТУ 3663-003-73892839-2006	шт	1	1668550		1668550		1668550		1668550
			Отпускная цена			1668550		1668550				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		20023				
			Сметная стоимость оборудования					*1688573*				
4	9	С Прайс п.21	Контрольно-ихмерительный пункт,КИП.ПСС-3-2-2.БДР-10-2,ТУ 3663-003-73892839-2006	шт	1	845325		845325		845325	67626	912951
5	10	С Прайс п.22	Контрольно-ихмерительный пункт,КИП.ПСС-2-2-2,ТУ 3663-003-73892839-2006	шт	7	326859		2288013		2288013	183041	2471054
6	11	С Прайс п.26	Контрольно-ихмерительный пункт,СКИП.Г.ПСС-3-4-2.БСЗ-ПР-10-1,ТУ 3663-003-73892839-2006	шт	7	214149		1499043		1499043	119923	1618966
			Итого по разделу: 5. Оборудование									9866218
			Раздел: 6. Материалы									
7	20	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ с сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,325	145113,78 74674,56	67660,11 27179,33	47162 24269	21989 8833	903	26482 5892	79536
8	21	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,325	213798		69484		69484	5559	75043
9	28	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	9625,12 4777,27	4170,62 2084,88	19250 9555	8341 4170	1354	10979 2418	32647
10	29	С1225-204-0309 К=3,5/5=0,7	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	54658,8		109318		109318	8745	118063
11	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	5,52	970,04 374,74	20,85 3,59	5355 2069	115 20	3171	1942 584	7881
12	31	С1252-207-3940	Оголовок ОГ,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7283		14566		14566	1165	15731
13	32	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091		2182		2182	175	2357
14	33	С1252-102-0303	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)		4	239		956		956		1032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							76	
15	34	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	4	45		180		180	14	194
16	35	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	8	200		1600		1600	128	1728
17	36	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333		666		666	53	719
18	37	С1252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	42	4721		198282		198282	15863	214145
19	38	С1243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81,марки марки 50	100 шт.	0,04	48490		1940		1940	155	2095
20	39	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	5	852		4260		4260	341	4601
21	40	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	5	9625,12 4777,27	4170,62 2084,88	48126 23886	20853 10424	3386	27449 6046	81621
22	41	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	5	58882		294410		294410	23553	317963
23	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	13,8	970,04 374,74	20,85 3,59	13387 5171	288 50	7928	4855 1459	19701
24	43	С1252-207-3940	Оголовок ОГ,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	7283		36415		36415	2913	39328
25	44	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1091		5455		5455	436	5891
26	45	С1252-102-0303	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	шт.	5	239		1195		1195	96	1291
27	46	С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	5	45		225		225	18	243
28	47	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	10	200		2000		2000	160	2160
29	48	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.п2 заземление	5	333		1665		1665	133	1798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		25	612,1	18,69	15302	467	7880	5118	22054
				м		278,21	6,11	6955	153		1634	
31	50	Е11-250131-0105 Изм. и доп. вып. 13 К=159/530=0,3	Трубопроводы.Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-159 мм искровым дефектоскопом		14037	274,27	205,34	3849962	2882302	0	1739421	6036534
				м		68,94	67,24	967660	943792		447151	
			Итого по разделу: 6. Материалы									7084356
			ИТОГО:					13576989	3023174	35248784	16504008	95236200
								1588951	1013616	3204500	6817162	
			Итого по стройке:									
			В том числе :					19984901				
			Стоимость оборудования, всего							3242954		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Дополнительные затраты									
			Временные здания и сооружения	тенге	2,30%					2 115 845		97 352 045
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге	2,07%					1 948 058		99 300 103
			Непредвиденные работы и затраты	тенге	2,00%					1 921 143		101 221 246
			Затраты связанные со существлением производство работ вахтовым методом	тенге						138 424		
			Дополнительные оплаты труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге						13 120 169		
			Итого с дополнительными затратами	тенге								114 479 839
			в текущих ценах на 2023 год	тенге	1,069							122 430 242
			кф скидки	тенге	0,95							116 308 732
			Итого без НДС	тенге								116 308 731,81
			НДС	тенге	12%							13 957 047,82
			Итого с НДС	тенге								130 265 779,62

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Руководитель: _____ Абексенов К.Д.
БИН 060140013789

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт _____ Калищев А. Ф.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Управляющий директор по газовым проектам _____ Олейников А. Л.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ Калнакпаров О. Е.