Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 31 (№990840003443/210039/00)	26.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»	2 789 560,31	2 490 678,84							298 881,47	2 789 560,31
в том числе: сентябрь месяц 2021 года		2 490 678,84							298 881,47	2 789 560,31
Удержание 5%, согласно договору	139 478,02	124 533,94							14 944,07	139 478,02
Удержание 30% аванс	836 868,09	747 203,65							89 664,44	836 868,09
И Т О Г О к оплате:		1 618 941,25							194 272,96	1 813 214,20

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Аким села _____ Салиев Ж.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ Батыров С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 31 (№990840003443/210039/00)** от **26.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1 от "14".09.2021 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-1-1 Подготовительные работы работы									
			Раздел: 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ									
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительств а СЦИ РК 8.03-04-2017	**Восстан овление оси трассы для строительства автомобильной дороги /I категория сложности/**									
				км	2,67174	14068	0	37586	0	37586	0	37586
						0	0	0	0		0	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ №3									
2	2	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разбор ка с отноской и укладкой в штабель**		16	240,41	0	3847	0	0	2770	7146
				м2 основания		240,41	0	3847	0		529	
3	3	С3414-104-0601	**Мусор строительный. Погрузка**		3,84	891		3421				3695
				т							274	
4	4	С3412-102-0205	**Перевозка строительных грузо в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		19,2	47		902				974
				т·км							72	
			ИТОГО:					45756	0	37586	2770	49401
								3847	0		875	
			2-1-1 Улица №1, L-1502,72 п.м работы									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		361	70,06	70,06	25292	25292	0	7148	35035
				м3 грунта		0	27,5	0	9928		2595	
2	2	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		361	58,85	58,85	21245	21245	0	6004	29429
				м3 грунта		0	23,1	0	8339		2180	
3	3	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		2721	88,79	88,79	241598	241598	0	83223	350807
				м3 уплотненного грунта		0	42,48	0	115588		25986	
4	4	Е11-010201-0107	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		2721	8,22	8,22	22367	22366	0	6171	30821
				м3 уплотненного грунта		0	3,15	0	8571		2283	
5	5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		2721	109,11	86,34	296888	234931	24489	72977	399454

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			**13,77**	**23,48**	**37468**	**63889**		**29589**	
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	272,1	90				24489		
6	6	**Е11-010203-0109**	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**		**8498,45**	**117,71**	**22,94**	**1000352**	**194954**	**0**	**624126**	**1754436**
			м2 спланированной площади			**94,77**	**7,23**	**805397**	**61444**		**129958**	
			ИТОГО:					**1607742**	**740387**	**24489**	**799649**	**2599982**
								842866	**267759**		**192591**	
			Всего СМР									**2611797**
			Накладные расходы, всего								**802419**	
			Сметная прибыль, всего								**193466**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**33953**				
			Итого с временными									**2645750**
			Зимние удорожания			**1,155 %**		**30558**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2676309**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53526,17**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2729834,94**
			Прочие затраты					**37586**				
			Итого									**2767420,94**
			Понижение			**10%**		**276742,1**				
			Итого с понижением									**2490678,84**
			НДС			**12 %**		**298881,47**				
			Итого с НДС									**2789560,31**
			Удержание			**5%**		**139478,02**				
			Аванс			**30%**		**836868,09**				
			Итого к оплате									**1813214,2**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Аким села _____ Салиев Ж.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ Батыров С.С.