Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 31 (№990840003443/210039/00)	**26.08.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»	33 558 791,08	27 472 527,47							3 296 703,30	30 769 230,77
в том числе: октябрь месяц 2021 года		27 472 527,47							3 296 703,30	30 769 230,77
Удержание 5%, согласно договору	1 677 939,56	1 373 626,37							164 835,17	1 538 461,54
Удержание 30% аванс	10 067 637,32	8 241 758,24							989 010,99	9 230 769,23
И Т О Г О к оплате:		17 857 142,86							2 142 857,15	20 000 000,00

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Аким села _____ **Салиев Ж.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт_____ **Батыров С.С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор_____ **Шамшадинов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 31 (№990840003443/210039/00)** от **26.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 2 от "//".10.2021 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Улица №1, L-1502,72 п.м работы									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6	E11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	5104,554996	117,71 94,77	22,94 7,23	600857 483759	117099 36906	0	374878 78059	1053794
2	7	E11-010105-0501	**Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	27	69,3 0	69,3 33,82	1871 0	1871 913	0	657 202	2730
3	8	E11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	361	157,26 5,38	151,88 30,96	56771 1942	54829 11177	0	9445 5297	71513
4	9	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	1955	134,06 5,38	128,68 30,99	262087 10518	251569 60585	0	51194 25063	338344
5	10	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	2316	25,15 4,48	20,67 10,08	58247 10376	47871 23345	0	24279 6602	89128
6	11	C3412-102-0205	**Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	18528	47		870816			69665	940481
7	12	E11-010102-0502 K=10	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины. группа грунтов 2**	**м3 грунта**	2316	118,96 0	118,96 29,42	275511 0	275512 68137	0	49058 25966	350535
8	13	E11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	2132	79,28 0	79,28 37,91	169025 0	169025 80824	0	58193 18177	245395
9	14	E11-010201-0108 K=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	2132	37,5 0	37,5 14,38	79950 0	79950 30658	0	22074 8162	110186
10	15	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	2132	109,11 13,77	86,34 23,48	232623 29358	184077 50059	19188	57180 23184	312987
	15.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	213,2	90				19188		
11	16	E11-010203-0112	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	13603	60,42 36,52	23,9 6,88	821893 496782	325112 93589	0	425067 99757	1346717
			Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
12	17	E11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 (20)см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	11865	224,42 67,32	155,52 53,74	2662743 798752	1845245 637625	18747	1551287 337122	4551152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	207,6375	90				18687,38		
13	18	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1884,68406	687		1294778		1294778	103582	1398360
14	19	С1211-201-0606	**Щебень из плотных го рных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	820,74951	2890,5		2372376		2372376	189790	2562166
15	20	Е11-270403-0901	**Покрытия толщиной 15 (10)см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 д о 1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	3865,591002	730,38 / 75,74	273,39 / 99,8	2823350 / 292780	1056814 / 385786	1473757	732851 / 284496	3840697
	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	487,0645	2584,8				1258964,23		
	20.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	77,3118	90				6958,06		
			ИТОГО:					12582898 / 2124267	4408974 / 1479604	5178846	3356163 / 1275124	17214185
			2-1-2 Улица №2, L-607,02 п.м работы									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	89	70,06 / 0	70,06 / 27,5	6235 / 0	6236 / 2448	0	1762 / 640	8637
2	2	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	89	58,85 / 0	58,85 / 23,1	5238 / 0	5238 / 2056	0	1480 / 537	7255
3	3	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	1079	88,79 / 0	88,79 / 42,48	95804 / 0	95804 / 45836	0	33002 / 10305	139111
4	4	Е11-010201-0107	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	1079	8,22 / 0	8,22 / 3,15	8869 / 0	8870 / 3399	0	2447 / 905	12221
5	5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1079	109,11 / 13,77	86,34 / 23,48	117730 / 14858	93161 / 25335	9711	28939 / 11733	158402
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	107,9	90				9711		
6	6	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5395	117,71 / 94,77	22,94 / 7,23	635045 / 511284	123761 / 39006	0	396209 / 82500	1113754
7	7	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	89	157,26 / 5,38	151,88 / 30,96	13996 / 479	13517 / 2755	0	2329 / 1306	17631
8	8	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	838	134,06 / 5,38	128,68 / 30,99	112342 / 4508	107834 / 25970	0	21944 / 10743	145029
9	9	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	927	25,15 / 4,48	20,67 / 10,08	23314 / 4153	19161 / 9344	0	9718 / 2643	35675
10	10	С3412-102-0205	**Перевозка грунта самосваламивне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	7416	47		348552			27884	376436
11	11	Е11-010102-0502 К=10	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины. группа грунтов 2**	м3 грунта	927	118,96 / 0	118,96 / 29,42	110276 / 0	110276 / 27272	0	19636 / 10393	140305
12	12	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30**	м3 уплотненного грунта	843	79,28 / 0	79,28 / 37,91	66833 / 0	66833 / 31958	0	23010 / 7187	97030
13	13	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		843	37,5	37,5	31612	31612	0	8728	43567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		0	14,38	0	12122		3227	
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		843	109,11	86,34	91980	72785	7587	22609	123756
				м3 уплотненного грунта		13,77	23,48	11608	19794		9167	
	14.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	84,3	90				7587		
15	15	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		5395	60,42	23,9	325966	128941	0	168583	534113
				м2 спланированной площади		36,52	6,88	197025	37118		39564	
			Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
16	16	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных см есей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство		4798	224,42	155,52	1076767	746185	7581	627314	1840407
				м2 основания или покрытия		67,32	53,74	323001	257845		136326	
	16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	83,965	90				7556,85		
17	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		762,133512	687		523586		523586		565473
				м3							41887	
18	18	С1211-201-0606	Щебень из плотных го рных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284 -2004 фракция 20-40 мм		331,896852	2890,5		959348		959348		1036096
				м3							76748	
			ИТОГО:					4553493	1630214	1507813	1367710	6394898
								1066916	542258		473695	
			2-1-3 Улица №3, L-562 п.м работы									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		13	70,06	70,06	911	911	0	257	1261
				м3 грунта		0	27,5	0	358		93	
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		13	58,85	58,85	765	765	0	216	1060
				м3 грунта		0	23,1	0	300		79	
3	3	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		964	88,79	88,79	85594	85594	0	29485	124285
				м3 уплотненного грунта		0	42,48	0	40951		9206	
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		964	8,22	8,22	7924	7924	0	2186	10919
				м3 уплотненного грунта		0	3,15	0	3037		809	
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		964	109,11	86,34	105182	83232	8676	25854	141519
				м3 уплотненного грунта		13,77	23,48	13274	22635		10483	
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	96,4	90				8676		
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		4821	117,71	22,94	567480	110594	0	354054	995257
				м2 спланированной площади		94,77	7,23	456886	34856		73723	
7	7	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		13	157,26	151,88	2044	1974	0	340	2575
				м3 грунта		5,38	30,96	70	402		191	
8	8	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		606	134,06	128,68	81240	77980	0	15869	104878
				м3 грунта		5,38	30,99	3260	18780		7769	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		619	25,15	20,67	15568	12795	0	6489	23822
				м3 грунта		4,48	10,08	2773	6240		1765	
10	10	С3412-102-0205	Перевозка грунта самосваламивне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 5 км		4952	47		232744				251364
				т·км							18620	
11	11	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		619	118,96	118,96	73636	73636	0	13112	93688
				м3 грунта		0	29,42	0	18211		6940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	563	79,28 / 0	79,28 / 37,91	44635 / 0	44634 / 21343	0	15367 / 4800	64802
13	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	563	37,5 / 0	37,5 / 14,38	21112 / 0	21113 / 8096	0	5829 / 2155	29096
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	563	109,11 / 13,77	86,34 / 23,48	61429 / 7753	48609 / 13219	5067	15100 / 6122	82651
	14.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	56,3	90				5067		
15	15	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4821	60,42 / 36,52	23,9 / 6,88	291285 / 176063	115221 / 33168	0	150647 / 35355	477287
			Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
16	16	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных см есей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4449	224,42 / 67.32	155,52 / 53,74	998445 / 299507	691908 / 239089	7029	581684 / 126410	1706539
	16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	77,8575	90				7007,18		
17	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	706,696956	687		485501		485501	38840	524341
18	18	С1211-201-0606	Щебень из плотных го рных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284 -2004 фракция 20-40 мм	м3	307,755126	2890,41		889538		889538	71163	960701
			ИТОГО:					3965033 / 959586	1376890 / 460685	1395811	1216489 / 414523	5596045
			Всего СМР									29205128
			Временные здания и сооружения			1,3 %		379667				
			Итого с временными									29584796
			Зимние удорожания			1,155 %		341704				
			Итого с зимними удорожаниями									29926501
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		598529,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30525030,53
			Понижение			10%		3052503,053				
			Итого с понижением									27472527,47
			НДС			12 %		3296703,3				
			Итого с НДС									30769230,77
			Удержание			5%		1538461,54				
			Аванс			30%		9230769,23				
			Итого к оплате									20000000

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"
Аким села _____ **Салиев Ж.А.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
Эксперт _____ **Батыров С.С.**