Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№ 31 (№990840003443/210039/00), №31/03 (№990840003443/210039/03)	26.08.2021 г., 14.02.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2»	68 272 141,72	16 001 488,46							1 920 178,62	17 921 667,08
в том числе: март месяц 2022 года		16 001 488,46							1 920 178,62	17 921 667,08
Удержание 5%, согласно договору	3 413 607,09	800 074,42							96 008,93	896 083,35
Удержание 30% аванс	20 481 642,51	4 800 446,54							576 053,59	5 376 500,12
ИТОГО к оплате:	44 376 892,12	10 400 967,50							1 248 116,10	11 649 083,60

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Аким села _____ **Салиев Ж.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ **Батыров С.С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги в селе Акжигит Бейнеуского района по зоне №2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 31 (№990840003443/210039/00) от 26.08.2021 г., доп. согл. №31/03 (№990840003443/210039/03) от 14.02.2022 года**

Акт выполненных работ № 4 от "30".03.2022 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1. Улица №1										
			Раздел: 3. Дорожная одежда										
1	**28**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**6,612**	**173867,67**	**2420,05**	**1149613**	**16001**	**1133612**	**9530**	**1251874**	
				т		**0**	**1334,58**	**0**	**8824**		**92731**		
	28.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,8104	166454				1133611,66			
2	**29**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**6,612**	**19146,24**	**5627,76**	**126595**	**37211**	**0**	**96535**	**240980**	
				т битума		**13518,48**	**0**	**89384**	**0**		**17850**		
3	**30**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**6610,6971**	**1471,82**	**217,36**	**9729756**	**1436901**	**8078537**	**475209**	**11021362**	
				м2 покрытия		**32,42**	**34,14**	**214319**	**225689**		**816397**		
	30.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	645,204	12510				8071502,5			Казахстан 100%
	30.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0714	90097				6432,52			Казахстан 100%
	30.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,6107	90				594,96			
4	**31**	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины (до 6 см) покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**6610,6971**	**617,48**	**0,09**	**4081973**	**595**	**4006016**	**81391**	**4496433**	
				м2 покрытия		**11,4**	**0**	**75362**	**0**		**333069**		
	31.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	319,9577	12510				4002671,32			Казахстан 100%
	31.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,037	90097				3335,38			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**15087937**	**1490708**	**13218165**	**662665**	**17010649**	
								379065	**234513**		**1260047**		
			Всего СМР									**17010649**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**221138**					
			Итого с временными									**17231788**	
			Зимние удорожания			**1,155 %**		**199027**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17430815**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**348616**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17779432**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижение			**10%**		**1777943**					
			Итого с понижением									**16001488,46**	
			НДС			**12 %**		**1920178,62**					
			Итого с НДС									**17921667,08**	
			Удержание			**5%**		**896083,35**					
			Аванс			**30%**		**5376500,12**					
			Итого к оплате									**11649083,60**	

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Акжигит"

Аким села _____ **Сәлиев Ж.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

Эксперт _____ **Батыров С.С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**