Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за апрель 2017 года

Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
		строительно-монтажных работ	Оборудо-вание	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
19-1	Уличное освещение в г. Кызылорда	26 673 051,60	-	-	26 673 051,60
	Итого по главе	26 673 051,60	-	-	26 673 051,60
Глава 8. Временные здания и сооружения					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,92%	512 122,59	-	-	512 122,59
	Итого по главе	512 122,59	-	-	512 122,59
	Итого по главам 1-8	27 185 174,19	-	-	27 185 174,19
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
Гос. Норматив по определению сметной стоимости стр-ва в РК, прил. 1, п 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологичесокго бедствия и радиационного риска	-	-	1 361 646,58	1 361 646,58
	Итого по главе	-	-	1 361 646,58	1 361 646,58
	Итого по гл. 1-9	27 185 174,19	-	1 361 646,58	28 546 820,77
	Итого текущая стоимость в ценах 2016 года	**27 185 174,19**	**-**	**1 361 646,58**	**28 546 820,77**
	НДС 12%	-	-	3 425 618,49	3 425 618,49
	Итого:	**27 185 174,19**	**-**	**4 787 265,07**	**31 972 439,26**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Технадзор: ТОО "БЕРУНИ"

_____

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

_____

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование: Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

Договор: Договор о государственных закупках работ №29 от 24 марта 2017 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2017 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда	33 699 823,36	31 972 439,26	31 972 439,26

К оплате: Тридцать один миллион девятьсот семьдесят две тысяча четыреста тридцать девять тенге двадцать шесть тиынов

Заказчик:
ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акнур Авто» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Кызылорда

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

Договор: Договор о государственных закупках работ №29 от 24 марта 2017 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2017 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	27592,334
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3160,747
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,969

Составлена в ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение					
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1616,0200**		**112,89**	**182425**
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0146	23,594	669,68	15800
1.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	51,228	1 108,52	56787
		Итого оплата труда:				**44,92**	**72587**
1.3.	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	51,228	3252,61	166624
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	51,228	1108,52	56787
		Итого эксплуатация машин:				**103,11**	**166624**
		НР первого уровня	%	59,1		26,55	42899
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	9554
		Накладные расходы	%	--		32,46	52453
		Сметная прибыль	%	8		11,63	18790
		Сметная стоимость:				**156,97**	**253668**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**49,9800**		**2141,74**	**107044**
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67) Страниц - 221	чел-ч	2,976	148,74	719,67	107044

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2141,74**	**107044**
		НР первого уровня	%	59,1		1265,77	63263
		НР второго уровня	%	4,24		144,48	7221
		Накладные расходы	%	--		1410,25	70484
		Сметная прибыль	%	8		284,16	14202
		Сметная стоимость:				**3836,14**	**191730**
3	**11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**357,3333**		**35,98**	**12857**
3.1.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	4,86	951,74	4625
		Итого оплата труда:				**12,94**	**4625**
3.2.	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	4,86	2645,61	12857
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	4,86	951,74	4625
		Итого эксплуатация машин:				**35,98**	**12857**
		НР первого уровня	%	59,1		7,65	2733
		НР второго уровня	%	4,24		1,85	661
		Накладные расходы	%	--		9,50	3395
		Сметная прибыль	%	8		3,64	1300
		Сметная стоимость:				**49,12**	**17552**
4	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**11,0515**		**848,40**	**9376**
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,21	13,372	701,16	9376
		Итого оплата труда:				**848,40**	**9376**
		НР первого уровня	%	59,1		501,41	5541
		НР второго уровня	%	4,24		57,23	633
		Накладные расходы	%	--		558,64	6174
		Сметная прибыль	%	8		112,56	1244
		Сметная стоимость:				**1519,61**	**16794**
5	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопрово**	**0,0760**		**233120,17**	**17717**
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	270	20,52	788,80	16186
5.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,19684	863,48	170
		Итого оплата труда:				**215212,41**	**16356**
5.3.	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,02584	3029,46	78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,02584	1108,52	29
5.4.	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	1,14	120,74	138
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5.	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,13224	1166,37	154

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,13224	826,45	109
5.6.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,03876	1761,61	68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,03876	826,45	32
		Итого эксплуатация машин:				**5769,02**	**438**
5.7.	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,05016	15705,86	788
5.8.	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00456	27827,95	127
5.9.	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	1,195	148,83	178
		Итого материалов:				**14375,15**	**1093**
		НР первого уровня	%	62,1		133646,91	10157
		НР второго уровня	%	4,24		15550,92	1182
		Накладные расходы	%	--		149197,83	11339
		Сметная прибыль	%	8		30585,44	2324
		Сметная стоимость:				**412903,44**	**31381**
6	**23-011201-1101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**76,0000**		**848,81**	**64510**
		НР второго уровня	%	4,24		35,99	2735
		Накладные расходы	%	--		35,99	2735
		Сметная прибыль	%	8		70,78	5380
		Сметная стоимость:				**955,58**	**72624**
7	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**2,7240**		**179754,52**	**489651**
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173	471,252	798,06	376087
7.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	50,803	738,58	37522
		Итого оплата труда:				**151838,93**	**413609**
7.3.	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	47,67	2191,86	104486
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	47,67	732,02	34895
7.4.	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,29964	2814,36	843
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,29964	951,74	285
7.5.	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	21,792	120,74	2631
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.6.	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,533	1166,37	2955
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,533	826,45	2093
7.7.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,29964	1761,61	528
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,29964	826,45	248
		Итого эксплуатация машин:				**40911,55**	**111443**
7.8.	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,43584	215,22	94

1	2	3	4	5	6	7	8
7.9.	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	13,62	148,83	2027
		Итого материалов:				**778,59**	**2121**
		НР первого уровня	%	62,1		94291,98	256851
		НР второго уровня	%	4,24		11619,57	31652
		Накладные расходы	%	--		105911,55	288503
		Сметная прибыль	%	8		22853,28	62252
		Сметная стоимость:				**308519,35**	**840407**
10	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 57x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2724,0000**		**130,98**	**356790**
		НР второго уровня	%	4,24		5,55	15128
		Накладные расходы	%	--		5,55	15128
		Сметная прибыль	%	8		10,92	29753
		Сметная стоимость:				**147,46**	**401671**
11	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2800,0000**		**271,23**	**759445**
11.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,15	420	826,45	347109
11.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	150,64	781,04	117656
		Итого оплата труда:				**165,99**	**464765**
11.3.	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	15,68	3212,22	50368
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	15,68	1108,52	17382
11.4.	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	119,28	2188,59	261055
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	119,28	732,02	87315
11.5.	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	119,28	10,68	1274
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.6.	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	15,68	2232,98	35013
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	15,68	826,45	12959
		Итого эксплуатация машин:				**124,18**	**347710**
11.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,12	364,73	408
11.8.	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0224	281414,94	6304
11.9.	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,2688	1671,43	449
11.10.	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,1148	2673,62	307
11.11.	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,014	3979616,27	55715
11.12.	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,23296	361,08	84
11.13.	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,68	809,00	1359
		Итого материалов:				**23,08**	**64626**
		НР первого уровня	%	42,8		71,04	198919

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14,51	40635
		Накладные расходы	%	--		85,55	239554
		Сметная прибыль	%	8		28,54	79920
		Сметная стоимость:				**385,33**	**1078919**
12	23-060137-0728 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10, АВВГ 3х25+1х16 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,8000**		**442083,74**	**1237834**
		НР второго уровня	%	4,24		18744,35	52484
		Накладные расходы	%	--		18744,35	52484
		Сметная прибыль	%	8		36866,25	103225
		Сметная стоимость:				**497694,34**	**1393544**
13	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**350,0000**		**123,97**	**43389**
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,15	52,5	826,45	43389
		Итого оплата труда:				**123,97**	**43389**
		НР первого уровня	%	42,8		53,06	18570
		НР второго уровня	%	4,24		7,51	2627
		Накладные расходы	%	--		60,56	21197
		Сметная прибыль	%	8		14,76	5167
		Сметная стоимость:				**199,29**	**69753**
14	24-040207-1806 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**350,0000**		**59,16**	**20706**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	878
		Накладные расходы	%	--		2,51	878
		Сметная прибыль	%	8		4,93	1727
		Сметная стоимость:				**66,60**	**23311**
15	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**172,0000**		**2639,84**	**454053**
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3	516	826,45	426448
15.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,44	967,49	3328
		Итого оплата труда:				**2498,70**	**429776**
15.3.	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,72	3212,22	5525
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,72	1108,52	1907
15.4.	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,72	2232,98	3841
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,72	826,45	1421
		Итого эксплуатация машин:				**54,45**	**9366**
15.5.	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	25,8	91,04	2349
15.6.	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00172	752169,18	1294
15.7.	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,4128	1671,43	690

1	2	3	4	5	6	7	8
15.8.	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1,72	2673,62	4599
15.9.	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,35088	361,08	127
15.10.	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,1376	66720,87	9181
		Итого материалов:				**106,04**	**18239**
		НР первого уровня	%	42,8		1069,44	183944
		НР второго уровня	%	4,24		157,27	27051
		Накладные расходы	%	--		1226,72	210995
		Сметная прибыль	%	8		309,32	53204
		Сметная стоимость:				**4175,88**	**718252**
16	**23-061703-0104 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая эпоксидная ПКВ-1**	**шт.**	**172,0000**		**2827,44**	**486320**
		НР второго уровня	%	4,24		119,88	20620
		Накладные расходы	%	--		119,88	20620
		Сметная прибыль	%	8		235,79	40555
		Сметная стоимость:				**3183,11**	**547495**
17	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты в готовые траншеи**	**км**	**2,8000**		**89877,26**	**251656**
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	86,5	242,2	798,06	193290
17.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	52,22	369,29	19284
		Итого оплата труда:				**75919,46**	**212575**
17.3.	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,75	24,5	2191,86	53701
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,75	24,5	732,02	17934
17.4.	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,055	0,154	2814,36	433
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055	0,154	951,74	147
17.5.	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4	11,2	120,74	1352
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.6.	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,465	1,302	1166,37	1519
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,465	1,302	826,45	1076
17.7.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,055	0,154	1761,61	271
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055	0,154	826,45	127
		Итого эксплуатация машин:				**20455,78**	**57276**
17.8.	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,08	0,224	215,22	48
17.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,5	7	148,83	1042
		Итого материалов:				**389,29**	**1090**
		НР первого уровня	%	62,1		47145,99	132009
		НР второго уровня	%	4,24		5809,79	16267
		Накладные расходы	%	--		52955,77	148276
		Сметная прибыль	%	8		11426,64	31995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**154259,67**	**431927**
18	**23-060408-0505**	**Сигнальная лента ЛСЭ-150**	**км**	**2,8000**		**40103,17**	**112289**
	РСНБ РК 2015						
		НР второго уровня	%	4,24		1700,37	4761
		Накладные расходы	%	--		1700,37	4761
		Сметная прибыль	%	8		3344,28	9364
		Сметная стоимость:				**45147,83**	**126414**
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ -86 шт					
19	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**65,0160**		**1108,29**	**72057**
19.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	100,125	719,67	72057
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**72057**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	42586
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	4861
		Накладные расходы	%	--		729,76	47446
		Сметная прибыль	%	8		147,04	9560
		Сметная стоимость:				**1985,10**	**129063**
20	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**37,6680**		**635,93**	**23954**
20.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	36,613	654,25	23954
		Итого оплата труда:				**635,93**	**23954**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	14157
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	1616
		Накладные расходы	%	--		418,73	15773
		Сметная прибыль	%	8		84,37	3178
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**42905**
21	**11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**30,9600**		**2606,95**	**80711**
21.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,526	16,285	707,33	11519
21.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,022	1861,46	1902
		Итого оплата труда:				**433,48**	**13421**
21.3.	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,476784	3356,72	1600
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,476784	826,45	394
21.4.	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,755424	3452,89	2608
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,755424	1108,52	837
21.5.	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,718272	2452,00	1761
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,718272	826,45	594
21.6.	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	3,158	94,23	298
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21.7.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,09288	1761,61	164
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,09288	826,45	77
		Итого эксплуатация машин:				**207,73**	**6431**
21.8.	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,139	2094,87	2387
21.9.	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,569664	2094,87	1193
21.10.	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,845	1901,44	3509
21.11.	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,767808	72508,38	55673
		Итого материалов:				**2027,17**	**62761**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	8173
		НР второго уровня	%	4,24		121,73	3769
		Накладные расходы	%	--		385,72	11942
		Сметная прибыль	%	8		239,41	7412
		Сметная стоимость:				**3232,09**	**100065**
22	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**16,3400**		**28477,71**	**465326**
22.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,41	72,059	732,02	52749
22.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	4,747	830,04	3940
		Итого оплата труда:				**3469,34**	**56689**
22.3.	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044118	3356,72	148
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044118	826,45	36
22.4.	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	4,297	31,13	134
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.5.	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	4,551	3518,51	16012
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	4,551	826,45	3761
22.6.	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,060458	3029,46	183
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,060458	1108,52	67
22.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,137256	47,63	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.8.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,091504	1761,61	161
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,091504	826,45	76
		Итого эксплуатация машин:				**1018,63**	**16644**
22.9.	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,667	21976,85	366284
22.10.	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	6,128	66,30	406
22.11.	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,111112	26006,23	2890

1	2	3	4	5	6	7	8
22.12.	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,004412	13569,65	60
22.13.	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	3,889	196,55	764
22.14.	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	2,5	6598,38	16496
22.15.	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,072059	28,00	2
22.16.	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	10,474	862,18	9030
		Итого материалов:				**24230,87**	**395932**
		НР первого уровня	%	48,5		1682,63	27494
		НР второго уровня	%	4,24		1278,80	20896
		Накладные расходы	%	--		2961,43	48390
		Сметная прибыль	%	8		2515,13	41097
		Сметная стоимость:				**33954,26**	**554813**
23	**11-060301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**1,7303**		**337189,10**	**583445**
23.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	207	358,176	760,41	272361
23.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,968979	942,30	913
		Итого оплата труда:				**157932,56**	**273274**
23.3.	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,397974	3029,46	1206
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,397974	1108,52	441
23.4.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,571006	1761,61	1006
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,571006	826,45	472
		Итого эксплуатация машин:				**1278,11**	**2212**
23.5.	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	1,73	178506,12	308873
		Итого материалов:				**178506,12**	**308873**
		НР первого уровня	%	48,5		76597,29	132538
		НР второго уровня	%	4,24		17544,54	30358
		Накладные расходы	%	--		94141,83	162895
		Сметная прибыль	%	8		34506,47	59707
		Сметная стоимость:				**465837,41**	**806048**
24	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**275,2000**		**720,39**	**198250**
24.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	58,342	817,19	47677
24.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,5504	826,45	455
		Итого оплата труда:				**174,90**	**48132**
24.3.	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,366	402,09	2158
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.4.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,5504	1761,61	970
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5504	826,45	455

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**3127**
24.5.	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	660,48	212,16	140127
24.6.	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,066048	51147,90	3378
24.7.	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,044032	89491,31	3940
		Итого материалов:				**535,78**	**147446**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	24451
		НР второго уровня	%	4,24		34,31	9443
		Накладные расходы	%	--		123,16	33893
		Сметная прибыль	%	8		67,48	18572
		Сметная стоимость:				**911,03**	**250715**
25	**11-090305-0302**	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**15,8756**		**40386,15**	**641154**
	РСНБ РК 2015						
25.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	45,4	720,752	779,54	561855
25.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	4,286	941,37	4035
		Итого оплата труда:				**35645,29**	**565890**
25.3.	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,9	77,79	234,58	18248
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.4.	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	1,746	3029,46	5290
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,746	1108,52	1935
25..5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,8	28,576	95,13	2718
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.6.	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,41	6,509	131,58	856
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25..7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	2,54	1761,61	4475
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,54	826,45	2099
25.8.	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	36,831	17,05	628
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2029,28**	**32216**
25.9.	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,030799	163611,54	5039
25.10.	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,476268	66,30	32
25.11.	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,296874	2605,57	774

1	2	3	4	5	6	7	8
25.12.	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,016352	46042,09	753
25.13.	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,031751	381819,66	12123
25.14.	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,158756	196,55	31
25.15.	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	30,957	181,00	5603
25.16.	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	9,367	91,04	853
25.17.	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001588	1774323,66	2817
25.18.	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,063502	208172,82	13219
25.19.	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,004921	354362,01	1744
25.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,009525	429951,15	4095
		Итого материалов:				**2965,76**	**47083**
		НР первого уровня	%	60,9		21707,98	344627
		НР второго уровня	%	4,24		2632,79	41797
		Накладные расходы	%	--		24340,77	386424
		Сметная прибыль	%	8		5178,15	82206
		Сметная стоимость:				**69905,08**	**1109785**
26	**Прайс-лист**	**Опора освещения СТВ 12.0-3.0 покрытие "горячее цинкование"**	**шт**	**86,0000**		**84089,62**	**7231707**
		НР второго уровня	%	4,24		3565,40	306624
		Накладные расходы	%	--		3565,40	306624
		Сметная прибыль	%	8		7012,40	603067
		Сметная стоимость:				**94667,42**	**8141398**
27	**Прайс-лист**	**ЗФ-3 L 17500 (СТ9-СТ12) покрытие "горячее цинкование"**	**шт**	**86,0000**		**8795,89**	**756447**
		НР второго уровня	%	4,24		372,95	32073
		Накладные расходы	%	--		372,95	32073
		Сметная прибыль	%	8		733,51	63082
		Сметная стоимость:				**9902,35**	**851602**
28	**Прайс-лист**	**Кронштейн "ИВА" вылет 2,5м,угол наклона 22гр. покрытие "горячее цинкование"**	**шт**	**86,0000**		**7036,05**	**605100**
		НР второго уровня	%	4,24		298,33	25656
		Накладные расходы	%	--		298,33	25656
		Сметная прибыль	%	8		586,75	50461
		Сметная стоимость:				**7921,13**	**681217**
29	**23-070106-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные 160 Вт**	**шт.**	**86,0000**		**77421,27**	**6658229**
		НР второго уровня	%	4,24		3282,66	282309
		Накладные расходы	%	--		3282,66	282309
		Сметная прибыль	%	8		6456,31	555243
		Сметная стоимость:				**87160,25**	**7495781**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**86,0000**		**2263,14**	**194630**
30.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	60,2	807,32	48601
30.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	2,408	967,49	2330
		Итого оплата труда:				**592,21**	**50930**
30.3.	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	1,204	3212,22	3868
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,204	1108,52	1335
30.4.	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	21,844	142,69	3117
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30.5.	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	1,204	2232,98	2689
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,204	826,45	995
		Итого эксплуатация машин:				**112,48**	**9673**
30.6.	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,6966	173629,84	120951
30.7.	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,006708	222237,60	1491
30.8.	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	17,2	809,00	13915
		Итого материалов:				**1585,54**	**136356**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	21798
		НР второго уровня	%	4,24		106,70	9177
		Накладные расходы	%	--		360,17	30975
		Сметная прибыль	%	8		209,86	18048
		Сметная стоимость:				**2833,17**	**243653**
31	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**100,0000**		**398,96**	**39896**
31.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	14	807,32	11302
31.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,44	967,49	426
		Итого оплата труда:				**117,28**	**11728**
31.3.	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,22	3212,22	707
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,22	1108,52	244
31.4.	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,13	142,69	447
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5.	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,22	2232,98	491
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,22	826,45	182
		Итого эксплуатация машин:				**16,45**	**1645**
31.6.	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,13	182736,98	23756

1	2	3	4	5	6	7	8
31.7.	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,0009	222237,60	200
31.8.	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	3,7	809,00	2993
		Итого материалов:				**269,49**	**26949**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	5020
		НР второго уровня	%	4,24		19,04	1904
		Накладные расходы	%	--		69,24	6924
		Сметная прибыль	%	8		37,46	3746
		Сметная стоимость:				**505,66**	**50566**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							**22 156 968,00**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2 636 804,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**777 662,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**253 373,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18 742 502,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1 535 730,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**23 692 698,00**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1 004 572,00**
ИТОГО:			Тенге				**24 697 270,00**
Сметная прибыль			Тенге				**1 975 781,60**
ИТОГО по смете:			Тенге				**26 673 051,60**

Составил Турекеев А.

Заказчик:
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Технадзор:
ТОО "БЕРУНИ"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за апрель 2017 года

Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
		строительно-монтажных работ	Оборудо-вание	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
19-1	Уличное освещение в г. Кызылорда	917 743,14	-	-	917 743,14
	Итого по главе	917 743,14	-	-	917 743,14
Глава 8. Временные здания и сооружения					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,92%	17 620,67	-	-	17 620,67
	Итого по главе	17 620,67	-	-	17 620,67
	Итого по главам 1-8	935 363,81	-	-	935 363,81
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
Гос. Норматив по определению сметной стоимости стр-ва в РК, прил. 1, п 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологичесокго бедствия и радиационного риска	-	-	127 473,42	127 473,42
	Итого по главе	-	-	127 473,42	127 473,42
	Итого по гл. 1-9	935 363,81	-	127 473,42	1 062 837,23
	Итого текущая стоимость в ценах 2016 года	**935 363,81**	**-**	**127 473,42**	**1 062 837,23**
	НДС 12%	-	-	127 540,47	127 540,47
	Итого:	**935 363,81**	**-**	**255 013,89**	**1 190 377,70**

Заказчик:

ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Технадзор: ТОО "БЕРУНИ"

_____

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

_____

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

Договор Договор о государственных закупках работ №29 от 24 марта 2017 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2017 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда	33 699 823,36	33 162 816,96	1 190 377,70

К оплате: Один миллион сто девяносто тысяч триста семьдесят семь тенге семьдесят тиынов

Заказчик:
ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Реконструкция уличного освещения мкр. "Ипподром" (Муслимова, Аяпова, Т.Елемесова, пер.Аяпова) г. Кызылорда

Договор: Договор о государственных закупках работ №29 от 24 марта 2017 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2017 года (остаток)

Сметная стоимость, тыс. тенге	27592,334
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3160,747
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,969

Составлена в ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение					
1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1,0000		16759,85	16760
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	13	13	826,45	10744
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,132	1,132	967,49	1095
		Итого оплата труда:				11839,20	11839
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,333	0,333	3212,22	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,8	0,8	1108,52	887
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2232,98	1786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,8	0,8	826,45	661
		Итого эксплуатация машин:				4356,16	2856
1. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294
1. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1671,43	8
1. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
1. 8	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,84	6
1. 9	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	897
1.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1
1.11	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		358,38	358
		Сметная стоимость:				**4838,17**	**4838**
4	**23-070203-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ 100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**16946,60**	**16947**
		НР второго уровня	%	4,24		718,54	719
		Накладные расходы	%	--		718,54	719
		Сметная прибыль	%	8		1413,21	1413
		Сметная стоимость:				**19078,35**	**19078**
5	**13-080205-1001 РСНБ РК 2015**	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**1,0000**		**1925,82**	**1926**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=901,75)	чел-ч	1,08	1,08	901,75	974
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,26	967,49	252
		Итого оплата труда:				**1225,44**	**1225**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0	0	3212,22	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1108,52	144
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,13	2232,98	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	826,45	107
		Итого эксплуатация машин:				**707,88**	**708**
5. 5	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006	0,0006	205504,98	123
5. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115
5. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	620,99	6
		Итого материалов:				**244,06**	**244**
		НР первого уровня	%	42,8		524,49	524
		НР второго уровня	%	4,24		103,89	104
		Накладные расходы	%	--		628,38	628
		Сметная прибыль	%	8		204,34	204
		Сметная стоимость:				**2758,54**	**2759**
6	**ООО"АльфаЭнергия"**	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии ЯН-1 (300x200x150)**	**шт**	**1,0000**		**16030,75**	**16031**
		НР второго уровня	%	4,24		679,70	680
		Накладные расходы	%	--		679,70	680
		Сметная прибыль	%	8		1336,84	1337
		Сметная стоимость:				**18047,29**	**18047**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,72	826,45	1421
		Итого эксплуатация машин:				**3021,75**	**259870**
9.6.	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,86	620,99	534
9.7.	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	1,032	303,65	313
9.8.	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,86	355,80	306
9.9.	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	1,229	93617,31	115050
		Итого материалов:				**1351,20**	**116203**
		НР первого уровня	%	42,8		1261,85	108519
		НР второго уровня	%	4,24		328,38	28241
		Накладные расходы	%	--		1590,24	136760
		Сметная прибыль	%	8		645,86	55544
		Сметная стоимость:				**8719,14**	**749846**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							**699 961,01**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**196 669,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**263 496,67**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73 448,20**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**239 795,34**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**115 609,18**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**815 570,19**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**34 191,98**
ИТОГО:			Тенге				**849 762,17**
Сметная прибыль			Тенге				**67 980,97**
ИТОГО по смете:			Тенге				**917 743,14**

Составил Турекеев А.

Заказчик:
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Технадзор:
ТОО "БЕРУНИ"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"