Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 21.12.2022 год к Договору № 127 от 14 октября 2021 года

Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства

Приемки выполненных работ за **декабрь 2022 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-5-2 Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м							
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (0,5 - 0,63)**	**м^3 грунта**	**193,3200**		**319,67**	**61799**
		Итого оплата труда:				**82,40**	**15930**
		Итого эксплуатация машин:				**319,67**	**61799**
		Накладные расходы	%	72		59,33	11470
		Сметная прибыль	%	8		30,32	5861
		Сметная стоимость:				**409,32**	**79130**
2	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**193,3200**		**66,99**	**12951**
		Итого оплата труда:				**19,83**	**3834**
		Итого эксплуатация машин:				**66,99**	**12951**
		Накладные расходы	%	72		14,28	2761
		Сметная прибыль	%	8		6,50	1257
		Сметная стоимость:				**87,77**	**16968**

3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 20 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м³ грунта**	**193,3200**	**45,07**	**8713**
		Итого оплата труда:			13,34	2579
		Итого эксплуатация машин:			45,07	8713
		Накладные расходы	%	72	9,60	1856
		Сметная прибыль	%	8	4,37	845
		Сметная стоимость:			59,04	11414
		Оголовки				
10	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (0,5 - 0,63)**	**м³ грунта**	**47,2000**	**319,67**	**15088**
		Итого оплата труда:			82,40	3889
		Итого эксплуатация машин:			319,67	15088
		Накладные расходы	%	72	59,33	2800
		Сметная прибыль	%	8	30,32	1431
		Сметная стоимость:			409,32	19319
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**1,0000**	**8723,99**	**8724**
		Итого оплата труда:			3278,45	3278
		Итого эксплуатация машин:			358,38	358
		Итого материалов:			5251,42	5252
		Накладные расходы	%	84	2753,90	2754
		Сметная прибыль	%	8	918,23	918
		Сметная стоимость:			12396,12	12396
12	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство**	**м³ подушки**	**9,4000**	**6543,81**	**61512**
		Итого оплата труда:			3179,82	29890
		Итого эксплуатация машин:			313,91	2950
		Итого материалов:			3193,96	30024
		Накладные расходы	%	84	2671,05	25108
		Сметная прибыль	%	8	737,19	6930
		Сметная стоимость:			9952,05	93549

13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**0,7620**	**15569,74**	**11864**
		Итого оплата труда:			6211,74	4733
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	3236
		Итого материалов:			6376,50	4859
		Накладные расходы	%	84	5217,86	3976
		Сметная прибыль	%	8	1663,01	1267
		Сметная стоимость:			22450,61	17107
14	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**0,7772**	**27952,00**	**21725**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	1738
		Сметная стоимость:			30188,16	23463
15	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**$м^3$ сборных конструкций**	**1,9600**	**11875,61**	**23276**
		Итого оплата труда:			6714,15	13160
		Итого эксплуатация машин:			4810,02	9428
		Итого материалов:			1837,69	3601
		Накладные расходы	%	84	5639,89	11054
		Сметная прибыль	%	8	1401,24	2746
		Сметная стоимость:			18916,74	37077
16	225-104-0305 РСНБ РК 2022	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 11-170**	**шт.**	**4,0000**	**175926,00**	**703704**
		Сметная прибыль	%	8	14074,08	56296
		Сметная стоимость:			190000,08	760000
17	225-104-0401 РСНБ РК 2022	**Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170**	**шт.**	**10,0000**	**160905,00**	**1609050**
		Сметная прибыль	%	8	12872,40	128724
		Сметная стоимость:			173777,40	1737774
18	225-109-0109 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)**	**шт.**	**8,0000**	**257409,00**	**2059272**
		Сметная прибыль	%	8	20592,72	164742
		Сметная стоимость:			278001,72	2224014
19	225-109-0112 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 79пл**	**шт.**	**20,0000**	**70680,00**	**1413600**
		Сметная прибыль	%	8	5654,40	113088
		Сметная стоимость:			76334,40	1526688
21	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,2000**	**20159,00**	**4032**

		Сметная прибыль	%	8		1612,72	323
		Сметная стоимость:				21771,72	4355
22	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**49,0000**		**4968,42**	**243453**
		Итого оплата труда:				1223,05	59929
		Итого эксплуатация машин:				205,02	10046
		Итого материалов:				3609,50	176866
		Накладные расходы	%	84		1027,36	50341
		Сметная прибыль	%	8		479,66	23503
		Сметная стоимость:				6475,44	317297
23	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,0000**		**4558,51**	**4559**
		Итого оплата труда:				1898,35	1899
		Итого эксплуатация машин:				305,66	306
		Итого материалов:				2457,27	2457
		Накладные расходы	%	84		1594,61	1595
		Сметная прибыль	%	8		492,25	492
		Сметная стоимость:				6645,37	6646
24	**235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**2,3400**		**1674,00**	**3917**
		Сметная прибыль	%	8		133,92	313
		Сметная стоимость:				1807,92	4230
		Тело трубы					
26	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (0,5 - 0,63)**	**$м^3$ грунта**	**33,6600**		**319,67**	**10760**
		Итого оплата труда:				82,40	2774
		Итого эксплуатация машин:				319,67	10761
		Накладные расходы	%	72		59,33	1997
		Сметная прибыль	%	8		30,32	1021
		Сметная стоимость:				409,32	13778

27	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**6,7300**	**8723,99**	**58712**
		Итого оплата труда:			3278,45	22063
		Итого эксплуатация машин:			358,38	2411
		Итого материалов:			5251,42	35343
		Накладные расходы	%	84	2753,90	18534
		Сметная прибыль	%	8	918,23	6180
		Сметная стоимость:			12396,12	83425
28	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м³ бетона в деле**	**10,1000**	**15569,74**	**157254**
		Итого оплата труда:			6211,74	62738
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	42895
		Итого материалов:			6376,50	64403
		Накладные расходы	%	84	5217,86	52700
		Сметная прибыль	%	8	1663,01	16796
		Сметная стоимость:			22450,61	226751
29	212-101-2112 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м³**	**10,3020**	**23440,00**	**241479**
		Сметная прибыль	%	8	1875,20	19318
		Сметная стоимость:			25315,20	260797
30	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м³ железобетона звеньев**	**13,9200**	**40093,86**	**558107**
		Итого оплата труда:			19511,05	271594
		Итого эксплуатация машин:			15375,64	214029
		Итого материалов:			9933,94	138281
		Накладные расходы	%	84	16389,28	228139
		Сметная прибыль	%	8	4518,65	62900
		Сметная стоимость:			61001,79	849145
31	225-104-0205 РСНБ РК 2022	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100**	**шт.**	**20,0000**	**82999,00**	**1659980**
		Сметная прибыль	%	8	6639,92	132798
		Сметная стоимость:			89638,92	1792778
32	225-104-0207 РСНБ РК 2022	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200**	**шт.**	**100,0000**	**139950,00**	**13995000**
		Сметная прибыль	%	8	11196,00	1119600
		Сметная стоимость:			151146,00	15114600

35	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**144,7400**		**4968,42**	**719129**
		Итого оплата труда:				1223,05	177024
		Итого эксплуатация машин:				205,02	29675
		Итого материалов:				3609,50	522439
		Накладные расходы	%	84		1027,36	148700
		Сметная прибыль	%	8		479,66	69426
		Сметная стоимость:				6475,44	937255
36	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**16,8300**		**4558,51**	**76720**
		Итого оплата труда:				1898,35	31950
		Итого эксплуатация машин:				305,66	5145
		Итого материалов:				2457,27	41355
		Накладные расходы	%	84		1594,61	26837
		Сметная прибыль	%	8		492,25	8285
		Сметная стоимость:				6645,37	111842
37	**235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м²**	**39,3822**		**1674,00**	**65926**
		Сметная прибыль	%	8		133,92	5274
		Сметная стоимость:				1807,92	71200
		Устройство ЛЖК 250 и ж/б лотков					
67	**225-106-0402 РСНБ РК 2022**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**8,0000**		**32766,00**	**262128**
		Сметная прибыль	%	8		2621,28	20970
		Сметная стоимость:				35387,28	283098
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**24072434**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**577951**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**429791**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**129313**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23064691**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**590622**

	ИТОГО:		Тенге				**24663056**
	Сметная прибыль		Тенге				**1973042**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26636098**
		Итого по форме	Тенге				26 636 098,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,30%	Тенге				346 269,27
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,2%	Тенге				53 964,73
		ИТОГО в ценах 4 квартала 2022г.	Тенге				27 036 332,01
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				27 036 332,01
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				3 244 359,84
		ИТОГО:	Тенге				**30 280 691,85**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				3 244 359,84

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-5-3 Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м							
		Строительство железобетонных круглых труб диаметром 1,5м					
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (0,5 - 0,63)**	**м^3 грунта**	**488,4000**		**319,67**	**156127**
		Итого оплата труда:				82,40	40244
		Итого эксплуатация машин:				319,67	156127
		Накладные расходы	%	72		59,33	28977
		Сметная прибыль	%	8		30,32	14808
		Сметная стоимость:				409,32	199912
2	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(20) м**	**м^3**	**488,4000**		**66,99**	**32718**
		Итого оплата труда:				19,83	9685
		Итого эксплуатация машин:				66,99	32718
		Накладные расходы	%	72		14,28	6974
		Сметная прибыль	%	8		6,50	3175
		Сметная стоимость:				87,77	42867

3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$	488,4000	45,07	22012
		Итого оплата труда:			13,34	6515
		Итого эксплуатация машин:			45,07	22012
		Накладные расходы	%	72	9,60	4689
		Сметная прибыль	%	8	4,37	2134
		Сметная стоимость:			59,04	28835
10	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (0,5 - 0,63)	$м^3$ грунта	77,2000	319,67	24679
		Итого оплата труда:			82,40	6361
		Итого эксплуатация машин:			319,67	24678
		Накладные расходы	%	72	59,33	4580
		Сметная прибыль	%	8	30,32	2341
		Сметная стоимость:			409,32	31600
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2,0000	8723,99	17448
		Итого оплата труда:			3278,45	6557
		Итого эксплуатация машин:			358,38	717
		Итого материалов:			5251,42	10503
		Накладные расходы	%	84	2753,90	5508
		Сметная прибыль	%	8	918,23	1836
		Сметная стоимость:			12396,12	24792
12	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	$м^3$ подушки	13,2000	6543,81	86378
		Итого оплата труда:			3179,82	41973
		Итого эксплуатация машин:			313,91	4143
		Итого материалов:			3193,96	42161
		Накладные расходы	%	84	2671,05	35258
		Сметная прибыль	%	8	737,19	9731
		Сметная стоимость:			9952,05	131367

13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м³ бетона в деле**	**4,0200**	**15569,74**	**62590**
		Итого оплата труда:			6211,74	24972
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	17074
		Итого материалов:			6376,50	25632
		Накладные расходы	%	84	5217,86	20976
		Сметная прибыль	%	8	1663,01	6685
		Сметная стоимость:			22450,61	90251
14	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м³**	**4,1004**	**27952,00**	**114614**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	9169
		Сметная стоимость:			30188,16	123783
15	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м³ сборных конструкций**	**3,9200**	**10867,66**	**42601**
		Итого оплата труда:			6714,15	26319
		Итого эксплуатация машин:			4810,02	18855
		Итого материалов:			829,74	3253
		Накладные расходы	%	84	5639,89	22108
		Сметная прибыль	%	8	1320,60	5177
		Сметная стоимость:			17828,15	69886
16	225-104-0406 РСНБ РК 2022	**Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170**	**шт.**	**8,0000**	**265568,00**	**2124544**
		Сметная прибыль	%	8	21245,44	169964
		Сметная стоимость:			286813,44	2294508
17	225-109-0113 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)**	**шт.**	**8,0000**	**171712,00**	**1373696**
		Сметная прибыль	%	8	13736,96	109896
		Сметная стоимость:			185448,96	1483592
19	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,2000**	**20159,00**	**4032**
		Сметная прибыль	%	8	1612,72	323
		Сметная стоимость:			21771,72	4355
20	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**0,4000**	**4558,51**	**1823**

		Итого оплата труда:				1898,35	759
		Итого эксплуатация машин:				305,66	122
		Итого материалов:				2457,27	983
		Накладные расходы	%	84		1594,61	638
		Сметная прибыль	%	8		492,25	197
		Сметная стоимость:				6645,37	2658
21	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	0,9360		1674,00	1567
		Сметная прибыль	%	8		133,92	125
		Сметная стоимость:				1807,92	1692
22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	73,8000		4968,42	366669
		Итого оплата труда:				1223,05	90261
		Итого эксплуатация машин:				205,02	15130
		Итого материалов:				3609,50	266381
		Накладные расходы	%	84		1027,36	75819
		Сметная прибыль	%	8		479,66	35399
		Сметная стоимость:				6475,44	477887
		Тело трубы					
24	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (0,5 - 0,63)**	$м^3$ грунта	178,7100		319,67	57128
		Итого оплата труда:				82,40	14726
		Итого эксплуатация машин:				319,67	57129
		Накладные расходы	%	72		59,33	10603
		Сметная прибыль	%	8		30,32	5418
		Сметная стоимость:				409,32	73149
25	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	7,5700		8723,99	66041
		Итого оплата труда:				3278,45	24817
		Итого эксплуатация машин:				358,38	2712
		Итого материалов:				5251,42	39755
		Накладные расходы	%	84		2753,90	20847
		Сметная прибыль	%	8		918,23	6951
		Сметная стоимость:				12396,12	93839