Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А",Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А**	**070340005757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС-2001",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Тулкибас,, дом № 54**	**010940003981**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №86/1 от 17.08.2022г Новоишимское

Номер документа	Дата составления
7	**25.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Локомотивная в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)			работа	1	5 214 656,16	5 214 656,16
				Итого	1	x	5 214 656,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2022

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Локомотивная в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)
Договор №86/1 от 17.08.2022г.

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Форма № КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		86/1	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Локомотивная в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	5 214 656,16	**4 655 943,00**		-	-	-	-	-	558 713,16	5 214 656,16

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
Директор _____ **М. Уразбаев**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Ж. Калмагамбетова**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А" Форма №2В
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Локомотивная в селе Новоишимское, района имени Габита Мусрепова СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)
ДОГОВОР №86/1 от 17.08.2022 г.

Акт выполненных работ №1 от 25.10.2022 г.
за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1										
		Внешние сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10 кВ										
		Ж/б элементы										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка**	опора	1		14925,09	7238,00	14925	7238	643	8546	25348
		НР - 80%; СП - 8%				7044,44	3637,60	7044	3638		1878	
		Кабельная продукция										
5	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением про водов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью м еханизмов**	км линии	0,055		147025,37	81316,34	8086	4472	153	3958	13008
		НР - 80%; СП - 8%				62928,00	27025,84	3461	1486		964	
7	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладк а по стене бетонной**	м кабеля	1		656,43	79,45	656	79	104	303	1036
		НР - 61%; СП - 8%				473,10	23,56	473	24		77	
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
9	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тяг ой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1		6976,20	196,40	6976	196	1364	3948	11798
		НР - 72%; СП - 8%				5416,00	66,91	5416	67		874	
11	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка вручную**	компл ект	3		6068,73	605,22	18206	1816	622	13329	34058
		НР - 80%; СП - 8%				5256,00	297,88	15768	894		2523	
13	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	ко мплект	1		11771,70	1017,87	11772	1018	121	8907	22333
		НР - 80%; СП - 8%				10632,86	500,98	10633	501		1654	
15	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жил ьного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной ж илы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1		32085,64	23907,12	32086	23907	55	12005	47618
		НР - 72%; СП - 8%				8124,00	8549,85	8124	8550		3527	
		Заземление опор										
49	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10,2		515,22	20,98	5255	214	2634	1779	7597
		НР - 72%; СП - 8%				235,98	6,25	2407	64		563	

		Заземление РЛНД									
50	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**4766,46**	**183,60**	**9533**	**367**	**6806**	**1789**	**12228**
		НР - 72%; СП - 8%			**1179,90**	**62,49**	**2360**	**125**		**906**	
51	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,3**	**515,22**	**20,98**	**10459**	**426**	**5243**	**3540**	**15119**
		НР - 72%; СП - 8%			**235,98**	**6,25**	**4790**	**127**		**1120**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**117955**	**39734**	**17745**	**58104**	**190143**
							60477	**15475**	**--**	**14086**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**64965**				
		Материалы	Тенге				**16205**				
		Всего заработная плата	Тенге					**32526**			
		Накладные расходы	Тенге				**23364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7066**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**95396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32526**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52989**				
		Материалы	Тенге				**1539**				
		Всего заработная плата	Тенге					**43425**			
		Накладные расходы	Тенге				**34740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7018**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**94748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**190144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75951**			
		<u>РАЗДЕЛ 2. Земляные работы</u>									
52	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами**	**м3 грунта**	**22,41**	**1292,10**	**--**	**28956**	**--**	**--**	**20848**	**53789**
		НР - 72%; СП - 8%			**1292,10**	**--**	**28956**	**--**		**3984**	
53	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песча ное. Устройство**	**м3 основания**	**7,47**	**3117,01**	**159,81**	**23284**	**1194**	**14166**	**8195**	**33998**
		НР - 99%; СП - 8%			**1060,80**	**47,39**	**7924**	**354**		**2518**	
54	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**24**	**488,52**	**407,28**	**11725**	**9775**	**--**	**4240**	**17242**
		НР - 72%; СП - 8%			**81,24**	**164,12**	**1950**	**3939**		**1277**	
55	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель проложенный в траншее. Покры тие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**8**	**427,31**	**346,07**	**3418**	**2769**	**--**	**1271**	**5065**
		НР - 72%; СП - 8%			**81,24**	**139,45**	**650**	**1116**		**375**	
57	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**14,94**	**800,93**	**--**	**11966**	**--**	**--**	**8615**	**22228**
		НР - 72%; СП - 8%			**800,93**	**--**	**11966**	**--**		**1646**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**79349**	**13737**	**14166**	**43169**	**132322**
							51446	**5409**	**--**	**9800**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**15143**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7654**			
		Накладные расходы	Тенге				**5511**				

		Сметная прибыль	Тенге				1652				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7654			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64206				
	Материалы		Тенге				14166				
	Всего заработная плата		Тенге					49200			
		Накладные расходы	Тенге				37659				
		Сметная прибыль	Тенге				8149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					49200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					56854			
РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия 10 кВ											
58	**1310-0901-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 6 кг. Прокл адка в траншее**	**км**	**0,009**	**276209,80**	**187757,80**	**2486**	**1690**	**--**	**719**	**3462**
		НР - 61%; СП - 8%			**88452,00**	**42582,70**	**796**	**383**		**256**	
59	**1310-0105-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Проклад ка по стене бетонной**	**м кабеля**	**11**	**803,65**	**99,54**	**8840**	**1095**	**1171**	**4208**	**14092**
		НР - 61%; СП - 8%			**597,60**	**29,52**	**6574**	**325**		**1044**	
60	**1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабел я**	**5**	**1291,99**	**829,20**	**6460**	**4146**	**621**	**2248**	**9405**
		НР - 72%; СП - 8%			**338,50**	**286,07**	**1693**	**1430**		**697**	
62	**1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жил ьного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной ж илы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**32085,64**	**23907,12**	**32086**	**23907**	**55**	**12005**	**47618**
		НР - 72%; СП - 8%			**8124,00**	**8549,85**	**8124**	**8550**		**3527**	
64	**1310-0902-0915 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель. Защита металлическими жел обами на стене бетонной**	**м ограждения**	**2,9**	**1546,05**	**244,16**	**4484**	**708**	**2888**	**733**	**5634**
		НР - 61%; СП - 8%			**306,18**	**108,32**	**888**	**314**		**417**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54355**	**31546**	**4735**	**19913**	**80211**
							18074	**11002**	**--**	**5941**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				54355				
	Материалы		Тенге				4735				
	Всего заработная плата		Тенге					29076			
		Накладные расходы	Тенге				19914				
		Сметная прибыль	Тенге				5942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29076			
РАЗДЕЛ 4. Кабельная линия 0,4 кВ											
66	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канал о-километр трубопровода**	**0,094**	**149723,08**	**--**	**14074**	**--**	**159**	**10575**	**26621**

		НР - 76%; СП - 8%			**148029,00**	**--**	**13915**	**--**		**1972**	
68	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х**	**м кабеля**	**104**	**602,25**	**299,79**	**62634**	**31178**	**4701**	**26655**	**96432**
		НР - 72%; СП - 8%			**257,26**	**98,71**	**26755**	**10266**		**7143**	
69	**1310-0901-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 6 кг. Прокл адка в траншее**	**км**	**0,019**	**276209,80**	**187757,80**	**5248**	**3567**	**--**	**1519**	**7308**
		НР - 61%; СП - 8%			**88452,00**	**42582,70**	**1681**	**809**		**541**	
70	**1310-0105-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Проклад ка по стене бетонной**	**м кабеля**	**34**	**803,65**	**99,54**	**27324**	**3384**	**3622**	**13006**	**43557**
		НР - 61%; СП - 8%			**597,60**	**29,52**	**20318**	**1004**		**3226**	
73	**1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жил ьного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной ж илы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**47395,38**	**36508,86**	**189582**	**146035**	**219**	**68782**	**279033**
		НР - 72%; СП - 8%			**10832,00**	**13050,67**	**43328**	**52203**		**20669**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**298861**	**184165**	**8701**	**120537**	**452951**
							105997	**64281**	**--**	**33551**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**284787**				
	Материалы		Тенге				**8540**				
	Всего заработная плата		Тенге					**156363**			
		Накладные расходы	Тенге				**109962**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31580**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**426329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156363**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14074**				
	Материалы		Тенге				**159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13915**			
		Накладные расходы	Тенге				**10575**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13915**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**452951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**170278**			
		РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение									
		Провода и кабели									
76	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м ка беля**	**55**	**650,36**	**363,59**	**35770**	**19997**	**6837**	**11284**	**50819**
		НР - 72%; СП - 8%			**162,48**	**122,48**	**8936**	**6736**		**3764**	
78	**1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладк а по стене бетонной**	**м кабеля**	**3**	**656,43**	**79,45**	**1969**	**238**	**312**	**909**	**3108**
		НР - 61%; СП - 8%			**473,10**	**23,56**	**1419**	**71**		**230**	
		Осветительная арматура									
80	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка на кронштейна х**	**шт.**	**3**	**4845,15**	**967,97**	**14535**	**2904**	**5299**	**5975**	**22151**
		НР - 72%; СП - 8%			**2110,50**	**655,72**	**6332**	**1967**		**1641**	
		Оборудование и материалы									

82	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования-кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0168	710262,57 70408,00	16663,18 5722,86	11932 1183	280 96	10469	921 1028	13882
83	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудова ния *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	307,17 276,00	-- --	922 828	-- --	94	505 114	1541
85	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	472,83 464,31	3,22 0,99	473 464	3 1	6	335 65	872
87	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кир пичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление *НР - 72%; СП - 8%*	отве рстие	1	63,10 62,26	0,84 --	63 62	1 --	--	45 9	117
88	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверл ение. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	4	60,68 59,88	0,81 --	243 240	3 --	--	172 33	448
89	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверл ение. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1	72,52 71,56	0,97 --	73 72	1 --	--	52 10	134
90	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр метал лорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	1	2010,39 1311,00	-- --	2010 1311	-- --	699	944 236	3191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67990 20847	23428 8871	23716 --	21142 7130	96263
		Стоимость монтажных работ	Тенге				67612				
		Материалы	Тенге				23716				
		Всего заработная плата	Тенге					29345			
		Накладные расходы	Тенге				20873				
		Сметная прибыль	Тенге				7079				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				95564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29345			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378				
		Всего заработная плата	Тенге					373			
		Накладные расходы	Тенге				269				
		Сметная прибыль	Тенге				52				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				699				
		Сметная заработная плата	Тенге					373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29718			
		РАЗДЕЛ 6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ (вынос из зоны застройки)									
		Ж/б элементы									
91	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7378,50 3604,68	3131,17 1573,06	7378 3605	3131 1573	642	4142 922	12442
92	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка	опора	1	14925,09	7238,00	14925	7238	643	8546	25348

		НР - 80%; СП - 8%			**7044,44**	**3637,60**	**7044**	**3638**		**1878**	
94	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл я опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**2531,50**	**1398,55**	**5063**	**2797**	**--**	**2695**	**8379**
		НР - 80%; СП - 8%			**1132,95**	**551,45**	**2266**	**1103**		**621**	
		Проводниково-кабельная подукция									
96	**1133-0204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолирован ные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвес ка вручную**	**км линии**	**0,075**	**34986,22**	**3356,22**	**2624**	**252**	**94**	**1922**	**4909**
		НР - 80%; СП - 8%			**30378,00**	**1651,88**	**2278**	**124**		**364**	
98	**1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладк а по стене бетонной**	**м кабеля**	**1**	**656,43**	**79,45**	**656**	**79**	**104**	**303**	**1036**
		НР - 61%; СП - 8%			**473,10**	**23,56**	**473**	**24**		**77**	
		Заземление опор									
116	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,4**	**515,22**	**20,98**	**10511**	**428**	**5269**	**3558**	**15194**
		НР - 72%; СП - 8%			**235,98**	**6,25**	**4814**	**127**		**1125**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**41158**	**13926**	**6752**	**21166**	**67308**
							20480	**6588**	**--**	**4987**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11167**				
	Материалы		Тенге				**5372**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5438**			
		Накладные расходы	Тенге				**3861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1202**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5438**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29991**				
	Материалы		Тенге				**1379**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21631**			
		Накладные расходы	Тенге				**17305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3784**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21631**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**67309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27069**			
		РАЗДЕЛ 7. Кабельная линия 0,4 кВ									
117	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канал о-километр трубопровода**	**0,016**	**149723,08**	**--**	**2396**	**--**	**28**	**1800**	**4531**
		НР - 76%; СП - 8%			**148029,00**	**--**	**2368**	**--**		**336**	
119	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**33**	**602,25**	**299,79**	**19874**	**9893**	**1491**	**8458**	**30599**
		НР - 72%; СП - 8%			**257,26**	**98,71**	**8490**	**3257**		**2267**	
120	**1310-0105-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Проклад ка по стене бетонной**	**м кабеля**	**31**	**803,65**	**99,54**	**24913**	**3086**	**3301**	**11859**	**39714**
		НР - 61%; СП - 8%			**597,60**	**29,52**	**18526**	**915**		**2942**	

124	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Защита металлич ескими желобами на стене бетонной	м ограждения	5,8	968,05	244,16	5615	1416	2423	1467	7648
		НР - 61%; СП - 8%			306,18	108,32	1776	628		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52798	14395	7243	23584	82492
							31159	4801	--	6111	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				50402				
		Материалы	Тенге				7216				
		Всего заработная плата	Тенге					33592			
		Накладные расходы	Тенге				21783				
		Сметная прибыль	Тенге				5775				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				77960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33592			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2396				
		Материалы	Тенге				27				
		Всего заработная плата	Тенге					2368			
		Накладные расходы	Тенге				1800				
		Сметная прибыль	Тенге				336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				82491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					35960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 101 690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				308480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					320930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116427			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83058		
		- Накладные расходы	Тенге							307615	
		- Сметная прибыль	Тенге							81606	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Трансформаторная подстанция КТПБ-250/10-0,4 кВ

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разраб отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	59	152,74	152,74	9011	9011	--	1649	11513
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,82	--	2290		853	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1292,10	--	2584	--	--	1861	4800
		НР - 72%; СП - 8%			1292,10	--	2584	--		356	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдо зерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м	м3 грунта	24	43,30	43,30	1039	1039	--	275	1420
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,93	--	382		105	
4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3- подсыпка под полы	м3 грунта	7	163,32	154,68	1143	1083	--	237	1490
		НР - 72%; СП - 8%			8,65	38,31	61	268		110	

5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2	800,93	--	1602	--	--	1153	2976
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1602	--		220	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м**	м3 грунта	18,2	43,30	43,30	788	788	--	209	1076
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,93	--	290		80	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	18,2	800,93	--	14577	--	--	10495	27078
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	14577	--		2006	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	72,8	30,40	30,40	2213	2213	--	586	3024
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	814		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32958	14135	--	16465	53377
							18823	4045	--	3954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32958				
	Всего заработная плата		Тенге					22868			
		Накладные расходы	Тенге				16465				
		Сметная прибыль	Тенге				3954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					22868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					22868			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеноч ное. Устройство**	м3 основания	1,63	6110,10	1758,80	9959	2867	5651	2481	13435
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	1441	1226		995	
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов масс ой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	37	1953,55	1037,14	72281	38374	18822	29227	109629
		НР - 118%; СП - 8%			407,71	261,72	15085	9684		8121	
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Местные заделки бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,12	32520,50	1012,34	36423	1134	30378	4845	44569
		НР - 91%; СП - 8%			4385,22	368,49	4911	413		3301	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0144	423046,71	2239,71	6092	32	5085	916	7569
		НР - 93%; СП - 8%			67680,00	731,16	975	11		561	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,6	877,82	19,99	18961	432	12420	5735	26672
		НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	6109	58		1976	
17	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	4,6	1105,57	11,00	5086	51	3042	1876	7519
		НР - 93%; СП - 8%			433,19	5,42	1993	25		557	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные фундаменты бетонные. Устройство**	м3	0,88	29214,90	1340,31	25709	1179	21661	2858	30852
		НР - 91%; СП - 8%			3259,92	308,41	2869	271		2285	

19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные ве сом до 4 кг. Установка**	т	0,04288	247844,31	1334,31	10628	57	--	9641	21891
		НР - 91%; СП - 8%			246510,00	574,59	10570	25		1622	
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Ус тройство с уплотнением трамбовками- пол**	м3 подстил ающего слоя	1,23	9257,60	1745,10	11387	2146	5096	4757	17435
		НР - 94%; СП - 8%			3369,60	744,70	4145	916		1292	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04753	728300,31	1334,31	34616	63	31121	3148	40785
		НР - 91%; СП - 8%			72210,00	574,59	3432	27		3021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				231142	46336	133276	65484	320356
							51529	12656	--	23731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				231142				
	Материалы		Тенге				133277				
	Всего заработная плата		Тенге					64185			
		Накладные расходы	Тенге				65485				
		Сметная прибыль	Тенге				23730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					64185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					64185			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпично го или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устро йство**	м2 покрытия	15	955,92	145,62	14339	2184	8098	5078	20970
		НР - 108%; СП - 8%			270,46	42,98	4057	645		1553	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих матер иалов**	т	0,009	109501,15	1806,41	986	16	970	9	1074
		НР - 108%; СП - 8%			--	939,02	--	8		80	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфал ьтобетонные однослойные из литой мелкозернистой ас фальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	15	1404,23	2,93	21063	44	18235	3024	26015
		НР - 108%; СП - 8%			185,62	1,06	2784	16		1927	
27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфал ьтобетонные однослойные из литой мелкозернистой ас фальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норма м 1127-0701-0101**	м2 покрытия	30	223,83	--	6715	--	5818	969	8299
		НР - 108%; СП - 8%			29,90	--	897	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				43103	2244	33121	9080	56358
							7738	669	--	4175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43103				
	Материалы		Тенге				33120				
	Всего заработная плата		Тенге					8407			
		Накладные расходы	Тенге				9080				
		Сметная прибыль	Тенге				4175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56357				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8407			
РАЗДЕЛ 4. Крыльца											
28	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной икруглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,79945**	**79667,20**	**23943,57**	**63690**	**19142**	**8185**	**29753**	**100918**
		НР - 69%; СП - 8%			**45485,30**	**8452,27**	**36363**	**6757**		**7475**	
35	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных произв одственных зданий. Электродуговая сварка при монта же**	**т**	**0,64247**	**57425,01**	**9500,71**	**36894**	**6104**	**846**	**20662**	**62161**
		НР - 69%; СП - 8%			**46607,20**	**2,71**	**29944**	**2**		**4604**	
36	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**23,98**	**93,73**	**2,40**	**2248**	**58**	**1102**	**755**	**3243**
		НР - 69%; СП - 8%			**45,37**	**0,27**	**1088**	**6**		**240**	
37	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**47,96**	**80,59**	**1,70**	**3865**	**82**	**2511**	**887**	**5132**
		НР - 69%; СП - 8%			**26,52**	**0,27**	**1272**	**13**		**380**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**106696**	**25385**	**12644**	**52057**	**171454**
							68667	**6778**	**--**	**12699**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6113**				
	Материалы		Тенге				**3614**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2379**			
		Накладные расходы	Тенге				**1642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2379**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**100584**				
	Материалы		Тенге				**9031**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73066**			
		Накладные расходы	Тенге				**50415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12080**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**163079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**171454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75445**			
РАЗДЕЛ 5. Оборудование											
38	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Подстанция комплектная трансформато рная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**84025,01**	**42150,27**	**84025**	**42150**	**5317**	**37390**	**131129**
		НР - 72%; СП - 8%			**36558,00**	**15373,00**	**36558**	**15373**		**9713**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**84025**	**42150**	**5317**	**37390**	**131129**
							36558	**15373**	**--**	**9713**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**84025**				
	Материалы		Тенге				**5317**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51931**			
		Накладные расходы	Тенге				**37390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9713**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				131129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51931			
		РАЗДЕЛ 6. Заземление									
41	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из углово й стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	ш т.	10	4766,46	183,60	47665	1836	34030	8945	61139
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	11799	625		4529	
42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из ст али полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудовани я**	м	27,8	676,25	23,06	18800	641	13057	3819	24428
		НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	5102	201		1809	
43	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из ста ли круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	м	3	521,65	56,61	1565	170	805	464	2191
		НР - 72%; СП - 8%			196,65	18,09	590	54		162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				68029	2647	47892	13228	87758
							17491	880	--	6500	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68029				
	Материалы		Тенге				47891				
	Всего заработная плата		Тенге					18372			
		Накладные расходы	Тенге				13228				
		Сметная прибыль	Тенге				6501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				87758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18372			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**820 432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				200807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						232250		
		- Накладные расходы	Тенге							193704	
		- Сметная прибыль	Тенге							60772	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3

Дизельная электростанция Р 200-3

		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
1	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивн ого объема сваи	1,52	44480,97	5522,22	67611	8394	55377	7172	80766
		НР - 99%; СП - 8%			2526,44	2239,94	3840	3405		5983	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,046	269290,71	1362,41	12387	63	11468	795	14237
		НР - 91%; СП - 8%			18600,30	387,00	856	18		1055	

3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4	6110,10	1758,80	24440	7035	13869	6087	32970
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	3536	3009		2442	
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,64	29599,53	1684,48	107742	6132	94221	8033	125038
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86	395,38	7389	1439		9262	
7	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,00786	7180,14	808,81	56	6	7	30	93
		НР - 69%; СП - 8%			5449,36	2,71	43	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				212238	21630	174942	22117	253104
							15663	7871	--	18749	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				212181				
		Материалы	Тенге				174937				
		Всего заработная плата	Тенге					23492			
		Накладные расходы	Тенге				22088				
		Сметная прибыль	Тенге				18742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23492			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56				
		Материалы	Тенге				7				
		Всего заработная плата	Тенге					43			
		Накладные расходы	Тенге				30				
		Сметная прибыль	Тенге				7				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				93				
		Сметная заработная плата	Тенге					43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				253103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23534			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование									
8	1308-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	82585,35	42606,93	82585	42607	6210	37085	129244
		НР - 72%; СП - 8%			33768,00	17738,79	33768	17739		9574	
9	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	6727,46	99,54	6727	100	2406	3063	10573
		НР - 72%; СП - 8%			4221,00	32,89	4221	33		783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89313	42706	8616	40148	139817
							37989	17772	--	10357	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				89313				
		Материалы	Тенге				8617				
		Всего заработная плата	Тенге					55761			
		Накладные расходы	Тенге				40148				
		Сметная прибыль	Тенге				10357				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				139817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					55761			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					55761			
		РАЗДЕЛ 3. Заземление									
11	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	4766,46	183,60	47665	1836	34030	8945	61139
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	11799	625		4529	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	25,1	676,25	23,06	16974	579	11788	3448	22055
		НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	4607	182		1634	
13	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	м	3	521,65	56,61	1565	170	805	464	2191
		НР - 72%; СП - 8%			196,65	18,09	590	54		162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				66203	2585	46623	12857	85385
							16996	861	--	6325	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				66203				
		Материалы	Тенге				46623				
		Всего заработная плата	Тенге					17857			
		Накладные расходы	Тенге				12857				
		Сметная прибыль	Тенге				6325				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17857			
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка									
14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12	1003,08	145,62	12037	1747	7044	4062	17387
		НР - 108%; СП - 8%			270,46	42,98	3246	516		1288	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0072	109501,15	1806,41	788	13	775	7	859
		НР - 108%; СП - 8%			--	939,02	--	7		64	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12	1404,23	2,93	16851	35	14589	2419	20812
		НР - 108%; СП - 8%			185,62	1,06	2227	13		1542	
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	24	223,83	--	5372	--	4654	775	6639
		НР - 108%; СП - 8%			29,90	--	718	--		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				35048	1796	27062	7263	45697
							6191	535	--	3386	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35048				
		Материалы	Тенге				27062				
		Всего заработная плата	Тенге					6726			
		Накладные расходы	Тенге				7264				

		Сметная прибыль	Тенге				3385				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				45697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**524 003**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27039			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						257243		
		- Накладные расходы	Тенге							82385	
		- Сметная прибыль	Тенге							38817	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Водопровод											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	61,4	152,74	152,74	9378	9378	--	1716	11982
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,82	--	2383		888	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,4	1292,10	--	1809	--	--	1302	3360
		НР - 72%; СП - 8%			1292,10	--	1809	--		249	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	18,1	2441,85	--	44197	--	--	31822	82101
		НР - 72%; СП - 8%			2441,85	--	44197	--		6082	
4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	28,75	605,93	26,46	17420	761	8182	6340	25661
		НР - 72%; СП - 8%			294,84	11,43	8477	329		1901	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,7	3117,01	159,81	2182	112	1327	768	3186
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	743	33		236	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	30,2	43,30	43,30	1308	1308	--	346	1786
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,93	--	481		132	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	30,2	800,93	--	24188	--	--	17415	44932
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	24188	--		3328	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	50,7	30,40	30,40	1541	1541	--	408	2106
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	567		156	
		Прокол									

9	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	143	2655,99	2113,11	379806	302174	693	165750	589200
		НР - 99%; СП - 8%			538,04	632,76	76939	90485		43644	
		Монтажные работы									
11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,003	1322449,05	557453,34	3967	1672	330	2493	6977
		НР - 99%; СП - 8%			654885,00	184395,99	1965	553		517	
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1304,67	7,55	6523	38	771	5668	13167
		НР - 99%; СП - 8%			1142,78	2,30	5714	12		975	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2089,86	82,53	2090	83	327	1703	4097
		НР - 99%; СП - 8%			1680,00	40,62	1680	41		303	
22	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0002	581885,05	197583,87	116	40	4	83	216
		НР - 99%; СП - 8%			362362,00	57865,21	72	12		16	
24	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	3	1707,68	939,63	5123	2819	--	3934	9781
		НР - 118%; СП - 8%			768,06	343,11	2304	1029		725	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,02	26731,70	1096,18	535	22	487	28	607
		НР - 91%; СП - 8%			1281,15	245,48	26	5		45	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	0,192	2117,10	44,59	406	9	353	42	485
		НР - 93%; СП - 8%			227,93	9,48	44	2		36	
28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	8954,85	4250,99	8955	4251	1613	4411	14435
		НР - 99%; СП - 8%			3091,38	1363,77	3091	1364		1069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				512439	326069	14087	245758	818856
							172280	97809	--	60656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512439				
	Материалы		Тенге				14090				
	Всего заработная плата		Тенге					270089			
		Накладные расходы	Тенге				245759				
		Сметная прибыль	Тенге				60656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				818854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					270089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				818854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					270089			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Земляные работы									
29	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	49,5	152,74	152,74	7560	7560	--	1383	9659

		НР - 72%; СП - 8%			--	38,82	--	1921		716	
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1292,10	--	1938	--	--	1395	3600
		НР - 72%; СП - 8%			1292,10	--	1938	--		267	
31	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	16,4	2441,85	--	40046	--	--	28833	74390
		НР - 72%; СП - 8%			2441,85	--	40046	--		5510	
32	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	13,1	605,93	26,46	7938	347	3729	2889	11693
		НР - 72%; СП - 8%			294,84	11,43	3862	150		866	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,18	3117,01	159,81	561	29	341	197	819
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	191	9		61	
34	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,6	43,30	43,30	1152	1152	--	305	1573
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,93	--	424		117	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,6	800,93	--	21305	--	--	15339	39575
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	21305	--		2932	
36	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,8	30,40	30,40	1240	1240	--	329	1695
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	456		126	
		Прокол									
37	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	66	2916,40	2294,94	192482	151466	389	85022	299704
		НР - 99%; СП - 8%			615,56	685,66	40627	45253		22200	
		Колодцы									
39	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,65	49162,89	7612,52	179445	27786	100945	61392	260103
		НР - 99%; СП - 8%			13894,20	3095,29	50714	11298		19267	
47	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2754	32689,40	2170,80	9003	598	6642	1765	11629
		НР - 93%; СП - 8%			6402,20	487,44	1763	134		861	
		Отмостка									
48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,8304	8861,69	1745,10	33944	6684	14353	14814	52658
		НР - 94%; СП - 8%			3369,60	744,70	12907	2852		3901	
49	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31,92	1726,68	126,76	55116	4046	49618	2645	62381
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,22	1452	997		4621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				551729	200908	176017	216308	829479
							174806	63494	--	61445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				551729				
	Материалы		Тенге				176016				

	Всего заработная плата		Тенге						238300			
		Накладные расходы	Тенге					216308				
		Сметная прибыль	Тенге					61443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					829480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						238300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					829480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						238300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1 648 335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					347085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						526977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						161303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							190104		
		- Накладные расходы	Тенге								462066	
		- Сметная прибыль	Тенге								122101	
		Всего по объекту										4 094 460
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения 2,9%										118 739
		Итого										4 213 199
		Дополнительные затраты (зимние) 3,179%										133 938
		Итого										4 347 137
		Непредвиденные работы изатраты 2%										86 943
		Итого										4 434 080
		в текущих ценах на 2021г. К=1,050036										4 655 943
		Всего по акту с учетом НДС 12%										5 214 656

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **М. Уразбаев**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Ж. Калмагамбетова**