ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0806400065551-20220831-05806751	1.1.	Номер учетной системы	76
2.	Дата выписки	31.08.2022	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	Дата совершения оборота	18.08.2022			
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 080640006551	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 39001	9.2.	номер 0008975
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ4784905KZ756033000
14.	БИК NURSKZKX	15.	Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 101140016647	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"		
18.	Адрес места нахождения		
	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН, Б.МОМЫШУЛЫ С.О., С.ИМ.Б.МОМЫШУЛЫ, УЛИЦА ЖАМБЫЛ, 12		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ45070103KSN2103000	23.	Назначение платежа "Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области";
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 080640006551	26.1	ИИН/БИН 101140016647
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"	26.2	Наименование КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333	26.3	Адрес доставки ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН, Б.МОМЫШУЛЫ С.О., С.ИМ.Б.МОМЫШУЛЫ, УЛИЦА ЖАМБЫЛ, 12
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№32
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	17.06.2022
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 55
		32.2	дата 02.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области";			Работа	1	4 699 248,12	4 699 248,12	0	0	4 699 248,12	12%	563 909,77	5 263 157,89			1	
				Всего по счету				4 699 248,12			4 699 248,12		563 909,77	5 263 157,89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	/ZaVVxdFfdTwFygbzjisBnbLBGDQqyfZhH65ruPux497baq2ju516zFPEo/85BE8l 0Vvbpw+1a6obf3HIPADyDA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Алимкулов Амир Байгалиевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН, Б.МОМЫШУЛЫ С.О., С.ИМ.Б.МОМЫШУЛЫ, УЛИЦА ЖАМБЫЛ, 12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **101140016647**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080640006551

Договор (контракт) Договор № 32 от 17.06.2022 г

Номер документа	Дата составления
55	**02.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области";			Работа	1	5 263 157,89	5 263 157,89	563 909,77
				Итого	1	x	5 263 157,89	563 909,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Алимкулов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Договор: №32 от 17.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за 2 августа 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области"**	15 789 473,68	14 661 654,13	1 127 819,55		5 263 157,89			5 263 157,89
2	В т.ч. НДС	1 691 729,32	1 570 891,51	120 837,81	-	563 909,77	-	-	563 909,77
3	**5% удержание качества**	**789 473,68**	**733 082,71**	**56 390,98**	-	**263 157,89**	-	-	**263 157,89**
4	**30% возврат аванса**	**4 736 842,11**	**4 398 496,24**	**338 345,87**	-	**1 578 947,37**	-	-	**1 578 947,37**
5	**Итого к оплате**	**10 263 157,90**	**9 530 075,19**	**733 082,71**	-	**3 421 052,63**	-	-	**3 421 052,63**
6	В т.ч. НДС	1 099 624,06	1 021 079,48	78 544,58	-	366 541,35	-	-	366 541,35

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель **Саурбаев Н.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А.Б.**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

Договор: **№32 от 17.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области"**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2 августа 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,321059	347138,79	105411,35	111452	33843	749	85520	212729
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	76860	9523		15758	
2	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,17444	287770,69	73632,53	50199	12844	115	40409	97856
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	37240	3577		7249	
		Установка фасонных частей ГИЛЬЗЫ									
3	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	804587,45	303618,45	4828	1821	--	3500	8994
		НР - 99%; СП - 8%			500969,00	88228,90	3006	529		666	
4	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	16680,00	--	100080	--	100080	--	108086
		СП - 8%			--	--	--	--		8006	
		ФУТЛЯРЫ									
5	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	636689,34	243656,16	44568	17056	1530	30631	81215
		НР - 99%; СП - 8%			371178,00	70823,76	25982	4958		6016	
6	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	9046,00	--	633220	--	633220	--	683878
		СП - 8%			--	--	--	--		50658	
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1256,27	7,45	87939	521	10851	75954	177005
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	76567	154		13111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	592218,44	217763,26	47377	17421	1232	33420	87261
		НР - 99%; СП - 8%			359048,00	62925,12	28724	5034		6464	
9	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	6990,00	--	559200	--	559200	--	603936
		СП - 8%			--	--	--	--		44736	
10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1256,27	7,45	100502	596	12400	86805	202291
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	87506	176		14985	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-12шт									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,18	20126,73	9142,72	305524	138786	15028	205090	551463
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	151710	55451		40849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2044889	222888	1334405	561329	2814715
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				487595	79402	--	208498	
		Материалы	Тенге				752389				
		Всего заработная плата	Тенге				41903				
		Накладные расходы	Тенге					566997			
		Сметная прибыль	Тенге				561329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1418816				
		Сметная заработная плата	Тенге								455
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					566997			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1292500				
		Сметная прибыль	Тенге				1292500				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				103400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2814715				
		Сметная заработная плата	Тенге					566997			455
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 2ШТ									
12	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368,00	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
13	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	--	1881
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
14	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	187,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
15	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3041,00	--	18246	--	18246	--	19706
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
16	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	4	3041,00	--	12164	--	12164	--	13137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
17	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
18	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	556,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
19	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
20	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	5411,00	--	6493	--	6493	--	7012
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
21	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,186	13636,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22474,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21807,00	--	43614	--	43614	--	47103
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
24	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15405,00	--	61620	--	61620	--	66550
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
26	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4642,00	--	9284	--	9284	--	10027
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 =СТРЕМЯНКА С-2	т	0,03416	581941,00	--	19879	--	19879	--	21469
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 5ШТ									
28	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2368,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
29	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	871,00	--	4355	--	4355	--	4703
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
30	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	187,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3041,00	--	45615	--	45615	--	49264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3649	
32	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ									
		СП - 8%	шт.	10	3041,00	--	30410	--	30410	--	32843
					--	--	--	--		2433	
33	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
					--	--	--	--		1155	
34	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	7,5	556,00	--	4170	--	4170	--	4504
					--	--	--	--		334	
35	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	25	2249,00	--	56225	--	56225	--	60723
					--	--	--	--		4498	
36	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	3	5411,00	--	16233	--	16233	--	17532
					--	--	--	--		1299	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
37	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры									
		СП - 8%	м3	0,465	13636,00	--	6341	--	6341	--	6848
					--	--	--	--		507	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15									
		СП - 8%	шт.	5	22474,00	--	112370	--	112370	--	121360
					--	--	--	--		8990	
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	5	21807,00	--	109035	--	109035	--	117758
					--	--	--	--		8723	
40	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9									
		СП - 8%	шт.	10	15405,00	--	154050	--	154050	--	166374
					--	--	--	--		12324	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%	шт.	5	2004,00	--	10020	--	10020	--	10822
					--	--	--	--		802	
42	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013									
		СП - 8%	комплект	5	4642,00	--	23210	--	23210	--	25067
					--	--	--	--		1857	
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2									
		СП - 8%	т	0,0854	581941,00	--	49698	--	49698	--	53674
					--	--	--	--		3976	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 5ШТ									
44	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	5	2368,00	--	11840	--	11840	--	12787
					--	--	--	--		947	
45	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
		СП - 8%	шт.	5	871,00	--	4355	--	4355	--	4703
					--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	10	187,00 --	-- --	1870 --	-- --	1870 --	-- 150	2020
47	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	15	3041,00 --	-- --	45615 --	-- --	45615 --	-- 3649	49264
48	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ *СП - 8%*	шт.	10	3041,00 --	-- --	30410 --	-- --	30410 --	-- 2433	32843
49	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	1444,00 --	-- --	14440 --	-- --	14440 --	-- 1155	15595
50	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,5	556,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170 --	-- 334	4504
51	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	30	2249,00 --	-- --	67470 --	-- --	67470 --	-- 5398	72868
52	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3	5411,00 --	-- --	16233 --	-- --	16233 --	-- 1299	17532
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
53	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *СП - 8%*	м3	0,465	13636,00 --	-- --	6341 --	-- --	6341 --	-- 507	6848
54	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	5	22474,00 --	-- --	112370 --	-- --	112370 --	-- 8990	121360
55	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	5	21807,00 --	-- --	109035 --	-- --	109035 --	-- 8723	117758
56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	10	15405,00 --	-- --	154050 --	-- --	154050 --	-- 12324	166374
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	5	2004,00 --	-- --	10020 --	-- --	10020 --	-- 802	10822
58	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	5	4642,00 --	-- --	23210 --	-- --	23210 --	-- 1857	25067
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,0854	581941,00 --	-- --	49698 --	-- --	49698 --	-- 3976	53674
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1566463	--	1566463	--	1691783
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	125320	
	Местные материалы		Тенге				940358				
	Сметная прибыль		Тенге				940358				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				75231				
							1015589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119275				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119275				
		Сметная прибыль	Тенге				9542				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				128817				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				506830				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506830				
		Сметная прибыль	Тенге				40547				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				547377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1691783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 506 498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				487 595				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					222 888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79 402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 900 868		
		- Накладные расходы	Тенге							561 329	
		- Сметная прибыль	Тенге							333 818	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%							58 584
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								4 565 083
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	1,17%							53 411
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								4 618 494
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							92 370
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 710 864
		Всего в ценах 2021г (к=1,050036)	Тенге	1,050036							4 946 577
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,950000003							4 699 248,12
		НДС	Тенге	12%							563 909,77
		Всего с НДС	Тенге								5 263 157,89

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель ***Саурбаев Н.Т.***

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор ***Алимкулов А.Б.***

Технадзор:

ТОО "AR-NUR ENGINEERING"

Эксперт ***Орынбеков Х.А.***