Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка уличного освещения по ул. Дильманова от ул. Амангелди до ул. Ажарова в г. Кызылорда

Договор: №187 от 7 августа 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка уличного освещения по ул. Дильманова от ул. Амангелди до ул. Ажарова в г. Кызылорда	5 126 101,34	5 126 101,34	5 126 101,34

К оплате: Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч сто один тенге тридцать четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Установка уличного освещения по ул. Дильманова от ул. Амангелди до ул. Ажарова в г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства					
2-1	Установка уличного освещения по ул. Дильманова от ул. Амангелди до ул. Ажарова в г. Кызылорда	4 985 704,41	-	-	4 985 704,41
	Итого по главе 2	**4 985 704,41**	**-**	**-**	**4 985 704,41**
	Итого по сметному расчету	**4 985 704,41**	**-**	**-**	**4 985 704,41**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	99 714,09	-	-	99 714,09
	Итого по сметному расчету	**5 085 418,50**	**-**	**-**	**5 085 418,50**
	Итого с понижающим коэффициентом 0,899999912	**4 576 876,20**			**4 576 876,20**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	549 225,14	549 225,14
	Итого в текущих ценах с НДС:	**4 576 876,20**	**-**	**549 225,14**	**5 126 101,34**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка уличного освещения по ул. Дильманова от ул. Амангелди до ул. Ажарова в г. Кызылорда

Договор: №187 от 7 августа 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2019 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	4985,704
Сметная заработная плата, тыс. тенге	917,043
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,873

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--					
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**4,0000**		**1330,56**	**5322,24**
		Итого оплата труда:				**1330,56**	**5322,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		958,00	3832,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,09	732,34
		Сметная стоимость:				**2471,65**	**9886,59**
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**4,0000**		**800,93**	**3203,71**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**3203,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		576,67	2306,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,21	440,83
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**5951,22**
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,2500**		**5167,85**	**1291,96**
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**372,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**413,73**
		Итого материалов:				**2708,00**	**677,00**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1386,17	346,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,32	131,08
		Сметная стоимость:				**7078,35**	**1769,59**
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,0000**		**24214,53**	**96858,14**
		Итого оплата труда:				**5308,71**	**21234,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1123,64**	**4494,57**
		Итого материалов:				**18029,19**	**72116,77**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4830,92	19323,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,64	9294,55
		Сметная стоимость:				**31369,09**	**125476,37**
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4800**		**211022,00**	**101290,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16881,76	8103,24
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**109393,80**
6	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ:	**т**	**0,3600**		**447785,09**	**161202,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого оплата труда:				**23203,44**	**8353,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**455,79**
		Итого материалов:				**423839,00**	**152582,04**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		21115,13	7601,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37512,02	13504,33
		Сметная стоимость:				**506412,24**	**182308,41**
7	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**32,5000**		**848,60**	**27579,52**
		Итого оплата труда:				**260,05**	**8451,56**
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**618,91**
		Итого материалов:				**571,98**	**18589,26**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		241,84	7859,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,24	2835,16
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**38274,63**
		--УСТАНОВКА ОПОР - 10 ШТ.--					
8	**Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор (стойка)** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**1,7400**		**64711,61**	**112598,19**
		Итого оплата труда:				**57621,09**	**100260,70**
		Итого эксплуатация машин:				**2774,37**	**4827,41**
		Итого материалов:				**4750,74**	**8266,29**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		39758,55	69179,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8357,61	14542,25
		Сметная стоимость:				**112827,77**	**196320,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"**	**Опора освещения круглоконическая высота 10 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	**шт**	**10,0000**		**102678,57**	**1026785,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8214,29	82142,86
		Сметная стоимость:				**110892,86**	**1108928,57**
10	**Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**8639,36**	**86393,57**
		Итого оплата труда:				**4520,26**	**45202,60**
		Итого эксплуатация машин:				**3752,48**	**37524,80**
		Итого материалов:				**1664,70**	**16646,97**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3254,59	32545,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,52	9515,16
		Сметная стоимость:				**12845,46**	**128454,60**
11	**С123-070106-0303 2307-0106-0303 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные С 160W, 160 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10,0000**		**85297,00**	**852970,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6823,76	68237,60
		Сметная стоимость:				**92120,76**	**921207,60**
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--					
12	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**189,0000**		**1535,38**	**290186,82**
		Итого оплата труда:				**1535,38**	**290186,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1105,47	208934,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,27	39929,71
		Сметная стоимость:				**2852,12**	**539051,04**
13	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**450,0000**		**288,23**	**129703,89**
		Итого оплата труда:				**197,79**	**89006,04**
		Итого эксплуатация машин:				**19,37**	**8717,17**
		Итого материалов:				**77,66**	**34946,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		142,41	64084,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,45	15503,06
		Сметная стоимость:				**465,09**	**209291,30**
14	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**454,5000**		**535,00**	**243157,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,80	19452,60
		Сметная стоимость:				**577,80**	**262610,10**
15	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**189,0000**		**800,93**	**151375,39**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**151375,39**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		576,67	108990,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,21	20829,25
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**281194,93**
16	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**189,0000**		**150,14**	**28376,51**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**20880,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				72,06	13618,63
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		79,54	15033,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,37	3472,81
		Сметная стоимость:				**248,06**	**46882,96**
17	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**600,0000**		**436,03**	**261616,04**
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Итого оплата труда:				**245,88**	**147530,04**
		Итого эксплуатация машин:				**205,60**	**123357,36**
		Итого материалов:				**45,33**	**27198,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		177,04	106221,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,05	29427,01
		Сметная стоимость:				**662,11**	**397264,68**
18	**С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5400**		**334867,00**	**180828,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26789,36	14466,25
		Сметная стоимость:				**361656,36**	**195294,43**
19	**С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**41094,00**	**7396,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3287,52	591,75
		Сметная стоимость:				**44381,52**	**7988,67**
		--УСТАНОВКА ШКАФА--					
20	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**24824,50**	**24824,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**18438,80**	**18438,80**
		Итого эксплуатация машин:				**6963,20**	**6963,20**
		Итого материалов:				**1819,30**	**1819,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13275,94	13275,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3048,03	3048,03
		Сметная стоимость:				**41148,47**	**41148,47**
21	**51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**87375,00**	**87375,00**
22	**Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**4675,77**	**4675,77**
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**4203,00**	**4203,00**
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**9,84**
		Итого материалов:				**462,93**	**462,93**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3026,16	3026,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,15	616,15
		Сметная стоимость:				**8318,08**	**8318,08**
23	**С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**17794,00**	**17794,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,52	1423,52
		Сметная стоимость:				**19217,52**	**19217,52**
24	**Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**1,0000**		**2775,06**	**2775,06**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка конструкций 2. Установка щитка 3. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**1876,64**	**1876,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,52**	**1131,52**
		Итого материалов:				**156,38**	**156,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1351,18	1351,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,10	330,10
		Сметная стоимость:				**4456,34**	**4456,34**
25	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	**м**	**1,0000**		**17120,54**	**17120,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,64	1369,64
		Сметная стоимость:				**18490,18**	**18490,18**
26	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1222,88**	**1222,88**
		Итого оплата труда:				**1144,43**	**1144,43**
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**87,04**
		Итого материалов:				**21,37**	**21,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		823,99	823,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,75	163,75
		Сметная стоимость:				**2210,61**	**2210,61**
27	**С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**27730,00**	**27730,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2218,40	2218,40
		Сметная стоимость:				**29948,40**	**29948,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3951655,23**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**853503,15**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**202219,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				63539,57
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2895932,11
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				664737,75
	ИТОГО:		Тенге				4616392,97
	Сметная прибыль		Тенге				369311,44
	ИТОГО по смете:		Тенге				4985704,41

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"